Заказчик: ГУ "Отдел образования Толебийского района ЮКО"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен" Договор №108 от 22.02.2014 года

Наименование строительства и его адрес: УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИИ Ч/С ПО ОБЬЕКТУ ЗДАНИЙ ОСШ ТОЛЕБИ В Г.КОКСАЙЕК ТОЛЕБИИСКОГО РАЙОНА, ЮКО

Наименование обьекта: УЧЕБНЫЙ БЛОК

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса,лежень.прогон,стойки,накладки,опорный брус из брусьев	0,15255	22541,72	316,57	3439	48	660	22,5	3
				3487,5	119,25	532	18	120	0,58	-
2	Е0110-49-2	-Укладка конькового бруса из брусьев м3	0,081	20617,97	309,62	1670	25	250	13,8	1
				2452,5	117	199	9	120	0,57	-
3	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	0,489075	21304,82	334,28	10420	163	2068	22,1	11
				3397,5	126	1662	62	120	0,62	-
4	Е0110-49-2	-Укладка конькового бруса из брусьев м3	0,54	20617,97	309,62	11134	167	1665	13,8	7
				2452,5	117	1324	63	120	0,57	-
5	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,722625	573,75	28,11	415	20	116	0,78	1
				123,75	10,58	89	8	120	0,05	-
6	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных м3	0,752	7940	-	5971	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта		-	-	-	-	-	-	-
		ОБРЕШЕТКА								
7	Е0110-52-1	м3 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам=ОГНЕЗАЩИТА	325	20,48 4,68	0,91 0,34	6657 1521	296 110	1958 120	0,03 -	9 1
8	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Монтаж кровельного покрытия зданий из металлочерепицы	350	365,24 272,95	8,2 3,08	127833 95533	2870 1078	114966 119	1,71 0,02	599 5
9	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	387,1	396 -	- -	153292 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0158-16-1	м2 -Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	350	13,25 6,73	0,4 0,07	4638 2356	140 25	2549 107,1	0,05 -	16 -
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПДБ ТОЛЩ.0,55мм								
11	С11011-504	м2 -Стоймость пленки ПДБ	385	164 -	- -	63140 -	- -	- -	- -	- -
12	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	м2 -Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм	339,12	62 -	- -	21025 -	- -	- -	- -	- -
		ГОСТ 14918-80 КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ ИЗ ОЦИНК.СТ ТОЛЩ.0,8мм								
13	Е0110-3-5	кг -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	57,38	228,96 214,65	7,54 2,86	13138 12317	433 164	14977 120	1,43 0,01	82 1
14	С11021-67	м2 -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	1,4345	12700 -	- -	18218 -	- -	- -	- -	- -
		ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК								
		м3 ХОДОВОЙ НАСТИЛ(59п.м.)								
15	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	59	6,6 5,42	0,9 0,34	389 320	53 20	408 120	0,03 -	2 -
16	С11021-73	м -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,4425	7940 -	- -	3513 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта м3	0,07552	8200 -	- -	619 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,51802	573,75 123,75	28,11 10,58	297 64	15 5	84 120	0,78 0,05	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			445807 115916	4230 1563			732 8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445807	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	117478	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			265779	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			139701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20955	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			620638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		809
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138433	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			620638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		809
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138433	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге Тенге			445807 115916	4230 1563			732 8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445807	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	117478	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			265779	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			139701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20955	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			620638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		809
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138433	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			620638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		809
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138433	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 620638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %						629575		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						633982		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						636501		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						642796		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1536065		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						30721		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1566786		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						188014		
		Итого с НДС						1754800		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Толебийского района ЮКО"

С.Ахтаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Толтебаев

Менеджер директора: