ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастузе,улица Энергетиков (21 микрорайон). Наружные сети и благоустройство.**

С П Р А В К А № 6 от 22.05.2017г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
467		Договор № 22	10.06.2016г.		032		

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети электроснабжения	7363564	571545	3452616	300143					68585	640130
Наружные сети канализации	4120952	1351440	1896010	673485					162173	1513613
Телефонизация	15626891	376775	7317016	187765					45213	421988
Наружные сети водопровода	4343471		2036887							
Тепловые сети	5855862		2746116							
Общестроительные работы Тепловая камера УТ	2264399		1061895							
Поквартирные узлы учета тепловой энергии	21013722	1208225	9825074	606684					144987	1353212
Тепловые пункты	19621289		9200000							
Узел учета тепловой энергии	427894	60224	199501	30497					7227	67451
Благоустройство	11046355	9862817	4649916	4649916					1183538	11046355
итого	**91684399**	**13431026**	**42385031**	**6448490**					**1611723**	**15042749**
Удержание аванса 30%										4512825
Удержание резерва 5 %										752137
Всего к оплате										**9777787**

М.П. **Заказчик:** Руководитель Каримов А.М. 2017г.

Подрядчик: Директор Культуманов И.М. 2017г.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"**
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 20 от 22 мая 2017 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Наружные сети электроснабжения

Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	2,000	1008,70	32,70	2017	65	846	2,00000	4
		на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А		441,00	4,50	882	9	95	0,02600	0
		1шт								
2	1999	Автоматический выключатель Susol MCCB TS, 250A	2,000	10734,00		21468	0	0		0
		шт								
3	Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1	8,000	2815,00	1781,00	22520	14248	10655	6,00000	48
		кВ, сечение до 185 мм2		1008,00	394,00	8064	3152	95	2,30100	18
		1шт								
4	16-10-59	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х150-240	8,000	5090,00	0,00	40720	0	0	0,00000	0
		комплект								
5	Ц8-167-4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля,	8,000	2215,80	3,80	17726	30	12960	10,00000	80
		напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2		1703,00	2,30	13624	18	95	0,01300	0
		1шт								
6	16-10-40	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х150-240	8,000	5600,00	0,00	44800	0	0	0,00000	0
		комплект								
8	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	451,000	36,70	27,80	16552	12538	6727	0,06000	27
		1м кабеля		8,80	6,90	3969	3112	95	0,04000	18
9	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке	1353,000	11,20	7,90	15154	10689	6812	0,02000	27

	142-1		3,30	2,00	4465	2706	95	0,01100	15
	1м кабеля								
15 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой	24,000	61,90	3,30	1486	79	534	0,14000	3
	стали, сечение 160 мм2		23,00	0,40	552	10	95	0,00200	0
	1м								
16 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16	6,000	330,10	24,10	1981	145	675	0,70000	4
	мм		116,00	2,50	696	15	95	0,01500	0
	1шт								
17 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	157,800	134,10	0,00	21161	0	23912	0,97200	153
	грунтом 2 группы		134,10	0,00	21161	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
	Итого монтаж оборудования по смете				77 435	37 794			193
					32 252	9 022			51
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				7 389				
	Всего прямые затраты				**205 585**	**37 794**			**346**
					53 413	**9 022**			**51**
	Стоимость материалов, тенге				**114 378**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**63 121**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				9 468				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				32				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**16 122**				
	Всего по смете, тенге				**284 828**				
	Сметная заработная плата, тенге				**71 903**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**429**				
	Временные здания и сооружения, 1.5%				4 272				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				602				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				3				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				641				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				289 100				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%				6 996				
	Сметная зарплата в зимних, 46%				3 218				
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				20				
	Выслуга лет, 1%				2 891				
	Дополнительные отпуска, .4%				1 156				
	Итого дополнительные затраты на строительство				11 043				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				300 143				
	Итого в базовых ценах 2001г.				300 143				

В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	79 770
В том числе материалы в ценах 2001г.	114 378
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	452
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	641

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**767 586**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**204 004**
В том числе материалы в текущих ценах	**292 510**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**15 352**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**782 938**
Итого в текущих ценах	**782 938**
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	**571545**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**68 585**
Сметная стоимость строительства	**640 130**
В том числе возвратные суммы	**1 639**

Заказчик: Заведующий сектором ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____**Садыков А.Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____**Ташимов М.М.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"**
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 21 от 22 мая 2017 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Наружные сети канализации

Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми	472,000	42,18	40,26	19909	19003	5847	0,01290	6
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на		1,86	10,91	878	5150	97	0,03733	18
		автомобили-самосвалы								
		1м3 грунта								
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	15,400	389,25	0,00	5994	0	6773	2,48000	38
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		389,25	0,00	5994	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
3	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без	14,500	467,10	0,00	6773	0	7653	2,97600	43
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		467,10	0,00	6773	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
4	Е1-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы	29,900	42,18	40,26	1261	1204	371	0,01290	0
		одноковшовым экскаватором емк.0,65м3 на автомобили		1,86	10,91	56	326	97	0,03733	1
		самосвалы								
		1м3 грунта								
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	963,136	84,26	84,26	81154	81154	16228	0,00000	0
		класс груза К=1,92		0,00	16,85	0	16233	100	0,31855	307
		1т								

6 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	345,800	3,77	3,24	1304	1120	536	0,00332	1
	1м3 грунта		0,48	1,12	166	387	97	0,00371	1
7 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми	297,700	42,18	40,26	12557	11985	3688	0,01290	4
	экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на		1,86	10,91	554	3248	97	0,03733	11
	автомобили-самосвалы								
	1м3 грунта								
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	491,655	84,26	84,26	41427	41427	8285	0,00000	0
	класс груза К=1,65		0,00	16,85	0	8287	100	0,31855	157
	1т								
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	30,100	134,10	0,00	4036	0	4561	0,97200	29
	грунтом 2 группы		134,10	0,00	4036	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
10 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы	341,700	3,35	3,35	1145	1145	384	0,00000	0
	бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с		0,00	1,16	0	396	97	0,00380	1
	перемещением до 5 м								
	1м3 грунта								
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	341,100	21,55	4,52	7351	1542	5635	0,10800	37
	трамбовками		17,03	0,00	5809	0	97	0,00000	0
	1м3 уплотненного грунта								
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,600	1228,00	152,52	10561	1312	2357	1,02000	9
	1м3 основания		153,68	57,15	1322	491	130	0,27900	2
13 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	30,700	1137,00	97,07	34906	2980	5380	0,78000	24
	1м3 основания		112,50	36,00	3454	1105	118	0,18000	6
	Итого дополнительный транспорт по разделу				122 581	122 581			
						24 520			464
	Всего прямые затраты по разделу				228 378	162 872			191
					29 042	35 623			504
	Стоимость материалов, тенге				36 464				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				67 698				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				10 155				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				34				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				17 765				

	Всего по разделу, тенге				313 841				
	Сметная заработная плата, тенге				74 820				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				729				
РАЗДЕЛ 2.Сети канализации К1, L=231 м									
ПОДРАЗДЕЛ 2.0.									
14 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,131	78245,00	36133,62	10250	4734	8763	247,00000	32
	диаметром 150 мм		41850,00	9612,90	5482	1259	130	37,30000	5
	1км трубопровода								
17 Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты	16,000	2017,57	1,57	32281	25	8064	2,36000	38
	или стены подвала диаметром до 200 мм		393,75	0,00	6300	0	128	0,00000	0
	1сальник								
18 Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм	0,020	270167,88	115634,50	5403	2313	4412	662,00000	13
	с гидравлическим испытанием		126000,00	43681,50	2520	874	130	213,34000	4
	1км трубопровода								
19 8-6-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	20,000	4836,00	0,00	96720	0	0	0,00000	0
	назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки								
	6,0 мм								
	м								
	Всего прямые затраты по разделу				144 654	7 072			83
					14 302	2 133			9
	Стоимость материалов, тенге				123 280				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				21 239				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				3 186				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				9 954				
	Всего по разделу, тенге				175 847				
	Сметная заработная плата, тенге				19 621				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				103				
РАЗДЕЛ 3.Колодцы круглые									
ПОДРАЗДЕЛ 3.1. Колодцы круглые диам.1000мм									

20	E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных	3,920	15159,17	2308,84	59424	9051	16056	13,86900	54
		железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах		2286,00	864,68	8961	3390	130	4,22300	17
		1м3 конструкций колодцев								
21	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,670	5200,00	0,00	13884	0	0	0,00000	0
		м								
22	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,180	5720,00	0,00	6750	0	0	0,00000	0
		м								
23	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	5,000	1100,00	0,00	5500	0	0	0,00000	0
		шт								
24	2-1-267	Стремянки	0,042	133700,00	0,00	5615	0	0	0,00000	0
		т								
25	11-4-10	Люк полимерно-песчанный	4,000	13400,00	0,00	53600	0	0	0,00000	0
		комплект								
26	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	1,260	20,35	0,02	26	0	5	0,02130	0
		эмалью ПФ-115		4,16	0,00	5	0	90	0,00000	0
		1м2								
27	E8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,500	1840,27	100,89	2760	151	287	0,85000	1
		1м3 основания		123,75	38,25	186	57	118	0,18000	0
28	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,500	6092,95	66,01	9139	99	348	1,35000	2
		1м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12180	0
		Всего прямые затраты по разделу				156 698	9 301			57
						9 446	3 484			17
		Стоимость материалов, тенге				137 951				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				16 696				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 504				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				10 404				
		Всего по разделу, тенге				183 798				

Сметная заработная плата, тенге	15 434		
Нормативная трудоемкость, чел-час	82		
Итого дополнительный транспорт по смете	122 581	122 581	
		24 520	464
Всего прямые затраты	**529 730**	**179 245**	**331**
	52 790	**41 240**	**530**
Стоимость материалов, тенге	**297 695**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**105 633**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	15 845		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	53		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**38 122**		
Всего по смете, тенге	**673 485**		
Сметная заработная плата, тенге	**109 875**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**914**		
Временные здания и сооружения, 1.5%	10 102		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	1 424		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	8		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	1 515		
Итого с временными зданиями и сооружениями	683 587		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	16 543		
Сметная зарплата в зимних, 46%	7 610		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	46		
Выслуга лет, 1%	6 836		
Дополнительные отпуска, .4%	2 734		
Итого дополнительные затраты на строительство	26 113		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	709 700		
Итого в базовых ценах 2001г.	709 700		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	128 479		
В том числе материалы в ценах 2001г.	297 695		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			

Нормативная трудоемкость, чел-час	968
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	1 515

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**1 814 987**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**328 572**
В том числе материалы в текущих ценах	**761 325**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**36 300**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1 851 287**
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	**1351440**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**162 173**
Сметная стоимость строительства	**1 513 613**
В том числе возвратные суммы	**3 874**

Заказчик: Заведующий сектором ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____**Садыков А.Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____**Ташимов М.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчи ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 22 от 22 мая 2017 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Поквартирные узлы учета тепловой энергии

Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Приборы и средства автоматизации								
1	Ц11-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе-Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм 1шт	80,000	193,78 164,25	0,00 0,00	15502 13140	0 0	11826 90	1,00000 0,00000	80 0
3	Ц11-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе-Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм 1шт	80,000	193,78 164,25	0,00 0,00	15502 13140	0 0	11826 90	1,00000 0,00000	80 0
5	Ц11-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе-Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры	160,000	193,78 164,25	0,00 0,00	31005 26280	0 0	23652 90	1,00000 0,00000	160 0

	прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм								
	1шт								
7 Ц12-699-2	Закладное устройство на трубопроводе (гильза)	160,000	189,90	26,60	30384	4256	22320	1,00000	160
	1шт		155,00	0,00	24800	0	90	0,00000	0
8 Ц12-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на	8,000	251,20	11,70	2010	94	1715	1,00000	8
	резьбе, Dy 25 мм		236,00	2,30	1888	18	90	0,01300	0
	1м								
9 980999	Труба 26х2,5	8,000	139,67	0,00	1117	0	0	0,00000	0
	м								
10 980999	Переход конусный К-1-26,9х2,6,6-20,5х2,0	160,000	104,75	0,00	16760	0	0	0,00000	0
	шт								
11 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	320,000	473,47	39,24	151510	12557	110592	1,47000	470
	обратных, кранов проходных на трубопроводах из		254,25	15,75	81360	5040	128	0,07000	22
	стальных труб диаметром до 25 мм								
	1шт								
12 980999	Кран шаровый ду20	160,000	436,48	0,00	69837	0	0	0,00000	0
	шт								
13 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и	720,000	27,70	2,10	19944	1512	13817	0,10000	72
	коробах, масса 1 м до 1 кг		19,70	0,50	14184	360	95	0,00300	2
	1м кабеля								
14 1999	Кабель микрофонный малогабаритный в защитной оболочке КМ4х0,35	480,000	37,60		18048	0	0		0
	м								
15 1999	Кабель микрофонный малогабаритный в защитной оболочке КМ3х0,35	240,000	41,42		9941	0	0		0
	м								
	Итого монтаж оборудования по смете				114 347	5 862			560
					93 432	378			2
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				15 053				
	Всего прямые затраты				**381 560**	**18 419**			**1 030**
					174 792	**5 418**			**24**
	Стоимость материалов, тенге				**100 635**				
	Оборудование, тенге				**87 714**				
	Накладные расходы, тенге				**195 748**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				29 362				

- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	98
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**29 376**
Всего по смете, тенге	**606 684**
Сметная заработная плата, тенге	**209 572**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**1 152**
Временные здания и сооружения, 1.5%	7 785
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	1 098
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	6
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	1 168
Итого с временными зданиями и сооружениями	614 469
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	12 747
Сметная зарплата в зимних, 46%	5 864
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	36
Выслуга лет, 1%	5 268
Дополнительные отпуска, .4%	2 107
Итого дополнительные затраты на строительство	20 122
Итого с дополнительными затратами на строительство:	634 591
Итого в базовых ценах 2001г.	634 591
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	223 909
В том числе материалы в ценах 2001г.	100 635
В том числе оборудование в ценах 2001г.	87 714
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 194
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	1 168
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**1 622 903**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**572 625**
В том числе материалы в текущих ценах	**257 364**
В том числе оборудование в текущих ценах	**224 320**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**32 458**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1 655 361**
Итого в текущих ценах	**1 655 361**

Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	**1208225**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**144 987**
Сметная стоимость строительства	**1 353 212**
В том числе возвратные суммы	**2 987**

Заказчик: Заведующий сектором ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____**Садыков А.Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____**Ташимов М.М.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"**
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 25 от 22 мая 2017 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Телефонизация
Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел-ч машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
10	Е16-30-1	Устройство ввода в телефонные колодцы и здание	34,000	770,63	0,00	26201	0	13121	1,80000	61		
		диаметром до 100мм		301,50	0,00	10251	0	128	0,00000	0		
		1сальник										
		Всего прямые затраты по разделу				26 201				61		
						10 251						
		Стоимость материалов, тенге				15 950						
		Оборудование, тенге										
		Накладные расходы, тенге				13 121						
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 968						
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				7						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 359						
		Всего по разделу, тенге				41 681						
		Сметная заработная плата, тенге				12 219						
		Нормативная трудоемкость, чел-час				68						
		РАЗДЕЛ 2.Телефонизация										
15	Ц8-147-1	Прокладка ОК по установленным конструкциям и лоткам с	70,000	23,20	2,10	1624	147	1117	0,10000	7		
		креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м		16,50	0,30	1155	21	95	0,00200	0		

	до 1 кг								
	1м кабеля								
21 Ц10-172-4	Оборудование станции: плата дополнительная,	8,000	283,40	0,00	2267	0	2990	2,00000	16
	устанавливаемая на готовом месте стойки		281,00	0,00	2248	0	133	0,00000	0
	1шт								
22 1999	Кассета на 12 сварных соединений BPE/O II K7-1 PAS	8,000	422,00		3376	0	0		0
	шт								
23 1999	Одиночный кабельный ввод ECAM S5-18	1,000	3667,00		3667	0	0		0
	шт								
24 1999	Одиночный кабельный ввод ECAM S4-12	16,000	2650,00		42400	0	0		0
	шт								
25 1999	Кронштейн для монтаж 12 адаптеров SC	2,000	1407,00		2814	0	0		0
	шт								
26 Ц10-172-4	Оборудование станции: плата дополнительная,	24,000	283,40	0,00	6802	0	8970	2,00000	48
	устанавливаемая на готовом месте стойки		281,00	0,00	6744	0	133	0,00000	0
	1шт								
27 1999	Адаптер SHIP SC/SC S905-3 SM	24,000	53,00		1272	0	0		0
	шт								
28 1999	Комплект заземления BPEO тип II F-Q1000-5144-7	1,000	2721,00		2721	0	0		0
	шт								
36 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного	20,000	78,30	2,10	1566	42	1233	0,39000	8
	провода сечением 25 мм2 открыто по строительным		64,60	0,30	1292	6	95	0,00200	0
	основаниям								
	1м								
50 1-7-12	Консоль ККЧ-2	0,185	144100,00	0,00	26630	0	0	0,00000	0
	т								
51 Ц10-928-1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по	21,000	36,03	20,63	757	433	476	0,07000	1
	свободному каналу трубопровода в одну нитку		15,40	5,25	323	110	110	0,00000	0
	1м								
52 8-4-15	Трубы двухсетнные ПНД, Dн 110 мм с протяжкой	2,100	6470,00	0,00	13587	0	0	0,00000	0
	10м								
	Итого монтаж оборудования по разделу				13 015	622			80
					11 762	137			
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				631				
	Всего прямые затраты по разделу				109 483	622			80
					11 762	137			
	Стоимость материалов, тенге				97 099				
	Оборудование, тенге								

	Накладные расходы, тенге				14 786				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 218				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				7 456				
	Всего по разделу, тенге				131 725				
	Сметная заработная плата, тенге				14 117				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				87				
	РАЗДЕЛ 3.Заземление оптического кабеля								
57 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой	30,000	51,70	2,80	1551	84	792	0,16000	5
	стали, диаметр 16 мм		27,50	0,30	825	9	95	0,00200	0
	1м								
58 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой	35,000	51,70	2,80	1810	98	925	0,16000	6
	стали, диаметр 12 мм		27,50	0,30	963	11	95	0,00200	0
	1м								
59 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр	1,000	330,10	24,10	330	24	113	0,70000	1
	17,2 мм		116,00	2,50	116	3	95	0,01500	0
	1шт								
60 1999	Заземляющий стальной электрод с электрохимическим	1,000	3268,00		3268	0	0		0
	медным покрытием Erico,диам.17,2 , L=3,0v								
	in								
61 1999	Наконечник для электрода Erico,диам.17,2	1,000	1737,00		1737	0	0		0
	шт								
62 1999	Соединительная муфта с резьбой,диам.17,2	2,000	910,00		1820	0	0		0
	шт								
63 1999	Удораприемная головка для электрода,диам.17,2	1,000	1200,00		1200	0	0		0
	шт								
	Итого монтаж оборудования по разделу				3 691	206			12
					1 904	23			
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				1 581				
	Всего прямые затраты по разделу				11 716	206			12
					1 904	23			
	Стоимость материалов, тенге				9 606				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				1 830				

- заработная плата, тенге (в накладных)	275		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	813		
Всего по разделу, тенге	14 359		
Сметная заработная плата, тенге	2 202		
Нормативная трудоемкость, чел-час	13		
Итого монтаж оборудования по смете	16 706	828	92
	13 666	160	
Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге	2 212		
Всего прямые затраты	**147 400**	**828**	**153**
	23 917	**160**	
Стоимость материалов, тенге	**122 655**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**29 737**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	4 461		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	15		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**10 628**		
Всего по смете, тенге	**187 765**		
Сметная заработная плата, тенге	**28 538**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**168**		
Временные здания и сооружения, 1.5%	2 816		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	397		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	2		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	422		
Итого с временными зданиями и сооружениями	190 581		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	4 612		
Сметная зарплата в зимних, 46%	2 122		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	13		
Выслуга лет, 1%	1 906		
Дополнительные отпуска, .4%	762		
Итого дополнительные затраты на строительство	7 280		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	197 861		
Итого в базовых ценах 2001г.	197 861		

В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	33 725
В том числе материалы в ценах 2001г.	122 655
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	183
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	422

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**506 010**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**86 248**
В том числе материалы в текущих ценах	**313 678**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**10 120**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**516 130**
Итого в текущих ценах	**516 130**
Коэфицент скидки по итогам конкурса К=0,72999999713	**376775**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**45 213**
Сметная стоимость строительства	**421 988**
В том числе возвратные суммы	**1 079**

Заказчик: Заведующий сектором ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____**Садыков А.Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____**Ташимов М.М.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"**
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 23 от 22 мая 2017 года.

Основан **Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство**
Узел учета тепловой энергии

Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Узел учета тепловой энергии №1								
1	Ц11-350-3	Приборы и средства автоматизации,монтируемые на техническом трубопроводе -Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм 1шт	2,000	530,56	1,58	1061	3	859	3,00000	6
				477,00	0,00	954	0	90	0,00000	0
3	Ц11-350-3	Приборы и средства автоматизации,монтируемые на техническом трубопроводе-Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм 1шт	3,000	530,56	1,58	1592	5	1288	3,00000	9
				477,00	0,00	1431	0	90	0,00000	0
6	Ц11-95-1	Аппаратура визуального отображения информации -Проектор информационный с поворотной плитой 1шт	2,000	2736,68	842,69	5473	1685	3588	10,00000	20
				1786,50	207,00	3573	414	90	1,20888	2
8	Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными	0,004	59769,00	2748,00	221	10	185	316,00000	1

	стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм		55580,00	297,00	205	1	90	1,73600	0
	1т								
9 980999	Труба 57х3,5	0,800	523,77	0,00	419	0	0	0,00000	0
	м								
10 980999	Переход конусный К-1-108,1х4,2-57,3х2,6	4,000	1222,14	0,00	4889	0	0	0,00000	0
	шт								
11 980999	Переход конусный К-1-89,1х4,9-89,3х4,5	4,000	1047,54	0,00	4190	0	0	0,00000	0
	шт								
12 1999	Фланец 1-50-21	4,000	488,85		1955	0	0		0
	шт								
13 Ц8-76-1	Защитный токопровод медный 6мм2	2,000	226,50	59,60	453	119	255	0,67000	1
	1м		124,00	10,20	248	20	95	0,05900	0
14 1999	Защитный токопровод медный 6мм2	2,000	244,43		489	0	0		0
	шт								
15 Ц12-699-2	Закладное устройство для измерения давления	2,000	189,90	26,60	380	53	279	1,00000	2
	(разрежения) газов на трубопроводе		155,00	0,00	310	0	90	0,00000	0
	1шт								
16 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и	21,000	27,70	2,10	582	44	404	0,10000	2
	коробах, масса 1 м до 1 кг		19,70	0,50	414	11	95	0,00300	0
	1м кабеля								
17 1999	Кабель микрофонный малогабаритный в защитной оболочке КММ4х0,35	6,000	37,60		226	0	0		0
	м								
18 1999	Кабель микрофонный малогабаритный в защитной оболочке КММ2х0,35	6,000	24,52		147	0	0		0
	м								
19 1999	Кабель микрофонный малогабаритный в защитной оболочке КММ2х0,5	9,000	41,42		373	0	0		0
	м								
	Итого монтаж оборудования по смете				9 761	1 919			41
					7 135	446			2
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				707				
	Всего прямые затраты				**22 450**	**1 919**			**41**
					7 135	**446**			**2**
	Стоимость материалов, тенге				**3 898**				
	Оборудование, тенге				**9 498**				

Накладные расходы, тенге	**6 858**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	1 029
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**1 189**
Всего по смете, тенге	**30 497**
Сметная заработная плата, тенге	**8 610**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**46**
Временные здания и сооружения, 1.5%	315
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	44
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	47
Итого с временными зданиями и сооружениями	30 812
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	516
Сметная зарплата в зимних, 46%	237
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	1
Выслуга лет, 1%	213
Дополнительные отпуска, .4%	85
Итого дополнительные затраты на строительство	814
Итого с дополнительными затратами на строительство:	31 626
Итого в базовых ценах 2001г.	31 626
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	9 189
В том числе материалы в ценах 2001г.	3 898
В том числе оборудование в ценах 2001г.	9 498
Нормативная трудоемкость, чел-час	47
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	47
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**80 880**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**23 500**
В том числе материалы в текущих ценах	**9 969**
В том числе оборудование в текущих ценах	**24 290**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**1 618**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**82 498**

Итого в текущих ценах	**82 498**
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	**60224**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**7 227**
Сметная стоимость строительства	**67 451**
В том числе возвратные суммы	**120**

Заказчик: Заведующий сектором ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____**Садыков А.Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____**Ташимов М.М.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"**
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 24 от 22 мая 2017 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Благоустройство

Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие тротуаров,дорожек и площадок в пределах участка								
		ПОДРАЗДЕЛ 1.1 Асфальтобетон,сеч.1-1								
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1186,000	33,43	29,06	39648	34465	17809	0,00930	11
				1,03	10,26	1222	12168	133	0,05010	59
		1м2 корыта								
3	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1186,000	231,51	34,30	274571	40680	23361	0,03980	47
				6,01	8,80	7128	10437	133	0,03015	36
		1м2 основания								
4	Е27-26-3	При изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, добавлять или исключать на каждый 1 см	7116,000	17,12	1,37	121826	9749	4828	0,00062	4
				0,10	0,41	712	2918	133	0,00133	9
		1м2 основания								
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	283,000	635,14	6,63	179745	1876	41568	0,69800	198
				108,68	1,76	30756	498	133	0,00610	2
		1м бортового камня								
9	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	12,170	26800,00	0,00	326156	0	0	0,00000	0
		м3								
		ПОДРАЗДЕЛ 1.2 Брусчатка, сеч.2-2								
10	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	978,000	19,95	15,58	19511	15237	8493	0,00930	9
				1,03	5,50	1007	5379	133	0,02686	26
		1м2 корыта								

11 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	489,000	231,51	34,30	113208	16773	9632	0,03980	19
			6,01	8,80	2939	4303	133	0,03015	15
	1м2 основания								
12 Е27-26-3	При изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, добавлять или исключать на каждый 1 см	-978,000	17,12	1,37	-16743	-1340	-664	0,00062	-1
			0,10	0,41	-98	-401	133	0,00133	-1
	1м2 основания								
13 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	18,525	1011,56	68,13	18739	1262	841	0,14400	3
			21,38	12,76	396	236	133	0,04380	1
	1м3 материала основания в плотном теле								
14 Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	296,400	99,88	42,08	29604	12473	28474	0,38100	113
			57,38	14,85	17007	4402	133	0,07260	22
	1м2 тротуара								
15 30-3-40	Плитка тротуарная	296,400	1050,00	0,00	311220	0	0	0,00000	0
	м2								
16 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	862,000	635,14	6,63	547491	5715	126615	0,69800	602
			108,68	1,76	93682	1517	133	0,00610	5
	1м бортового камня								
17 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	13,800	26800,00	0,00	369840	0	0	0,00000	0
	м3								
	Всего прямые затраты по разделу				2 334 816	136 890			1 005
					154 751	41 457			174
	Стоимость материалов, тенге				2 043 175				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				260 957				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				39 144				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				130				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				155 746				
	Всего по разделу, тенге				2 751 519				
	Сметная заработная плата, тенге				235 352				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 309				
РАЗДЕЛ 4.Малые формы									
14 980999	Скамья МФ-1.2.22.00	16,000	30508,00	0,00	488128	0	0	0,00000	0
	шт								
15 980999	Урна для мусора СФ-1,5,05,01	16,000	7486,00	0,00	119776	0	0	0,00000	0
	шт								
16 980999	Коврочистка МФ-1.12.01.00	1,000	43897,00	0,00	43897	0	0	0,00000	0
	шт								
17 980999	Стойка для сушки белья МФ-1.12.01.00	1,000	12317,00	0,00	12317	0	0	0,00000	0

		шт								
18	980999	Песочница ИО-1.7.05.01	2,000	49405,00	0,00	98810	0	0	0,00000	0
		шт								
19	980999	Беседка МФ-1.1.05.03	1,000	107663,00	0,00	107663	0	0	0,00000	0
		шт								
20	980999	Кольца для лазанья СО-1.1.49.00	1,000	8397,00	0,00	8397	0	0	0,00000	0
		шт								
21	980999	Карусель с сиденьем ИО-1.2.03.04	1,000	50969,00	0,00	50969	0	0	0,00000	0
		шт								
22	980999	лаз вертолет ИО-1.6.10.00	1,000	82261,00	0,00	82261	0	0	0,00000	0
		шт								
23	980999	Горка 0,8 м ИО-2.5.18.00	1,000	47508,00	0,00	47508	0	0	0,00000	0
		шт								
24	980999	Качель ИО-2.3.10.00	1,000	23636,00	0,00	23636	0	0	0,00000	0
		шт								
25	980999	ДеСИК-2	1,000	228820,00	0,00	228820	0	0	0,00000	0
		шт								
26	980999	Стена-турник СО-3.3.07.00	1,000	31053,00	0,00	31053	0	0	0,00000	0
		шт								
27	980999	Тренажер уличный, шаговый СО-3.1.68.00	1,000	58684,00	0,00	58684	0	0	0,00000	0
		шт								
28	980999	Тренажер уличный, гребля СО-3.1.61.00	1,000	35195,00	0,00	35195	0	0	0,00000	0
		шт								
29	980999	Тренажер уличный, маятник СО-3.1.66.00	1,000	30000,00	0,00	30000	0	0	0,00000	0
		шт								
30	980999	Тренажер уличный, жим от груди СО-3.1.63.00	1,000	54229,00	0,00	54229	0	0	0,00000	0
		шт								
31	980999	Тренажер уличный, жим ногами СО-3.1.65.00	1,000	45416,00	0,00	45416	0	0	0,00000	0
		шт								
32	1999	Монтаж малых архитектурных форм	1,000	156433,00		156433	0	0		0
		шт								
33	1999	Доставка малых архитектурных форм	1,000	156433,00		156433	0	0		0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				1 879 625				

Стоимость материалов, тенге 312 866

Оборудование, тенге 1 566 759

Накладные расходы, тенге

- заработная плата, тенге (в накладных)
- трудоемкость, чел-час (в накладных)

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	18 772		
Всего по разделу, тенге	1 898 397		
Сметная заработная плата, тенге			
Нормативная трудоемкость, чел-час			
Всего прямые затраты	**4 214 441**	**136 890**	**1 005**
	154 751	**41 457**	**174**
Стоимость материалов, тенге	**2 356 041**		
Оборудование, тенге	**1 566 759**		
Накладные расходы, тенге	**260 957**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	39 144		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	130		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**174 518**		
Всего по смете, тенге	**4 649 916**		
Сметная заработная плата, тенге	**235 352**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**1 309**		
Временные здания и сооружения, 1.5%	46 247		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	6 521		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	37		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	6 937		
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 696 163		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	75 732		
Сметная зарплата в зимних, 46%	34 837		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	212		
Выслуга лет, 1%	31 294		
Дополнительные отпуска, .4%	12 518		
Итого дополнительные затраты на строительство	119 544		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	4 815 707		
Итого в базовых ценах 2001г.	4 815 707		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	320 522		
В том числе материалы в ценах 2001г.	2 356 041		
В том числе оборудование в ценах 2001г.	1 566 759		
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 558		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	6 937		

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**13 245 792**

В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**819 703**
В том числе материалы в текущих ценах	**6 025 339**
В том числе оборудование в текущих ценах	**4 006 829**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**264 916**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**13 510 708**
Итого в текущих ценах	**13 510 708**
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	**9862817**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1 183 538**
Сметная стоимость строительства	**11 046 355**
В том числе возвратные суммы	**17 741**

Заказчик: Заведующий сектором ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____**Садыков А.Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____**Ташимов М.М.**