Счет-фактура № 00000000018 от 25 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240008552, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горняков, дом № 106,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0009005, от 30.01.2014

ИИК поставщика: KZ92896KZT0122030356, в банке АО "Заман-Банк", БИК ZAJSKZ22

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 10.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240008552, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горняков, дом № 106

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240010430, Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

ИИК получателя: KZ859650000135165067, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 5-ти этажного жилого дома в г.Экибастуз,ул.Энергетиков(21 мкр.)Наружные сети и благоустройство	тенге	1	16 869 154,46	16 869 154,46	12%	2 024 298,54	18 893 453,00		
Всего по счету:					**16 869 154,46**		**2 024 298,54**	**18 893 453,00**		

Руководитель: Культуманов И. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастузе,улица Энергетиков (21 микрорайон). Наружные сети и благоустройство.**

С П Р А В К А № 2 от 25.08.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
467		Договор № 22	10.06.2016г.		032		

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети электроснабжения	6723434	5732113	3152473	3010184					687854	6419967
Наружные сети канализации	2607339	173924	1222525	91335					20871	194795
Телефонизация	12194184	9095532	5717590	4776463					1091464	10186996
Наружные сети водопровода	4123687	822982	1933508	432184					98758	921740
Тепловые сети	4404955	1044603	2065389	548567					125352	1169955
Общестроительные работы Тепловая камера УТ	829986		389163							
итого	**30883585**	**16869154**	**14480648**	**8858733**					**2024299**	**18893453**
Удержание аванса 30%										5668036
Удержание резерва 5 %										944673
Всего к оплате										**12280744**

М.П. **Заказчик:** Руководитель Каримов А.М. 2016г.

Подрядчик: Директор Культуманов И.М. 2016г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчи ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ №7 от 25 августа 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Наружные сети электроснабжения
Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях	1756,000	31,50	7,50	55314	13170	35700	0,12000	211
		без покрытий, масса 1 м до 3 кг		19,80	1,60	34769	2810	95	0,00900	16
		1м кабеля								
2	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и	48,000	45,00	6,70	2160	322	1542	0,19000	9
		коробах, масса 1 м до 3 кг		32,20	1,60	1546	77	95	0,00900	0
		1м кабеля								
3	Ц8-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным	260,000	46,20	5,30	12012	1378	8719	0,22000	57
		конструкциям и лоткам с креплением по всей длине,		34,40	0,90	8944	234	95	0,00500	1
		масса 1 м до 3 кг								
		1м кабеля								
4	16-1-538	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	2,064	1243800,00	0,00	2567203	0	0	0,00000	0
		км								
5	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с	0,048	230122,38	0,00	11046	0	1188	144,00000	7
		соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х		22500,00	0,00	1080	0	110	0,00000	0
		отверстий								
		1канало-километр трубопровода								
		Итого монтаж оборудования по смете				69 487	14 870			277
						45 259	3 121			17
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				9 358				
		Всего прямые затраты				**2 647 735**	**14 870**			**284**
						46 339	**3 121**			**17**

Стоимость материалов, тенге	**2 586 526**
Оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	**47 149**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	7 072
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	24
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**161 693**
Всего по смете, тенге	**2 856 577**
Сметная заработная плата, тенге	**56 532**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**325**
Временные здания и сооружения, 1.5%	42 849
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	6 042
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	34
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	6 427
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 899 426
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	70 166
Сметная зарплата в зимних, 46%	32 276
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	196
Выслуга лет, 1%	28 994
Дополнительные отпуска, .4%	11 598
Итого дополнительные затраты на строительство	110 758
Итого с дополнительными затратами на строительство:	3 010 184
Итого в базовых ценах 2001г.	3 010 184
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	135 442
В том числе материалы в ценах 2001г.	2 586 526
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	555
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	6 427

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**7 698 245**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**346 379**
В том числе материалы в текущих ценах	**6 614 782**
В том числе оборудование в текущих ценах	

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	153 965
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	7 852 210
Итого в текущих ценах	7 852 210
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	5732113
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	687 854
Сметная стоимость строительства	6 419 967
В том числе возвратные суммы	8 283

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Каримов А.М.

Подрядчи Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____ Ташимов М.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ №8 от 25 августа 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Телефонизация

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
1	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	140,000	3,35	3,35	469	469	157	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	1,16	0	162	97	0,00380	1
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	140,000	21,55	4,52	3017	633	2312	0,10800	15
		1м3 уплотненного грунта		17,03	0,00	2384	0	97	0,00000	0
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,000	134,10	0,00	805	0	910	0,97200	6
		1м3 грунта		134,10	0,00	805	0	113	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				4 291	1 102			21
						3 189	162			1
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				3 379				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				507				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				460				

	Всего по разделу, тенге				8 130				
	Сметная заработная плата, тенге				3 858				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				24				
РАЗДЕЛ 2.Телефонизация									
4 1999	Кабель бронированный не распростроняющий горение КС-ОКБнг(Ф)-П-96-G.652.D-CF-LSZH-300-6029 К=1,02	4,896	640040,00		3133636	0	0		0
	1000м								
5 1999	Кабель не поддерживающий горение КС-ОКС-А-9678-G652.D-MC-C F-LSZH-1,0-5015 к=1,020	0,071	576554,00		41166	0	0		0
	1000м								
6 1999	Кабель бронированный не распростроняющий горение ИКБН-Т-Ф16-6,0 К=1,02	0,352	46206,00		16260	0	0		0
	1000м								
7 Е34-105-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3	6,000	2733,52	653,59	16401	3922	11579	9,25000	56
			1588,50	165,83	9531	995	110	0,67000	4
	1колодец								
8 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6,000	530,00	0,00	3180	0	0	0,00000	0
	шт								
9 1999	Бирка маркировочная	40,000	3,00		120	0	0		0
	шт								
10 Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,083	351892,38	0,00	29207	0	2055	144,00000	12
			22500,00	0,00	1868	0	110	0,00000	0
	1канало-километр трубопровода								
11 Ц10-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкость 10х2	1,000	1393,30	452,00	1393	452	1107	5,00000	5
			900,00	106,00	900	106	110	0,61800	1
	1шт								
12 1999	Муфта полиэтиленовая МПС 7/13	1,000	61,00		61	0	0		0
	шт								
13 Е34-105-1	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-5	1,000	3797,99	799,91	3798	800	2946	14,60000	15
			2475,00	202,95	2475	203	110	0,82000	1
	1колодец								
14 30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	6,800	26800,00	0,00	182240	0	0	0,00000	0

	м3								
15 11-4-25	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ8591-76*	7,000	11400,00	0,00	79800	0	0	0,00000	0
	комплект								
16 1-4-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	48,000	411,00	0,00	19728	0	0	0,00000	0
	шт								
17 1-4-55	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	6,000	530,00	0,00	3180	0	0	0,00000	0
	шт								
18 1-7-12	Консоль ККЧ-2	0,151	144100,00	0,00	21788	0	0	0,00000	0
	т								
19 Ц10-928-1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	880,000	36,03	20,63	31706	18154	19989	0,07000	62
			15,40	5,25	13552	4620	110	0,00000	0
	1м								
20 8-4-15	Трубы двухсетнные ПНД, Dн 110 мм с протяжкой	88,000	6470,00	0,00	569360	0	0	0,00000	0
	10м								
21 8-4-2334	Муфты для двухстенных труб ПНД,диам.110 мм	160,000	92,00	0,00	14720	0	0	0,00000	0
	шт								
22 8-10-371	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	320,000	35,00	0,00	11200	0	0	0,00000	0
	шт								
23 8-10-271	Кластер одинарный для двухстенной трубы ПНД диам.1100мм	320,000	154,92	0,00	49574	0	0	0,00000	0
	шт								
24 1999	Заглушка для двухстенной трубы ПНД диам.110мм	6,000	382,00		2292	0	0		0
	шт								
	Итого монтаж оборудования по разделу				33 099	18 606			67
					14 452	4 726			1
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				41				
	Всего прямые затраты по разделу				4 230 810	23 328			150
					28 326	5 924			6
	Стоимость материалов, тенге				4 179 156				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				37 676				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				5 651				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				19				

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	256 109		
Всего по разделу, тенге	4 524 595		
Сметная заработная плата, тенге	39 901		
Нормативная трудоемкость, чел-час	175		
Итого монтаж оборудования по смете	33 099	18 606	67
	14 452	4 726	1
Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге	41		
Всего прямые затраты	**4 235 101**	**24 430**	**171**
	31 515	**6 086**	**7**
Стоимость материалов, тенге	**4 179 156**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**41 055**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	6 158		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	21		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**256 569**		
Всего по смете, тенге	**4 532 725**		
Сметная заработная плата, тенге	**43 759**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**199**		
Временные здания и сооружения, 1.5%	67 991		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	9 587		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	54		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	10 199		
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 600 716		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	111 337		
Сметная зарплата в зимних, 46%	51 215		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	312		
Выслуга лет, 1%	46 007		
Дополнительные отпуска, .4%	18 403		
Итого дополнительные затраты на строительство	175 747		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	4 776 463		
Итого в базовых ценах 2001г.	4 776 463		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	168 971		
В том числе материалы в ценах 2001г.	4 179 156		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			

Нормативная трудоемкость, чел-час	565
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	10 199
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	12 215 326
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	432 126
В том числе материалы в текущих ценах	10 687 774
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	244 307
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	12 459 633
Итого в текущих ценах	12 459 633
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	9095532
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1 091 464
Сметная стоимость строительства	10 186 996
В том числе возвратные суммы	26 083

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Каримов А.М.

Подрядчи Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

Ташимов М.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ №9 от 25 августа 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство

Наружные сети водопровода
Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	150,000	42,18	40,26	6327	6039	1859	0,01290	2
		1м3 грунта		1,86	10,91	279	1637	97	0,03733	6
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	10,000	389,25	0,00	3893	0	4399	2,48000	25
		1м3 грунта		389,25	0,00	3893	0	113	0,00000	0
3	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	2,000	467,10	0,00	934	0	1055	2,97600	6
		1м3 грунта		467,10	0,00	934	0	113	0,00000	0
4	Е1-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10,000	42,18	40,26	422	403	124	0,01290	0
		1м3 грунта		1,86	10,91	19	109	97	0,03733	0
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,92	300,000	84,26	84,26	25278	25278	5055	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	5056	100	0,31855	96
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	150,000	3,77	3,24	566	486	233	0,00332	0
		1м3 грунта		0,48	1,12	72	168	97	0,00371	1
7	Е1-17-9	Погрузка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	100,000	42,18	40,26	4218	4026	1239	0,01290	1
		1м3 грунта		1,86	10,91	186	1091	97	0,03733	4
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,65	200,000	84,26	84,26	16852	16852	3371	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	3371	100	0,31855	64
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	30,000	134,10	0,00	4023	0	4546	0,97200	29

	грунтом 2 группы		134,10	0,00	4023	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
10 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	200,000	3,35	3,35	670	670	225	0,00000	0
			0,00	1,16	0	232	97	0,00380	1
	1м3 грунта								
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	200,000	21,55	4,52	4310	904	3304	0,10800	22
			17,03	0,00	3406	0	97	0,00000	0
	1м3 уплотненного грунта								
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,000	1228,00	152,52	2456	305	547	1,02000	2
	1м3 основания		153,68	57,15	307	114	130	0,27900	1
13 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	15,000	1137,00	97,07	17055	1456	2629	0,78000	12
	1м3 основания		112,50	36,00	1688	540	118	0,18000	3
	Итого дополнительный транспорт по разделу				42 130	42 130			
						8 427			160
	Всего прямые затраты по разделу				87 004	56 419			99
					14 807	12 318			176
	Стоимость материалов, тенге				15 778				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				28 586				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				4 288				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				7 360				
	Всего по разделу, тенге				122 950				
	Сметная заработная плата, тенге				31 413				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				289				
РАЗДЕЛ 2.Монтаж трубопровода									
14 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 110×6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	36,360	468,00	0,00	17016	0	0	0,00000	0
	м								
	Всего прямые затраты по разделу				17 016				
	Стоимость материалов, тенге				17 016				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге (в накладных)								
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 083				

	Сметная заработная плата, тенге								
	Нормативная трудоемкость, чел-час								
	РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
	ПОДРАЗДЕЛ 3.1. Колодцы прямоугольные								
15	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	4,800	33300,00	0,00	159840	0	0	0,00000	0
		м3								
16	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	6,000	1100,00	0,00	6600	0	0	0,00000	0
		шт								
17	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	3,000	2490,00	0,00	7470	0	0	0,00000	0
		шт								
18	30-18-35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 900 мм (ГОСТ 8020-90)	2,670	5130,00	0,00	13697	0	0	0,00000	0
		м								
19	11-4-10	Люк полимерно-песчанный	2,000	13400,00	0,00	26800	0	0	0,00000	0
		комплект								
20	2-1-267	Стремянки	0,051	133700,00	0,00	6845	0	0	0,00000	0
		т								
21	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,750	6092,95	66,01	22849	248	868	1,35000	5
		1м3		195,75	24,93	734	93	105	0,12180	0
	ПОДРАЗДЕЛ 3.2. Колодцы круглые									
22	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,890	5200,00	0,00	4628	0	0	0,00000	0
		м								
23	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,590	5720,00	0,00	3375	0	0	0,00000	0
		м								
	Всего прямые затраты по разделу					252 104	248			5
						734	93			
	Стоимость материалов, тенге					251 122				
	Оборудование, тенге									
	Накладные расходы, тенге					868				
	- заработная плата, тенге (в накладных)					130				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)									
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге					16 108				
	Всего по разделу, тенге					269 080				
	Сметная заработная плата, тенге					957				

Нормативная трудоемкость, чел-час	5		
Итого дополнительный транспорт по смете	42 130	42 130	
		8 427	160
Всего прямые затраты	**356 124**	**56 667**	**104**
	15 541	**12 411**	**176**
Стоимость материалов, тенге	**283 916**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**29 454**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	4 418		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	15		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6.3675%)	**24 552**		
Всего по смете, тенге	**410 130**		
Сметная заработная плата, тенге	**32 370**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**295**		
Временные здания и сооружения, 1.5%	6 152		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	867		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	5		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	923		
Итого с временными зданиями и сооружениями	416 282		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	10 074		
Сметная зарплата в зимних, 46%	4 634		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	28		
Выслуга лет, 1%	4 163		
Дополнительные отпуска, .4%	1 665		
Итого дополнительные затраты на строительство	15 902		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	432 184		
Итого в базовых ценах 2001г.	432 184		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	43 699		
В том числе материалы в ценах 2001г.	283 916		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	328		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	923		

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**1 105 267**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**111 756**
В том числе материалы в текущих ценах	**726 087**
В том числе оборудование в текущих ценах	

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	22 105
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 127 372
Итого в текущих ценах	1 127 372
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	822982
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	98 758
Сметная стоимость строительства	921 740
В том числе возвратные суммы	2 360

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Каримов А.М.

Подрядчи Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____Ташимов М.М.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"**
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ №10 от 25 августа 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство

Наружные сети канализации
Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Сети канализации К1, L=231 м								
		ПОДРАЗДЕЛ 2.0.								
1	8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,01 м	132,310	618,00	0,00	81768	0	0	0,00000	0
		Всего прямые затраты				**81 768**				
		Стоимость материалов, тенге				**81 768**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)								
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**4 906**				
		Всего по смете, тенге				**86 674**				
		Сметная заработная плата, тенге								
		Нормативная трудоемкость, чел-час								
		Временные здания и сооружения, 1.5%				1 300				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				183				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				1				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				195				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				87 974				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%				2 129				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				979				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				6				

Выслуга лет, 1%	880
Дополнительные отпуска, .4%	352
Итого дополнительные затраты на строительство	3 361
Итого с дополнительными затратами на строительство:	91 335
Итого в базовых ценах 2001г.	91 335
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	2 394
В том числе материалы в ценах 2001г.	81 768
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	7
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	195

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**233 580**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**6 122**
В том числе материалы в текущих ценах	**209 113**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**4 672**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**238 252**
Итого в текущих ценах	**238 252**
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	**173924**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**20 871**
Сметная стоимость строительства	**194 795**
В том числе возвратные суммы	**499**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Каримов А.М.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

Ташимов М.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ №11 от 25 августа 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство

Тепловые сети.
Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми	100,000	42,18	40,26	4218	4026	1239	0,01290	1
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на		1,86	10,91	186	1091	97	0,03733	4
		автомобили-самосвалы								
		1м3 грунта								
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	2,000	389,25	0,00	779	0	880	2,48000	5
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		389,25	0,00	779	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	2,000	389,25	0,00	779	0	880	2,48000	5
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		389,25	0,00	779	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
4	Е1-17-8	Погрузка грунта разработанного вручную на	4,000	32,24	30,77	129	123	38	0,00984	0
		автомобили-самосвалы		1,42	8,34	6	33	97	0,02853	0
		1м3 грунта								
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	200,000	84,26	84,26	16852	16852	3370	0,00000	0
		класс груза		0,00	16,85	0	3371	100	0,31855	64
		1т								
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	100,000	3,77	3,24	377	324	155	0,00332	0
		1м3 грунта		0,48	1,12	48	112	97	0,00371	0
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми	100,000	32,24	30,77	3224	3077	947	0,00984	1
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на		1,42	8,34	142	834	97	0,02853	3

	автомобили-самосвалы								
	1м3 грунта								
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	200,000	84,26	84,26	16852	16852	3370	0,00000	0
	класс груза		0,00	16,85	0	3371	100	0,31855	64
	1т								
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	2,000	134,10	0,00	268	0	303	0,97200	2
	грунтом 2 группы		134,10	0,00	268	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
10 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы	100,000	3,35	3,35	335	335	113	0,00000	0
	бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с		0,00	1,16	0	116	97	0,00380	0
	перемещением до 5 м								
	1м3 грунта								
11 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими	100,000	25,65	5,38	2565	538	1966	0,12900	13
	трамбовками		20,27	0,00	2027	0	97	0,00000	0
	1м3 уплотненного грунта								
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,000	1228,00	152,52	2456	305	547	1,02000	2
	1м3 основания		153,68	57,15	307	114	130	0,27900	1
13 Е8-3-1	Засыпка труб песком с подбивкой пазух и трамбованием	12,000	1137,00	97,07	13644	1165	2103	0,78000	9
	1м3 основания		112,50	36,00	1350	432	118	0,18000	2
	Итого дополнительный транспорт по разделу				33 704	33 704			
						6 742			128
	Всего прямые затраты по разделу				62 478	43 597			38
					5 892	9 474			138
	Стоимость материалов, тенге				12 989				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				15 911				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 387				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 703				
	Всего по разделу, тенге				83 092				
	Сметная заработная плата, тенге				17 753				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				184				
РАЗДЕЛ 2.Подземная теплосеть									
14 8-6-506	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в	58,000	2483,00	0,00	144014	0	0	0,00000	0
	полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ								

	30732-2006								
	м								
15 1999	Лента маркировочная	58,000	21,00		1218	0	0		0
	м								
16 1999	Комплект изоляции стыка 108х4-200-ППУ-ПЭ	6,000	1126,00		6756	0	0		0
	шт								
	Всего прямые затраты по разделу				151 988				
	Стоимость материалов, тенге				151 988				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге (в накладных)								
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				9 119				
	Всего по разделу, тенге				161 107				
	Сметная заработная плата, тенге								
	Нормативная трудоемкость, чел-час								
	РАЗДЕЛ 4.Узел трубопровода УТ 1								
	ПОДРАЗДЕЛ 4.0								
17 1999	Металлическая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ-200	2,000	2730,00		5460	0	0		0
	шт								
18 1999	Манжета стенового ввода СВ-200	2,000	1404,00		2808	0	0		0
	шт								
19 Е6-1-1	Заделка бетоном ввода трубы	0,114	6092,95	66,01	695	8	26	1,35000	0
	1м3		195,75	24,93	22	3	105	0,12180	0
20 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	2,000	436,80	18,80	874	38	239	0,58000	1
	1шт		133,00	0,00	266	0	90	0,00000	0
21 Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром	2,000	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05000	6
	100 мм для горячей воды и пара		558,00	156,60	1116	313	130	0,65000	1
	1комплект								
22 9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем	2,000	11800,00	0,00	23600	0	0	0,00000	0
	30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм								
	шт								
23 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	2,000	473,47	39,24	947	78	692	1,47000	3
	обратных, кранов проходных на трубопроводах из		254,25	15,75	509	32	128	0,07000	0

	стальных труб диаметром до 25 мм								
	1шт								
24 9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 25 мм	2,000	4760,00	0,00	9520	0	0	0,00000	0
	шт								
25 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4,000	156,43	21,43	626	86	655	0,60000	2
			126,00	0,00	504	0	130	0,00000	0
	1фланец								
26 8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	4,000	2350,00	0,00	9400	0	0	0,00000	0
	комплект								
27 8-9-71	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4,000	1170,00	0,00	4680	0	0	0,00000	0
	комплект								
28 8-10-80	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 114х6 мм	2,000	482,00	0,00	964	0	0	0,00000	0
	шт								
29 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4,000	858,70	1,57	3435	6	207	0,22000	1
	1комплект		40,50	0,00	162	0	128	0,00000	0
30 Е22-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	1,000	991,58	375,08	992	375	702	2,46000	2
			398,25	141,75	398	142	130	0,69000	1
	1задвижка или клапан								
31 1999	Клапан обратный типа "Захлопка"	1,000	189715,00		189715	0	0		0
	шт								
	Итого монтаж оборудования по разделу				874	38			1
					266				
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				570				
	Всего прямые затраты по разделу				256 351	1 921			15
					2 977	490			2
	Стоимость материалов, тенге				251 453				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				4 379				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				657				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	15 644		
Всего по разделу, тенге	276 374		
Сметная заработная плата, тенге	4 124		
Нормативная трудоемкость, чел-час	19		
Итого монтаж оборудования по смете	874	38	1
	266		
Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге	570		
Итого дополнительный транспорт по смете	33 704	33 704	
		6 742	128
Всего прямые затраты	**470 817**	**45 518**	**53**
	8 869	9 964	140
Стоимость материалов, тенге	**416 430**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**20 290**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	3 044		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	10		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**29 466**		
Всего по смете, тенге	**520 573**		
Сметная заработная плата, тенге	**21 877**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**203**		
Временные здания и сооружения, 1.5%	7 809		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	1 101		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	6		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	1 171		
Итого с временными зданиями и сооружениями	528 382		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	12 787		
Сметная зарплата в зимних, 46%	5 882		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	36		
Выслуга лет, 1%	5 284		
Дополнительные отпуска, .4%	2 114		
Итого дополнительные затраты на строительство	20 185		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	548 567		
Итого в базовых ценах 2001г.	548 567		

В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	36 258
В том числе материалы в ценах 2001г.	416 430
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	245
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	1 171

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	1 402 905
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	92 726
В том числе материалы в текущих ценах	1 064 978
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	28 058
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 430 963
Итого в текущих ценах	1 430 963
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	1044603
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	125 352
Сметная стоимость строительства	1 169 955
В том числе возвратные суммы	2 995

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Каримов А.М.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____Ташимов М.М.