Счет-фактура № 00000000017 от 9 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240008552, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горняков, дом № 106,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0009005, от 30.01.2014

ИИК поставщика: KZ92896KZT0122030356, в банке АО "Заман-Банк", БИК ZAJSKZ22

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 10.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240008552, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горняков, дом № 106

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240010430, Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

ИИК получателя: KZ859650000135165067, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 5-ти этажного жилого дома в г.Экибастуз,ул.Энергетиков(21 мкр.)Наружные сети и благоустройство	тенге	1	10 705 475,00	10 705 475,00	12%	1 284 657,00	11 990 132,00		
Всего по счету:					**10 705 475,00**		**1 284 657,00**	**11 990 132,00**		

Руководитель: Культуманов И. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастузе,улица Энергетиков (21 микрорайон). Наружные сети и благоустройство.**

С П Р А В К А № 1 от 09.08.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
467		Договор № 22	10.06.2016г.		032		

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети электроснабжения	303467	270953	142289	142289					32514	303467
Наружные сети канализации	2412544	2154057	1131190	1131190					258487	2412544
Телефонизация	2007188	1792132	941127	941127					215056	2007188
Наружные сети водопровода	3201947	2858881	1501324	1501324					343066	3201947
Тепловые сети	3235000	2888393	1516822	1516822					346607	3235000
Общестроительные работы Тепловая камера УТ	829986	741059	389163	389163					88927	829986
итого	**11990132**	**10705475**	**5621915**	**5621915**					**1284657**	**11990132**
Удержание аванса 30%										3597040
Удержание резерва 5 %										599507
Всего к оплате										**7793585**

М.П.

Заказчик: Руководитель Каримов А.М. 2016г.

Подрядчик: Директор Культуманов И.М. 2016г.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"**
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ №1 от 09 августа 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков, улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Наружные сети электроснабжения

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до	202,900	294,75	0,00	59805	0	67580	1,89000	383
		2 м вручную в грунтах 2 группы		294,75	0,00	59805	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
		Всего прямые затраты				**59 805**				**383**
						59 805				
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**67 580**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				10 137				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**7 643**				
		Всего по смете, тенге				**135 028**				
		Сметная заработная плата, тенге				**69 942**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**417**				
		Временные здания и сооружения, 1.5%				2 025				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				286				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				2				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				304				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				137 053				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%				3 317				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				1 526				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				9				
		Выслуга лет, 1%				1 371				

Дополнительные отпуска, .4%	548
Итого дополнительные затраты на строительство	5 236
Итого с дополнительными затратами на строительство:	142 289
Итого в базовых ценах 2001г.	142 289
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	73 673
В том числе материалы в ценах 2001г.	
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	428
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	304

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**363 890**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**188 411**
В том числе материалы в текущих ценах	
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**7 278**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**371 168**
Итого в текущих ценах	**371 168**
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	**270953**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**32 514**
Сметная стоимость строительства	**303 467**
В том числе возвратные суммы	**777**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Каримов А.М.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

Ташимов М.М.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"**
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 2 от 09 августа 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз, улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Телефонизация

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами	170,750	23,36	22,08	3989	3770	1133	0,00888	2
		"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3		1,28	5,56	219	949	97	0,01930	3
		1м3 грунта								
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми	18,250	32,24	30,77	588	562	173	0,00984	0
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на		1,42	8,34	26	152	97	0,02853	1
		автомобили-самосвалы								
		1м3 грунта								
3	Е1-162-2	Доработка траншеи с креплением шириной и глубиной до	5,900	353,70	0,00	2087	0	2358	2,26800	13
		2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. П.3.180 к		353,70	0,00	2087	0	113	0,00000	0
		трр=1,2,зпр=1,2								
		1м3 грунта								
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	35,040	84,26	84,26	2952	2952	591	0,00000	0
		класс груза К=1,92		0,00	16,85	0	591	100	0,31855	11
		1т								
5	Е65-6-3	Очистка существующей телефонной канализации	3875,000	92,25	0,00	357469	0	457560	0,54600	2116
		1м		92,25	0,00	357469	0	128	0,00000	0
6	Е1-162-1	Очистка существующих телефонных колодцев	33,000	194,18	0,00	6408	0	7241	1,25000	41
		1м3 грунта		194,18	0,00	6408	0	113	0,00000	0
		Итого дополнительный транспорт по смете				2 952	2 952			
							591			11
		Всего прямые затраты				**373 493**	**7 284**			**2 172**

Стоимость материалов, тенге	366 209	1 692	15
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**469 056**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	70 358		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	235		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**50 553**		
Всего по смете, тенге	**893 102**		
Сметная заработная плата, тенге	**438 259**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**2 422**		
Временные здания и сооружения, 1.5%	13 397		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	1 889		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	11		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	2 010		
Итого с временными зданиями и сооружениями	906 499		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	21 937		
Сметная зарплата в зимних, 46%	10 091		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	61		
Выслуга лет, 1%	9 065		
Дополнительные отпуска, .4%	3 626		
Итого дополнительные затраты на строительство	34 628		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	941 127		
Итого в базовых ценах 2001г.	941 127		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	462 930		
В том числе материалы в ценах 2001г.			
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 494		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	2 010		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**2 406 838**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**1 183 897**		
В том числе материалы в текущих ценах			

В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	48 137
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	2 454 975
Итого в текущих ценах	2 454 975
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	1792132
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	215 056
Сметная стоимость строительства	2 007 188
В том числе возвратные суммы	5 140

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Каримов А.М.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____Ташимов М.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 3 от 09 августа 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз, улица Энергетиков (21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Наружные сети водопровода
Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1200,000	42,18	40,26	50616	48312	14864	0,01290	15
		1м3 грунта		1,86	10,91	2232	13092	97	0,03733	45
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	79,000	389,25	0,00	30751	0	34749	2,48000	196
		1м3 грунта		389,25	0,00	30751	0	113	0,00000	0
3	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	37,000	467,10	0,00	17283	0	19530	2,97600	110
		1м3 грунта		467,10	0,00	17283	0	113	0,00000	0
4	Е1-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	116,000	42,18	40,26	4893	4670	1438	0,01290	1
		1м3 грунта		1,86	10,91	216	1266	97	0,03733	4
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,92	2525,000	84,26	84,26	212757	212757	42548	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	42557	100	0,31855	804
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1315,000	3,77	3,24	4958	4261	2041	0,00332	4
		1м3 грунта		0,48	1,12	631	1473	97	0,00371	5

7	Е1-17-9	Погрузка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1205,000	42,18	40,26	50827	48513	14926	0,01290	16
		1м3 грунта		1,86	10,91	2241	13147	97	0,03733	45
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,65	1989,000	84,26	84,26	167593	167593	33523	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	33523	100	0,31855	634
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	100,000	134,10	0,00	13410	0	15153	0,97200	97
		1м3 грунта		134,10	0,00	13410	0	113	0,00000	0
10	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	893,000	3,35	3,35	2992	2992	1005	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	1,16	0	1036	97	0,00380	3
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	893,000	21,55	4,52	19244	4036	14752	0,10800	96
		1м3 уплотненного грунта		17,03	0,00	15208	0	97	0,00000	0
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,000	1228,00	152,52	13508	1678	3015	1,02000	11
		1м3 основания		153,68	57,15	1690	629	130	0,27900	3
13	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	44,000	1137,00	97,07	50028	4271	7710	0,78000	34
		1м3 основания		112,50	36,00	4950	1584	118	0,18000	8
		Итого дополнительный транспорт по разделу				380 350	380 350			
							76 080			1 438
		Всего прямые затраты по разделу				638 860	499 083			580
		Стоимость материалов, тенге				88 612	108 307			1 551
		Оборудование, тенге				51 165				
		Накладные расходы, тенге				205 254				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				30 788				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				103				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				53 749				
		Всего по разделу, тенге				897 863				
		Сметная заработная плата, тенге				227 707				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				2 234				

РАЗДЕЛ 2.Монтаж трубопровода

14	Е22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	1,000	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91000	4
		1задвижка или клапан		657,00	213,75	657	214	130	1,05000	1
15	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1,000	276,46	17,71	276	18	252	1,07000	1
		1задвижка или клапан		186,75	6,75	187	7	130	0,03000	0
16	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	1,000	16300,00	0,00	16300	0	0	0,00000	0
		шт								
17	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1,000	3500,00	0,00	3500	0	0	0,00000	0
		шт								
18	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	4,000	391,37	57,24	1565	229	1580	1,43000	6
		1фланец		301,50	2,25	1206	9	130	0,01000	0
19	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопровсдам диаметром 100 мм	2,000	156,43	21,43	313	43	328	0,60000	1
		1фланец		126,00	0,00	252	0	130	0,00000	0
20	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2,000	74,06	9,93	148	20	164	0,32000	1
		1фланец		63,00	0,00	126	0	130	0,00000	0
21	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	4,000	904,00	0,00	3616	0	0	0,00000	0
		шт								
22	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2,000	384,00	0,00	768	0	0	0,00000	0
		шт								
23	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2,000	202,00	0,00	404	0	0	0,00000	0
		шт								
24	1999	Фланец стальной свободный диам.100мм	2,000	1484,00		2968	0	0		0
		шт								
25	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	2,000	300,56	225,63	601	451	334	0,41400	1
		1шт.		69,53	58,98	139	118	130	0,22600	0
26	1999	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100	2,000	646,00		1292	0	0		0

		шт							
27	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,009	247994,13	49389,75	2282	454	975	312,70000	3
		1т фасонных частей		62775,00	18657,00	578	172	130	91,12000	1
28	1999	Отвод полиэтиленовый литой 90 град. ПЭ 100	2,000	1279,00		2558	0	0		0
		шт								
29	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,100	58881,69	25695,31	5888	2570	5186	194,00000	19
		1км трубопровода		33075,00	6813,45	3308	681	130	26,38000	3
30	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 110×6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	101,000	468,00	0,00	47268	0	0	0,00000	0
		м								
31	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,003	154891,68	66009,80	387	165	309	376,00000	1
		1км трубопровода		70200,00	24936,75	176	62	130	121,79000	0
32	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	2,510	2030,00	0,00	5095	0	0	0,00000	0
		м								
33	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,002	70153,47	10674,97	140	21	138	270,00000	1
		1км трубопровода		48825,00	4032,00	98	8	130	19,69000	0
34	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,008	629,00	0,00	1263	0	0	0,00000	0
		м								
35	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1,000	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82000	2
		1шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07000	0
36	Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,070	17757,36	3488,98	1238	243	568	32,70000	2
		1т фасонных частей		4950,00	1318,50	345	92	130	6,44000	0
37	1999	Пожарная подставка фланцевая ППФ 200	1,000	35337,00		35337	0	0		0
		шт								
38	1-1-954	Указатель пожарного гидранта	1,000	359,00	0,00	359	0	0	0,00000	0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				153 112	4 819			42

	Стоимость материалов, тенге			7 360	1 377			5
	Оборудование, тенге			140 933				
	Накладные расходы, тенге							
	- заработная плата, тенге (в накладных)			11 359				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)			1 704				
				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге			10 473				
	Всего по разделу, тенге			174 944				
	Сметная заработная плата, тенге			10 441				
	Нормативная трудоемкость, чел-час			53				
	РАЗДЕЛ 3.Колодцы							
	ПОДРАЗДЕЛ 3.1. Колодцы прямоугольные							
39	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	16,330	9813,07	369,93	160247	6041	32916	8,01000	131
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1410,75	139,73	23038	2282	130	0,68200	11
40	Е13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-Шпаклевкой ЭП-00-10	1,540	67,45	0,05	104	0	7	0,02580	0
		1м2		5,22	0,02	8	0	90	0,00010	0
41	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,540	20,35	0,02	31	0	5	0,02130	0
		1м2		4,16	0,00	6	0	90	0,00000	0
42	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,750	1840,27	100,89	6901	378	716	0,85000	3
		1м3 основания		123,75	38,25	464	143	118	0,18000	1
	ПОДРАЗДЕЛ 3.2. Колодцы круглые									
43	Е22-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,090	2652,30	1503,90	8196	4647	6344	7,08800	22
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1148,40	430,74	3549	1331	130	1,64880	5
44	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,090	8175,69	1879,87	25263	5809	7930	8,86000	27
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,50	538,43	4436	1664	130	2,06100	6
45	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	1,140	32700,00	0,00	37278	0	0	0,00000	0

	ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
	м3								
46 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,670	10499,99	0,00	28035	0	0	0,00000	0
	м								
47 11-4-10	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1,000	13400,00	0,00	13400	0	0	0,00000	0
	комплект								
48 2-1-267	Стремянки	0,017	133700,00	0,00	2286	0	0	0,00000	0
	т								
49 Е13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей	0,510	67,45	0,05	34	0	3	0,02580	0
	грунт-Шпаклевкой ЭП-00-10		5,22	0,02	3	0	90	0,00010	0
	1м2								
50 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	0,510	20,35	0,02	10	0	2	0,02130	0
	эмалью ПФ-115		4,16	0,00	2	0	90	0,00000	0
	1м2								
51 Е8-6-9	Кладка горловин из кирпича керамического	0,100	10099,65	296,60	1010	30	122	5,95000	1
	1м3 кладки		915,75	110,25	92	11	118	0,54000	0
	Всего прямые затраты по разделу				282 795	16 905			184
					31 598	5 431			23
	Стоимость материалов, тенге				234 292				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				48 045				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				7 207				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				21 066				
	Всего по разделу, тенге				351 906				
	Сметная заработная плата, тенге				44 236				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				231				
	Итого дополнительный транспорт по смете				380 350	380 350			
						76 080			1 438
	Всего прямые затраты				**1 074 767**	**520 807**			**806**

Стоимость материалов, тенге	**127 570**	**115 115**	**1 579**
Оборудование, тенге	**426 390**		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	**264 658**		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	39 699		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6.3675%)	132		
Всего по смете, тенге	**85 288**		
Сметная заработная плата, тенге	**1 424 713**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**282 384**		
Временные здания и сооружения, 1.5%	**2 517**		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	21 371		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	3 013		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	17		
Итого с временными зданиями и сооружениями	3 206		
Дополнительные затраты на строительство:	1 446 084		
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%			
Сметная зарплата в зимних, 46%	34 995		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	16 098		
Выслуга лет, 1%	98		
Дополнительные отпуска, .4%	14 461		
Итого дополнительные затраты на строительство	5 784		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	55 240		
Итого в базовых ценах 2001г.	1 501 324		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	1 501 324		
В том числе материалы в ценах 2001г.	321 740		
В том числе оборудование в ценах 2001г.	426 390		
Нормативная трудоемкость, чел-час			
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	2 632		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574	3 206		
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**3 839 486**		

В том числе сметная зарплата в текущих ценах	822 818
В том числе материалы в текущих ценах	1 090 450
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	76 790
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	3 916 276
Итого в текущих ценах	3 916 276
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	2858881
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	343 066
Сметная стоимость строительства	3 201 947
В том числе возвратные суммы	8 199

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Каримов А.М.**

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____ **Ташимов М.М.**

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ **Культуманов И.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"

Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 4 от 09 августа 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз, улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство

Наружные сети канализации

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми	804,000	42,18	40,26	33913	32369	9959	0,01290	10
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на		1,86	10,91	1495	8772	97	0,03733	30
		автомобили-самосвалы								
		1м3 грунта								
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	25,000	389,25	0,00	9731	0	10996	2,48000	62
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		389,25	0,00	9731	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
3	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без	25,000	467,10	0,00	11678	0	13196	2,97600	74
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		467,10	0,00	11678	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
4	Е1-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы	50,000	42,18	40,26	2109	2013	620	0,01290	1
		одноковшовым экскаватором емк.0,65м3 на автомобили		1,86	10,91	93	546	97	0,03733	2
		самосвалы								
		1м3 грунта								
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	1640,000	84,26	84,26	138186	138186	27633	0,00000	0
		класс груза К=1,92		0,00	16,85	0	27641	100	0,31855	522
		1т								
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1010,000	3,77	3,24	3808	3272	1568	0,00332	3
		1м3 грунта		0,48	1,12	485	1131	97	0,00371	4

7 Е1-17-9	Погрузка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами	893,000	42,18	40,26	37667	35952	11062	0,01290	12
	емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		1,86	10,91	1661	9743	97	0,03733	33
	1м3 грунта								
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	1473,000	84,26	84,26	124115	124115	24822	0,00000	0
	класс груза К=1,65		0,00	16,85	0	24827	100	0,31855	469
	1т								
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	89,000	134,10	0,00	11935	0	13487	0,97200	87
	грунтом 2 группы		134,10	0,00	11935	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
10 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы	730,000	3,35	3,35	2446	2446	822	0,00000	0
	бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с		0,00	1,16	0	847	97	0,00380	3
	перемещением до 5 м								
	1м3 грунта								
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	730,000	21,55	4,52	15732	3300	12059	0,10800	79
	трамбовками		17,03	0,00	12432	0	97	0,00000	0
	1м3 уплотненного грунта								
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,000	1228,00	152,52	22104	2745	4934	1,02000	18
	1м3 основания		153,68	57,15	2766	1029	130	0,27900	5
13 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	65,000	1137,00	97,07	73905	6310	11391	0,78000	51
	1м3 основания		112,50	36,00	7313	2340	118	0,18000	12
	Итого дополнительный транспорт по разделу				262 301	262 301			
						52 468			991
	Всего прямые затраты по разделу				487 329	350 708			397
					59 589	76 876			1 080
	Стоимость материалов, тенге				77 032				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				142 549				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				21 382				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				71				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				37 793				
	Всего по разделу, тенге				667 671				
	Сметная заработная плата, тенге				157 847				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 548				

РАЗДЕЛ 2.Сети канализации К1, L=231 м

ПОДРАЗДЕЛ 2.0.

14	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,100	78245,00	36133,62	7825	3613	6690	247,00000	25
		1км трубопровода		41850,00	9612,90	4185	961	130	37,30000	4
15	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	20,000	282,86	0,37	5657	7	4070	0,89700	18
		1м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	3128	3	130	0,00070	0
16	8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,01	101,000	618,00	0,00	62418	0	0	0,00000	0
		м								

Всего прямые затраты по разделу	75 900	3 620	43
Стоимость материалов, тенге	7 313	964	4
Оборудование, тенге	64 967		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге (в накладных)	10 760		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	1 614		
	5		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге			
Всего по разделу, тенге	5 200		
Сметная заработная плата, тенге	91 860		
Нормативная трудоемкость, чел-час	9 891		
	52		

РАЗДЕЛ 3.Колодцы круглые

ПОДРАЗДЕЛ 3.2. Колодцы круглые диам.1500мм

17	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	8,835	14572,53	1538,85	128748	13596	25178	9,65500	85
		1м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	14277	5091	130	2,81400	25
18	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	4,450	8320,00	0,00	37024	0	0	0,00000	0
		м								
19	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	1,770	9152,00	0,00	16199	0	0	0,00000	0

	канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)								
	м								
20 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	4,000	1100,00	0,00	4400	0	0	0,00000	0
	шт								
21 30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	2,000	2490,00	0,00	4980	0	0	0,00000	0
	шт								
22 30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	1,000	4350,00	0,00	4350	0	0	0,00000	0
	шт								
23 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,068	133700,00	0,00	9105	0	0	0,00000	0
	т								
24 11-4-10	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4,000	13400,00	0,00	53600	0	0	0,00000	0
	комплект								
25 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,000	20,35	0,02	41	0	7	0,02130	0
	1м2		4,16	0,00	8	0	90	0,00000	0
26 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,500	1840,27	100,89	2760	151	287	0,85000	1
	1м3 основания		123,75	38,25	186	57	118	0,18000	0
27 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,500	6092,95	66,01	9139	99	348	1,35000	2
	1м3		195,75	24,93	294	37	105	0,12180	0
	Всего прямые затраты по разделу				270 346	13 846			88
	Стоимость материалов, тенге				14 765	5 185			25
	Оборудование, тенге				241 735				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге (в накладных)				25 820				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3 873				
					13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге								
	Всего по разделу, тенге				17 770				
	Сметная заработная плата, тенге				313 936				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				23 823				
					126				
	Итого дополнительный транспорт по смете				262 301	262 301			

Всего прямые затраты		52 468	991
	833 575	368 174	528
Стоимость материалов, тенге	81 667	83 025	1 109
Оборудование, тенге	383 734		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	179 129		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	26 869		
	90		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			
Всего по смете, тенге	60 762		
Сметная заработная плата, тенге	1 073 466		
Нормативная трудоемкость, чел-час	191 561		
Временные здания и сооружения, 1.5%	1 727		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	16 102		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	2 270		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	13		
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 415		
Дополнительные затраты на строительство:	1 089 568		
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%			
Сметная зарплата в зимних, 46%	26 368		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	12 129		
Выслуга лет, 1%	74		
Дополнительные отпуска, .4%	10 896		
Итого дополнительные затраты на строительство	4 358		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	41 622		
Итого в базовых ценах 2001г.	1 131 190		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	1 131 190		
В том числе материалы в ценах 2001г.	221 214		
В том числе оборудование в ценах 2001г.	383 734		
Нормативная трудоемкость, чел-час			
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	1 814		
	2 415		

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	2 892 905
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	565 733
В том числе материалы в текущих ценах	981 361
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	57 858
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	2 950 763
Итого в текущих ценах	2 950 763
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	2154057
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	258 487
Сметная стоимость строительства	2 412 544
В том числе возвратные суммы	6 176

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Каримов А.М.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____Ташимов М.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 5 от 09 августа 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз, улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Общестроительные работы.Тепловая камера УТ

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е7-45-1	Демонтаж панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру	7,000	414,34	158,74	2900	1111	3055	1,51200	11
		1шт сборных конструкций		255,60	56,21	1789	393	140	0,24064	2
2	Е46-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	9,000	3437,46	1725,21	30937	15527	21283	10,48000	94
		1м3		1712,25	652,50	15410	5873	100	3,18000	29
3	Е46-34-5	Разборка мелкоблочных стен	30,000	1254,83	375,08	37645	11252	30646	5,72000	172
		1м3		879,75	141,75	26393	4253	100	0,69000	21
4	Е11-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	50,000	49,72	7,96	2486	398	2753	0,28480	14
		1м2 стяжки		41,76	2,99	2088	150	123	0,01456	1
5	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	90,000	27,10	27,10	2439	2439	1707	0,00000	0
		1т		0,00	18,97	0	1707	100	0,39837	36
6	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	90,000	84,26	84,26	7583	7583	1517	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	1517	100	0,31855	29
		Итого дополнительный транспорт по разделу				10 022	10 022			
							3 224			65
		Всего прямые затраты по разделу				83 990	38 310			291
						45 680	13 893			118
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				60 961				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				9 144				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				30				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				8 797				
	Всего по разделу, тенге				153 748				
	Сметная заработная плата, тенге				68 717				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				439				
РАЗДЕЛ 1. Тепловая камера Ут-1									
7 Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	1,550	7105,33	86,60	11013	134	852	3,06000	5
	1м3		490,50	32,72	760	51	105	0,15980	0
8 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,500	94,00	0,00	141	0	0	0,00000	0
	м3								
9 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,500	384,00	0,00	576	0	0	0,00000	0
	м3								
10 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,617	5030,50	2020,02	3102	1246	1540	14,10000	9
	1т конструкций		2272,50	502,43	1401	310	90	1,79000	1
11 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,617	101700,00	0,00	62716	0	0	0,00000	0
	т								
12 1999	Доплата за применение стали по проекту С-245 К=3,0	0,617	1860,00		1147	0	0		0
	тн								
13 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,617	2452,13	545,76	1512	337	683	5,25000	3
	1т		1230,75	0,00	759	0	90	0,00000	0
14 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	5,530	11438,23	241,10	63253	1333	7976	8,06000	45
	1м3		1282,50	91,08	7092	504	105	0,44480	2
15 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,530	94,00	0,00	520	0	0	0,00000	0
	м3								
16 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	5,530	384,00	0,00	2124	0	0	0,00000	0
	м3								
17 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,682	65900,00	0,00	44944	0	0	0,00000	0
	т								
18 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь перисдического профиля класса А-III, d=8 мм	0,016	68200,00	0,00	1124	0	0	0,00000	0
	т								
	Всего прямые затраты по разделу				192 172	3 050			62
					10 012	865			3

Стоимость материалов, тенге	179 110		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	11 051		
- заработная плата, тенге (в накладных)	1 658		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	6		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	12 334		
Всего по разделу, тенге	215 557		
Сметная заработная плата, тенге	12 535		
Нормативная трудоемкость, чел-час	71		
Итого дополнительный транспорт по смете	10 022	10 022	
		3 224	65
Всего прямые затраты	**276 162**	**41 360**	**353**
	55 692	**14 758**	**121**
Стоимость материалов, тенге	**179 110**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**72 012**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	10 802		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	36		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6.069%)	**21 131**		
Всего по смете, тенге	**369 305**		
Сметная заработная плата, тенге	**81 252**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**510**		
Временные здания и сооружения, 1.5%	5 540		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	781		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	4		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	831		
Итого с временными зданиями и сооружениями	374 845		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	9 071		
Сметная зарплата в зимних, 46%	4 173		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	25		
Выслуга лет, 1%	3 748		
Дополнительные отпуска, .4%	1 499		
Итого дополнительные затраты на строительство	14 318		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	389 163		
Итого в базовых ценах 2001г.	389 163		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	91 453		

В том числе материалы в ценах 2001г.	179 110
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	539
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	831
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**995 245**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**233 882**
В том числе материалы в текущих ценах	**458 056**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**19 905**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1 015 150**
Итого в текущих ценах	**1 015 150**
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	**741059**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**88 927**
Сметная стоимость строительства	**829 986**
В том числе возвратные суммы	**2 125**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Каримов А.М.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____ Ташимов М.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ №6 от 09 августа 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Тепловые сети

Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми	600,000	42,18	40,26	25308	24156	7432	0,01290	8
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на		1,86	10,91	1116	6546	97	0,03733	22
		автомобили-самосвалы								
		1м3 грунта								
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	20,000	389,25	0,00	7785	0	8797	2,48000	50
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		389,25	0,00	7785	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	18,000	389,25	0,00	7007	0	7918	2,48000	45
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		389,25	0,00	7007	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
4	Е1-17-8	Погрузка грунта разработанного вручную на	39,000	32,24	30,77	1257	1200	369	0,00984	0
		автомобили-самосвалы		1,42	8,34	55	325	97	0,02853	1
		1м3 грунта								
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	1220,000	84,26	84,26	102797	102797	20556	0,00000	0
		класс груза		0,00	16,85	0	20562	100	0,31855	389
		1т								
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	600,000	3,77	3,24	2262	1944	931	0,00332	2
		1м3 грунта		0,48	1,12	288	672	97	0,00371	2
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми	486,000	32,24	30,77	15669	14954	4601	0,00984	5
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на		1,42	8,34	690	4053	97	0,02853	14

	автомобили-самосвалы								
	1м3 грунта								
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	933,000	84,26	84,26	78615	78615	15722	0,00000	0
			0,00	16,85	0	15725	100	0,31855	297
	1т								
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	24,000	134,10	0,00	3218	0	3636	0,97200	23
			134,10	0,00	3218	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
10 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	462,000	3,35	3,35	1548	1548	520	0,00000	0
			0,00	1,16	0	536	97	0,00380	2
	1м3 грунта								
11 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	462,000	25,65	5,38	11850	2486	9084	0,12900	60
			20,27	0,00	9365	0	97	0,00000	0
	1м3 уплотненного грунта								
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	17,000	1228,00	152,52	20876	2593	4661	1,02000	17
	1м3 основания		153,68	57,15	2613	972	130	0,27900	5
13 Е8-3-1	Засыпка труб песком с подбивкой пазух и трамбованием	62,000	1137,00	97,07	70494	6018	10864	0,78000	48
	1м3 основания		112,50	36,00	6975	2232	118	0,18000	11
	Итого дополнительный транспорт по разделу				181 412	181 412			
	Всего прямые затраты по разделу					36 287			686
					348 686	236 311			258
	Стоимость материалов, тенге				39 112	51 623			743
	Оборудование, тенге				73 263				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге (в накладных)				95 091				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				14 264				
					48				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				26 627				
	Всего по разделу, тенге				470 404				
	Сметная заработная плата, тенге				104 999				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 049				
РАЗДЕЛ 2.Подземная теплосеть									
14 Е24-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в армопенобетонной	0,190	278148,13	80882,13	52848	15368	43683	858,00000	163
			156375,00	20479,00	29711	3891	130	97,15000	18

	изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150° С								
	1км трубопровода								
15 8-6-506	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	190,000	2483,00	0,00	471770	0	0	0,00000	0
	м								
16 1999	Лента маркировочная	190,000	21,00		3990	0	0		0
	м								
17 1999	Металлическая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ-200	2,000	2730,00		5460	0	0		0
	шт								
18 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	26,000	300,56	225,63	7815	5866	4343	0,41400	11
			69,53	58,98	1808	1533	130	0,22600	6
	1шт.								
19 1999	Комплект изоляции стыка 108х4-200-ППУ-ПЭ	26,000	1126,00		29276	0	0		0
	шт								
20 1999	Манжета стенового ввода СВ-200	2,000	1404,00		2808	0	0		0
	шт								
21 Е6-1-1	Зазелка бетоном ввода трубы	0,114	6092,95	66,01	695	8	26	1,35000	0
	1м3		195,75	24,93	22	3	105	0,12180	0
22 8-6-547	Отвод Ст 108×4-90°-1-ППУ-ПЭГОСТ 30732-2006	14,000	10422,00	0,00	145908	0	0	0,00000	0
	шт.								
23 1999	Полиэтиленовый мат	25,000	1900,00		47500	0	0		0
	шт								
	Всего прямые затраты по разделу				768 070	21 242			174
					31 541	5 427			24
	Стоимость материалов, тенге				715 287				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				48 052				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				7 208				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				48 967				
	Всего по разделу, тенге				865 089				
	Сметная заработная плата, тенге				44 176				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				222				

РАЗДЕЛ 5.Дренажный колодец

24	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,120	8815,37	2308,84	9873	2586	4586	13,86900	16
		1м3 конструкций колодцев		2286,00	864,68	2560	968	130	4,22300	5
25	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,280	32700,00	0,00	9156	0	0	0,00000	0
		м3								
26	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,660	5200,00	0,00	13832	0	0	0,00000	0
		м								
27	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	2,000	2490,00	0,00	4980	0	0	0,00000	0
		шт								
28	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1,000	1100,00	0,00	1100	0	0	0,00000	0
		шт								
29	11-4-10	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1,000	13400,00	0,00	13400	0	0	0,00000	0
		комплект								
30	2-1-267	Лестницы	0,027	133700,00	0,00	3575	0	0	0,00000	0
		т								
31	Е6-1-1	Заделка труб при проходе ч/з стену колодца бетоном	0,360	6092,95	66,01	2193	24	83	1,35000	0
		1м3		195,75	24,93	70	9	105	0,12180	0
32	Е11-2-8	Устройство глинобетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,760	2793,21	0,00	4916	0	2542	7,65000	13
		1м3 подстилающего слоя		1174,50	0,00	2067	0	123	0,00000	0
33	Е23-20-2	Устройство фильтрующего щебеночного основания под иловые площадки и поля фильтрации	21,000	1240,49	15,68	26050	329	1759	0,41340	9
		1м3 фильтрующего основания		59,31	5,09	1246	107	130	0,01950	0

Всего прямые затраты по разделу	89 075	2 939	38
Стоимость материалов, тенге	5 943	1 084	5
Оборудование, тенге	80 193		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге (в накладных)	8 970		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	1 346		
	4		

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	5 883		
Всего по разделу, тенге	103 928		
Сметная заработная плата, тенге	8 373		
Нормативная трудоемкость, чел-час	47		
Итого дополнительный транспорт по смете	181 412	181 412	
Всего прямые затраты	1 205 831	260 492	470
Стоимость материалов, тенге	76 596	58 134	772
Оборудование, тенге	868 743		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	152 113		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	22 817		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	76		
Всего по смете, тенге	81 477		
Сметная заработная плата, тенге	1 439 421		
Нормативная трудоемкость, чел-час	157 547		
Временные здания и сооружения, 1.5%	1 318		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	21 591		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	3 044		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	17		
Итого с временными зданиями и сооружениями	3 239		
Дополнительные затраты на строительство:	1 461 012		
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%			
Сметная зарплата в зимних, 46%	35 356		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	16 264		
Выслуга лет, 1%	99		
Дополнительные отпуска, .4%	14 610		
Итого дополнительные затраты на строительство	5 844		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	55 810		
Итого в базовых ценах 2001г.	1 516 822		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	1 516 822		
В том числе материалы в ценах 2001г.	197 309		
В том числе оборудование в ценах 2001г.	868 743		
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 434		

Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	3 239
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	3 879 121
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	504 598
В том числе материалы в текущих ценах	2 221 723
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	77 582
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	3 956 703
Итого в текущих ценах	3 956 703
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	2888393
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	346 607
Сметная стоимость строительства	3 235 000
В том числе возвратные суммы	8 283

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Каримов А.М.

Подрядчи Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____ Ташимов М.М.