Счет-фактура № 00000000022 от 26 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240008552, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горняков, дом № 106,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0009005, от 30.01.2014

ИИК поставщика: KZ92896KZT0122030356, в банке АО "Заман-Банк", БИК ZAJSKZ22

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 10.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240008552, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Горняков, дом № 106

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240010430, Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

ИИК получателя: KZ859650000135165067, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 5-ти этажного жилого дома в г.Экибастуз,ул.Энергетиков(21 мкр.)Наружные сети и благоустройство	тенге	1	4 466 065,18	4 466 065,18	12%	535 927,82	5 001 993,00		
Всего по счету:					**4 466 065,18**		**535 927,82**	**5 001 993,00**		

Руководитель: Культуманов И. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастузе,улица Энергетиков (21 микрорайон).
Наружные сети и благоустройство.

С П Р А В К А № 4 от 26.09.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
467		Договор № 22	10.06.2016г.		032		

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети электроснабжения	6723434		3152473							
Наружные сети канализации	2607339		1222525							
Телефонизация	15204903	2688142	7129251	1411661					322577	3010719
Наружные сети водопровода	4343471	196236	2036887	103379					23548	219784
Тепловые сети	4742032	300962	2223437	158048					36115	337077
Общестроительные работы Тепловая камера УТ	2264399	1280726	1061895	672732					153687	1434413
Поквартирные узлы учета тепловой энергии	19660510		9218390							0
Узел учета тепловой энергии	360443		169004							
итого	55906531	4466066	26213862	2345820					535927	5001993
Удержание аванса 30%										1500598
Удержание резерва 5 %										250100
Всего к оплате										3251295

М.П.

Заказчик: Руководитель Каримов А.М. 2016г.

Подрядчик Директор Культуманов И.М. 2016г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 14 от 26 сентября 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Телефонизация

Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
1	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	27,850	3,35	3,35	93	93	31	0,00000	0
				0,00	1,16	0	32	97	0,00380	0
		1м3 грунта								
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	27,850	21,55	4,52	600	126	460	0,10800	3
				17,03	0,00	474	0	97	0,00000	0
		1м3 уплотненного грунта								
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,800	134,10	0,00	375	0	424	0,97200	3
				134,10	0,00	375	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
		Всего прямые затраты по разделу				1 068	219			6
						849	32			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				915				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				137				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				119				
		Всего по разделу, тенге				2 102				
		Сметная заработная плата, тенге				1 018				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				6				

РАЗДЕЛ 2.Телефонизация

4 Ц10-901-5	Шкаф настенный, размер до 640х840 мм	1,000	554,90	13,90	555	14	424	2,00000	2
	1шт		380,00	4,50	380	5	110	0,02600	0
5 980999	Уличный оптический шкаф емкостью до 576 портов ШРОу-05М-SC-APC-576(4х144)-288х2,5-32/16	1,000	153725,00	0,00	153725	0	0	0,00000	0
	компл								
6 Ц10-927-4	Прокладка ОК в существующей телефонной канализации	4544,500	76,86	37,17	349290	168919	239851	0,18000	818
	1м кабеля		38,53	9,45	175100	42946	110	0,00000	0
7 Ц10-927-3	Прокладка ОК в проектируемой телефонной канализации	600,500	59,83	28,70	35928	17234	24619	0,14000	84
	1м кабеля		29,97	7,30	17997	4384	110	0,00000	0
8 Ц10-930-4	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометро на 16-ти волоконном ОК ГТС в колодце	1,000	35806,94	31276,14	35807	31276	7451	15,60000	16
	1муфта		3774,16	3000,24	3774	3000	110	0,00000	0
9 1999	Муфта ВРЕО II на16 вводов с заземлением	1,000	55629,00		55629	0	0		0
	шт								
10 1999	Термоусаживаемые гильзы КДЗС-60	48,000	10,00		480	0	0		0
	шт								
11 Е53-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	1,000	593,74	428,27	594	428	348	0,95220	1
	1отверстие		165,47	166,44	165	166	105	0,91300	1
12 Ц10-932-4	Измерение затухания на кабельной площадке 16-ти волоконного ОК ГТС	2,000	13302,80	11633,46	26606	23267	5749	6,90000	14
	1кабель		1669,34	943,72	3339	1887	110	0,00000	0
13 Ц10-934-4	Измерение в одном направлении на смонтированном участке 16-ти волоконного ОК ГТС	1,000	9215,28	7981,42	9215	7981	2069	5,10000	5
	1участок		1233,86	647,46	1234	647	110	0,00000	0
14 Ц10-934-8	Измерение в одном направлении на смонтированном участке 48-ми волоконного ОК ГТС	1,000	52146,88	45179,20	52147	45179	11696	28,80000	29
	1участок		6967,68	3664,98	6968	3665	110	0,00000	0
15 Ц10-936-8	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на 48-ми волоконном ОК ГТС	1,000	60803,66	41700,84	60804	41701	32298	83,40000	83
	1УССЛК		18755,00	10607,36	18755	10607	110	0,00000	0
16 Е34-108-3	Установка кронштейна	132,000	738,41	0,00	97470	0	20909	0,82000	108
	1шт		144,00	0,00	19008	0	110	0,00000	0
17 1-4-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	132,000	411,00	0,00	54252	0	0	0,00000	0
	шт								
	Итого монтаж оборудования по разделу				570 353	335 571			1 051
					227 547	67 141			
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				7 235				
	Всего прямые затраты по разделу				932 502	335 999			1 160
					246 720	67 307			1
	Стоимость материалов, тенге				196 058				
	Оборудование, тенге				153 725				

Накладные расходы, тенге	345 414		
- заработная плата, тенге (в накладных)	51 812		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	173		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	67 451		
Всего по разделу, тенге	1 345 367		
Сметная заработная плата, тенге	365 839		
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 334		
Итого монтаж оборудования по смете	570 353	335 571	1 051
	227 547	67 141	
Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге	7 235		
Всего прямые затраты	933 570	336 218	1 166
	247 569	67 339	1
Стоимость материалов, тенге	196 058		
Оборудование, тенге	153 725		
Накладные расходы, тенге	346 329		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	51 949		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	173		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	67 570		
Всего по смете, тенге	1 347 469		
Сметная заработная плата, тенге	366 857		
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 340		
Временные здания и сооружения, 1.5%	17 906		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	2 525		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	14		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	2 686		
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 365 375		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	29 322		
Сметная зарплата в зимних, 46%	13 488		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	82		
Выслуга лет, 1%	12 117		
Дополнительные отпуска, .4%	4 847		
Итого дополнительные затраты на строительство	46 286		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 411 661		
Итого в базовых ценах 2001г.	1 411 661		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	399 834		
В том числе материалы в ценах 2001г.	196 058		
В том числе оборудование в ценах 2001г.	153 725		

Нормативная трудоемкость, чел-час	1 436
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	2 686
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	3 610 182
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	1 022 535
В том числе материалы в текущих ценах	501 399
В том числе оборудование в текущих ценах	393 136
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	72 204
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	3 682 386
Итого в текущих ценах	3 682 386
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	2688142
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	322 577
Сметная стоимость строительства	3 010 719
В том числе возвратные суммы	6 869

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Каримов А.М.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____Ташимов М.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 15 от 26 сентября 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Тепловые сети

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми	46,400	42,18	40,26	1957	1868	574	0,01290	1
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		1,86	10,91	86	506	97	0,03733	2
		1м3 грунта								
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	3,500	389,25	0,00	1362	0	1539	2,48000	9
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		389,25	0,00	1362	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	3,100	389,25	0,00	1207	0	1364	2,48000	8
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		389,25	0,00	1207	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
4	Е1-17-8	Погрузка грунта разработанного вручную на	5,300	32,24	30,77	171	163	50	0,00984	0
		автомобили-самосвалы		1,42	8,34	8	44	97	0,02853	0
		1м3 грунта								
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	105,824	84,26	84,26	8917	8917	1783	0,00000	0
		класс груза		0,00	16,85	0	1784	100	0,31855	34
		1т								
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	94,700	3,77	3,24	357	307	146	0,00332	0
		1м3 грунта		0,48	1,12	45	106	97	0,00371	0
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми	54,100	32,24	30,77	1744	1665	512	0,00984	1
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		1,42	8,34	77	451	97	0,02853	2
		1м3 грунта								
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	95,992	84,26	84,26	8088	8088	1618	0,00000	0

	класс груза		0,00	16,85	0	1618	100	0,31855	31
	1т								
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,000	134,10	0,00	805	0	910	0,97200	6
			134,10	0,00	805	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
10 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	46,100	3,35	3,35	154	154	51	0,00000	0
			0,00	1,16	0	53	97	0,00380	0
	1м3 грунта								
11 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	46,100	25,65	5,38	1182	248	906	0,12900	6
			20,27	0,00	934	0	97	0,00000	0
	1м3 уплотненного грунта								
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,300	1228,00	152,52	4052	503	905	1,02000	3
	1м3 основания		153,68	57,15	507	189	130	0,27900	1
13 Е8-3-1	Засыпка труб песком с подбивкой пазух и трамбованием	7,500	1137,00	97,07	8528	728	1315	0,78000	6
	1м3 основания		112,50	36,00	844	270	118	0,18000	1
	Итого дополнительный транспорт по разделу				17 005	17 005			
						3 402			65
	Всего прямые затраты по разделу				38 524	22 641			40
					5 875	5 021			71
	Стоимость материалов, тенге				10 008				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				11 673				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				1 751				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 012				
	Всего по разделу, тенге				53 209				
	Сметная заработная плата, тенге				12 647				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				117				
РАЗДЕЛ 2.Подземная теплосеть									
14 Е24-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150° С	0,058	278148,13	80882,13	16133	4691	13335	858,00000	50
			156375,00	20479,00	9070	1188	130	97,15000	6
	1км трубопровода								
15 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6,000	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,41400	2
			69,53	58,98	417	354	130	0,22600	1

	1шт.								
16	Е27-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных	0,880	783,37	272,97	689	240	348	1,28000	1
		железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2		221,18	75,60	195	67	133	0,28090	0
		1м3 сборных железобетонных плит								
17	Е27-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных	0,110	812,28	403,56	89	44	45	1,25000	0
		железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2		195,75	107,44	22	12	133	0,37590	0
		1м3 сборных железобетонных плит								
18	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	0,990	24900,00	0,00	24651	0	0	0,00000	0
		водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и								
		ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,								
		плоские прямоугольные								
		м3								
19	Е24-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных	0,006	124998,88	45997,13	750	276	703	415,00000	2
		трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении		73125,00	16970,25	439	102	130	88,16000	1
		0,6 МПа и температуре 115° С								
		1км трубопровода								
20	Е24-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных	0,012	152893,21	52000,33	1835	624	1613	482,00000	6
		трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении		86400,00	17013,00	1037	204	130	88,37000	1
		0,6 МПа и температуре 115° С								
		1км трубопровода								
21	8-6-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	6,000	204,00	0,00	1224	0	0	0,00000	0
		назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки								
		3,0 мм								
		м								
22	8-6-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	12,000	772,00	0,00	9264	0	0	0,00000	0
		назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки								
		5,0 мм								
		м								
23	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм	0,001	115636,32	31953,19	116	32	101	360,00000	0
		с гидравлическим испытанием		66375,00	12071,25	66	12	130	58,95000	0
		1км трубопровода								
24	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	1,000	1055,00	0,00	1055	0	0	0,00000	0
		назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки								
		4,5 мм								
		м								
25	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,001	420081,51	68116,36	420	68	92	256,00000	0
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы		44550,00	25731,00	45	26	130	125,67000	0
		диаметром 150 мм								
		1км трубопровода								
26	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,002	176712,40	29493,95	353	59	121	203,00000	0

	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм		35325,00	11142,00	71	22	130	54,42000	0
	1км трубопровода								
27 Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме	4,068	336,41	5,38	1369	22	692	0,94000	4
			186,75	2,25	760	9	90	0,01000	0
	1м2								
28 Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме	4,068	219,46	1,57	893	6	272	0,40000	2
			74,25	0,00	302	0	90	0,00000	0
	1м2								
29 1-1-402	Мастика "Изол"	40,680	79,00	0,00	3214	0	0	0,00000	0
	кг								
30 Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм	12,000	120,72	31,97	1449	384	883	0,34300	4
			61,65	11,93	740	143	100	0,05800	1
	1м трубопровода								
31 Е26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	6,000	99,20	8,16	595	49	334	0,31000	2
			52,43	3,15	315	19	100	0,01500	0
	1м трубопровода								
32 1-3-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	0,380	4590,00	0,00	1746	0	0	0,00000	0
	м3								
33 Е26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	6,000	137,80	8,16	827	49	249	0,24000	1
			38,25	3,15	230	19	100	0,01500	0
	1м трубопровода								
34 Е26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	12,000	153,84	10,09	1846	121	421	0,19800	2
			31,28	3,83	375	46	100	0,01800	0
	1м трубопровода								
35 1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	8,580	89,00	0,00	764	0	0	0,00000	0
	м2								
	Всего прямые затраты по разделу				71 085	8 019			76
					14 084	2 223			10
	Стоимость материалов, тенге				48 982				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				20 211				

- заработная плата, тенге (в накладных)	3 032		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	10		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	5 478		
Всего по разделу, тенге	96 774		
Сметная заработная плата, тенге	19 339		
Нормативная трудоемкость, чел-час	96		
Итого дополнительный транспорт по смете	17 005	17 005	
		3 402	65
Всего прямые затраты	109 609	30 660	116
	19 959	7 244	81
Стоимость материалов, тенге	58 990		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	31 884		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	4 783		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	16		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	8 490		
Всего по смете, тенге	149 983		
Сметная заработная плата, тенге	31 986		
Нормативная трудоемкость, чел-час	213		
Временные здания и сооружения, 1.5%	2 250		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	317		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	2		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	338		
Итого с временными зданиями и сооружениями	152 233		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	3 684		
Сметная зарплата в зимних, 46%	1 695		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	10		
Выслуга лет, 1%	1 522		
Дополнительные отпуска, .4%	609		
Итого дополнительные затраты на строительство	5 815		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	158 048		
Итого в базовых ценах 2001г.	158 048		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	36 129		
В том числе материалы в ценах 2001г.	58 990		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			

Нормативная трудоемкость, чел-час	225
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	338

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2,5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	404 192
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	92 396
В том числе материалы в текущих ценах	150 861
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	8 084
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	412 276
Итого в текущих ценах	412 276
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	300962
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	36 115
Сметная стоимость строительства	337 077
В том числе возвратные суммы	864

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Каримов А.М.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____ Ташимов М.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 16 от 26 сентября 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Общестроительные работы.Тепловая камера УТ

Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Тепловая камера Ут-1								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	4,400	6199,04	66,01	27276	290	1020	1,35000	6
		1м3		195,75	24,93	861	110	105	0,12180	1
2	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,400	384,00	0,00	1690	0	0	0,00000	0
		м3								
3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,400	94,00	0,00	414	0	0	0,00000	0
		м3								
4	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	8,420	9900,07	954,98	83359	8041	12430	6,51000	55
		1м3		1075,50	330,44	9056	2782	105	1,33700	11
5	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	8,420	384,00	0,00	3233	0	0	0,00000	0
		м3								
6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,420	94,00	0,00	791	0	0	0,00000	0
		м3								
7	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,786	65900,00	0,00	51767	0	0	0,00000	0
		т								

8	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,500	249,47	9,95	7858	313	2167	0,35600	11
		1м2 стяжки		52,20	3,74	1644	118	123	0,01820	1
9	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	31,500	330,45	25,04	10409	789	1225	0,14300	5
		1м2 покрытия		22,25	9,38	701	295	123	0,04580	1
10	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	-94,500	60,72	3,11	-5738	-294	-482	0,02010	-2
		1м2 покрытия		2,97	1,17	-281	-111	123	0,00570	-1
11	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	31,100	1844,31	372,83	57358	11595	26917	3,72000	116
		1м3 кладки		594,00	139,50	18473	4338	118	0,68000	21
12	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм × 190 мм × 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 К=0,92	2053,900	43,00	0,00	88318	0	0	0,00000	0
		шт								
13	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,084	8679,65	422,15	729	35	834	56,40000	5
		1т металлических изделий		8257,50	157,50	694	13	118	0,77000	0
14	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,004	50800,00	0,00	195	0	0	0,00000	0
		т								
15	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,080	62000,00	0,00	4960	0	0	0,00000	0
		т								
16	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	7,000	108,41	66,43	759	465	468	0,14800	1
		1шт сборных конструкций		23,85	23,85	167	167	140	0,10510	1
17	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1,000	396,25	250,96	396	251	307	0,81300	1
		1шт сборных конструкций		130,73	88,22	131	88	140	0,37150	0
18	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,660	28200,00	0,00	18612	0	0	0,00000	0
		м3								
19	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	18,600	1074,77	4,92	19991	92	4264	1,28000	24
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	4026	35	105	0,00910	0
20	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	37,200	20,35	0,02	757	1	140	0,02130	1
		1м2		4,16	0,00	155	0	90	0,00000	0
21	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,750	236,62	9,95	8932	376	2598	0,35600	13
		1м2 стяжки		52,20	3,74	1971	141	123	0,01820	1

22	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	75,500	38,28	0,67	2890	51	82	0,00440	0
		1м2 стяжки		0,63	0,25	48	19	123	0,00120	0
23	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	37,750	323,65	18,42	12218	695	4312	0,41600	16
		1м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3245	261	123	0,03370	1
24	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	37,750	215,39	9,05	8131	342	2519	0,25100	9
		1м2 изолируемой поверхности		50,85	3,40	1920	128	123	0,01650	1
25	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,750	236,62	9,95	8932	376	2598	0,35600	13
		1м2 стяжки		52,20	3,74	1971	141	123	0,01820	1
26	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	188,750	38,28	0,67	7225	126	204	0,00440	1
		1м2 стяжки		0,63	0,25	119	47	123	0,00120	0
27	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,125	5239,08	327,33	655	41	264	11,60000	1
		1т		1890,00	123,75	236	15	105	0,60000	0
28	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,125	41200,00	0,00	5154	0	0	0,00000	0
		т								
29	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,280	2850,44	1856,11	798	520	553	4,93300	1
		1м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	228	167	140	2,37150	1
30	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	4,000	1100,00	0,00	4400	0	0	0,00000	0
		шт								
31	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,200	3950,00	0,00	4740	0	0	0,00000	0
		м								
32	Е23-24-1	Установка люка	4,000	8362,67	35,42	33451	142	1158	1,31000	5
		1шт		209,25	13,50	837	54	130	0,07000	0
33	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,287	13711,46	5475,86	3938	1573	1704	28,90000	8
		1т конструкций		5040,00	1552,87	1447	446	90	5,46000	2
34	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,287	133700,00	0,00	38399	0	0	0,00000	0
		т								
35	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,200	20,35	0,02	350	0	65	0,02130	0
		1м2		4,16	0,00	72	0	90	0,00000	0
36	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной	79,600	245,44	3,82	19537	304	3644	0,21200	17

поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя 1м2 поверхности	37,35	1,44	2973	115	118	0,00700	1
Всего прямые затраты			532 884	26 124			307
Стоимость материалов, тенге			50 694	9 369			43
Оборудование, тенге			456 066				
Накладные расходы, тенге			68 991				
- заработная плата в накладных, тенге (15%)			10 349				
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)			34				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6.069%)			36 528				
Всего по смете, тенге			638 403				
Сметная заработная плата, тенге			70 412				
Нормативная трудоемкость, чел-час			384				
Временные здания и сооружения, 1.5%			9 576				
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%			1 350				
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%			8				
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных			1 436				
Итого с временными зданиями и сооружениями			647 979				
Дополнительные затраты на строительство:							
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%			15 681				
Сметная зарплата в зимних, 46%			7 213				
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%			44				
Выслуга лет, 1%			6 480				
Дополнительные отпуска, .4%			2 592				
Итого дополнительные затраты на строительство			24 753				
Итого с дополнительными затратами на строительство:			672 732				
Итого в базовых ценах 2001г.			672 732				
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.			88 047				
В том числе материалы в ценах 2001г.			456 066				
В том числе оборудование в ценах 2001г.							
Нормативная трудоемкость, чел-час			436				
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных			1 436				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	1 720 445
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	225 171
В том числе материалы в текущих ценах	1 166 343
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	34 409
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 754 854
Итого в текущих ценах	1 754 854
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	1280726
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	153 687
Сметная стоимость строительства	1 434 413
В том числе возвратные суммы	3 672

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Каримов А.М.

Подрядчи Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____Ташимов М.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ №17 от 26 сентября 2016 г.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Наружные сети водопровода
Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми	60,200	42,18	40,26	2539	2424	746	0,01290	1
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на		1,86	10,91	112	657	97	0,03733	2
		автомобили-самосвалы								
		1м3 грунта								
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	4,300	389,25	0,00	1674	0	1892	2,48000	11
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		389,25	0,00	1674	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
3	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без	4,600	467,10	0,00	2149	0	2428	2,97600	14
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		467,10	0,00	2149	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
4	Е1-17-9	Погрузка разработанного вручную грунта 3 группы	10,900	42,18	40,26	460	439	135	0,01290	0
		одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с		1,86	10,91	20	119	97	0,03733	0
		погрузкой на автомобили-самосвалы								
		1м3 грунта								
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	145,432	84,26	84,26	12254	12254	2451	0,00000	0
		класс груза К=1,92		0,00	16,85	0	2451	100	0,31855	46
		1т								
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	82,100	3,77	3,24	310	266	127	0,00332	0
		1м3 грунта		0,48	1,12	39	92	97	0,00371	0
7	Е1-17-9	Погрузка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами	113,100	42,18	40,26	4771	4553	1401	0,01290	1
		емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		1,86	10,91	210	1234	97	0,03733	4
		1м3 грунта								
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	150,865	84,26	84,26	12712	12712	2543	0,00000	0
		класс груза К=1,65		0,00	16,85	0	2543	100	0,31855	48

	1т								
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	11,800	134,10	0,00	1582	0	1788	0,97200	11
			134,10	0,00	1582	0	113	0,00000	0
	1м3 грунта								
10 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	183,300	3,35	3,35	614	614	207	0,00000	0
			0,00	1,16	0	213	97	0,00380	1
	1м3 грунта								
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	183,300	21,55	4,52	3950	829	3028	0,10800	20
			17,03	0,00	3122	0	97	0,00000	0
	1м3 уплотненного грунта								
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,600	1228,00	152,52	3193	397	714	1,02000	3
	1м3 основания		153,68	57,15	400	149	130	0,27900	1
13 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,500	1137,00	97,07	3980	340	614	0,78000	3
	1м3 основания		112,50	36,00	394	126	118	0,18000	1
	Итого дополнительный транспорт по разделу				24 966	24 966			
						4 994			94
	Всего прямые затраты по разделу				50 188	34 828			64
					9 702	7 584			103
	Стоимость материалов, тенге				5 658				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				18 074				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 711				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 347				
	Всего по разделу, тенге				72 609				
	Сметная заработная плата, тенге				19 997				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				176				
РАЗДЕЛ 2.Монтаж трубопровода									
14 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,036	58881,69	25695,31	2120	925	1867	194,00000	7
			33075,00	6813,45	1191	245	130	26,38000	1
	1км трубопровода								
15 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,003	62566,88	6788,50	188	20	189	253,00000	1
			45675,00	2565,00	137	8	130	12,52000	0
	1км трубопровода								
16 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,012	250,00	0,00	753	0	0	0,00000	0

	м								
17 Е22-12-6	Нанесение нормальной антикоррозионной	0,003	345422,50	41899,52	864	105	137	150,00000	0
	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы		26100,00	15828,75	65	40	130	77,30000	0
	диаметром 200 мм								
	1км трубопровода								
18 Е22-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной	0,002	176277,86	17414,15	353	35	70	117,00000	0
	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы		20475,00	6579,00	41	13	130	32,13000	0
	диаметром 100 мм								
	1км трубопровода								
19 Е22-12-1	Нанесение нормальной антикоррозинной	0,003	110921,28	16526,11	333	50	104	116,00000	0
	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы		20295,00	6243,75	61	19	130	30,49000	0
	диаметром 50 мм								
	1км трубопровода								
20 Е13-18-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	5,400	50,66	0,07	274	0	22	0,02170	0
	ХВ-050 за два разаК=2,0		4,41	0,02	24	0	90	0,00010	0
	1м2								
21 Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	2,700	51,33	0,09	139	0	6	0,01370	0
	эмалью ХВ-785		2,77	0,05	7	0	90	0,00020	0
	1м2								
22 Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты	3,000	2017,57	1,57	6053	5	1512	2,36000	7
	или стены подвала диаметром до 200 мм		393,75	0,00	1181	0	128	0,00000	0
	1сальник								
23 8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	0,600	2030,00	0,00	1218	0	0	0,00000	0
	назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки								
	6,0 мм								
	м								
24 Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных	1,000	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64000	4
	штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм		731,25	148,50	731	149	130	0,73000	1
	1врезка								
25 Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500	0,136	20732,90	424,40	2820	58	1707	59,30000	8
	мм при пересечении их трассой трубопровода при		9495,00	159,75	1291	22	130	0,78000	0
	прокладке в населенных пунктах и на промышленных								
	площадках								
	1км трубопровода								
	Всего прямые затраты по разделу				17 210	1 592			27
					4 729	496			2
	Стоимость материалов, тенге				10 889				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				6 758				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				1 014				

- трудоемкость, чел-час (в накладных)	3		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	1 526		
Всего по разделу, тенге	25 494		
Сметная заработная плата, тенге	6 239		
Нормативная трудоемкость, чел-час	32		
Итого дополнительный транспорт по смете	24 966	24 966	
		4 994	94
Всего прямые затраты	67 398	36 420	91
	14 431	8 080	105
Стоимость материалов, тенге	16 547		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	24 832		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	3 725		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	12		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6.3675%)	5 873		
Всего по смете, тенге	98 103		
Сметная заработная плата, тенге	26 236		
Нормативная трудоемкость, чел-час	208		
Временные здания и сооружения, 1.5%	1 472		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	208		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	1		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	221		
Итого с временными зданиями и сооружениями	99 575		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42%	2 410		
Сметная зарплата в зимних, 46%	1 109		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	7		
Выслуга лет, 1%	996		
Дополнительные отпуска, .4%	398		
Итого дополнительные затраты на строительство	3 804		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	103 379		
Итого в базовых ценах 2001г.	103 379		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	28 947		
В том числе материалы в ценах 2001г.	16 547		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	216		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	221		

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	264 381
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	74 029
В том числе материалы в текущих ценах	42 317
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	5 288
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	269 669
Итого в текущих ценах	269 669
Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713	196236
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	23 548
Сметная стоимость строительства	219 784
В том числе возвратные суммы	565

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Каримов А.М.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____Ташимов М.М.