# Счет-фактура № 17000000006 от 7 декабря 2016 г.

Дата оборота по реализации: 07.12.2016

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240008552, 141206, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Шахтерская, дом № 77/11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0009005, от 30.01.2014

ИИК поставщика: KZ92896KZT0122030356, в банке АО "Заман-Банк", БИК ZAJSKZ22

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 10.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240008552, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",141206, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Шахтерская, дом № 77/11

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060240010430, Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз",141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуз"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Дюсенбаева, дом № 34

ИИК получателя: KZ859650000135165067, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство 5-ти этажного жилого дома в г.Экибастуз,ул.Энергетиков(21 мкр.)Наружные сети и благоустройство | тенге | 1 | 18 513 499,11 | 18 513 499,11 | 12% | 2 221 619,89 | 20 735 119,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **18 513 499,11** | | **2 221 619,89** | **20 735 119,00** | | |

**Руководитель: Культуманов И. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не п.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастузе,улица Энергетиков (21 микрорайон).
Наружные сети и благоустройство.

# С П Р А В К А № 5 от 07.12.2016г.

## о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 г.

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационо-правовая форма наименование | Организационо-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | | Договор № 22 | 10.06.2016г. | | 032 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь) без НДС | из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г. | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наружные сети электроснабжения | 6723434 | | 3152473 | | | | | | | |
| Наружные сети канализации | 2607339 | | 1222525 | | | | | | | |
| Телефонизация | 15204903 | | 7129251 | | | | | | | |
| Наружные сети водопровода | 4343471 | | 2036887 | | | | | | | |
| Тепловые сети | 5855862 | 994491 | 2746116 | 522679 | | | | | 119339 | 1113830 |
| Общестроительные работы Тепловая камера УТ | 2264399 | | 1061895 | | | | | | | |
| Поквартирные узлы учета тепловой энергии | 19660510 | | 9218390 | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловые пункты | 19621289 | 17519008 | 9200000 | 9200000 | | | | | 2102281 | 19621289 |
| Узел учета тепловой энергии | 360443 | | 169004 | | | | | | | |
| итого | 76641650 | 18513499 | 35936541 | 9722679 | | | | | 2221620 | 20735119 |
| Удержание аванса 30% | | | | | | | | | | 6220536 |
| Удержание резерва 5 % | | | | | | | | | | 1036756 |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | 13477827 |

М.П. **Заказчик:** Руководитель Каримов А.М. 2016г.

**Подрядчик:** Директор Культуманов И.М. 2016г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчик ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 18 от 07 декабря 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз (21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел-ч машинистов всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| доп. | 980999 | Изготовление и установка теплового пункта ц/о= 5881100/2,557 / шт | 4,000 | 2300000,00 | 0,00 | 9200000 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | Всего прямые затраты | | | | 9 200 000 | | | | |
| | | Стоимость материалов, тенге | | | | | | | | |
| | | Оборудование, тенге | | | | 9 200 000 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | | | | | |
| | | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | | | | | |
| | | Всего по смете, тенге | | | | 9 200 000 | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения, 1.5% | | | | | | | | |
| | | Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1% | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08% | | | | | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | 9 200 000 | | | | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42% | | | | | | | | |
| | | Сметная зарплата в зимних, 46% | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в зимних, .28% | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого в базовых ценах 2001г. | 9 200 000 |
| В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | |
| В том числе материалы в ценах 2001г. | |
| В том числе оборудование в ценах 2001г. | 9 200 000 |
| Нормативная трудоемкость, чел-час | |

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

| | |
|---|---|
| Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982 ) | 23 528 080 |
| В том числе сметная зарплата в текущих ценах | |
| В том числе материалы в текущих ценах | |
| В том числе оборудование в текущих ценах | 23 528 080 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | 470 562 |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | 23 998 642 |
| Итого в текущих ценах | 23 998 642 |
| **Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713** | 17519008 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | 2 102 281 |
| Сметная стоимость строительства | 19 621 289 |
| В том числе возвратные суммы | |

**Заказчик: Заведующий сектором ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

**_____Садыков А.Б.**

**Подрядчи Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"**

**_____Культуманов И.М.**

**Технический надзор:**
**эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"**

**_____Ташимов М.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
Подрядчи ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор № 22 от 10.06.2016 года.

АКТ
выполненных работ № 19 от 07 декабря 2016 года.

Строительство 5-ти этажного жилого дома в городе Экибастуз,улица Энергетиков(21 микрорайон).Наружные сети и благоустройство
Тепловые сети
Зона 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин. | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 3.Транзитная теплосеть | | | | | | | | |
| 1 | Е24-1-4 | Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115° С | 0,050 | 152893,21 | 52000,33 | 7645 | 2600 | 6722 | 482,00000 | 24 |
| | | | | 86400,00 | 17013,00 | 4320 | 851 | 130 | 88,37000 | 4 |
| | | 1км трубопровода | | | | | | | | |
| 2 | Е24-1-3 | Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115° С | 0,060 | 132310,19 | 47322,94 | 7939 | 2839 | 7258 | 430,00000 | 26 |
| | | | | 76050,00 | 16992,75 | 4563 | 1020 | 130 | 88,27000 | 5 |
| | | 1км трубопровода | | | | | | | | |
| 3 | Е24-1-2 | Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115° С | 0,058 | 127662,59 | 46177,71 | 7404 | 2678 | 6861 | 420,00000 | 24 |
| | | | | 74025,00 | 16979,25 | 4293 | 985 | 130 | 88,20000 | 5 |
| | | 1км трубопровода | | | | | | | | |
| 4 | Е24-1-1 | Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115° С | 0,133 | 124998,88 | 45997,13 | 16625 | 6118 | 15578 | 415,00000 | 55 |
| | | | | 73125,00 | 16970,25 | 9726 | 2257 | 130 | 88,16000 | 12 |
| | | 1км трубопровода | | | | | | | | |
| 5 | 8-6-80 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм | 50,000 | 772,00 | 0,00 | 38600 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8-6-75 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | 60,000 | 452,00 | 0,00 | 27120 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м | | | | | | | | |
| 7 | 8-6-69 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | 58,000 | 384,00 | 0,00 | 22272 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м | | | | | | | | |
| 8 | 8-6-66 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | 133,000 | 279,00 | 0,00 | 37107 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м | | | | | | | | |
| 9 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 71,000 | 21,80 | 0,05 | 1548 | 4 | 373 | 0,02950 | 2 |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 413 | 1 | 90 | 0,00010 | 0 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 10 | Е13-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 142,000 | 19,64 | 0,02 | 2789 | 3 | 400 | 0,01600 | 2 |
| | | | | 3,13 | 0,00 | 444 | 0 | 90 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 11 | Е26-11-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм | 110,000 | 120,72 | 31,97 | 13279 | 3517 | 8094 | 0,34300 | 38 |
| | | | | 61,65 | 11,93 | 6782 | 1312 | 100 | 0,05800 | 6 |
| | | 1м трубопровода | | | | | | | | |
| 12 | Е26-3-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 133,000 | 103,04 | 8,47 | 13704 | 1127 | 7751 | 0,33000 | 44 |
| | | | | 55,13 | 3,15 | 7332 | 419 | 100 | 0,01500 | 2 |
| | | 1м трубопровода | | | | | | | | |
| 13 | Е26-3-11 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм | 58,000 | 109,25 | 9,39 | 6337 | 545 | 3654 | 0,35000 | 20 |
| | | | | 59,40 | 3,60 | 3445 | 209 | 100 | 0,01700 | 1 |
| | | 1м трубопровода | | | | | | | | |
| 14 | 1-3-76 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм | 4,400 | 5520,00 | 0,00 | 24288 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | Е26-23-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 110,000 | 99,30 | 9,01 | 10923 | 991 | 5075 | 0,27000 | 30 |
| | | | | 42,75 | 3,38 | 4703 | 372 | 100 | 0,01600 | 2 |
| | | 1м трубопровода | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е26-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 191,000 | 80,20 | 6,39 | 15318 | 1220 | 6191 | 0,19200 | 37 |
| | | | | 29,93 | 2,48 | 5717 | 474 | 100 | 0,01200 | 2 |
| | | 1м трубопровода | | | | | | | | |
| 17 | 1-1-939 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) | 0,147 | 185900,00 | 0,00 | 27327 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | 1000м2 | | | | | | | | |
| 18 | Е7-62-4 | Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций | 0,406 | 2367,22 | 497,19 | 961 | 202 | 354 | 2,75000 | 1 |
| | | | | 454,50 | 167,07 | 185 | 68 | 140 | 0,58020 | 0 |
| | | 1м3 конструкций | | | | | | | | |
| 19 | 30-14-3 | Опоры подушки | 0,406 | 21100,00 | 0,00 | 8567 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 20 | 2-1-262 | Опоры скользящие | 0,118 | 107900,00 | 0,00 | 12745 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 21 | Е7-62-3 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 0,600 | 10172,98 | 248,05 | 6104 | 149 | 1194 | 7,85000 | 5 |
| | | | | 1329,75 | 91,83 | 798 | 55 | 140 | 0,42700 | 0 |
| | | 1м3 конструкций | | | | | | | | |
| 22 | Е6-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 0,115 | 173237,97 | 11119,34 | 19922 | 1279 | 1420 | 42,50000 | 5 |
| | | | | 7560,00 | 4200,75 | 869 | 483 | 105 | 20,52000 | 2 |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 23 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 4,000 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47000 | 6 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 128 | 0,07000 | 0 |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 24 | 9-1-109 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 20 мм | 4,000 | 4440,00 | 0,00 | 17760 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 25 | 8-9-49 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 20 мм | 8,000 | 302,00 | 0,00 | 2416 | 0 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | Е24-12-1 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм | 2,000 | 5320,13 | 56,38 | 10640 | 113 | 1381 | 2,80000 | 6 |
| | | | | 522,00 | 9,00 | 1044 | 18 | 130 | 0,04000 | 0 |
| | | 1компенсатор | | | | | | | | |
| 27 | Е24-12-2 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм | 2,000 | 6918,61 | 66,73 | 13837 | 133 | 1422 | 3,00000 | 6 |
| | | | | 535,50 | 11,25 | 1071 | 23 | 130 | 0,06000 | 0 |
| | | 1компенсатор | | | | | | | | |
| 28 | Е24-12-3 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм | 2,000 | 8099,95 | 85,07 | 16200 | 170 | 1551 | 3,11000 | 6 |
| | | | | 585,00 | 11,25 | 1170 | 23 | 130 | 0,06000 | 0 |

1компенсатор

| | | | |
|---|---|---|---|
| Всего прямые затраты | 391 271 | 23 845 | 337 |
| | 57 892 | 8 633 | 41 |
| Стоимость материалов, тенге | 309 534 | | |
| Оборудование, тенге | | | |
| Накладные расходы, тенге | 76 661 | | |
| - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | 11 499 | | |
| - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | 38 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | 28 076 | | |
| Всего по смете, тенге | 496 008 | | |
| Сметная заработная плата, тенге | 78 024 | | |
| Нормативная трудоемкость, чел-час | 416 | | |
| Временные здания и сооружения, 1.5% | 7 440 | | |
| Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1% | 1 049 | | |
| Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08% | 6 | | |
| Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных | 1 116 | | |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | 503 448 | | |
| Дополнительные затраты на строительство: | | | |
| Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.42% | 12 183 | | |
| Сметная зарплата в зимних, 46% | 5 604 | | |
| Нормативная трудоемкость в зимних, .28% | 34 | | |
| Выслуга лет, 1% | 5 034 | | |
| Дополнительные отпуска, .4% | 2 014 | | |
| Итого дополнительные затраты на строительство | 19 231 | | |
| Итого с дополнительными затратами на строительство: | 522 679 | | |
| Итого в базовых ценах 2001г. | 522 679 | | |
| В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | 91 725 | | |
| В том числе материалы в ценах 2001г. | 309 534 | | |
| В том числе оборудование в ценах 2001г. | | | |
| Нормативная трудоемкость, чел-час | 456 | | |
| Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных | 1 116 | | |

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982 ) **1 336 699**

| | |
|---|---|
| В том числе сметная зарплата в текущих ценах | 234 578 |
| В том числе материалы в текущих ценах | 791 602 |
| В том числе оборудование в текущих ценах | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | 26 734 |
| Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | 1 363 433 |
| Итого в текущих ценах | 1 363 433 |
| Коэфицент скидки по итогам конкурса =0,72999999713 | 994491 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | 119 339 |
| Сметная стоимость строительства | 1 113 830 |
| В том числе возвратные суммы | 2 854 |

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____Каримов А.М.

Подрядчи Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт технического надзора ТОО "АРСнаб и К"

_____Ташимов М.М.