Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 1200 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "ШАНЫРАК-5" АЛАТАУСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: БЛОК 2 Общестроительные работы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием	м2	46,48	161,83	1,24	7521	58	0,97	45
					153,23	0,47	7121	22	0,00	0
2.	СПрайс-лист	Плоский	м2	48,74	906,09	--	44162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	40,56	715,87	1,24	29036	50	0,97	39
					153,23	0,47	6215	19	0,00	0
4.	Е0107-57-17	Проклейка швов лентой	м	169,00	223,31	40,02	37739	6763	1,04	176
					170,10	15,12	28747	2555	0,07	12
5.	СПрайс-лист	Самоклеющаяся лента	м	169,00	89,89	--	15191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	85,00	545,62	2,49	46378	212	0,06	5
					9,68	0,92	823	78	0,00	0
7.	Е0115-61-	Оштукатуривание улучшенное	м2	47,00	279,90	4,07	13155	191	0,74	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	поверхностей цементным раствором парапета			135,68	0,97	6377	46	0,05	2
		Итого по разделу: Кровля								193182
		Раздел: Разные работы								
8.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,20	197,62	9,95	632	32	0,36	1
					52,20	3,74	167	12	0,02	0
9.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3,20	54,72	1,34	175	4	0,01	0
					1,26	0,50	4	2	0,00	0
10.	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	3,20	121,23	49,85	388	160	0,46	1
					69,08	17,60	221	56	0,09	0
11.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	3,20	780,00	--	2496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,90	197,62	9,95	1364	69	0,36	2
					52,20	3,74	360	26	0,02	0
13.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	6,90	54,72	1,34	378	9	0,01	0
					1,26	0,50	9	3	0,00	0
14.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из рельефных плиток	м2	6,90	1734,41	15,20	11967	105	1,07	7
					173,30	7,37	1196	51	0,04	0
15.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	5,04	151,87	15,94	765	80	0,24	1
					34,65	5,96	175	30	0,03	0
16.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	5,04	71,83	2,10	362	11	0,01	0
					1,65	0,75	8	4	0,00	0
17.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	5,04	42,86	18,33	216	92	0,14	1
					24,53	6,86	124	35	0,03	0
18.	СПрайс-лист	Технэласт-Соло	м2	5,80	484,49	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,50	715,87	1,24	2506	4	0,97	3
					153,23	0,47	536	2	0,00	0
20.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	4,30	24,32	0,42	105	2	0,13	1
					21,92	0,16	94	1	0,00	0
21.	С11011-90-1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,00	179900,00	--	495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0107-60-4	Установка металлических никелированных ограждений ОГ-1	м	6,00	3653,06	5,89	21918	35	0,41	2
					71,78	2,23	431	13	0,01	0
23.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	24,20	402,57	4,92	9742	119	1,15	28
					193,05	1,87	4672	45	0,01	0
24.	С11011-76-4	Сетка капроновая строительная СС-1	м2	24,20	142,00	--	3436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0109-43-1	Установка металлоконструкций стоек	т	0,07	11959,84	4590,56	789	303	27,83	2
					5197,50	840,11	343	55	3,01	0
26.	С12021-11-7	Стойки фахверка	т	0,07	113100,00	--	7458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,27	49,69	0,04	510	--	0,04	0
					8,32	--	85	--	--	--
28.	Е0112-10-1	Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	14,50	161,83	1,24	2347	18	0,97	14
					153,23	0,47	2222	7	0,00	0
29.	СПрайс-лист	Плоский	м2	14,94	906,09	--	13532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов толщ.100 мм на битуме	м3	1,32	12659,75	374,40	16711	494	17,50	23
					3026,25	139,50	3995	184	0,69	1
31.	С11031-59-1	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина	м3	1,29	9750,00	--	12613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40-100 мм								
32.	СПрайс	Дюбель зонтик	шт	110,00	5,54	--	609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	52,00	42,86	18,33	2229	953	0,14	7
					24,53	6,86	1276	357	0,03	2
34.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	59,80	484,49	--	28972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	26,00	24,32	0,42	632	11	0,13	3
					21,92	0,16	570	4	0,00	0
36.	С11011-90-1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,02	179900,00	--	2994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,08	9850,48	1162,95	800	94	46,60	4
					7357,50	108,00	598	9	0,53	0
38.	С12021-268	Стоимость решеток ВР-1	т	0,08	134000,00	--	10888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	19,16	49,69	0,04	952	1	0,04	1
					8,32	--	159	--	--	--
40.	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,14	9850,48	1162,95	1423	168	46,60	7
					7357,50	108,00	1063	16	0,53	0
41.	С12021-268	Стоимость решеток ВР-1	т	0,14	134000,00	--	19353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,58	49,69	0,04	128	--	0,04	0
					8,32	--	21	--	--	--
43.	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,01	9850,48	1162,95	69	8	46,60	0
					7357,50	108,00	52	1	0,53	0
44.	С12021-268	Стоимость решеток ВР-1	т	0,01	134000,00	--	938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,54	49,69	0,04	77	--	0,04	0
					8,32	--	13	--	--	--
46.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	т	0,11	14215,47	5475,87	1564	602	31,79	3
					5544,00	1552,87	610	171	5,46	1
47.	С12021-267	Стоимость стремянки	т	0,11	133700,00	--	14707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	4,95	49,69	0,04	246	--	0,04	0
					8,32	--	41	--	--	--
49.	Е0112-10-1	Устройство компенсатора из листовой оцинкованной стали	м2	45,65	715,87	1,24	32681	57	0,97	44
					153,23	0,47	6995	21	0,00	0
50.	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	0,56	5731,15	374,40	3238	212	17,50	10
					3026,25	139,50	1710	79	0,69	0
51.	С11031-178	Минплита ISOVER, марка КТ Twin	м3	0,55	7605,00	--	4211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей гидроизоляционной лентой	м	9,50	11,69	0,82	111	8	0,07	1
					10,87	0,31	103	3	0,00	0
53.	СПрайс-лист	Гидроизоляционная лента для стыков MAsTErflEX3000	м	9,97	1067,85	--	10652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	м3	3,49	6465,97	378,22	22547	1319	20,04	70
					3566,25	141,75	12436	494	0,69	2
55.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	3,38	12800,00	--	43295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс	Дюбель зонтик	шт	17,43	5,54	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании	м2	34,10	61,01	1,19	2080	41	0,35	12
					59,18	0,45	2018	15	0,00	0
58.	С11011-76-4	Сетка капроновая строительная СС-1	м2	37,51	142,00	--	5326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0115-253-3	Оклейка стен "Технопласт Барьером"	м2	10,50	169,68	0,16	1782	2	0,64	7
					119,25	0,07	1252	1	0,00	0
60.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	17,68	1679,27	100,89	29698	1784	0,85	15
					123,75	38,25	2189	676	0,18	3
61.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	117,90	417,00	--	49164	--	0,14	17
					24,75	--	2918	--	--	--
62.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	117,90	131,38	--	15490	--	0,05	5
					7,96	--	938	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								420665
		ИТОГО:					613848	14071		595
							98887	5093		27

Накладные расходы :

На общестроительные работы	121077
На металломонтажные работы	3226
Всего накладных расходов:	124303
Итого с накладными	738151

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44289
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	782440
Итого с временными, 1,8 %	796524
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	807277
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	810463
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	818428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1708666
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34173
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1742839
Налог на добавленную стоимость, 12 %	209141
Итого с НДС	1951980

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Курылыс Консалт LTD