Заказчик: ГУ "Общеобразовательная средняя школа № 21"
Подрядчик: ТОО "Ондасын строй"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт ГУ "Общеобразовательная средняя школа № 21"
г.Актау, 13 мкр.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2012 г.

Код		Договор			Дата оформления 23.04.2012 г.
		номер	дата		
464.003.000.431		01	19.05.2011 г.		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	Стоимость выполненных работ втекущих ценах, всего с начала года	в отчетном месяце за апрель в текущ.цен.	из графы 1							
			Стоимость СМР в текущих ценах, всего	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за апрель	по монтажу оборудо-вания		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по стройке:	229093408		219353528			9739880			27491208	256584616
в том числе:										
-апрель 2012 г.		106771978		103034521		3737457			12812637	119584615
Удержан аванс 30 %		32031593							3843792	35875385
Удержано по договору 5%		5338599							640632	5979230
Итого к оплате:		69401786							8328214	77730000

Заказчик Шудабаева С.

Подрядчик Боранбаев Б.О.

Приложение 3 (обязательное)
к РДС РК 1.03-02-2010

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Общеобразовательная средняя школа № 21"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ондасын строй"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГУ "Общеобразовательная средняя школа № 21"
Договор № 01 от 19 мая 2011 г.
Допсоглашение № 1 от 11 ноября 2011 г.
Допсоглашение № 3 от 04.01.2012 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель 2012 года

по объекту *Капитальный ремонт ГУ "Общеобразовательная средняя школа № 21"*

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ по смете	Шифр и № позиции в нормативе	Наименование работ и затрат / единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
				всего	экспл. маш.	всего	экспл. маш.	%	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛС 2-1. Капремонт										
18	С11011-817	Замок висячий шт	20,00	688,00 0,00	0,00 0,00	13760 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	С11011-816	Замок врезной шт	215,00	583,00 0,00	0,00 0,00	125345 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
29	С12062-20	Двери 2,4х4,5 м2	10,80	5962,00 0,00	0,00 0,00	64368 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
30	С12062-20	Двери 2,4х5 м2	36,00	5960,00 0,00	0,00 0,00	214560 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
31	С12062-4	Двери 2,4х1,0 м2	28,80	3760,00 0,00	0,00 0,00	108288 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
32	С12062-6	Двери 2,4х1,4 м2	3,36	3760,00 0,00	0,00 0,00	12634 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
33	С12062-7	Двери 2,4х1,8 м2	4,32	3660,00 0,00	0,00 0,00	15811 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
34	С12062-20	Двери 2,4х5 м2	24,00	5960,00 0,00	0,00 0,00	143040 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
35	С11011-791	Скобяные изделия для дверей к-т	239,00	1380,00 0,00	0,00 0,00	329820 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
36	Е0156-26-1	Установка наличников м	1374,00	128,25 14,36	0,49 0,08	176210 19731	673 110	12 0,0	0,10 0,00	133 1

№ по смете	Шифр и № позиции в нормативе	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
				всего	экспл. маш.	всего	экспл. маш.	%	рабочих, обслуживающих машины	
		единица измерения		ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотно-откидная створка	438,26	9940,00	0,00	4356380	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0
		2.Подвал								
48	Е0161-2-7	Штукатурка внутренних стен с отбивкой старой штукатурки	6296,70	745,72	40,55	4695563	255331	2808128	2,72	17122
		м2		465,18	6,74	2929099	42440	94,5	0,04	234
49	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	6296,70	203,98	0,20	1284414	1259	754032	0,80	5017
		м2		126,64	0,08	797414	504	94,5	0,00	2
50	Е0157-15-2	Выравнивающая стяжка	4310,00	333,08	16,81	1435575	72451	503836	0,70	3017
		1м2		102,95	2,65	443715	11422	110,7	0,01	63
		3.Кровля								
56	Е0158-2-1	Очистка рубероида	5270,58	34,82	2,42	183552	12755	185069	0,21	1107
		м2		32,40	0,38	170767	2003	108,0	0,00	0
57	Е0158-20-1	Очистка стяжки	5270,58	40,07	6,81	211195	35893	193821	0,21	1107
		м2		33,26	1,07	175299	5640	107,1	0,01	53
58	Е0158-21-1	Очистка пароизоляции	5270,58	9,61	0,21	50648	1107	53247	0,06	316
		м2		9,40	0,03	49543	158	107,1	0,00	0
59	Е0158-21-1	Устройство пароизорляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	5270,58	225,25	0,53	1187228	2793	133104	0,14	738
		м2		23,50	0,08	123859	422	107,1	0,00	0
60	Е0158-22-2	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из пенопласта	5270,58	167,48	1,81	882717	9540	198930	0,23	1212
		м2		34,97	0,28	184312	1476	107,1	0,00	0
61	С11031-91	Пенопласт	368,94	14000,00	0,00	5165160	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0
62	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	7529,40	315,60	17,02	2376249	128150	692180	0,51	3864
		м2		83,16	2,68	626145	20179	107,1	0,01	112
63	Е0158-16-3	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике изолом	7529,40	702,26	0,85	5287581	6400	199245	0,15	1146
		м2		24,58	0,13	185073	979	107,1	0,00	10
		7.сантехника								
126	Е0118-6-1	Установка радиаторов	878,38	4355,78	41,68	3826018	36611	163872	0,82	719
		1квт		130,14	15,61	114312	13712	128,0	0,08	67

№ по смете	Шифр и № позиции в нормативе	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
				всего	экспл. маш.	всего	экспл. маш.	%	рабочих, обслуживающих машины	
		единица измерения		ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С130810-69	Муфта, тройники, адаптер д 32 мм	3960,00	478,00	0,00	1892880	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0
132	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром до 20 мм	2760,00	438,72	14,63	1210872	40379	1259387	1,97	5432
		м		351,00	5,48	968760	15125	128,0	0,03	74
		10.Благоустройство								
		Монтаж металлического ограждения								
231	Е0109-30-1	Монтаж ограждения	19,86	16679,06	6626,43	331171	131601	158629	43,08	855
		т		7290,00	1586,84	144779	31515	90,0	5,68	113
232	С120021-268	Стоимость ограждения	19,86	134000,00	0,00	2660637	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0
		Беговая дорожка								
272	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	597,69	2626,66	81,76	1569936	48867	32568	0,17	103
		м3		25,66	15,31	15337	9151	133,0	0,05	31
273	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	3561,38	1288,40	25,51	4588480	90851	862695	1,14	4060
		м2		187,38	9,56	667331	34047	123,0	0,05	178
		Всего прямые затраты				44400092	874661			45948
						7615476	188879			938
		В том числе стоимость:								
		-материалов, изделий и конструкций				31451270				
		-оборудования				0				
		Накладные расходы				8198754				
		-нормативная трудоемкость в н.р.								4099
		-сметная заработная плата в н.р.					1229813			
		Непредвиденные и ненормируемые затраты 6%				3155931				
		Итого стоимость СМР в ц.2001 г.				**55754777**				
		Нормативная трудоемкость								50047
		Сметная заработная плата					2104474			
		Временные здания и сооружения	1,44%		802869					
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время	0,525%		296928					
		Дополнительные затраты на допотпуска	0,40%			226231				
		Выслуга лет	1%			565576				

№ по смете	Шифр и № позиции в нормативе	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
				всего	экспл. маш.	всего	экспл. маш.	%	рабочих, обслуживающих машины	
		единица измерения		ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего сметная стоимость в ц.2001 г.						57646380		
		Сметная стоимость в текущих ценах К=	1,81					104469470		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						2089389		
		Авторский надзор	0,20%					213118		
		Итого стоимость в текущих ценах						106771977		
		НДС	12%					12812637		
		Всего в текущих ценах за апрель 2012 года						**119584615**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Общеобразовательная средняя школа № 21"

_____Шудабаева С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ондасын строй"

_____Боранбаев Б.О.