Форма N 2в

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 1200 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "ШАНЫРАК-5" АЛАТАУСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: БЛОК 3 Общестроительные работы

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Кровля									
1.	E0112-10-1 Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием	м2	66,36	161,83	1,24	10739	82	0,97	65
				153,23	0,47	10168	31	0,00	0
2.	СПрайс-лист Плоский	м2	68,35	906,09	--	61932	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
3.	E0112-10-1 Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	56,88	715,87	1,24	40719	71	0,97	55
				153,23	0,47	8716	27	0,00	0
4.	E0107-57-17 Проклейка швов лентой	м	237,00	223,31	40,02	52924	9485	1,04	246
				170,10	15,12	40314	3583	0,07	17
5.	СПрайс-лист Самоклеющаяся лента	м	237,00	89,89	--	21303	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	E0112-12-1 Ограждение кровель перилами	м	120,00	545,62	2,49	65474	299	0,06	7
				9,68	0,92	1162	110	0,00	1
7.	E0110-92- Установка перегородок из ПХВ	м2	26,11	328,76	20,41	8585	533	0,74	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2			124,24	7,13	3244	186	0,03	1
8.	С12061-18 1	Металлопластиковые перегородки	м2	9,31	5240,00 --	-- --	48795 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные	м2	16,80	13000,00 --	-- --	218400 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0110-92-2	Установка перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	9,46	328,76 124,24	20,41 7,13	3109 1175	193 67	0,74 0,03	7 0
11.	С12061-18 1	Металлопластиковые перегородки	м2	2,74	5240,00 --	-- --	14337 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные	м2	6,72	13000,00 --	-- --	87360 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0110-92-2	Установка перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	23,81	328,76 124,24	20,41 7,13	7827 2958	486 170	0,74 0,03	18 1
14.	С12061-18 1	Металлопластиковые перегородки	м2	23,81	5240,00 --	-- --	124754 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	179,28	197,62 52,20	9,95 3,74	35429 9358	1784 671	0,36 0,02	64 3
16.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	179,28	1612,01 173,30	15,20 7,37	289001 31069	2725 1321	1,07 0,04	192 7
17.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	м	191,83	63,45 41,63	0,32 0,11	12172 7986	61 21	0,24 0,00	45 0
18.	С11011-11 68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	17,26	1180,00 --	-- --	20372 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	3,30	24,32	0,42	80	1	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					21,92	0,16	72	1	0,00	0
20.	С11011-90 1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,00	179900,00	--	380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-90 1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,00	179900,00	--	553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8,10	49,69	0,04	402	--	0,04	0
					8,32	--	67	--	--	--
23.	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,02	9850,48	1162,95	202	24	46,60	1
					7357,50	108,00	151	2	0,53	0
24.	С12021-26 8	Стоимость решеток ВР-1	т	0,02	134000,00	--	2746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,84	49,69	0,04	92	--	0,04	0
					8,32	--	15	--	--	--
26.	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,21	9850,48	1162,95	2032	240	46,60	10
					7357,50	108,00	1518	22	0,53	0
27.	С12021-26 8	Стоимость решеток ВР-1	т	0,21	134000,00	--	27647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	18,73	49,69	0,04	930	1	0,04	1
					8,32	--	156	--	--	--
29.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	18,40	883,04	4,85	16248	89	1,29	24
					222,86	1,41	4101	26	0,01	0
30.	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	1,84	6054,85	374,40	11141	689	17,50	32
					3026,25	139,50	5568	257	0,69	1
31.	С11031-18 0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	1,80	4518,00	--	8147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0115-180	Улучшенная окраска	м2	18,40	325,41	2,33	5988	43	0,49	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	поливинилацетатными водоэмульсионными составами			81,23	0,88	1495	16	0,00	0
33.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,03	22541,72	316,57	577	8	22,50	1
					3487,50	119,25	89	3	0,58	0
34.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,03	573,75	28,11	15	1	0,78	0
					123,75	10,58	3	--	0,05	0
35.	Е0126-31-1	Теплоизоляция люка изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,05	2139,46	330,46	96	15	10,58	0
					1809,00	123,75	81	6	0,60	0
36.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,05	12800,00	--	588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	1,80	572,99	4,85	1031	9	1,29	2
					222,86	1,41	401	3	0,01	0
38.	СПрайс	Стекломагнезитовая плита	м2	1,80	299,00	--	538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов	м2	1,00	42,86	18,33	43	18	0,14	0
					24,53	6,86	25	7	0,03	0
40.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	1,15	484,49	--	557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-82-1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1,00	308,00	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,38	715,87	1,24	272	--	0,97	0
					153,23	0,47	58	--	0,00	0
43.	Е0107-60-4	Установка металлических никелированных ограждений	м	74,30	3653,06	5,89	271422	438	0,41	31
					71,78	2,23	5333	166	0,01	1
44.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	8,20	3801,23	5,89	31170	48	0,41	3
					71,78	2,23	589	18	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,35	49,69	0,04	117	--	0,04	0
					8,32	--	20	--	--	--
46.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,07	22541,72	316,57	1605	23	22,50	2
					3487,50	119,25	248	8	0,58	0
47.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,07	573,75	28,11	41	2	0,78	0
					123,75	10,58	9	1	0,05	0
48.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 20 мм	м2	17,00	141,61	4,32	2407	73	0,75	13
					121,50	1,64	2066	28	0,01	0
49.	Е0110-22-3	Установка плит ДСП, высота проема более 2 м	м2	8,82	156,45	3,84	1380	34	0,40	4
					64,58	1,44	570	13	0,01	0
50.	С11011-34-5	Ламинат	м2	20,00	1200,00	--	24000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С11011-81-9	Петля накладная	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11011-81-3	Навес	шт	2,00	142,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0115-176-10	Покрытие заполнений проемов масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	53,40	230,41	--	12304	--	0,21	11
					38,70	--	2067	--	--	--
54.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	т	0,11	14215,47	5475,87	1564	602	31,79	3
					5544,00	1552,87	610	171	5,46	1
55.	С12021-26-7	Стоимость стремянки	т	0,11	133700,00	--	14707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	4,95	49,69	0,04	246	--	0,04	0
					8,32	--	41	--	--	--
57.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	25,16	1679,27	100,89	42242	2538	0,85	21
					123,75	38,25	3113	962	0,18	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	167,70	417,00	--	69931	--	0,14	24
					24,75	--	4151	--	--	--
59.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	167,70	131,38	--	22032	--	0,05	8
					7,96	--	1335	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								1699376
ИТОГО:							1699377	20614		920
							150102	7897		38

Накладные расходы :

На общестроительные работы	195994
На металломонтажные работы	2292
Всего накладных расходов:	198286
Итого с накладными	1897663

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	113860
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2011523
Итого с временными, 1,8 %	2047730
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2075374
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2083565
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2104042
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4392697
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87854
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4480551
Налог на добавленную стоимость, 12 %	537666
Итого с НДС	5018217

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Курылыс Консалт LTD

Сдал: