Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 1200 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "ШАНЫРАК-5" АЛАТАУСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: БЛОК 4 Общестроительные работы

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Кровля									
1.	Е0112-10-1 Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием	м2	66,36	161,83 / 153,23	1,24 / 0,47	10739 / 10168	82 / 31	0,97 / 0,00	65 / 0
2.	СПрайс-лист Плоский	м2	68,35	906,09 / --	-- / --	61932 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0112-10-1 Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	56,88	715,87 / 153,23	1,24 / 0,47	40719 / 8716	71 / 27	0,97 / 0,00	55 / 0
4.	Е0107-57-17 Проклейка швов лентой	м	237,00	223,31 / 170,10	40,02 / 15,12	52924 / 40314	9485 / 3583	1,04 / 0,07	246 / 17
5.	СПрайс-лист Самоклеющаяся лента	м	237,00	89,89 / --	-- / --	21303 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е0112-12-1 Ограждение кровель перилами	м	119,00	545,62 / 9,68	2,49 / 0,92	64929 / 1152	296 / 109	0,06 / 0,00	7 / 1
7.	Е0110-92- Установка перегородок из ПХВ	м2	26,69	328,76	20,41	8774	545	0,74	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2			124,24	7,13	3316	190	0,03	1
8.	С12061-18 1	Металлопластиковые перегородки	м2	6,53	5240,00	--	34207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные	м2	20,16	13000,00	--	262080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0110-92-2	Установка перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	28,80	328,76	20,41	9468	588	0,74	21
					124,24	7,13	3578	205	0,03	1
11.	С12061-18 1	Металлопластиковые перегородки	м2	28,80	5240,00	--	150912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								717987
		Раздел: Полы								
12.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В-15	м3	51,80	6327,08	--	327743	--	3,66	190
					567,00	--	29371	--	--	--
13.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,95	5239,08	327,33	4978	311	11,60	11
					1890,00	123,75	1796	118	0,60	1
14.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,95	41200,00	--	39148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,86	5959,88	--	70660	--	3,66	43
					567,00	--	6722	--	--	--
16.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,59	5239,08	327,33	3068	192	11,60	7
					1890,00	123,75	1107	72	0,60	0
17.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,59	62000,00	--	36308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 2 мм	м2	195,84	270,37	9,38	52949	1837	0,24	48
					48,83	3,51	9563	687	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	148,25	260,40	14,76	38604	2188	0,36	54
					52,43	5,54	7773	821	0,03	4
20.	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-148,25	58,68	1,34	-8699	-199	0,02	-3
					3,38	0,50	-501	-74	0,00	-0
21.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	148,25	59,59	0,23	8834	34	0,29	43
					51,30	0,09	7605	13	0,00	0
22.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	158,63	27,71	0,22	4396	35	0,10	16
					18,50	0,09	2935	14	0,00	0
23.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	215,80	1612,01	15,20	347872	3280	1,07	231
					173,30	7,37	37398	1590	0,04	8
24.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	м	230,91	63,45	0,32	14651	74	0,24	54
					41,63	0,11	9613	25	0,00	0
25.	С11011-11-68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	20,78	1180,00	--	24522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	23,10	1550,81	15,20	35824	351	1,07	25
					173,30	7,37	4003	170	0,04	1
27.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	33,81	268,48	0,32	9078	11	0,24	8
					41,63	0,11	1408	4	0,00	0
28.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее	м2	476,50	957,16	4,90	456087	2335	0,38	182
					58,50	1,85	27875	882	0,01	4
29.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	509,86	109,84	0,46	56002	235	0,08	39
					12,04	0,18	6139	92	0,00	0
30.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	60,20	1550,81	15,20	93359	915	1,07	64
					173,30	7,37	10433	444	0,04	2
31.	Е0111-39-	Устройство плинтусов из плиток	м	64,41	268,48	0,32	17294	21	0,24	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	керамических			41,63	0,11	2682	7	0,00	0
32.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	357,30	1612,01	15,20	575971	5431	1,07	382
					173,30	7,37	61920	2633	0,04	13
33.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	м	382,31	63,45	0,32	24258	122	0,24	90
					41,63	0,11	15916	42	0,00	0
34.	С11011-11-68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	34,41	1180,00	--	40601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее	м2	1012,60	957,16	4,90	969220	4962	0,38	387
					58,50	1,85	59237	1873	0,01	9
36.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	1083,48	109,84	0,46	119010	498	0,08	83
					12,04	0,18	13045	195	0,00	1
37.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	101,26	167,96	1,88	17008	190	0,47	47
					78,30	0,72	7929	73	0,00	0
38.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	7,98	278,97	4,07	2226	32	0,74	6
					135,68	0,97	1083	8	0,05	0
39.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	7,98	166,08	3,43	1325	27	0,46	4
					73,73	1,31	588	10	0,01	0
40.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	7,98	274,88	2,10	2194	17	0,39	3
					65,03	0,79	519	6	0,00	0
41.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	5,04	828,63	71,29	4176	359	1,64	8
					272,25	25,25	1372	127	0,10	1
42.	С12061-10 прим.	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 6-14	м2	5,04	7680,00	--	38707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Полы 3427375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка								
43.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	165,17	1863,30	4,62	307761	763	1,52	251
					254,97	3,14	42113	519	0,02	3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								307761
		Раздел: Разные работы								
44.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,25	1679,27	100,89	2099	126	0,85	1
					123,75	38,25	155	48	0,18	0
45.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,56	5318,77	66,01	2952	37	1,35	1
					195,75	24,93	109	14	0,12	0
46.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	1,58	9071,74	360,48	14333	570	8,99	14
					1440,00	136,17	2275	215	0,67	1
47.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,50	245,44	3,82	1350	21	0,21	1
					37,35	1,44	205	8	0,01	0
50.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,00	197,62	9,95	988	50	0,36	2
					52,20	3,74	261	19	0,02	0
51.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5,00	54,72	1,34	274	7	0,01	0
					1,26	0,50	6	2	0,00	0
52.	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	5,00	121,23	49,85	606	249	0,46	2
					69,08	17,60	345	88	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С143003-4 0	Плитка тротуарная	м2	5,00	780,00	--	3900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	5,00	151,87	15,94	759	80	0,24	1
					34,65	5,96	173	30	0,03	0
55.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	5,00	71,83	2,10	359	10	0,01	0
					1,65	0,75	8	4	0,00	0
56.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	5,00	42,86	18,33	214	92	0,14	1
					24,53	6,86	123	34	0,03	0
57.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	5,75	484,49	--	2786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,20	715,87	1,24	2291	4	0,97	3
					153,23	0,47	490	2	0,00	0
59.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	3,30	24,32	0,42	80	1	0,13	0
					21,92	0,16	72	1	0,00	0
60.	С11011-90 1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,00	179900,00	--	380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	13,45	1679,27	100,89	22586	1357	0,85	11
					123,75	38,25	1664	514	0,18	2
62.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,39	5318,77	66,01	2074	26	1,35	1
					195,75	24,93	76	10	0,12	0
63.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны Ф-1,2	м3	0,40	7505,05	112,36	3002	45	6,34	3
					1021,50	42,44	409	17	0,21	0
64.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	66000,00	--	132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00 --	-- --	1799 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм, выпуски	т	0,06	45800,00 --	-- --	2647 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,85	5318,77 195,75	66,01 24,93	9840 362	122 46	1,35 0,12	2 0
69.	Е0106-13-3	Монолитные ступени из бетона В-15	м3	3,75	9071,74 1440,00	360,48 136,17	34019 5400	1352 511	8,99 0,67	34 2
70.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00 --	-- --	2966 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,30	245,44 37,35	3,82 1,44	3755 571	58 22	0,21 0,01	3 0
72.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн К-1 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,80	10440,70 1644,75	990,15 374,04	8353 1316	792 299	10,40 1,83	8 1
73.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 --	-- --	618 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	72000,00 --	-- --	158 --	-- --	-- --	-- --
75.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	68800,00 --	-- --	58 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,03	59900,00 --	-- --	1706 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0106-18-2	Устройство балок Б-1 на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,62	12876,04 2385,00	407,30 153,86	8009 1483	253 96	14,40 0,75	9 0
78.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	908	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	68800,00	--	3160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, из бетона В-25	м3	1,99	10586,64	241,10	21014	479	8,06	16
					1282,50	91,08	2546	181	0,44	1
81.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,21	72000,00	--	14801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,30	197,62	9,95	9940	500	0,36	18
					52,20	3,74	2626	188	0,02	1
83.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	50,30	54,72	1,34	2753	67	0,01	0
					1,26	0,50	63	25	0,00	0
84.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6,00	715,87	1,24	4295	7	0,97	6
					153,23	0,47	919	3	0,00	0
85.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	12,00	24,32	0,42	292	5	0,13	2
					21,92	0,16	263	2	0,00	0
86.	С11011-90 1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,01	179900,00	--	1382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,67	218,93	--	1241	--	1,54	9
					218,93	--	1241	--	--	--
88.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	7,42	1679,27	100,89	12469	749	0,85	6
					123,75	38,25	919	284	0,18	1
89.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,50	5318,77	66,01	2659	33	1,35	1
					195,75	24,93	98	12	0,12	0
90.	Е0106-13-3	Устройство железобетонного пандуса из бетона марки В-15	м3	3,50	9071,74	360,48	31751	1262	8,99	31
					1440,00	136,17	5040	477	0,67	2
91.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,01	69000,00	--	871	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
92.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,21	72000,00	--	15325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62	304,24	8231	27	198,00	17
					33075,00	114,75	2896	10	0,56	0
94.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,04	245,44	3,82	3446	54	0,21	3
					37,35	1,44	524	20	0,01	0
95.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	55,22	402,57	4,92	22230	272	1,15	64
					193,05	1,87	10660	103	0,01	1
96.	С11011-76 4	Сетка капроновая строительная СС-1	м2	55,22	142,00	--	7841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0109-43-1	Установка металлоконструкций стоек	т	0,30	11959,84	4590,56	3605	1384	27,83	8
					5197,50	840,11	1567	253	3,01	1
98.	С12021-11 7	Стойки фахверка	т	0,30	113100,00	--	34093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,56	49,69	0,04	674	1	0,04	1
					8,32	--	113	--	--	--
100.	Е0112-10-1	Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	35,00	161,83	1,24	5664	43	0,97	34
					153,23	0,47	5363	16	0,00	0
101.	СПрайс-лист	Плоский	м2	36,05	906,09	--	32664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов толщ.100 мм на битуме	м3	3,01	5731,15	374,40	17262	1128	17,50	53
					3026,25	139,50	9115	420	0,69	2
103.	С11031-59 1	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина	м3	2,92	9750,00	--	28486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40-100 мм								
104.	СПрайс	Дюбель зонтик	шт	110,00	5,54	--	609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	108,00	42,86	18,33	4629	1980	0,14	15
					24,53	6,86	2649	741	0,03	4
106.	СПрайс-лист	Техноэласт-Соло	м2	124,20	484,49	--	60173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	54,00	24,32	0,42	1313	23	0,13	7
					21,92	0,16	1184	9	0,00	0
108.	С11011-90-1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,03	179900,00	--	6217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,18	9850,48	1162,95	1772	209	46,60	8
					7357,50	108,00	1324	19	0,53	0
110.	С12021-268	Стоимость решеток ВР-1	т	0,18	134000,00	--	24110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8,10	49,69	0,04	402	--	0,04	0
					8,32	--	67	--	--	--
112.	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,04	9850,48	1162,95	404	48	46,60	2
					7357,50	108,00	302	4	0,53	0
113.	С12021-268	Стоимость решеток ВР-1	т	0,04	134000,00	--	5493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,84	49,69	0,04	92	--	0,04	0
					8,32	--	15	--	--	--
115.	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,17	9850,48	1162,95	1626	192	46,60	8
					7357,50	108,00	1214	18	0,53	0
116.	С12021-268	Стоимость решеток ВР-1	т	0,17	134000,00	--	22118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	14,98	49,69	0,04	744	1	0,04	1
					8,32	--	125	--	--	--
118.	Е0108-4-5	Боковая изоляция стен рубероидом в 1 слой	м2	33,29	665,48	8,23	22154	274	0,47	16
					81,68	3,08	2719	103	0,02	1
119.	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	-33,29	339,88	4,19	-11315	-139	0,23	-8
					39,38	1,58	-1311	-53	0,01	-0
120.	Е0108-4-3	Гидроизоляция потолков рубероидом в 2 слоя	м2	24,71	688,91	11,21	17023	277	0,20	5
					31,50	4,21	778	104	0,02	1
121.	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	2,47	8885,76	401,31	21957	992	25,84	64
					4493,25	150,75	11103	373	0,74	2
122.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	2,45	12800,00	--	31313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	3,33	6789,67	378,22	22603	1259	20,04	67
					3566,25	141,75	11872	472	0,69	2
124.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	3,23	12800,00	--	41333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	33,29	1222,29	4,92	40690	164	1,15	38
					193,05	1,87	6427	62	0,01	0
126.	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	24,71	1251,21	4,92	30917	122	1,28	32
					216,45	1,87	5348	46	0,01	0
127.	Е0108-12-1	Обрамление проемов	т	0,03	8679,65	422,15	249	12	56,40	2
					8257,50	157,50	237	5	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03	114900,00	--	3292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,29	49,69	0,04	64	--	0,04	0
					8,32	--	11	--	--	--
130.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности стен	м2	63,80	46,24	3,82	2950	244	0,21	14
					37,35	1,44	2383	92	0,01	0
131.	СПрайс	Жидкая тепло-гидроизоляция "Корунд"	л	127,60	1384,25	--	176630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	25,94	42,86	18,33	1112	475	0,14	4
					24,53	6,86	636	178	0,03	1
133.	СПрайс-лист	Грунтовочный слой Праймер	кг	9,08	138,42	--	1257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С11011-1420	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	м2	29,83	232,00	--	6921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0	м2	29,31	216,00	--	6331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0115-37-9	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	334,30	1006,87	2,86	336597	956	1,63	545
					282,04	0,94	94286	314	0,00	2
137.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	334,30	325,41	2,33	108785	779	0,49	164
					81,23	0,88	27155	294	0,00	1
138.	Е0107-60-4	Установка металлических никелированных ограждений	м	74,30	3653,06	5,89	271422	438	0,41	31
					71,78	2,23	5333	166	0,01	1
139.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	8,20	3801,23	5,89	31170	48	0,41	3
					71,78	2,23	589	18	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,35	49,69	0,04	117	--	0,04	0
					8,32	--	20	--	--	--
141.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	т	0,11	14215,47	5475,87	1564	602	31,79	3
					5544,00	1552,87	610	171	5,46	1
142.	С12021-267	Стоимость стремянки	т	0,11	133700,00	--	14707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	4,95	49,69	0,04	246	--	0,04	0
					8,32	--	41	--	--	--
144.	Е0112-10-1	Устройство компенсатора из листовой оцинкованной стали	м2	75,95	715,87	1,24	54372	94	0,97	74
					153,23	0,47	11638	36	0,00	0
145.	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	0,94	5731,15	374,40	5387	352	17,50	16
					3026,25	139,50	2845	131	0,69	1
146.	С11031-178	Минплита ISOVER, марка КТ Twin	м3	0,92	7605,00	--	7006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей гидроизоляционной лентой	м	9,50	11,69	0,82	111	8	0,07	1
					10,87	0,31	103	3	0,00	0
148.	СПрайс-лист	Гидроизоляционная лента для стыков MAsTErflEX3000	м	9,97	1067,85	--	10652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	м3	5,81	6465,97	378,22	37587	2199	20,04	116
					3566,25	141,75	20731	824	0,69	4
150.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	5,64	12800,00	--	72174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПрайс	Дюбель зонтик	шт	29,07	5,54	--	161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании	м2	56,80	61,01	1,19	3465	68	0,35	20
					59,18	0,45	3361	26	0,00	0
153.	С11011-76-4	Сетка капроновая строительная СС-1	м2	62,48	142,00	--	8872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0115-253-3	Оклейка стен "Технопласт Барьером"	м2	18,20	169,68	0,16	3088	3	0,64	12
					119,25	0,07	2170	1	0,00	0
155.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	24,21	1679,27	100,89	40655	2443	0,85	21
					123,75	38,25	2996	926	0,18	4
156.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	161,40	417,00	--	67304	--	0,14	23
					24,75	--	3995	--	--	--
157.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	161,40	131,38	--	21205	--	0,05	7
					7,96	--	1285	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								2066190

ИТОГО:							6519311	60467		4380
							720585	23553		115

Накладные расходы :

На общестроительные работы	856288
На металломонтажные работы	6311
Всего накладных расходов:	862599
Итого с накладными	8081151

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	442915
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8524066
Итого с временными, 1,8 %	8677499
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8794645
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8829355
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8916130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	18614562
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	372291
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18986853
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2278422
Итого с НДС	21265275

Принял:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

прораб