Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 1200 МЕСТ В МКР. "ШАНЫРАК-5" АЛАТАУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: БЛОК 2 **Отопление**

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	289,00	326,48 52,20	3,96 1,49	94353 15086	1144 431	0,30 0,01	86 2
2.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	263,00	324,48 52,20	3,96 1,49	85338 13729	1041 392	0,30 0,01	78 2
3.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	52,00	403,48 52,20	3,96 1,49	20981 2714	206 77	0,30 0,01	15 0
4.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	51,00	482,48 52,20	3,96 1,49	24606 2662	202 76	0,30 0,01	15 0
5.	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	23,00	532,48 52,20	3,96 1,49	12247 1201	91 34	0,30 0,01	7 0
6.	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	13,00	666,31 65,48	7,95 2,97	8662 851	103 39	0,37 0,01	5 0
7.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	691,00	10,99 10,69	-- --	7594 7387	-- --	0,05 --	35 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	34,00	861,76 116,10	15,99 5,99	29300 3947	544 204	0,66 0,03	22 1
9.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	34,00	11,13 10,69	-- --	378 363	-- --	0,05 --	2 --
10.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	87,00	200,00 --	-- --	17400 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	100,80	181,44 111,70	35,77 13,40	18289 11260	3606 1351	0,70 0,07	71 7
12.	С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки ЧМ-100	кВт	100,80	4150,00 --	-- --	418320 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	65,00	28,80 23,18	-- --	1872 1506	-- --	0,12 --	8 --
14.	Е0118-22-5	Установка кранов спуска воздуха автоматических	комплект	1,00	28,80 23,18	-- --	29 23	-- --	0,12 --	0 --
15.	СПрайс	Сбросник воздуха автоматический, Dy 15 мм	шт	1,00	466,19 --	-- --	466 --	-- --	-- --	-- --
16.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые, Dy 15 мм	шт	13,00	692,12 --	-- --	8998 --	-- --	-- --	-- --
17.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые, Dy 20 мм	шт	21,00	885,92 --	-- --	18604 --	-- --	-- --	-- --
18.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые, Dy 25 мм	шт	9,00	1135,08 --	-- --	10216 --	-- --	-- --	-- --
19.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые, Dy 32 мм	шт	4,00	1564,20 --	-- --	6257 --	-- --	-- --	-- --
20.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые, Dy 40 мм	шт	1,00	1951,79 --	-- --	1952 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые, Dy 50 мм	шт	2,00	2643,91	--	5288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые, Dy 65 мм	шт	2,00	3962,90	--	7926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Регулирующий клапан прямой RA-N, Dy 15 мм	шт	65,00	1313,06	--	85349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Ручной балансировочный клапан USV-I, Dy 20 мм	шт	13,00	3505,13	--	45567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Ручной балансировочный клапан USV-I, Dy 50 мм	шт	2,00	14202,15	--	28404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,00	8184,79	70,66	16370	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
27.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	605,62	--	2422	--	0,32	1
					55,62	--	222	--	--	--
28.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	6,00	859,96	1,62	5160	10	0,23	1
					41,72	--	250	--	--	--
29.	С130810-52	Штуцер для манометра	шт	4,00	125,00	--	500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс-лист	Бобышка для термометра	шт	6,00	140,40	--	842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0116-10-3	Расширитель из труб диам. 76 мм	м	1,20	801,76	15,99	962	19	0,66	1
					116,10	5,99	139	7	0,03	0
32.	Е0126-23-1	Покрытие изолом	м	112,00	71,87	6,39	8049	716	0,19	22
					29,93	2,48	3352	278	0,01	1
33.	С11011-169	Изол	м2	18,00	126,00	--	2268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0126-1-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	16,00	187,20	5,31	2995	85	0,66	11
					121,73	2,03	1948	32	0,01	0
35.	Е0126-1-4	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	29,00	193,50	5,31	5611	154	0,70	20
					127,58	2,03	3700	59	0,01	0
36.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	23,00	202,64	5,31	4661	122	0,71	16
					130,05	2,03	2991	47	0,01	0
37.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	13,00	209,45	5,31	2723	69	0,74	10
					135,68	2,03	1764	26	0,01	0
38.	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	34,00	224,25	5,31	7624	181	0,78	27
					143,78	2,03	4889	69	0,01	0
39.	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	1,80	4330,00	--	7794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0126-23-1	Изоляция стеклопластиком	м	115,00	71,87	6,39	8265	735	0,19	22
					29,93	2,48	3442	285	0,01	1
41.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,06	314500,00	--	19184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0115-172-4	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	201,00	148,40	0,07	29828	14	0,65	130
					108,00	0,02	21708	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1083654	9184		618
							107632	3462		17

Накладные расходы :

На общестроительные работы	45679
На сантехнические работы	85122
Всего накладных расходов:	130801
Итого с накладными	1214455

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	72867
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1287322
Итого с временными, 1,8 %	1310494
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1328186
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1333428
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1346533
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2811213
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	56224
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2867437
Налог на добавленную стоимость, 12 %	344092
Итого с НДС	3211529

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Құрылыс Консалт LTD

Сдал:

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис»

Город Алматы Медеуский район Республика Казахстан