Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 1200 МЕСТ В МКР. "ШАНЫРАК-5" АЛАТАУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: БЛОК 3 Вентиляция

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0120-4-7	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,29	1749,73 / 206,72	9,61 / 3,59	9256 / 1094	51 / 19	1,28 / 0,02	7 / 0
2.	E0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	34,40	2130,91 / 259,88	13,82 / 5,18	73303 / 8940	475 / 178	1,62 / 0,03	56 / 1
3.	E0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	411,50	2105,51 / 238,61	11,11 / 4,16	866418 / 98189	4571 / 1711	1,48 / 0,02	609 / 8
4.	E0120-4-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	156,20	2189,73 / 206,72	9,61 / 3,59	342036 / 32290	1501 / 561	1,28 / 0,02	200 / 3
5.	E0120-4-11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	93,00	2130,92 / 155,22	8,82 / 3,31	198176 / 14436	820 / 308	0,96 / 0,02	90 / 2
6.	E0120-4-12	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,20	2099,55 / 125,21	9,22 / 3,45	23515 / 1402	103 / 39	0,78 / 0,02	9 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0120-4-1 3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,80	2089,20 115,76	9,10 3,40	22563 1250	98 37	0,72 0,02	8 0
ИТОГО:							1535267 157601	7622 2853		978 14

Накладные расходы :

На сантехнические работы	205380
Всего накладных расходов:	205380
Итого с накладными	1740647

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	104439
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1845086
Итого с временными, 1,8 %	1878298
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1903655
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1911168
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1929951
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4029240
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	80585
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4109825
Налог на добавленную стоимость, 12 %	493179
Итого с НДС	4603004

Алматы қаласының ... ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Курылыс Консалт LTD

Республика Казахстан Алматы қаласы Медеу ауданы Товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис»

прораб Дуйсбеков А