Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 1200 МЕСТ В МКР. "ШАНЫРАК-5" АЛАТАУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: БЛОК 2 **Водопровод**

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	м	110,00	499,78	12,19	54976	1341	1,64	180
					292,50	4,57	32175	503	0,02	2
2.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	98,89	93,00	--	9197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	м	50,00	396,95	7,90	19847	395	1,29	65
					231,75	2,95	11588	148	0,01	1
4.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	46,45	149,00	--	6921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм	м	1,00	370,32	5,28	370	5	1,05	1
					188,55	1,98	189	2	0,01	0
6.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	0,94	247,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	64,00	508,67	14,49	32555	927	1,25	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм			219,38	5,42	14040	347	0,03	2
8.	С130804-74	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-90x12,5 мм	м	62,34	1950,00 ---	--- ---	121555 ---	--- ---	--- ---	--- ---
9.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93 447,75	90,13 33,75	892 448	90 34	2,60 0,16	3 0
10.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1,00	5190,00 ---	--- ---	5190 ---	--- ---	--- ---	--- ---
11.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	377,00 ---	--- ---	754 ---	--- ---	--- ---	--- ---
12.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые "Техснабэлектрикс" , Dy 15 мм	шт	14,00	692,12 ---	--- ---	9690 ---	--- ---	--- ---	--- ---
13.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые "Техснабэлектрикс" , Dy 20 мм	шт	4,00	885,92 ---	--- ---	3544 ---	--- ---	--- ---	--- ---
14.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые "Техснабэлектрикс" , Dy 25 мм	шт	1,00	1135,08 ---	--- ---	1135 ---	--- ---	--- ---	--- ---
15.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	34,00	473,47 254,25	39,24 15,75	16098 8644	1334 535	1,47 0,07	50 2
16.	С130904-3	Краны водоразборные настольные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	шт	34,00	707,00 ---	--- ---	24038 ---	--- ---	--- ---	--- ---
17.	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1узел	1,00	36655,92 2193,75	288,09 108,00	36656 2194	288 108	13,10 0,53	13 1
18.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	1кран	1,00	13817,57 54,00	1,57 ---	13818 54	2 ---	0,30 ---	0 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	90,00	72,96	16,85	6567	1517	0,21	19
					38,59	4,33	3473	390	0,03	2
20.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	45,00	96,00	--	4320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11031-216	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 102 мм	м	45,00	408,00	--	18360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	м	53,00	396,95	7,90	21038	419	1,29	68
					231,75	2,95	12283	156	0,01	1
23.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	49,24	149,00	--	7336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм	м	47,00	370,32	5,28	17405	248	1,05	49
					188,55	1,98	8862	93	0,01	0
25.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	44,09	247,00	--	10889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 40 мм	м	29,00	472,02	6,65	13688	193	1,40	41
					252,00	2,50	7308	73	0,01	0
27.	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	м	27,17	387,00	--	10516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые "Техснабэлектрикс" , Dy 15 мм	шт	16,00	692,12	--	11074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые "Техснабэлектрикс" , Dy 20 мм	шт	5,00	885,92	--	4430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые "Техснабэлектрикс" , Dy 25 мм	шт	1,00	1135,08	--	1135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	13,00	143,32	1,57	1863	20	0,70	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					126,00	--	1638	--	--	--
32.	С131101-9 6	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	13,00	1750,00 --	-- --	22750 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	104,00	72,96 38,59	16,85 4,33	7588 4013	1752 450	0,21 0,03	22 3
34.	С11031-22 4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	28,00	86,00 --	-- --	2408 --	-- --	-- --	-- --
35.	С11031-22 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	47,00	108,00 --	-- --	5076 --	-- --	-- --	-- --
36.	С11031-22 8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	29,00	127,00 --	-- --	3683 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						527594 106909	8530 2839		600 14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	8326
На сантехнические работы	129818
Всего накладных расходов:	138144
Итого с накладными	665738

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	39944
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	705682
Итого с временными, 1,8 %	718384
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	728082
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	730956
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	738140
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1541046
Налоги, сборы, обязательные платежи,	30821
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1571867
Налог на добавленную стоимость, 12 %	188624
Итого с НДС	1760491

Принял: Сдал:

Алматы Каласының «Курылыс Басқармасы» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Алматы Қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Курылыс Консалт LTD

Казакстан Республикасы Алматы Каласы Медеу Ауданы Товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестік Город Алматы Медеуский р-он Республика Казахстан

прораб