Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 1200 МЕСТ В МКР. "ШАНЫРАК-5" АЛАТАУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: БЛОК 4 Вентиляция

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	NN позиций:			осн. з/п.: в т.ч. з/п		осн. з/п.: в т.ч. з/п		осн./мех.:	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0120-4-7 Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,29	1749,73	9,61	9256	51	1,28	7
				206,72	3,59	1094	19	0,02	0
2.	E0120-4-2 Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	64,30	2130,91	13,82	137018	888	1,62	104
				259,88	5,18	16710	333	0,03	2
3.	E0120-4-3 Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	332,20	2105,51	11,11	699451	3690	1,48	492
				238,61	4,16	79267	1381	0,02	7
4.	E0120-4-10 Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	129,80	2189,73	9,61	284227	1247	1,28	166
				206,72	3,59	26833	466	0,02	2
5.	E0120-4-11 Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	97,80	2130,92	8,82	208404	863	0,96	94
				155,22	3,31	15181	323	0,02	2
6.	E0120-4-12 Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,20	2099,55	9,22	23515	103	0,78	9
				125,21	3,45	1402	39	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0120-4-13	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	14,40	2089,20 115,76	9,10 3,40	30084 1667	131 49	0,72 0,02	10 0
ИТОГО:							1391955 142154	6974 2610		882 13

Накладные расходы :

На сантехнические работы	185298
Всего накладных расходов:	185298
Итого с накладными	1577253

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	94635
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1671888
Итого с временными, 1,8 %	1701982
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1724959
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1731767
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1748787
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3651016
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	73020
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3724036
Налог на добавленную стоимость, 12 %	446884
Итого с НДС	4,170,920

Алматы қаласының «КҰРЫЛЫСБАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Курылыс Консалт LTD

Республика Казахстан Алматы қаласы Медеу ауданы Товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Город Алматы Медеуский р-он Республика Казахстан