Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 1200 МЕСТ В МКР. "ШАНЫРАК-5" АЛАТАУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: БЛОК 2 **Канализация**

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	10,00	1278,62	10,58	12786	106	0,77	8
					144,00	3,96	1440	40	0,02	0
2.	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	116,00	680,54	0,64	78943	74	0,58	68
					106,20	0,25	12319	29	0,00	0
3.	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	52,00	808,88	1,43	42062	74	0,56	29
					102,38	0,54	5324	28	0,00	0
4.	E0115-179-6	Окраска труб кузбаслаком за 2 раза	м2	3,63	89,06	--	323	--	0,52	2
					82,80	--	301	--	--	--
5.	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	44,00	995,75	20,80	43813	915	0,72	32
					130,50	7,79	5742	343	0,04	2
6.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,00	482,48	3,96	965	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
7.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2,00	10,99	--	22	--	0,05	0
					10,69	--	21	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	44,00	11,13	--	490	--	0,05	2
					10,69	--	470	--	--	--
9.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	3,00	841,79	7,07	2525	21	0,70	2
					130,50	2,66	392	8	0,01	0
10.	Е16-21-3	Воронка стальная	шт	4,00	0,92	0,01	4	--	0,83	3
					0,60	0,00	2	--	0,00	0
11.	С131104-2	Воронки	шт	4,00	7790,00	--	31160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	748,00	--	1496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С131101-60	Сифоны-ревизии	шт	2,00	284,00	--	568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0115-172-4	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	24,00	148,40	0,07	3562	2	0,65	16
					108,00	0,02	2592	--	0,00	0
15.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	10,00	531,67	4,19	5317	42	0,34	3
					59,85	1,58	598	16	0,01	0
16.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,00	10,99	--	110	--	0,05	1
					10,69	--	107	--	--	--
17.	Е0118-13-2	Установка насосов	1насос	2,00	4271,56	221,06	8543	442	16,30	33
					2790,00	83,25	5580	167	0,41	1
18.	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	11700,00	--	23400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	2,00	322,61	5,38	645	11	0,90	2
					150,75	2,25	302	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм								
20.	С130903-30	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	1010,00 --	-- --	2020 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	225,00 --	-- --	900 --	-- --	-- --	-- --
22.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые"Техснабэлектрикс", Dy 32 мм	шт	2,00	1564,20 --	-- --	3128 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0115-172-4	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	1,00	148,40 108,00	0,07 0,02	148 108	-- --	0,65 0,00	1 0
ИТОГО:							262930 35402	1695 639		201 3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3151
На сантехнические работы	42287
Всего накладных расходов:	45438
Итого с накладными	308368

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18502
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	326870
Итого с временными, 1,8 %	332754
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	337246
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	338577
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	341905
Пересчет в текущих ценах, К-2,087	713809
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2	14276
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	728085
Налог на добавленную стоимость, 12 % НДС	87370
	815455

Принял: Сдал:

Курылыс Консалт LTD

«АсарСтройСервис»

ТЕКСЕРІЛГЕН