Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 1200 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "ШАНЫРАК-5" АЛАТАУСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: БЛОК 5 Общестроительные работы

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	71,10	221,84	4,92	15773	350	1,15	82
					193,05	1,87	13726	133	0,01	1
2.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	213,30	29,00	--	6186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-764	Сетка капроновая строительная СС-1	м2	78,21	142,00	--	11106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								33064
		Раздел: Двери								
4.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,94	398,48	102,53	1172	301	0,90	3
					151,65	35,67	446	105	0,14	0
5.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14 внутренние	м2	2,94	3760,00	--	11054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	1,00	5500,00	--	5500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	м	7,00	89,91	52,19	629	365	0,18	1
					30,83	19,71	216	138	0,10	1
9.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,65	330,85	32,08	546	53	1,49	2
					272,25	12,13	449	20	0,06	0
10.	С12022-2	Стоимость металлического дверного блока, утепленного	м2	1,65	8904,76	--	14693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	м	5,30	89,91	52,19	477	277	0,18	1
					30,83	19,71	163	104	0,10	1
13.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	5,88	367,11	19,34	2159	114	0,83	5
					139,39	6,57	820	39	0,03	0
14.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,88	12700,00	--	74676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	2,00	5500,00	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	673,20	1006,87	2,86	677825	1925	1,63	1097
					282,04	0,94	189869	633	0,00	3
		Итого по разделу: Двери								805690
		Раздел: Разные работы								
17.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,50	197,62	9,95	889	45	0,36	2
					52,20	3,74	235	17	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,50	54,72	1,34	246	6	0,01	0
					1,26	0,50	6	2	0,00	0
19.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	4,50	220,82	16,79	994	76	0,73	3
					111,60	6,28	502	28	0,03	0
20.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	4,59	780,00	--	3580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,44	22541,72	316,57	32460	456	22,50	32
					3487,50	119,25	5022	172	0,58	1
22.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,44	573,75	28,11	826	40	0,78	1
					123,75	10,58	178	15	0,05	0
23.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 20 мм	м2	107,16	129,31	4,32	13857	463	0,75	81
					121,50	1,64	13021	176	0,01	1
24.	С11011-595	Плиты древесностружечные, тип В и Г, с односторонним лакокрасочным матовым покрытием группы I	100м2	1,09	49500,00	--	54108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,71	22541,72	316,57	38546	541	22,50	38
					3487,50	119,25	5964	204	0,58	1
26.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,71	573,75	28,11	981	48	0,78	1
					123,75	10,58	212	18	0,05	0
27.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 20 мм	м2	119,76	129,31	4,32	15486	517	0,75	90
					121,50	1,64	14551	196	0,01	1
28.	С11011-595	Плиты древесностружечные, тип В и Г, с односторонним лакокрасочным матовым покрытием группы I	100м2	1,22	49500,00	--	60469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0115-71-1	Устройство сетки капроновой	м2	130,00	296,63	1,19	38562	155	0,22	29
					37,80	0,45	4914	58	0,00	0
30.	Е0109-43-1	Установка металлоконструкций	т	0,06	11487,34	4590,56	697	279	25,30	2
					4725,00	840,11	287	51	3,01	0
31.	С12021-24	Отдельные конструктивные элементы	т	0,02	172800,00	--	2964	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
32.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,04	154400,00 --	-- --	6726 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,76	49,69 8,32	0,04 --	87 15	-- --	0,04 --	0 --
34.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31 47475,00	536,06 202,50	248 68	1 --	289,00 0,99	0 0
35.	Е0109-43-1	Установка металлоконструкций	т	0,15	11487,34 4725,00	4590,56 840,11	1713 705	685 125	25,30 3,01	4 0
36.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,15	172800,00 --	-- --	25775 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,33	49,69 8,32	0,04 --	215 36	-- --	0,04 --	0 --
38.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31 47475,00	536,06 202,50	607 167	2 1	289,00 0,99	1 0
39.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	11,00	402,57 193,05	4,92 1,87	4428 2124	54 21	1,15 0,01	13 0
40.	С11011-764	Сетка капроновая строительная СС-1	м2	11,00	142,00 --	-- --	1562 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0109-17-1	Монтаж стоек, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,02	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	103 35	51 14	9,35 2,34	0 0
42.	С12021-117	Стойки фахверка	т	0,02	113100,00 --	-- --	2514 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,04	175710,10	1826,10	6290	65	42,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	элементов, монтажных изделий массой до 20 кг			8100,00	690,75	290	25	3,37	0
44.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,17	49,69	0,04	157	--	0,04	0
					8,32	--	26	--	--	--
45.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	18,00	572,99	4,85	10314	87	1,29	23
					222,86	1,41	4011	25	0,01	0
46.	СПрайс	Стекломагнезитовая плита	м2	18,00	299,00	--	5382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали, толщ 0,8мм	м2	6,80	161,83	1,24	1100	8	0,97	7
					153,23	0,47	1042	3	0,00	0
48.	С11011-86-6	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	кг	42,70	94,00	--	4014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0112-10-1	Устройство зонта из листовой оцинкованной стали	м2	9,40	715,87	1,24	6729	12	0,97	9
					153,23	0,47	1440	4	0,00	0
50.	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов толщ.100 мм на битуме	м3	0,79	5731,15	374,40	4528	296	17,50	14
					3026,25	139,50	2391	110	0,69	1
51.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,77	12800,00	--	9910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Дюбель зонтик	шт	79,00	5,54	--	437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0112-10-1	Устройство фартука Ондулин	м2	4,50	161,83	1,24	728	6	0,97	4
					153,23	0,47	690	2	0,00	0
54.	СПрайс-лист	Коньковый элемент Ондулин	м	9,00	395,50	--	3559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0115-37-9	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	12,30	1006,87	2,86	12385	35	1,63	20
					282,04	0,94	3469	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	12,30	325,41	2,33	4003	29	0,49	6
					81,23	0,88	999	11	0,00	0
57.	Е0112-10-1	Устройство компенсатора из листовой оцинкованной стали	м2	45,45	715,87	1,24	32536	56	0,97	44
					153,23	0,47	6964	21	0,00	0
58.	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	1,13	5731,15	374,40	6448	421	17,50	20
					3026,25	139,50	3405	157	0,69	1
59.	С11031-178	Минплита ISOVER, марка КТ Twin	м3	1,10	7605,00	--	8385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	12,50	883,04	4,85	11038	61	1,29	16
					222,86	1,41	2786	18	0,01	0
61.	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей гидроизоляционной лентой	м	8,00	11,69	0,82	94	7	0,07	1
					10,87	0,31	87	2	0,00	0
62.	СПрайс-лист	Гидроизоляционная лента для стыков MAsTErflEX3000	м	8,40	1067,85	--	8970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	м3	0,48	6465,97	378,22	3078	180	20,04	10
					3566,25	141,75	1698	67	0,69	0
64.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,46	12800,00	--	5910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс	Дюбель зонтик	шт	2,38	5,54	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0115-253-3	Оклейка стен "Технопласт Барьером"	м2	11,30	169,68	0,16	1917	2	0,64	7
					119,25	0,07	1348	1	0,00	0
67.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,03	9850,48	1162,95	319	38	46,60	2
					7357,50	108,00	238	3	0,53	0
68.	С12021-26	Стальные крепежные элементы из	т	0,03	114900,00	--	3723	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	швеллеров и уголков								
69.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,46	49,69 8,32	0,04 --	72 12	-- --	0,04 --	0 --
70.	Е0115-71-1	Устройство сетки	м2	0,32	39,63 37,80	1,19 0,45	13 12	-- --	0,22 0,00	0 0
71.	С11011-75-8	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1 мм	м2	0,32	385,00 --	-- --	123 --	-- --	-- --	-- --
72.	С11011-81-9	Петля накладная	шт	8,00	40,00 --	-- --	320 --	-- --	-- --	-- --
73.	С11011-81-2	Завертка оцинкованная	шт	4,00	57,00 --	-- --	228 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	14,12	1679,27 123,75	100,89 38,25	23709 1747	1424 540	0,85 0,18	12 3
75.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	94,13	417,00 24,75	-- --	39250 2330	-- --	0,14 --	14 --
76.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	94,13	131,38 7,96	-- --	12366 749	-- --	0,05 --	4 --
		Итого по разделу: Разные работы								536693
		ИТОГО:					1375447 289465	9527 3271		1703 16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	314762
На металломонтажные работы	1313
Всего накладных расходов:	316075
Итого с накладными	1691522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	101491
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1793013
Итого с временными, 1,8 %	1825287
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1849928
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1857229
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1875482
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3915522
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78310
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3993832
Налог на добавленную стоимость, 12 %	479260
Итого с НДС	4473092

Принял:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Курылыс Консалт LTD