Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 1200 МЕСТ В МКР. "ШАНЫРАК-5" АЛАТАУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: БЛОК 1 Пожарная сигнализация,громкоговорящая связь,охранная сигнализация

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	1175,00	72,90	--	85658	--	0,33	388
					53,30	--	62628	--	--	--
2.	СПрайс-лист	Кабель пожарной сигнализации J-У	м	1175,00	44,30	--	52048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	50,00	43,80	--	2190	--	0,15	8
					24,50	--	1225	--	--	--
4.	СПрайс-лист	Шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВП, на напряжение 220 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	1м	50,00	18,98	--	949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	25,00	108,60	48,90	2715	1222	0,22	6
					39,60	12,20	990	305	0,07	2
6.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ жесткие д-20 мм	пм	25,00	22,94	--	573	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-409 -1	Кабельный канал, диаметр до 25 мм	м	1150,00	108,60	48,90	124890	56235	0,22	253
					39,60	12,20	45540	14030	0,07	81
8.	СПрайс-лист	Кабельный мини канал 16х10 мм	пм	1150,00	61,30	--	70498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								339521
		Раздел: ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ								
9.	Ц0108-403 -3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	м	300,00	47,20	14,80	14160	4440	0,16	48
					26,30	4,30	7890	1290	0,02	7
10.	СПрайс-лист	Кабели для громкоговорителей ПТПЖ-1 1х2х1,2	м	300,00	56,56	--	16967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	20,00	108,60	48,90	2172	978	0,22	4
					39,60	12,20	792	244	0,07	1
12.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ жесткие д-20 мм	пм	20,00	22,94	--	459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ								33758
		Раздел: ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
13.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	200,00	72,90	--	14580	--	0,33	66
					53,30	--	10660	--	--	--
14.	СПрайс-лист	Кабель пожарной сигнализации J-У	м	200,00	44,30	--	8859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	200,00	108,60	48,90	21720	9780	0,22	44
					39,60	12,20	7920	2440	0,07	14
16.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ жесткие д-20 мм	пм	200,00	22,94	--	4588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								49747
ИТОГО:							423026	72655		816
							137645	18309		106

Накладные расходы :

На монтажные работы	144430
Всего накладных расходов:	144430
Итого с накладными	567456

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34047
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	601503
Итого с временными, 1,8 %	612330
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	620596
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	623045
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	629168
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1313540
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26271
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1339811
Налог на добавленную стоимость, 12 %	160777
Итого с НДС	1500588

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Курылыс Консалт LTD

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Медеу ауданы товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестік город Алматы Медеуский р-он Республика Казахстан