Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 1200 МЕСТ В МКР. "ШАНЫРАК-5" АЛАТАУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: БЛОК 1 Телефонизация,радификация,часофикация,телевидение

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	500,00	27,70 19,70	2,10 0,50	13850 9850	1050 250	0,10 0,00	50 1
2.	СПрайс-лист	Кабели телефонные помехоустойчивые J-У	м	500,00	44,30 --	-- --	22148 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0108-409 -7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	10,00	58,80 31,70	4,30 0,50	588 317	43 5	0,19 0,00	2 0
4.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ жесткие д-40 мм	пм	10,00	56,16 --	-- --	562 --	-- --	-- --	-- --
5.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	310,00	108,60 39,60	48,90 12,20	33666 12276	15159 3782	0,22 0,07	68 22
6.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ жесткие д-20 мм	пм	310,00	22,94 --	-- --	7111 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								77925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РАДИОФИКАЦИЯ								
7.	Ц0108-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	м	850,00	47,20	14,80	40120	12580	0,16	136
					26,30	4,30	22355	3655	0,02	21
8.	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,85	20800,00	--	17680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	10,00	147,30	73,00	1473	730	0,29	3
					49,50	18,30	495	183	0,11	1
10.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ жесткие д-40 мм	пм	10,00	56,16	--	562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	150,00	108,60	48,90	16290	7335	0,22	33
					39,60	12,20	5940	1830	0,07	11
12.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ жесткие д-25 мм	пм	150,00	30,06	--	4509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: РАДИОФИКАЦИЯ								80633
		Раздел: ЧАСОФИКАЦИЯ								
13.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	315,00	72,90	--	22964	--	0,33	104
					53,30	--	16790	--	--	--
14.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,02	28900,00	--	434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Кабели телефонные помехоустойчивые Ј-У	м	300,00	44,30	--	13289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	10,00	147,30	73,00	1473	730	0,29	3
					49,50	18,30	495	183	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ жесткие д-40 мм	пм	10,00	56,16	--	562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	150,00	108,60	48,90	16290	7335	0,22	33
					39,60	12,20	5940	1830	0,07	11
19.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ жесткие д-25 мм	пм	150,00	30,06	--	4509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЧАСОФИКАЦИЯ								59519
		Раздел: ЗВУКОФИКАЦИЯ АКТОВОГО ЗАЛА								
20.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	150,00	72,90	--	10935	--	0,33	50
					53,30	--	7995	--	--	--
21.	СПрайс-лист	Кабели акустические OFC 2x0,75 в силиконовой изоляции	м	150,00	51,41	--	7712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-409-1	Монтаж кабельного канала, диаметр до 25 мм	м	150,00	108,60	48,90	16290	7335	0,22	33
					39,60	12,20	5940	1830	0,07	11
23.	СПрайс-лист	Кабельный канал 15x12мм	пм	150,00	61,30	--	9195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗВУКОФИКАЦИЯ АКТОВОГО ЗАЛА								44133
		Раздел: ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
24.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	2600,00	72,90	--	189540	--	0,33	858
					53,30	--	138580	--	--	--
25.	С151605-55	Кабели радиочастотные коаксиальные	1000м	2,60	51700,00	--	134420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-410-1	Монтаж кабельного канала	м	2000,00	34,20	1,20	68400	2400	0,14	280
					23,20	0,20	46400	400	0,00	2
27.	СПрайс-лист	Кабельный канал 30x17мм	м	2000,00	28,64	--	57279	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	30,00	58,80 31,70	4,30 0,50	1764 951	129 15	0,19 0,00	6 0
29.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ жесткие д-40 мм	пм	30,00	56,16 --	-- --	1685 --	-- --	-- --	-- --
30.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	555,00	108,60 39,60	48,90 12,20	60273 21978	27139 6771	0,22 0,07	122 39
31.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ гофра, д-20 мм	пм	555,00	13,05 --	-- --	7244 --	-- --	-- --	-- --
32.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	15,00	125,60 41,40	64,10 15,80	1884 621	962 237	0,26 0,09	4 1
33.	С130806-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 20х2,5 мм	м	15,00	100,00 --	-- --	1500 --	-- --	-- --	-- --
34.	СПрайс-лист	Метизы	кг	6,00	266,96 --	-- --	1602 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТЕЛЕВИДЕНИЕ								525590
	ИТОГО:						787803 296923	82926 20971		1784 122

Накладные расходы :

На монтажные работы	293831
Всего накладных расходов:	293831
Итого с накладными	1081634

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	64898
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1146532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,8 %						1167170		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1182927		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1187596		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1199268		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						2503762		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						50075		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2553837		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						306460		
		Итого с НДС						2860297		

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан * Құрылыс Консалт LTD