Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов города Атырау в п. Кокарна (район Нефтебазы)»

Договор о государственных закупках работ №21 от 22.07.2016 г.

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 год

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ							НДС	Всего
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из гр.1				Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				СМР в сметных базисных ценах	в отчетном месяце в текущих ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с начала года	45 000 000	40 178 571						4 821 429	45 000 000
	в т.ч. СМР									

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»

Вр. И.о.руководителя
ГУ «Городского отдела строительства» _____ Мусин Е. М.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Директор _____ Балмулдин Д. У.

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»

ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т
Выполненных работ за август 2016 год по объекту

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов города Атырау
В п.Кокарна (Нефтебазы)

Составлен(а) 2001

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД												
		Земляные работы												
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9638,4	23,36	22,08	225145	212808	63934	0,01	86				
				1,28	5,56	12337	53574	97	0,02	186				
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Доработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	963,84	406,76	-	392047	-	443013	2,61	2514				
				406,76	-	392047	-	113	-	-				
3	Е0101-173-2	-Водоотлив из траншей	1060,22	343,74	343,74	364440	364440	228154	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (ручная присыпка на Н=20 см от верха трубы мягким грунтом)	848,18	–	221,85	–	235210	97	1,02	1081
		м3		134,1	–	113741	–	128527	0,97	824
				134,1	–	113741	–	113	–	–
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7633,61	6,48	6,48	49461	49461	15577	–	–
		м3		–	2,1	–	16059	97	0,01	62
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8481,79	21,55	4,52	182749	38304	140112	0,11	916
		м3		17,03	–	144445	–	97	–	–
7	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	8481,79	0,28	0,28	2386	2386	752	–	–
		м3		–	0,09	–	775	97	–	3
		Котлованы под колодцы 19шт								
8	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	228	23,36	22,08	5326	5034	1512	0,01	2
		м2		1,28	5,56	292	1267	97	0,02	4
9	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22,8	406,76	–	9274	–	10480	2,61	59
		м3		406,76	–	9274	–	113	–	–
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,016	134,1	–	673	–	760	0,97	5
		м3		134,1	–	673	–	113	–	–
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м и планировка лишнего грунта	45,144	6,48	6,48	293	293	92	–	–
				–	2,1	–	95	97	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	50,16	21,55	4,52	1081	227	829	0,11	5
				17,03	-	854	-	97	-	-
13	Е0123-1-1	Трубопроводы Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта, м3	301,2	306,2	152,52	92227	45939	82553	1,02	307
				153,68	57,15	46288	17214	130	0,28	84
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм, км	1,79	58881,69	25695,31	105398	45995	92820	194	347
				33075	6813,45	59204	12196	130	26,38	47
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм, км	0,012	51202,26	20326,01	614	244	564	179	2
				30825	5353,43	370	64	130	20,64	-
16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм, км	1,21	47611,09	17877,09	57609	21631	54109	173	209
				29700	4698,68	35937	5685	130	18,1	22
17	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, м	1807,9	302	-	545986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, м	12,12	113	-	1370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 до 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, м	1222,1	76	-	92880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0122-34-1	Установка седлового отвода, шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130804-164 2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02к=2	-Отводы седловые, d-315 мм	2	1774	-	3548	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов	57	300,57	225,64	17132	12861	9523	0,41	24
				69,53	58,98	3963	3362	130	0,23	13
23	С130804-66к =2	-Угольник прямой, d-50 мм/д-110мм/	2,7	1674	-	4520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С130804-64	-Угольник прямой, d-32 мм	3	384	-	1152	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	81	440,21	332,43	35657	26927	19928	0,61	49
				102,38	86,87	8293	7036	130	0,33	27
26	С130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм	3,3	6190	-	20427	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С130804-57	-Тройник прямой, d-63 мм	0,3	1240	-	372	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
28	С130804-54	-Тройник прямой, d-32 мм	4,5	306	-	1377	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
				69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
30	С130804-50	-Переход, Dy-110x32 мм	0,5	1220	-	610	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С130804-47	-Переход, Dy-63x32 мм	0,2	416	-	83	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых заглушек	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
				69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
33	С130804-66к =2	-Заглушка, d-50 мм/д-110мм/	1,2	1674	-	2009	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	С130804-64	-Заглушка, d-32 мм	0,3	384	-	115	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
		Задвижки и вентиля								
35	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	14	411,46	17,71	5760	248	4341	1,4	20
				231,75	6,75	3245	95	130	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130902-4	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	14	8500	-	119000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0122-40-3	-Установка фланцев к трубопроводам диам. 100 мм	42	156,43	21,43	6570	900	6880	0,6	25
				126	-	5292	-	130	-	-
38	С130809-12п	-Фланцы свободные, Dy 100 мм	42	492	-	20664	-	-	-	-
		рим		-	-	-	-	-	-	-
39	С130809-12п	-Втулка под фланец d-100 мм	42	492	-	20664	-	-	-	-
		рим		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
41	С130902-2	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5210	-	5210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0122-40-2	-Установка фланцев к трубопроводам диам. 63 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				96,75	-	194	-	130	-	-
43	С130809-10п	-Фланцы свободные, Dy 63 мм	2	342	-	684	-	-	-	-
		рим		-	-	-	-	-	-	-
44	С130809-10	-Втулка под фланец d-63 мм	2	342	-	684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,072	149300	-	10750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-216	-Картон строительный прокладочный марки А	0,018	163300	-	2939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0116-15-2	-Установка вентилей, диам. до 50 мм	43	473,47	39,24	20359	1687	14861	1,47	63
				254,25	15,75	10933	677	128	0,07	3
48	С130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	43	584	-	25112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С130809-12	-Втулка под фланец d-32 мм шт	86	492 -	- -	42312 -	- -	- -	- -	- -
50	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	49	492 -	- -	24108 -	- -	- -	- -	- -
51	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	285 -	- -	570 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0122-11-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Футляры -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм/315х15 мм/ км	0,15	199229,36 70416,5	127554,83 28479,01	29884 10562	19133 4272	19285 130	413 121,05	62 18
53	С130804-896 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	151,5	3059 -	- -	463439 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм м	174	439,99 159,3	0,69 0,27	76558 27718	120 47	36095 130	0,91 -	158 -
55	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм км	0,02	147942,61 49950	97234,98 21436,6	2959 999	1945 429	1856 130	296 91,71	6 2
56	С130804-894 Изм. и доп.вып.14 СН РК	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	1929 -	- -	38966 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м								
57	Е0122-48-1	-Заделка пеной монтажной концов футляра диам.до 800 мм	12	1904,35	343,97	22852	4128	20674	7,99	96
		футляр		1320,75	4,5	15849	54	130	0,02	-
58	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	28	530	-	14840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Колодцы -19шт								
59	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д-1,5м	25	40154,31	1879,87	1003858	46997	64153	8,86	222
		м3		1435,5	538,43	35888	13461	130	2,06	52
60	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д-2 м	5	40154,31	1879,87	200772	9399	12831	8,86	44
		м3		1435,5	538,43	7178	2692	130	2,06	10
61	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	30	132	-	3960	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
62	С12021-223	-Лестницы - стремянки для колодцев	0,684	173500	-	118674	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в стенках колодцев, размер стороны отверстия до 250 мм	19	951,46	638,8	18078	12137	9558	2,01	38
				312,66	246,28	5941	4679	90	1,35	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0116-30-2	отверст -Заделка сальников при проходе труб через стенки колодцев диам. до 200 мм	19	2017,57 393,75	1,57 -	38334 7481	30 -	9576 128	2,36 -	45 -
65	Е0108-3-2	1сальник -Устройство щебеночного основания под отмостку	10,1	2806,27 123,75	100,89 38,25	28343 1250	1019 386	1931 118	0,85 0,18	9 2
66	Е0113-49-1	м3 -Пропитка щебня битумом	10,1	5652,57 1935	462,96 173,25	57091 19544	4676 1750	19164 90	11 0,85	111 9
67	Е0106-1-1	м3 -Устройство бетонной отмостки	10,1	10074,01 195,75	66,01 24,93	101748 1977	667 252	2340 105	1,35 0,12	14 1
68	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,1	132 -	- -	1333 -	- -	- -	- -	- -
69	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,1	376 -	- -	3798 -	- -	- -	- -	- -
70	Е0122-35-3	м3 Колодец узла учета расхода воды -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46 231,75	17,71 6,75	1646 927	71 27	1240 130	1,4 0,03	6 -
71	С130902-4	шт -Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	8500 -	- -	34000 -	- -	- -	- -	- -
72	Е0122-40-3	шт -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43 126	21,43 -	1251 1008	171 -	1310 130	0,6 -	5 -
73	С130809-12	фланец -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492 -	- -	3936 -	- -	- -	- -	- -
74	С11011-216	шт -Картон строительный прокладочный марки А	0,003	163300 -	- -	490 -	- -	- -	- -	- -
75	С130809-12п-рим	т -Фланцы свободные, Dy 100 мм	4	492	-	1968	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С130809-12п-Втулка под фланец d-100 мм рим	шт	4	492	-	1968	-	-	-	-
77	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0144	149300	-	2150	-	-	-	-
78	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	т 2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				96,75	-	194	-	130	-	-
79	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	фланец 2	377	-	754	-	-	-	-
80	С11011-216	-Картон строительный прокладочный марки А	шт 0,002961	163300	-	484	-	-	-	-
81	Е0116-26-3	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	т 1	1279,83	60,08	1280	60	403	1,68	2
				292,5	22,5	293	23	128	0,11	-
82	С131102-3	-Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные СТВГ-1-80	1счетчик 1	13900	-	13900	-	-	-	-
83	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	шт 1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	-
				40,5	-	41	-	128	-	-
84	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	комплект 1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
85	С130904-46	-Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	1шт 1	1770	-	1770	-	-	-	-
86	Е0116-15-2	-Установка вентилей, на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт 1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
87	С130901-36	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50	1шт 1	1130	-	1130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
88	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм шт	1	84 -	- -	84 -	- -	- -	- -	- -
89	С130806-37 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 80х3,5 мм м	2	593 -	- -	1186 -	- -	- -	- -	- -
90	С130810-110	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х6-57х4 мм шт	4	321 -	- -	1284 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,0025	58881,69 33075	25695,31 6813,45	147 83	64 17	130 130	194 26,38	- -
92	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2,525	302 -	- -	763 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,0012	78245 41850	36133,62 9612,9	94 50	43 12	80 130	247 37,3	- -
94	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1,2	650 -	- -	780 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0122-43-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в мокрых грунтах м3	2,51	31770,36 3420	641,34 242,33	79744 8584	1610 608	11950 130	18,6 1,18	47 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
96	Е0106-1-13	-Устройство опор бетонных фундаментов-столбов под трубопроводы и задвижки	0,6	11657,69	95,97	6995	58	509	4,9	3
				771,75	36,25	463	22	105	0,18	-
		м3								
97	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под отмостку	1,2	2806,27	100,89	3368	121	229	0,85	1
				123,75	38,25	149	46	118	0,18	-
		м3								
98	Е0113-49-1	-Пропитка щебня битумом	1,2	5652,57	462,96	6783	556	2277	11	13
		м3		1935	173,25	2322	208	90	0,85	1
99	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,2	376	-	451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
100	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	70	245,44	3,82	17181	267	3204	0,21	15
				37,35	1,44	2615	101	118	0,01	-
		м2								
		Внутренний водопровод								
101	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	96	499,47	12,19	47949	1170	36504	1,64	157
				292,5	4,57	28080	439	128	0,02	2
		м								
102	С130804-44	-Переход, Dy-32x15 мм	4,8	107	-	514	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
103	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	48	473,47	39,24	22727	1884	16589	1,47	71
				254,25	15,75	12204	756	128	0,07	3
		1шт								
104	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа	48	328	-	15744	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
105	E0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	48	75,82	1,57	3639	75	4147	0,41	20
				67,5	-	3240	-	128	-	-
		1счетчик								
106	C131102-18	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые	48	5760	-	276480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Прочие работы								
107	E0125-106-5	-Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 250 мм	24	30059,49	18316,74	721428	439602	420917	60,6	1454
				9675	4940,16	232200	118564	120	18,04	433
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		6144377	1380957			8072

				Тенге		1276539	503601			2102
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4097489	-	-		-
		Материалы -		Тенге		532284	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1715434	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		31652	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		943823	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1938893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		969
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	290834	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		362183	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6398564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10774
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2006268	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		118674	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		118674	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		125794	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1928214	-	-		-
		Материалы -		Тенге		68328	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	64705	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1792120	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		82823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12423	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		120662	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2131699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		411
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	77129	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8656058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2083397	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		ГРПБ								
108	СПрайс	-Стоимость ГРПБ		1076936,09	-	1076936	-	-	-	-
			шт	1	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1076936	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			1076936	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1076936	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1076936	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. НА СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ-0,4кВ								
		КТПГ								
109	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты		0,45	2806,27	100,89	1263	45	86	0,85	-
			м3		123,75	38,25	56	17	118	0,18	-
110	Е0113-49-1	-Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"		0,45	5652,57	462,96	2544	208	854	11	5
			м3		1935	173,25	871	78	90	0,85	-
111	Е0107-42-4	-Укладка блоков масса конструкций до 1,5 т		2	1139,92	598,4	2280	1197	1147	1,18	2
			шт		195,53	214,16	391	428	140	0,91	2
112	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки фундаментныее ФБС24.5.6		1,104	24900	-	27490	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
113	Е0113-14-1	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком этинолевым		3,96	35,76	0,09	142	-	29	0,04	-
			м2		8,06	0,05	32	-	90	-	-
114	Е0113-21-10	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-773		7,92	47,03	0,05	372	-	26	0,02	-
			м2		3,65	0,02	29	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
			подстанц							
116	75-4-9 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	825600	-	825600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
117	75-3-7	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм	1	467000	-	467000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
118	Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой, рычажный	2	943,8	3,8	1888	8	1441	4	8
				756	2,3	1512	5	95	0,01	-
			шт							
119	ПРАЙС	-Привод ПРНЗ-10У1	2	1278,61	-	2557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
120	Ц0108-15-1	-Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	6	8165	4293	48990	25758	16484	11	66
				1958	933,99	11748	5604	95	5,42	33
			компл							
121	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	6	599	-	3594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
122	Ц0108-56-2	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А	2	846,5	37,2	1693	74	1378	4	8
				716	9	1432	18	95	0,05	-
			шт							
123	ПРАЙС	-Разъединитель трехполюсный РЛНД-10	2	13753,71	-	27507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кл 0,4кВ								
124	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	89,6	218,93	-	19616	-	22166	1,54	138
				218,93	-	19616	-	113	-	-
		м3								
125	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	89,6	134,1	-	12015	-	13577	0,97	87
				134,1	-	12015	-	113	-	-
		м3								
126	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	89,6	21,55	4,52	1931	405	1480	0,11	10
				17,03	-	1526	-	97	-	-
		м3								
127	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	160	36,7	27,8	5872	4448	2386	0,06	10
				8,8	6,9	1408	1104	95	0,04	6
		м								
128	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	160	32,4	23,7	5184	3792	2204	0,06	10
				8,6	5,9	1376	944	95	0,03	5
		м								
129	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,334	22566	-	30103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
130	С143008-92	-Песок природный	4,8	2260	-	10848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
131	Ц0108-145-3	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	160	25,9	7,1	4144	1136	2204	0,08	13
				12,9	1,6	2064	256	95	0,01	1
		м								
132	С151601-253	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБГУ, число жил и сечение 3х70 мм2	0,16	841000	-	134560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
133	С151610-11	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛ3	2	5340	-	10680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С130804-5	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 150 мм	4,5	2900	-	13050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		ВЛ-0,4кВ. Железобетонные элементы								
135	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	98	1065,02	925,52	104372	90701	38637	0,89	87
				139,5	235,98	13671	23126	105	0,92	90
		котлован								
136	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	84	1534,11	878,23	128865	73771	66385	3,06	257
				506,25	246,42	42525	20699	105	1,03	87
		опора								
137	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
				985,5	549,9	6899	3849	105	2,29	16
		опора								
138	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	84	28200	-	2368800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
139	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	7	26300	-	184100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
140	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и	158	665,48	8,23	105146	1300	15803	0,47	74
				81,68	3,08	12905	487	118	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону в 2 слоя стен, фундаментов								
		м2								
141	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1	330,1	24,1	330	24	113	0,7	1
				116	2,5	116	2	95	0,01	-
		шт								
142	С12041-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	0,223	41000	-	9143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ВЛ-0,4кВ. Металлоконструкции траверс								
143	Ц0108-305-4	-Траверса на опоре	210	272,5	215	57225	45150	20668	-	-
		шт		56,3	47,3	11823	9933	95	0,27	58
144	С11041-101	-Траверса ТМ-9	210	545	-	114450	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
145	Ц0108-305-1	-Хомут на опоре	158	410,8	377	64906	59566	17576	-	-
		шт		33,8	83,3	5340	13161	95	0,48	76
146	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре; хомут верхний, хомут нижний, тип 11 окрашенные	158	2580	-	407640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
147	Ц0108-301-1	-Кронштейн У3	22	1166,4	825	25661	18150	10408	2	44
		шт		313	185	6886	4070	95	1,07	24
148	С151804-276 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изоляторы штыревые стеклянные ТФ-20	384	575	-	220800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
149	С151804-133 1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	384	8	-	3072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
150	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям	123	107,3	3,5	13198	431	3833	0,18	22
				32,4	0,4	3985	49	95	-	-
		м								
151	Ц0108-82-1	-Установка зажимов	283	85,4	0,2	24168	57	19061	0,4	113

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		70,9	-	20065	-	95	-	-
152	С151804-199-7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы ПС-1		203	163	-	33089	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
153	С151804-199-6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ 51177-98	Р шт.	80	155	-	12400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
154	С11011-55	-Болты высокопрочные	т	0,006	241900	-	1451	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
155	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	1,27	1100,25	-	1397	-	1467	6,71	9
					1100,25	-	1397	-	105	-	-
156	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	9,8	846	-	8291	-	8705	5,15	50
					846	-	8291	-	105	-	-
		ВЛ-0,4кВ. Провода и линейная арматура									
157	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	9,9	7259,41	4310,78	71868	42677	40691	16,1	159
					2745	1169,46	27176	11578	105	4,45	44
158	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	1км	1,98	165875	-	328433	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
159	Ц0108-144-5	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	т	91	33	-	3003	-	2818	0,18	16
					32,6	-	2967	-	95	-	-
			шт		611	-	29328	-	-	-	-
160	С151804-183-9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Сжимы ответвительные	шт.	48	-	-	-	-	-	-	-
		ВЛ - 6 кВ.									
161	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов		10	1065,02	925,52	10650	9255	3943	0,89	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2			139,5	235,98	1395	2360	105	0,92	9
		котлован								
162	E0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31
				506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10
		опора								
163	C143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	10	32800	-	328000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
164	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Плита П3-и	0,35	24900	-	8715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

	02, СН РК 8.02-04С-2 004											
165	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	22	665,48 81,68	8,23 3,08	14641 1797	181 68	2200 118	0,47 0,02	10 -
166	Ц0108-305-4	-Траверса на опоре	шт	6	272,5 56,3	215 47,3	1635 338	1290 284	591 95	- 0,27	- 2
167	С11041-101	-Траверса ТМ-6	шт	6	545 -	- -	3270 -	- -	- -	- -	- -
168	Ц0108-305-1	-Хомут на опоре	шт	6	410,8 33,8	377 83,3	2465 203	2262 500	667 95	- 0,48	- 3
169	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре:хомут верхний,хомут нижний,тип11,окрашенные	компл	6	2580 -	- -	15480 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
170	С151804-133 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	13	12 -	- -	156 -	- -	- -	- -	- -
171	С151804-276 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изоляторы штыревые стеклянные ТФ-20	шт.	20	575 -	- -	11500 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			6432465	415191			1308
			Тенге			231596	103402			483
	Стоимость оборудования -		Тенге			1296194	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1296194	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1280495	-	-		-
	Материалы -		Тенге			30163	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	152944	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			931802	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			149172	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	22376	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			85780	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1515447	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	837	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	175319	-	-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3842726	-	-	-	
Материалы -	Тенге	120847	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	182055	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	433714	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	2959907	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	195694	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	98	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29354	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	242305	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4280725	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1127	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	211409	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	13050	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13050	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	783	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	13833	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	7106199	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1964	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	386729	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13653778	1796148			9380
			----			---	---			---
			Тенге			1508135	607004			2585
		Стоимость оборудования -	Тенге			2373130	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2373130	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1280495	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30163	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	152944	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			931802	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			149172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85780	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1515447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		837
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175319	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7940215	-	-		-
		Материалы -	Тенге			653132	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1897489	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			465367	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3903729	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2134587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1067
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	320188	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604488	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10679290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11901

Сметная заработная плата -	Тенге	-	2217677	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	118674	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	118674	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7120	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	125794	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1941264	-	-	-
Материалы -	Тенге	68328	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	64705	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1805170	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	82823	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12423	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	121445	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2145532	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	411
Сметная заработная плата -	Тенге	-	77129	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	16839194	-	-	-
Итого в текущих ценах к= 2,33923	Тенге	39390756			
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	787815			
Итого	Тенге	40178571			
НДС 12%	Тенге	4821429			
ВСЕГО по АКТУ	Тенге	45000000			

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Городской отдел строительства»

Вр. И.О. руководителя
ГУ «Городского отдела строительства» _____ Мусин Е.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Директор _____ Балмудин Д. У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Инженер по качеству _____ Базаров С.