ЗАКАЗЧИК- Государственное учреждение «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» ЗКО

ПОДРЯДЧИК-ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №2
Выполненныцх работ 23 декабрь 2021 год по объекту

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ДВУХ)
3-Х ЭТАЖНЫХ 24 КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМА В ПОСЕЛКЕ ЧАПАЕВО
АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ												
		Земляные работы под газопровод		97,91	207,78	207,78	20344	20344	--	3503	25755			
1.	Е11-01010 1-0362 1101-0101 -0362 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		--	49,7	--	4866	--	1908				
		НР - 72%; СП - 8%		3,09	1859,09	--	5745	--	--	4136	10671			
2.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1859,09	--	5745	--	--	790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%		36,4	34,34	34,34	1250	1250	--	314	1689
					--	11,99	--	436	--	125	
3.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		5,9	808,7	--	4771	--	--	3435	8863
					808,7	--	4771	--	--	657	
4.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
				0,003	892557,22	356279,49	2678	1069	34	1869	4911
					524952	104427,88	1575	313	--	364	
5.	E11-24010 1-0401 1124-0101 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода								
		НР - 99%; СП - 8%		3	1122	--	3366	--	3366	--	3635
					--	--	--	--	--	269	
6.	C123-0102 01-0145 2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м								
		СП - 8%		0,6	80,07	1,64	48	1	32	10	63
					24,37	0,25	15	--	--	5	
7.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2								
		НР - 69%; СП - 8%		0,6	90,44	2,31	54	1	28	17	77
					41,68	0,25	25	--	--	6	
8.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2								
		НР - 69%; СП - 8%		1	11817,41	7048,38	11817	7048	731	6053	19300
9.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-22110 1-0104 1122-1101 -0104 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		4037,97	2075,67	4038	2076	--	1430	
		НР - 99%; СП - 8%		Установка ГРПШ-400 с РДГК-400М 1шт 4	1901,34	--	7605	--	--	5476	14128
10.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		1901,34	--	7605	--	--	1046	
		НР - 72%; СП - 8%		1	11070,78	1687,48	11071	1687	8571	1399	13467
11.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		812,6	691,2	813	691	--	998	
		НР - 93%; СП - 8%		0,8	31429,11	1078,92	25143	863	23338	1021	28258
12.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения, В15	м3		1177,2	225,54	942	180	--	2093	
		НР - 91%; СП - 8%		6,4	853,03	19,94	5459	128	3669	1561	7582
13.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		259,7	2,49	1662	16	--	562	
		НР - 93%; СП - 8%		2	1170,03	26,3	2340	53	346	1946	4629
14.	Е11-22090 1-0101 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		970,64	12,44	1941	25	--	343	
		НР - 99%; СП - 8%		2	29266	--	58532	--	58532	--	63215
15.	С123-0402 01-1501 2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		--	--	--	--	--	4683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%	4	1369	--	5476	--	5476	--		5914
				--	--	--	--	--	438		
16.	С123-0201 03-0207 2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.								
		СП - 8%	0,32	90,44	2,31	29	1	15	9		41
				41,68	0,25	13	--	--	3		
17.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2								
		НР - 69%; СП - 8%	0,32	160,14	3,28	51	1	34	11		67
				48,73	0,5	16	--	--	5		
18.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2								
		НР - 69%; СП - 8%	1	25861,05	954,32	25861	954	11635	13299		42293
				13272	298,62	13272	299	--	3133		
19.	Е11-19030 1-0101 1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка								
		НР - 98%; СП - 8%	1	318750	--	318750	--	--	--		318750
				--	--	--	--	318750	--		
20.	"Газовик" 357000тг	-Стоимость ГРПШ-400 с РДГК-400М	шт								
		МОЛНИЕОТВОД 1ШТ	11	590,22	24,89	6492	274	4362	1389		8512
				168,7	6,65	1856	73	--	630		
21.	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м								
		НР - 72%; СП - 8%	2	4392,88	198,19	8786	396	6221	1644		11265
				1084,5	57,42	2169	115	--	834		
22.	Ц13-08020 8-0101 1308-0208 -0101 РСНБ РК	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	НР - 72%; СП - 8%									
				1	2317,07	115,18	2317	115	1358	625	3177
					843,5	24,18	844	24	--	235	
23.	Ц13-08020 8-0103 1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.								
		НР - 72%; СП - 8%		Ограждение к ГРПШ 4х3 1шт							
				0,8	2441,6	--	1953	--	--	1406	3628
					2441,6	--	1953	--	--	269	
24.	Е11-01020 5-0402 1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3								
		НР - 72%; СП - 8%		1,2	11070,78	1687,48	13285	2025	10285	1678	16160
					812,6	691,2	975	829	--	1197	
25.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания								
		НР - 93%; СП - 8%		0,32	34437,51	1132,82	11020	363	9023	1559	13586
					5105,8	249,02	1634	80	--	1006	
26.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство бетоных фундаментов столбов, В15	м3								
		НР - 91%; СП - 8%		0,29358	98439,15	6425,96	28900	1887	2294	17136	49719
					84198,4	394,62	24719	116	--	3683	
27.	Е11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж опор	т конструкций								
		НР - 69%; СП - 8%		0,27734	259039	--	71842	--	71842	--	77589
					--	--	--	--	--	5747	
28.	С121-0502 06-0803 2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т								
		СП - 8%		0,014	237482	--	3325	--	3325	--	3591
29.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	266	
		СП - 8%		0,083055	106554,93	1512,59	8850	126	800	5493	15491
30.	Е11-09030 5-0401 1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Монтаж ограждения НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		95409,5	449,72	7924	37	--	1147	
				0,28948	241307	--	69854	--	69854	--	75442
31.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	5588	
		СП - 8%		0,0129	227283	--	2932	--	2932	--	3167
32.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	235	
		СП - 8%		0,00052	237482	--	123	--	123	--	133
33.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%		28,6	1460	--	41756	--	41756	--	45096
34.	С121-0503 08-0221 2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015	-Сетка плетенная "Рабица" СП - 8%	м2	1	810,77	29,36	811	29	42	878	1824
35.	Е11-07011	-Калитки. Устройство без	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					739,82	4,23	740	4	--	135	
	1-0209 1107-0111 -0209 РСНБ РК 2015	установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР - 118%; СП - 8%		0,02728	241307	-- --	6583 --	-- --	6583 --	-- 527	7109
36.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,00123	227283	-- --	280 --	-- --	280 --	-- 22	302
37.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00007	237482	-- --	17 --	-- --	17 --	-- 1	18
38.	С121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	2,2	1460	-- --	3212 --	-- --	3212 --	-- 257	3469
39.	С121-0503 08-0221 2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015	-Сетка плетенная "Рабица" СП - 8%	м2	0,0008	259473	-- --	208 --	-- --	208 --	-- 17	224
40.	С121-0503 04-0315 2105-0304 -0315 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 20 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006) СП - 8%	т	0,0032	272860	--	873	--	873	--	943
41.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0503 04-0130 2105-0304 -0130 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		--	--	--	--	--	70	
		СП - 8%		24,75	106,08	2,31	2626	57	1537	716	3609
42.	Е11-13030 1-0404 1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2		41,68	0,25	1032	6	--	267	
		НР - 69%; СП - 8%		24,75	681,68	3,8	16872	94	16002	548	18813
43.	Е11-13030 1-1413 1113-0301 -1413 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2		31,35	0,75	776	18	--	1394	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	781196	17172	368736	77131	936175
			Тенге		--	--	76537	4904	318750	45735	

ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Стоимость оборудования	Тенге	318750	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	318750	
Стоимость монтажных работ	Тенге	17595	
Материалы	Тенге	11942	
Всего заработная плата	Тенге		5080
Накладные расходы	Тенге	3658	
Сметная прибыль	Тенге	1700	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	22953	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		5080
Сметная заработная плата	Тенге	313866	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	73688	
Материалы	Тенге		29994
Всего заработная плата	Тенге	201003	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	26158	
Накладные расходы	Тенге	27202	
Сметная прибыль	Тенге	367226	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		29994
Сметная заработная плата	Тенге	37750	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3094	
Материалы	Тенге		32796
Всего заработная плата	Тенге	22630	
Накладные расходы	Тенге		

4

27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4830				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				65210				29
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					32796			
		Сметная заработная плата	Тенге				93235				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				11635				
		Материалы	Тенге					13571			
		Всего заработная плата	Тенге				67374				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13299				
		Накладные расходы	Тенге				8523				
		Сметная прибыль	Тенге				115057				11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					13571			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				889196				71
		Сметная заработная плата	Тенге					81441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Надземная прокладка Г1									
44.	E11-24010 1-0401 1124-0101 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,085	892557,22	356279,49	75867	30284	962	52962	139136
					524952	104427,88	44621	8876	--	10306	
45.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	15,25	80,07	1,64	1221	25	824	259	1598
					24,37	0,25	372	4	--	118	
46.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	15,25	90,44	2,31	1379	35	708	441	1966
					41,68	0,25	636	4	--	146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	78468	30344	2494	53662	142700
			Тенге		--	--	45628	8884	--	10570	
							78468				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2495				
		Материалы	Тенге					54512			
		Всего заработная плата	Тенге				53663				
		Накладные расходы	Тенге				10570				
		Сметная прибыль	Тенге				142701				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					54512				41
		Сметная заработная плата	Тенге				142701					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									41
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					54512				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 3. Подземная прокладка трубопровода-Г 3										
		Опознавательный знак-7шт										
			7	2636,35	--	18454	--	7023	10402			31165
47.	Е11-25012 9-0501 1125-0129 -0501 РСНБ РК 2015	-Установка опознавательного знака	шт		1632,96	--	11431	--	--	2309		
		НР - 91%; СП - 8%										
			2,268	35207,61	1132,82	79851	2569	65702	11052			98175
48.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3		5105,8	249,02	11580	565	--	7272		
		НР - 91%; СП - 8%										
			0,056	448959	--	25142	--	25142	--			27153
49.	С121-0605 10-1004 2106-0510 -1004 РСНБ РК 2015	-Стоимость опор	т		--	--	--	--	--	2011		
		СП - 8%										
			7	2650	--	18550	--	18550	--			20034
50.	С121-1308 16-3535 2113-0816 -3535 РСНБ РК 2015	-Таблички и знаки эмалированные	шт.		--	--	--	--	--	1484		
		СП - 8%										
		Устройство контрольной трубки-1шт										
			1	7184,37	2082,5	7184	2083	1799	3992			12070
51.	Е11-24020 7-0201 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Устройство контрольной трубки	шт		3301,7	730,62	3302	731	--	894		
		НР - 99%; СП - 8%										
			0,52	853,03	19,94	444	10	299	127			616
52.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК	-Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя	м2		259,7	2,49	135	1	--	46		
		НР - 93%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9										
53.	Е11-11010 1-1303 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Устройствощебеночных покрытий спропиткой битумом	м2	0,014	2458,49	142,85	34	2	28	4	41
		НР - 94%; СП - 8%			255,64	47,57	4	1	--	3	
		Выход газопровода из земли Д 57 -1ШТ									
54.	Е11-22030 1-0103 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	494380,69	108627,07	494	109	16	403	969
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 99%; СП - 8%			368550	38670,31	369	39	--	72	
55.	С123-0102 01-0185 2301-0201 -0185 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2191	--	2191	--	2191	--	2366
		СП - 8%			--	--	--	--	--	175	
56.	С121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,7557	575	--	435	--	435	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--	--	35	
57.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки,переходы. Установка	шт.	1	1379,51	905,89	1380	906	--	703	2249
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	474	236	--	167	
58.	С123-0201 01-0154 2302-0101 -0154 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	1	659	--	659	--	659	--	712
					--	--	--	--	--	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17375-2001)									
		СП - 8%		1	1379,51	905,89	1380	906	--	703	2249
59.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		473,62	236,14	474	236	--	167	
		НР - 99%; СП - 8%		1	4468	--	4468	--	4468	--	4825
60.	С123-0203 04-2211 2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	357	
		СП - 8%		0,226	31996,43	1318,69	7231	298	6256	674	8538
61.	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство бетонной подушки, В15	м3		2994,84	283,35	677	64	--	632	
		НР - 91%; СП - 8%		0,00108	221440	--	239	--	239	--	258
62.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	19	
		СП - 8%		1	5083,48	45,38	5083	45	4439	600	6138
63.	Е11-20070 1-0401 1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-Монтаж козырька. Установка над шахтами	зонт		598,88	13,06	599	13	--	455	
		НР - 98%; СП - 8%		1	29266	--	29266	--	29266	--	31607
64.	С123-0402 01-1501 2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		--	--	--	--	--	2341	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Выход газопровода из земли Д 108 -2ШТ									
65.	E11-22030 1-0106 1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Укладка стальных водопроводныхтруб диам. 219 мм НР - 99%; СП - 8%	км	0,002	1104271,66 513240	514533,3 157795,98	2209 1026	1029 316	154 --	1329 283	3820
66.	C123-0102 01-0232 2301-0201 -0232 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1,5114	8721 --	-- --	17442 --	-- --	17442 --	-- 1395	18837
67.	C121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	2	575 --	-- --	869 --	-- --	869 --	-- 70	939
68.	E11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1379,51 473,62	905,89 236,14	2759 947	1812 472	-- --	1405 333	4497
69.	C123-0203 04-2217 2302-0304 -2217 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	7239 --	-- --	14478 --	-- --	14478 --	-- 1158	15636
70.	E11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные т сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	фасонных частей	0,0012	987224,25 464984,9	503522,14 139691,93	1185 558	604 168	23 --	718 152	2055
71.	C123-0201 01-0174	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из	шт.	2	1055 --	-- --	2110 --	-- --	2110 --	-- 169	2279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%		0,452	31996,43	1318,69	14462	596	12512	1348	17076
72.	Е11-06010-1-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство бетонной подушки, В15	м3		2994,84	283,35	1354	128	--	1265	
		НР - 91%; СП - 8%		0,00216	221440	--	478	--	478	--	517
73.	С121-0503-01-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	38	
		СП - 8%		2	704	--	1408	--	1408	--	1521
74.	С123-0201-01-1023 2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		--	--	--	--	--	113	
		СП - 8%			--	--	259885	10969	215986	33460	316811
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	32928	2969	--	23468	
			Тенге				157638				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				93814				
Материалы			Тенге					35285			
Всего заработная плата			Тенге				20571				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				32860				
Накладные расходы			Тенге				15240				
Сметная прибыль			Тенге				205738				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					35285			33
		Сметная заработная плата	Тенге				25142				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				25142				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2011				
		Сметная прибыль	Тенге				27153				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				77105				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4439				
		Материалы	Тенге					612			
		Всего заработная плата	Тенге				72022				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31				
		Сдача и испытание	Тенге				600				
		Накладные расходы	Тенге				6216				
		Сметная прибыль	Тенге				83922				1
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					612			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				316812				34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					35897			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

КАНАЛИЗАЦИЯ СЕПТИК 2ШТ

				649,8	166,02	159,71	107879	103776	--	24868		143367
75.	Е11-01010 1-0402 1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3		6,31	46,84	4102	30437	--	10620		
		НР - 72%; СП - 8%		20,8	1859,09	--	38669	--	--	27842		71832
76.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		1859,09	--	38669	--	--	5321		
		НР - 72%; СП - 8%		19,68	808,7	--	15915	--	--	11459		29564
77.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		808,7	--	15915	--	--	2190		
		НР - 72%; СП - 8%		515,8	34,34	34,34	17714	17714	--	4451		23939
78.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		--	11,99	--	6182	--	1773	
		НР - 72%; СП - 8%		5,52	3432,86	994,98	18949	5492	9341	5780	26708
79.	E11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		745,68	380,2	4116	2099	--	1978	
		НР - 93%; СП - 8%									
80.				2	7390178,57	--	14780357	--	14780357	--	15962786
	СПРАЙС СТПРАЙС	-Септик, изготовленный из армированного стеклопластика V 50м3 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1182429	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	14979484	126983	14789698	74400	16258196
			Тенге		--	--	62803	38718	--	1204311	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	14979484	
Материалы	Тенге	9341	
Всего заработная плата	Тенге		101520
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	14780357	
Накладные расходы	Тенге	74400	
Сметная прибыль	Тенге	1204311	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	16258195	93
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		101520
Сметная заработная плата	Тенге	16258195	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		93
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		101520
Сметная заработная плата	Тенге		

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/6/0,4КВА

		ОГРАЖДЕНИЕ КТП	14	3964,42	941,57	55502	13182	5324	49201	113079
81.	E11-07011 1-0109 1107-0111 -0109 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из моград сетки, высотой до 2,2 м по металическим столбам без цоколя. Установка			2642,55	335,7	36996	4700	--	8376	
		НР - 118%; СП - 8%		1	10314,52	102,67	10315	103	62	12022	24123
82.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-07011 1-0208 1107-0111 -0208 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	10150,05	37,76	10150	38	--	1787		
		НР - 118%; СП - 8%									75083
83.	С121-0502 06-0803 2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26838	259039	--	69521	--	69521	--	
					--	--	--	--	--	5562	
		СП - 8%		0,0238	256353	--	6101	--	6101	--	6589
					--	--	--	--	--	488	
84.	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольныеиз углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,19892	241307	--	48001	--	48001	--	51841
					--	--	--	--	--	3840	
85.	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	29,87	1460	--	43610	--	43610	--	47099
					--	--	--	--	--	3489	
86.	С121-0503 08-0221 2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	26	890,04	0,26	23141	7	2756	14674	40841
		СП - 8%			783,76	0,12	20378	3	--	3025	
87.	Е12-12010 3-0207 1212-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2								
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	256191	13292	175375	75897	358655
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	67523	4741	--	26567	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				256191				
		Материалы	Тенге				8143	72264			
		Всего заработная плата	Тенге				167233				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				75897				
		Накладные расходы	Тенге				26567				
		Сметная прибыль	Тенге				358654				61
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					72264			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				358654				61
		Сметная заработная плата	Тенге					72264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								18012537
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				295936				
		Сметная заработная плата	Тенге				220354	65517			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				15552289				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				318750				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				314550				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				1310651				
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге								17693787
		Оборудование, инвентарь	Тенге								265407
		Накладные расходы	Тенге								17959194
		Сметная прибыль	Тенге								592653
		Итого без оборудования	Тенге								18551847
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								371037
		ИТОГО	Тенге								18922884
		Доп.затраты в зимнее время 3,3%	Тенге								19241634
		Итого	Тенге								17317433
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								2078092
		Итого	Тенге								19395525
		Итого с оборудованием	Тенге								
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге								
		НДС 12 %	Тенге								
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге								

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» ЗКО

Руоводитель _____ Кайржанов М.М.

ТЕХНАДЗОР: АО «Курылысконсалтинг»

Эксперт _____ Идресов М.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Директор _____ Балмулдин Д.У.