Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница г. Аксу" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области,Республика Казахстан, Павлодарская, Аксу, Камзина, дом № 53, тел.: 87183764729** — **990240004457**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина",Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Проспект имени Д.А Кунаева строение 15, тел.: 8(7187)27-85-71 27-85-72** — **970740002243**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №172 от 21.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
597	29.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции в корпусах родильного отделения стационара №1 и здания КДО (Консультативно-Диагоностического отделения) КГП НА ПХВ "Аксуская центральная больница" по адресу: Павлодарская область,г Аксу, ул. Камзина,53			Работа	1	110 578 953,66	110 578 953,66	11 847 745,04
				Итого	1	x	110 578 953,66	11 847 745,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жунусова Г.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.12.2020

М.П.

Форма № КС-3

Заказчик	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница г. Аксу" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Подрядчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"
Стройка	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОРПУСАХ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА №1 И ЗДАНИЯ КДО (КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) КГП НА ПХВ "АКСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ : ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКСУ, УЛ.КАМЗИНА,53
Объект	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОРПУСАХ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА №1 И ЗДАНИЯ КДО (КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) КГП НА ПХВ "АКСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ : ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКСУ, УЛ.КАМЗИНА,53

Договор о государственных закупках № 172 от 21 мая 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
№ 3 от 28 декабря 2020 года

Код ген-подрядчика	Код суб-подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		172	21.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего:
	С начала года по отчетный месяц с учетом НДС 12%	За отчетный месяц без учета НДС 12%	СМР в сметных базисных ценах	Из графы 2						
				Из них		Стоимость ГСМ и затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния		Приобрете-ние материа-лов и обору-дования	Другие дополните-льные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление и вентиляция (локальная смета 02-01-01)	109 094 640,35	93 377 717,82							11 205 325,53	104 583 043,35
Архитектурно-строительная часть (локальная смета 02-01-02)	3 098 180,41	2 521 079,15							302 530,26	2 823 609,41
Электротехнические чертежи (локальная смета 02-01-03)	4 357 261,90	2 832 411,51							339 889,39	3 172 300,90
ВСЕГО	**116 550 082,66**	**98 731 208,48**							**11 847 745,18**	**110 578 953,66**
ИТОГО по Справке с учетом НДС 12 %		**110 578 953,66**								
удержание аванса- 30%	**34 874 767,10**	**33 173 686,10**								
к оплате		**77 405 267,56**								

К оплате : 77 405 267,56 тенге (семьдесят семь миллионов четыреста пять тысяч двести шестьдесят семь тенге 56 тиын)

Заказчик

КГП на ПХВ "Городская больница г. Аксу" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Руководитель **М.Мукашев**

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

Директор **Г.Жунусова**

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница г. Аксу" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОРПУСАХ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА №1 И ЗДАНИЯ КДО (КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) КГП НА ПХВ "АКСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ : ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКСУ, УЛ.КАМЗИНА,53**

(наименование, адрес)

Объект **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОРПУСАХ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА №1 И ЗДАНИЯ КДО (КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) КГП НА ПХВ "АКСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ : ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКСУ, УЛ.КАМЗИНА,53**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172 от 21.05.2020 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.12.2020	01.12.2020	21.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 3А
(ПО СМЕТЕ 02-01-01)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: П6				
1	**258**	**Прайс-лист TENRE AIRLIFE**	**ПОТОЛОК ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ С ЛАМИНАРНЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ, СО ВСТРОЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ КЛАССА H14 2000x1400x400 SIP 2014**	**шт**	**3,000**	**6345663,39**	**19036990**
			ИТОГО:				**19036990**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными		**1,2 %**	**0,00**	**19036990**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,42 %**	**0,00**	**19036990**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**19986862**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**20386599**
			Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,9)				**18347939**
			Итого с НДС		**12 %**	**2201753**	**20549692**

Заказчик
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница г. Аксу" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Руководитель
Мукашев М.Т.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

Директор
Жунусова Г.С.

Авторский надзор
ТОО фирма "Стройтех"

Эксперт

Технический надзор
ТОО"УКС-ПВ"

Эксперт

Форма 2-В

Заказчик

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик

(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОРПУСАХ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА №1 И ЗДАНИЯ КДО (КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) КГП НА ПХВ "АКСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ : ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКСУ, УЛ.КАМЗИНА,53**

(наименование, адрес)

Объект **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОРПУСАХ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА №1 И ЗДАНИЯ КДО (КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) КГП НА ПХВ "АКСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ : ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКСУ, УЛ.КАМЗИНА,53**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **22.09.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.12.2020	**01.12.2020**	**31.12.2020**

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 02-01-02							
			Раздел: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ				
1	**11**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**0,560**	**108,48**	**60,06**
			Накладные расходы			***25,21***	***14***
			Сметная прибыль			***8,04***	***4***
2	**12**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,560**	**89,95**	**50**
			Накладные расходы			***14,79***	***8***
			Сметная прибыль			***6,66***	***4***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**111**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**22**
			Сметная прибыль				**8**
			Итого с временными		**1,2 %**	**1,00**	**112**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,42 %**	**3,00**	**115**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**121**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**123**
			Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,9)				**109,90**
			Итого с НДС		**12 %**	**14,00**	**124,06**

Заказчик
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница г. Аксу управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Руководитель
Мукашев М.Т.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

Директор
Жунусова Г.С.

Авторский надзор
ТОО фирма "Стройтех"

Эксперт

Технический надзор
ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница г. Аксу" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОРПУСАХ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА №1 И ЗДАНИЯ КДО (КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) КГП НА ПХВ "АКСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ : ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКСУ, УЛ.КАМЗИНА,53**

(наименование, адрес)

Объект **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОРПУСАХ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА №1 И ЗДАНИЯ КДО (КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) КГП НА ПХВ "АКСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ : ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКСУ, УЛ.КАМЗИНА,53**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172 от 21.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
по нулевой (дополнительной) смете 02-01-02							
			Раздел: ДОБАВИТЬ:				
1	**9**	**1146-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Элементы полов. Усиление стальными тяжами/УСТРОЙСТВО РАМ РМ-1, РМ-2/**	**т**	**0,151**	**357717,36**	**53883**
			Накладные расходы			*145825,08*	*21966*
			Сметная прибыль			*26497,58*	*3991*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**10**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,067**	**246098,52**	**16400**
			Сметная прибыль			*18229,52*	*1215*
3	**11**	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,035**	**287016,48**	**10103**
			Сметная прибыль			*21260,48*	*748*
4	**12**	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,072**	**287017,56**	**20548**
			Сметная прибыль			*21260,56*	*1522*
5	**13**	**2113-0201-1106 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**32,000**	**99,36**	**3180**
			Сметная прибыль			*7,36*	*236*
6	**14**	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**38,900**	**57589,92**	**2240248**
			Накладные расходы			*11692,82*	*454851*
			Сметная прибыль			*4265,92*	*165944*
7	**15**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Швеллер стальной 10П 3сп-5 ГОСТ 8240-97**	**т**	**0,667**	**208296,36**	**138913**
			Сметная прибыль			*15429,36*	*10290*
8	**16**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Лист горячекатанный ГОСТ 19903-2015**	**т**	**0,191**	**211017,96**	**40283**
			Сметная прибыль			*15630,96*	*2984*
			ИТОГО:				**2523557**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**476816**
			Сметная прибыль				**186930**
			Итого с временными		**1,2 %**	**30283,00**	**2553840**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,42 %**	**61803,00**	**2615643**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**2746153**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2801076**
			Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,9)				**2520969**
			Итого с НДС		**12 %**	**302516**	**2823485**

Заказчик
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница г. Аксу" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Руководитель
Мукашев М.Т.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

Директор
Жунусова Г.С.

Эксперт

Авторский надзор
ТОО фирма "Стройтех"

Технический надзор
ТОО"УКС-ПВ"

Эксперт

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница г. Аксу" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОРПУСАХ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА №1 И ЗДАНИЯ КДО (КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) КГП НА ПХВ "АКСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ : ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКСУ, УЛ.КАМЗИНА,53**

(наименование, адрес)

Объект **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОРПУСАХ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА №1 И ЗДАНИЯ КДО (КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) КГП НА ПХВ "АКСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ : ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКСУ, УЛ.КАМЗИНА,53**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172 от 21.05.2020 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 3
(ПО НУЛЕВОЙ СМЕТЕ №3 К СМЕТЕ 02-01-03)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОБАВИТЬ:				
1	**7**	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**374,000**	**346,32**	**129522**
			Накладные расходы			*125,33*	*46873*
			Сметная прибыль			*25,65*	*9594*
2	**8**	**1308-0206-0103 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**44,000**	**445,68**	**19610**
			Накладные расходы			*156,39*	*6881*
			Сметная прибыль			*33,01*	*1453*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	9	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	195,000	48,60	9477
			Сметная прибыль			*3,60*	*702*
4	10	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	179,000	210,60	37697
			Сметная прибыль			*15,60*	*2792*
5	11	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	44,000	588,60	25898
			Сметная прибыль			*43,60*	*1918*
			ИТОГО:				222205
			В том числе :				
			Накладные расходы				53754
			Сметная прибыль				16460
			Итого с временными		1,2 %	2666,00	224871
			Итого с зимними удорожаниями		2,42 %	5442,00	230313
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				241805
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				246641
			Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,9)				221977
			Итого с НДС		12 %	26637	248614

Заказчик
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница г. Аксу" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Руководитель
Мукашев М.Т.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

Директор
Жунусова Г.С.

Эксперт

Авторский надзор
ТОО фирма "Стройтех"

Технический надзор
ТОО"УКС-ПВ"

Эксперт

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница г. Аксу" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОРПУСАХ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА №1 И ЗДАНИЯ КДО (КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) КГП НА ПХВ "АКСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ : ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКСУ, УЛ.КАМЗИНА,53**

(наименование, адрес)

Объект **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОРПУСАХ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА №1 И ЗДАНИЯ КДО (КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) КГП НА ПХВ "АКСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ : ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКСУ, УЛ.КАМЗИНА,53**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172 от 21.05.2020 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 3 А
(ПО НУЛЕВОЙ СМЕТЕ №4 К СМЕТЕ 02-01-03)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОБАВИТЬ: УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН, ПОЛОВ и ПОТОЛКОВ				
1	**1**	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы стен, полов и потолков. Усиление стальными тяжами	**т**	**1,03162**	**596195,30**	**615047**
			Накладные расходы			***145825,01***	***150436***
			Сметная прибыль			***264975,48***	***273354***
2	**2**	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03000	**246100,00**	**7383**
			Накладные расходы			-	-
			Сметная прибыль			*18233,33*	*547*
3	**3**	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Труба стальная профильная 80*80*4 ст.3.	т	1,00162	**302520,92**	**303011**
			Накладные расходы			-	-
			Сметная прибыль			*22408,70*	*22445*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**925441**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**53754**
			Сметная прибыль				**16460**
			Итого с временными		1,2 %	11105	**936546**
			Итого с зимними удорожаниями		2,42 %	22666	**959212**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**1007073**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1027214**
			Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,9)				**924 492,80**
			Итого с НДС		12 %	110 939,14	**1 035 431,94**

Заказчик
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница г. Аксу" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Руководитель
Мукашев М.Т.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

Директор
Жунусова Г.С.

Авторский надзор
ТОО фирма "Стройтех"

Эксперт

Технический надзор
ТОО"УКС-ПВ"

Эксперт

Форма 2-В

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница г. Аксу" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОРПУСАХ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА №1 И ЗДАНИЯ КДО (КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) КГП НА ПХВ "АКСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ : ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКСУ, УЛ.КАМЗИНА,53**

(наименование, адрес)

Объект: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОРПУСАХ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА №1 И ЗДАНИЯ КДО (КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) КГП НА ПХВ "АКСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПО АДРЕСУ : ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКСУ, УЛ.КАМЗИНА,53**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 172 от 21.05.2020 г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 3

(ПО СМЕТЕ 02-01-01)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: ПВ1				
1	26	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30826,31	30826
			Накладные расходы			*12258,67*	*12259*
			Сметная прибыль			*2283,43*	*2283*
			Раздел: П1				
2	28	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1,000	38615,18	38615
			Накладные расходы			*2470,67*	*2471*
			Сметная прибыль			*2860,38*	*2860*
3	29	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,000	8106,95	8107
			Накладные расходы			*3063,07*	*3063*
			Сметная прибыль			*600,52*	*601*
4	30	Прайс-лист ТОО "TERMO TEKNIK"	КЛАПАН воздушный утепленный кву 400х800	комплект	1,000	27000,00	27000
5	31	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,380	5858,19	8084
			Накладные расходы			*903,19*	*1246*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*433,94*	*599*
6	32	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,460	6082,83	191366
			Накладные расходы			*1192,92*	*37529*
			Сметная прибыль			*450,58*	*14175*
7	33	1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	2,000	3074,99	6150
			Накладные расходы			*1276,91*	*2554*
			Сметная прибыль			*227,78*	*456*
8	34	Прайс-лист ТОО "TERMO TEKNIK"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОв 400 С ПОДПРУЖИННЫМИ ЛОПОСТЯМИ	комплект	1,000	12008,93	12009
9	35	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2,000	9601,57	19203
			Накладные расходы			*4131,19*	*8262*
			Сметная прибыль			*711,23*	*1422*
10	36	2305-0308-0205 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2,000	48459,60	96919
			Сметная прибыль			*3589,60*	*7179*
11	46	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024	209639,48	-5882
			Сметная прибыль			*-18229,52*	*-436*
12	47	Прайс-лист ТОО "SANTEHPLAST"	трубка для NSKO10 из трубы металлополимерной	м	12,500	225,00	2813
			Раздел: В1				
13	48	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	53,680	6082,83	326526
			Накладные расходы			*1192,92*	*64036*
			Сметная прибыль			*450,58*	*24187*
14	49	1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	2,000	3074,99	6150
			Накладные расходы			*1276,91*	*2554*
			Сметная прибыль			*227,78*	*456*
15	50	Прайс-лист ТОО "TERMO TEKNIK"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОв 400 С ПОДПРУЖИННЫМИ ЛОПОСТЯМИ	комплект	2,000	12008,93	24018
16	51	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2,000	9601,57	19203
			Накладные расходы			*4131,19*	*8262*
			Сметная прибыль			*711,23*	*1422*
17	52	2305-0308-0205 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2,000	48459,60	96919
			Сметная прибыль			*3589,60*	*7179*
18	62	1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	16200,18	16200
			Накладные расходы			*1733,05*	*1733*
			Сметная прибыль			*1200,01*	*1200*
			Раздел: ПВ2				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	64	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30826,31	30826
			Накладные расходы			*12258,67*	*12259*
			Сметная прибыль			*2283,43*	*2283*
			Раздел: П2				
20	66	1120-1101-0103 РСНБ РК 2015	Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1,000	38615,18	38615
			Накладные расходы			*2470,67*	*2471*
			Сметная прибыль			*2860,38*	*2860*
21	67	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,000	8106,95	8107
			Накладные расходы			*3063,07*	*3063*
			Сметная прибыль			*600,52*	*601*
22	68	Прайс-лист ТОО "TERMO TEKNIK"	КЛАПАН воздушный утепленный кву 500х900	комплект	1,000	29089,29	29089
23	69	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,000	5464,79	153014
			Накладные расходы			*729,26*	*20419*
			Сметная прибыль			*404,80*	*11334*
24	70	1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	2,000	3074,99	6150
			Накладные расходы			*1276,91*	*2554*
			Сметная прибыль			*227,78*	*456*
25	71	Прайс-лист ТОО "TERMO TEKNIK"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОв 450 С ПОДПРУЖИННЫМИ ЛОПОСТЯМИ	комплект	2,000	16875,00	33750
26	72	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2,000	9601,57	19203
			Накладные расходы			*4131,19*	*8262*
			Сметная прибыль			*711,23*	*1422*
27	73	2305-0308-0206 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2,000	51865,92	103732
			Сметная прибыль			*3841,92*	*7684*
28	83	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,041	209639,48	-10117
			Сметная прибыль			*-18229,52*	*-749*
29	84	Прайс-лист ТОО "SANTEHPLAST"	трубка для NSKO10 из трубы металлополимерной	м	12,500	225,00	2813
			Раздел: В2				
30	85	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	70,280	5464,79	384065
			Накладные расходы			*729,26*	*51252*
			Сметная прибыль			*404,80*	*28449*
31	86	1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	2,000	3074,99	6150
			Накладные расходы			*1276,91*	*2554*
			Сметная прибыль			*227,78*	*456*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	87	Прайс-лист ТОО "TERMO TEKNIK"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОв 450 С ПОДПРУЖИННЫМИ ЛОПОСТЯМИ	комплект	2,000	16875,00	33750
33	88	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2,000	9601,57	19203
			Накладные расходы			*4131,19*	*8262*
			Сметная прибыль			*711,23*	*1422*
34	89	2305-0308-0206 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2,000	51865,92	103732
			Сметная прибыль			*3841,92*	*7684*
35	98	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,054	209639,48	-13175
			Сметная прибыль			*-18229,52*	*-976*
36	99	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	17651,04	17651
			Накладные расходы			*1748,99*	*1749*
			Сметная прибыль			*1307,48*	*1307*
			Раздел: ПВ3				
37	101	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30826,31	30826
			Накладные расходы			*12258,67*	*12259*
			Сметная прибыль			*2283,43*	*2283*
			Раздел: П3				
38	103	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,000	8106,95	8107
			Накладные расходы			*3063,07*	*3063*
			Сметная прибыль			*600,52*	*601*
39	104	Прайс-лист ТОО "TERMO TEKNIK"	КЛАПАН воздушный утепленный кву 400	комплект	1,000	23991,07	23991
40	105	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,199	6249,49	113737
			Накладные расходы			*1381,96*	*25151*
			Сметная прибыль			*462,93*	*8425*
41	106	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1,000	24299,09	24299
			Накладные расходы			*10461,21*	*10461*
			Сметная прибыль			*1799,93*	*1800*
42	107	Прайс-лист FORT BEST CLIMATE	ФИЛЬТР КЛАССА ОЧИСТКИ EU9 ФВК-315	шт	1,000	18441,96	18442
43	119	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,022	209639,48	-5411
			Сметная прибыль			*-18229,52*	*-401*
			Раздел: В3				
44	120	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,904	6249,49	168133
			Накладные расходы			*1381,96*	*37180*
			Сметная прибыль			*462,93*	*12454*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	133	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	5211,24	5211
			Накладные расходы			*522,42*	*522*
			Сметная прибыль			*386,02*	*386*
			Раздел: ПВ4				
46	135	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30826,31	30826
			Накладные расходы			*12258,67*	*12259*
			Сметная прибыль			*2283,43*	*2283*
			Раздел: П4				
47	137	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,143	6249,49	32143
			Накладные расходы			*1381,96*	*7108*
			Сметная прибыль			*462,93*	*2381*
48	138	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	2,000	24299,09	48598
			Накладные расходы			*10461,21*	*20922*
			Сметная прибыль			*1799,93*	*3600*
49	139	Прайс-лист FORT BEST CLIMATE	ФИЛЬТР КЛАССА ОЧИСТКИ EU9 ФВК-315	шт	1,000	18441,96	18442
50	140	Прайс-лист FORT BEST CLIMATE	ФИЛЬТР КЛАССА ОЧИСТКИ EU3 ФВК-315	шт	1,000	14012,50	14013
51	141	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,459	6436,19	28698
			Накладные расходы			*1511,32*	*6739*
			Сметная прибыль			*476,75*	*2126*
52	142	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,085	6436,19	546
			Накладные расходы			*1511,32*	*128*
			Сметная прибыль			*476,75*	*40*
53	143	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,010	6436,19	12934
			Накладные расходы			*1511,32*	*3037*
			Сметная прибыль			*476,75*	*958*
54	144	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,067	6436,19	432
			Накладные расходы			*1511,32*	*101*
			Сметная прибыль			*476,75*	*32*
55	145	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,277	6436,19	14652
			Накладные расходы			*1511,32*	*3441*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1085*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	146	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,053	6436,19	341
			Накладные расходы			*1511,32*	*80*
			Сметная прибыль			*476,75*	*25*
57	147	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,198	6436,19	14147
			Накладные расходы			*1511,32*	*3322*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1048*
			Раздел: В4				
58	152	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,990	6249,49	62432
			Накладные расходы			*1381,96*	*13806*
			Сметная прибыль			*462,93*	*4625*
59	153	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,133	6249,49	832
			Накладные расходы			*1381,96*	*184*
			Сметная прибыль			*462,93*	*62*
60	154	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,929	6555,79	51978
			Накладные расходы			*1511,55*	*11984*
			Сметная прибыль			*485,61*	*3850*
61	155	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,106	6555,79	695
			Накладные расходы			*1511,55*	*160*
			Сметная прибыль			*485,61*	*51*
62	156	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,889	6436,19	18593
			Накладные расходы			*1511,32*	*4366*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1377*
63	157	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,071	6436,19	455
			Накладные расходы			*1511,32*	*107*
			Сметная прибыль			*476,75*	*34*
64	158	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,969	6436,19	25545
			Накладные расходы			*1511,32*	*5998*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1892*
65	159	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,251	6436,19	1617
			Накладные расходы			*1511,32*	*380*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*476,75*	*120*
66	163	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	5211,24	5211
			Накладные расходы			*522,42*	*522*
			Сметная прибыль			*386,02*	*386*
			Раздел: П5				
67	167	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1,000	38615,18	38615
			Накладные расходы			*2470,67*	*2471*
			Сметная прибыль			*2860,38*	*2860*
68	168	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,000	8106,95	8107
			Накладные расходы			*3063,07*	*3063*
			Сметная прибыль			*600,52*	*601*
69	169	Прайс-лист ТОО "TERMO TEKNIK"	КЛАПАН воздушный утепленный кву 400х800	комплект	1,000	27000,00	27000
70	170	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,380	5858,19	8084
			Накладные расходы			*903,19*	*1246*
			Сметная прибыль			*433,94*	*599*
71	171	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,240	5443,21	170046
			Накладные расходы			*901,98*	*28178*
			Сметная прибыль			*403,20*	*12596*
72	188	Прайс-лист ТОО "SANTEHPLAST"	трубка для NSKO10 из трубы металлополимерной	м	14,300	225,00	3218
			Раздел: В5				
73	191	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,000	5464,79	120225
			Накладные расходы			*729,26*	*16044*
			Сметная прибыль			*404,80*	*8906*
74	192	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,943	5858,19	5521
			Накладные расходы			*903,19*	*851*
			Сметная прибыль			*433,94*	*409*
75	193	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,717	6082,83	77355
			Накладные расходы			*1192,92*	*15170*
			Сметная прибыль			*450,58*	*5730*
76	194	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,447	6082,83	2722
			Накладные расходы			*1192,92*	*534*
			Сметная прибыль			*450,58*	*202*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	206	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,041	209639,48	-10117
			Сметная прибыль			*-18229,52*	*-749*
78	209	1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	16200,18	16200
			Накладные расходы			*1733,05*	*1733*
			Сметная прибыль			*1200,01*	*1200*
			Раздел: В6				
79	211	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9210,15	9210
			Накладные расходы			*4131,90*	*4132*
			Сметная прибыль			*682,23*	*682*
80	216	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	-3,000	2721,88	-8166
			Накладные расходы			*-1089,06*	*-3267*
			Сметная прибыль			*-201,62*	*-605*
81	217	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	-4,000	5429,26	-21717
			Накладные расходы			*-1089,06*	*-4356*
			Сметная прибыль			*-402,17*	*-1609*
			Раздел: В7				
82	218	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9210,15	9210
			Накладные расходы			*4131,90*	*4132*
			Сметная прибыль			*682,23*	*682*
83	223	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	-4,000	2721,88	-10888
			Накладные расходы			*-1089,06*	*-4356*
			Сметная прибыль			*-201,62*	*-806*
84	224	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	-5,000	5429,26	-27146
			Накладные расходы			*-1089,06*	*-5445*
			Сметная прибыль			*-402,17*	*-2011*
			Раздел: В8				
85	225	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9210,15	9210
			Накладные расходы			*4131,90*	*4132*
			Сметная прибыль			*682,23*	*682*
86	230	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	-4,000	2721,88	-10888
			Накладные расходы			*-1089,06*	*-4356*
			Сметная прибыль			*-201,62*	*-806*
87	231	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	-5,000	5429,26	-27146
			Накладные расходы			*-1089,06*	*-5445*
			Сметная прибыль			*-402,17*	*-2011*
			Раздел: В9				
88	232	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9210,15	9210

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4131,90*	*4132*
			Сметная прибыль			*682,23*	*682*
89	237	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	-4,000	2721,88	-10888
			Накладные расходы			*-1089,06*	*-4356*
			Сметная прибыль			*-201,62*	*-806*
90	238	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	-5,000	5429,26	-27146
			Накладные расходы			*-1089,06*	*-5445*
			Сметная прибыль			*-402,17*	*-2011*
			Раздел: В10				
91	239	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9210,15	9210
			Накладные расходы			*4131,90*	*4132*
			Сметная прибыль			*682,23*	*682*
92	241	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,768	6436,19	24252
			Накладные расходы			*1511,32*	*5695*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1796*
93	242	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,565	6436,19	3638
			Накладные расходы			*1511,32*	*854*
			Сметная прибыль			*476,75*	*269*
			Раздел: П6				
94	244	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1,000	38615,18	38615
			Накладные расходы			*2470,67*	*2471*
			Сметная прибыль			*2860,38*	*2860*
95	245	1120-0501-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,000	8106,95	8107
			Накладные расходы			*3063,07*	*3063*
			Сметная прибыль			*600,52*	*601*
96	246	Прайс-лист ТОО "TERMO TEKNIK"	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ КВУ 500х900	комплект	1,000	29089,29	29089
97	247	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30826,31	30826
			Накладные расходы			*12258,67*	*12259*
			Сметная прибыль			*2283,43*	*2283*
98	249	Прайс-лист ТОО "SANTEHPLAST"	трубка для NSKO10 из трубы металлополимерной	м	13,400	225,00	3015
99	250	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,200	6508,36	124960
			Накладные расходы			*1197,16*	*22986*
			Сметная прибыль			*482,10*	*9256*
100	251	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,510	6508,36	3319

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1197,16*	*611*
			Сметная прибыль			*482,10*	*246*
101	252	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,380	6508,36	223757
			Накладные расходы			*1197,16*	*41158*
			Сметная прибыль			*482,10*	*16575*
102	253	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,630	5858,19	3691
			Накладные расходы			*903,19*	*569*
			Сметная прибыль			*433,94*	*273*
103	254	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,320	5858,19	306500
			Накладные расходы			*903,19*	*47255*
			Сметная прибыль			*433,94*	*22704*
104	256	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,600	6436,19	61787
			Накладные расходы			*1511,32*	*14509*
			Сметная прибыль			*476,75*	*4577*
			Раздел: В11				
105	259	1307-0301-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	14324,92	14325
			Накладные расходы			*4980,44*	*4980*
			Сметная прибыль			*1061,11*	*1061*
106	261	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,544	5464,79	30297
			Накладные расходы			*729,26*	*4043*
			Сметная прибыль			*404,80*	*2244*
107	262	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,600	6508,36	62480
			Накладные расходы			*1197,16*	*11493*
			Сметная прибыль			*482,10*	*4628*
108	263	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,203	6508,36	1318
			Накладные расходы			*1197,16*	*242*
			Сметная прибыль			*482,10*	*98*
109	264	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,400	6508,36	100229
			Накладные расходы			*1197,16*	*18436*
			Сметная прибыль			*482,10*	*7424*
110	265	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,143	6508,36	927

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1197,16*	*171*
			Сметная прибыль			*482,10*	*69*
111	266	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,128	6508,36	830
			Накладные расходы			*1197,16*	*153*
			Сметная прибыль			*482,10*	*61*
112	267	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,680	6751,55	31597
			Накладные расходы			*1511,32*	*7073*
			Сметная прибыль			*500,11*	*2341*
113	268	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55,520	6461,81	358760
			Накладные расходы			*1381,53*	*76702*
			Сметная прибыль			*478,65*	*26575*
			Раздел: В12				
114	272	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9210,15	9210
			Накладные расходы			*4131,90*	*4132*
			Сметная прибыль			*682,23*	*682*
115	274	1312-0108-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из винипластовых труб, диаметр труб наружный 160-200 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	4,800	4092,97	19646
			Накладные расходы			*1357,81*	*6518*
			Сметная прибыль			*303,18*	*1455*
116	275	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	21,449	1902,96	40816
			Сметная прибыль			*140,96*	*3023*
			Раздел: В13				
117	278	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9210,15	9210
			Накладные расходы			*4131,90*	*4132*
			Сметная прибыль			*682,23*	*682*
118	280	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,014	6436,19	19401
			Накладные расходы			*1511,32*	*4556*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1437*
119	281	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,534	6436,19	35619
			Накладные расходы			*1511,32*	*8364*
			Сметная прибыль			*476,75*	*2638*
120	282	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,077	6436,19	493
			Накладные расходы			*1511,32*	*116*
			Сметная прибыль			*476,75*	*36*
			Раздел: В14				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
121	286	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9210,15	9210
			Накладные расходы			*4131,90*	*4132*
			Сметная прибыль			*682,23*	*682*
122	288	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,014	6436,19	19401
			Накладные расходы			*1511,32*	*4556*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1437*
123	289	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,534	6436,19	35619
			Накладные расходы			*1511,32*	*8364*
			Сметная прибыль			*476,75*	*2638*
124	290	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,077	6436,19	493
			Накладные расходы			*1511,32*	*116*
			Сметная прибыль			*476,75*	*36*
			Раздел: В15				
125	294	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9210,15	9210
			Накладные расходы			*4131,90*	*4132*
			Сметная прибыль			*682,23*	*682*
126	296	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,198	6436,19	14147
			Накладные расходы			*1511,32*	*3322*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1048*
			Раздел: В16				
127	299	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9210,15	9210
			Накладные расходы			*4131,90*	*4132*
			Сметная прибыль			*682,23*	*682*
128	301	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,222	6436,19	46482
			Накладные расходы			*1511,32*	*10915*
			Сметная прибыль			*476,75*	*3443*
129	302	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,215	6436,19	20695
			Накладные расходы			*1511,32*	*4859*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1533*
130	303	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,085	6436,19	546
			Накладные расходы			*1511,32*	*128*
			Сметная прибыль			*476,75*	*40*
			Раздел: В17				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
131	306	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	9210,15	9210
			Накладные расходы			*4131,90*	*4132*
			Сметная прибыль			*682,23*	*682*
132	308	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,320	6436,19	2061
			Накладные расходы			*1511,32*	*484*
			Сметная прибыль			*476,75*	*153*
133	309	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,000	2537,88	2538
			Накладные расходы			*1089,06*	*1089*
			Сметная прибыль			*187,99*	*188*
			Раздел: В18				
134	311	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	13215,95	13216
			Накладные расходы			*5626,91*	*5627*
			Сметная прибыль			*978,96*	*979*
135	313	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,020	5858,19	5975
			Накладные расходы			*903,19*	*921*
			Сметная прибыль			*433,94*	*443*
136	314	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,920	6508,36	142663
			Накладные расходы			*1197,16*	*26242*
			Сметная прибыль			*482,10*	*10568*
137	315	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,465	5858,19	2724
			Накладные расходы			*903,19*	*420*
			Сметная прибыль			*433,94*	*202*
138	316	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,500	6508,36	29288
			Накладные расходы			*1197,16*	*5387*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2169*
139	317	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,420	6508,36	2734
			Накладные расходы			*1197,16*	*503*
			Сметная прибыль			*482,10*	*202*
140	318	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,800	6508,36	50765
			Накладные расходы			*1197,16*	*9338*
			Сметная прибыль			*482,10*	*3760*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	319	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,360	6508,36	2343
			Накладные расходы			*1197,16*	*431*
			Сметная прибыль			*482,10*	*174*
142	320	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,300	6508,36	21478
			Накладные расходы			*1197,16*	*3951*
			Сметная прибыль			*482,10*	*1591*
143	321	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,315	6508,36	2050
			Накладные расходы			*1197,16*	*377*
			Сметная прибыль			*482,10*	*152*
144	322	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,000	6930,87	20793
			Накладные расходы			*1379,39*	*4138*
			Сметная прибыль			*513,40*	*1540*
145	323	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,285	6930,87	1975
			Накладные расходы			*1379,39*	*393*
			Сметная прибыль			*513,40*	*146*
146	324	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,700	6461,81	17447
			Накладные расходы			*1381,53*	*3730*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1292*
147	325	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,240	6461,81	1551
			Накладные расходы			*1381,53*	*332*
			Сметная прибыль			*478,65*	*115*
148	326	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,100	6461,81	13570
			Накладные расходы			*1381,53*	*2901*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1005*
149	327	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,195	6461,81	1260
			Накладные расходы			*1381,53*	*269*
			Сметная прибыль			*478,65*	*93*
150	328	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,160	6751,55	75347
			Накладные расходы			*1511,32*	*16866*
			Сметная прибыль			*500,11*	*5581*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
151	331	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	7456,38	7456
			Накладные расходы			*920,91*	*921*
			Сметная прибыль			*552,32*	*552*
			Раздел: В19				
152	333	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	13215,95	13216
			Накладные расходы			*5626,91*	*5627*
			Сметная прибыль			*978,96*	*979*
153	335	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,020	5858,19	5975
			Накладные расходы			*903,19*	*921*
			Сметная прибыль			*433,94*	*443*
154	336	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,920	6508,36	142663
			Накладные расходы			*1197,16*	*26242*
			Сметная прибыль			*482,10*	*10568*
155	337	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,465	5858,19	2724
			Накладные расходы			*903,19*	*420*
			Сметная прибыль			*433,94*	*202*
156	338	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,500	6508,36	29288
			Накладные расходы			*1197,16*	*5387*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2169*
157	339	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,420	6508,36	2734
			Накладные расходы			*1197,16*	*503*
			Сметная прибыль			*482,10*	*202*
158	340	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,800	6508,36	50765
			Накладные расходы			*1197,16*	*9338*
			Сметная прибыль			*482,10*	*3760*
159	341	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,360	6508,36	2343
			Накладные расходы			*1197,16*	*431*
			Сметная прибыль			*482,10*	*174*
160	342	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,300	6508,36	21478
			Накладные расходы			*1197,16*	*3951*
			Сметная прибыль			*482,10*	*1591*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
161	343	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,315	6508,36	2050
			Накладные расходы			*1197,16*	*377*
			Сметная прибыль			*482,10*	*152*
162	344	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,000	6930,87	20793
			Накладные расходы			*1379,39*	*4138*
			Сметная прибыль			*513,40*	*1540*
163	345	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,285	6930,87	1975
			Накладные расходы			*1379,39*	*393*
			Сметная прибыль			*513,40*	*146*
164	346	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,700	6461,81	17447
			Накладные расходы			*1381,53*	*3730*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1292*
165	347	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,240	6461,81	1551
			Накладные расходы			*1381,53*	*332*
			Сметная прибыль			*478,65*	*115*
166	348	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,100	6461,81	13570
			Накладные расходы			*1381,53*	*2901*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1005*
167	349	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,195	6461,81	1260
			Накладные расходы			*1381,53*	*269*
			Сметная прибыль			*478,65*	*93*
168	350	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,160	6751,55	75347
			Накладные расходы			*1511,32*	*16866*
			Сметная прибыль			*500,11*	*5581*
169	353	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	7456,38	7456
			Накладные расходы			*920,91*	*921*
			Сметная прибыль			*552,32*	*552*
			Раздел: В20				
170	355	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	13215,95	13216
			Накладные расходы			*5626,91*	*5627*
			Сметная прибыль			*978,96*	*979*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
171	357	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,020	5858,19	5975
			Накладные расходы			*903,19*	*921*
			Сметная прибыль			*433,94*	*443*
172	358	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,920	6508,36	142663
			Накладные расходы			*1197,16*	*26242*
			Сметная прибыль			*482,10*	*10568*
173	359	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,465	5858,19	2724
			Накладные расходы			*903,19*	*420*
			Сметная прибыль			*433,94*	*202*
174	360	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,500	6508,36	29288
			Накладные расходы			*1197,16*	*5387*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2169*
175	361	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,420	6508,36	2734
			Накладные расходы			*1197,16*	*503*
			Сметная прибыль			*482,10*	*202*
176	362	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,800	6508,36	50765
			Накладные расходы			*1197,16*	*9338*
			Сметная прибыль			*482,10*	*3760*
177	363	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,360	6508,36	2343
			Накладные расходы			*1197,16*	*431*
			Сметная прибыль			*482,10*	*174*
178	364	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,300	6508,36	21478
			Накладные расходы			*1197,16*	*3951*
			Сметная прибыль			*482,10*	*1591*
179	365	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,315	6508,36	2050
			Накладные расходы			*1197,16*	*377*
			Сметная прибыль			*482,10*	*152*
180	366	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,000	6930,87	20793
			Накладные расходы			*1379,39*	*4138*
			Сметная прибыль			*513,40*	*1540*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
181	367	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,285	6930,87	1975
			Накладные расходы			*1379,39*	*393*
			Сметная прибыль			*513,40*	*146*
182	368	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,700	6461,81	17447
			Накладные расходы			*1381,53*	*3730*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1292*
183	369	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,240	6461,81	1551
			Накладные расходы			*1381,53*	*332*
			Сметная прибыль			*478,65*	*115*
184	370	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,100	6461,81	13570
			Накладные расходы			*1381,53*	*2901*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1005*
185	371	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,195	6461,81	1260
			Накладные расходы			*1381,53*	*269*
			Сметная прибыль			*478,65*	*93*
186	372	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,160	6751,55	75347
			Накладные расходы			*1511,32*	*16866*
			Сметная прибыль			*500,11*	*5581*
187	375	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	7456,38	7456
			Накладные расходы			*920,91*	*921*
			Сметная прибыль			*552,32*	*552*
			Раздел: В21				
188	377	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	13215,95	13216
			Накладные расходы			*5626,91*	*5627*
			Сметная прибыль			*978,96*	*979*
189	379	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,020	5858,19	5975
			Накладные расходы			*903,19*	*921*
			Сметная прибыль			*433,94*	*443*
190	380	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,920	6508,36	142663
			Накладные расходы			*1197,16*	*26242*
			Сметная прибыль			*482,10*	*10568*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
191	381	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,465	5858,19	2724
			Накладные расходы			*903,19*	*420*
			Сметная прибыль			*433,94*	*202*
192	382	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,500	6508,36	29288
			Накладные расходы			*1197,16*	*5387*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2169*
193	383	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,420	6508,36	2734
			Накладные расходы			*1197,16*	*503*
			Сметная прибыль			*482,10*	*202*
194	384	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,800	6508,36	50765
			Накладные расходы			*1197,16*	*9338*
			Сметная прибыль			*482,10*	*3760*
195	385	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,360	6508,36	2343
			Накладные расходы			*1197,16*	*431*
			Сметная прибыль			*482,10*	*174*
196	386	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,300	6508,36	21478
			Накладные расходы			*1197,16*	*3951*
			Сметная прибыль			*482,10*	*1591*
197	387	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,315	6508,36	2050
			Накладные расходы			*1197,16*	*377*
			Сметная прибыль			*482,10*	*152*
198	388	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,000	6930,87	20793
			Накладные расходы			*1379,39*	*4138*
			Сметная прибыль			*513,40*	*1540*
199	389	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,285	6930,87	1975
			Накладные расходы			*1379,39*	*393*
			Сметная прибыль			*513,40*	*146*
200	390	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,700	6461,81	17447
			Накладные расходы			*1381,53*	*3730*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1292*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
201	391	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,240	6461,81	1551
			Накладные расходы			*1381,53*	*332*
			Сметная прибыль			*478,65*	*115*
202	392	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,100	6461,81	13570
			Накладные расходы			*1381,53*	*2901*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1005*
203	393	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,195	6461,81	1260
			Накладные расходы			*1381,53*	*269*
			Сметная прибыль			*478,65*	*93*
204	394	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,160	6751,55	75347
			Накладные расходы			*1511,32*	*16866*
			Сметная прибыль			*500,11*	*5581*
205	397	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	7456,38	7456
			Накладные расходы			*920,91*	*921*
			Сметная прибыль			*552,32*	*552*
			Раздел: В22				
206	399	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	13215,95	13216
			Накладные расходы			*5626,91*	*5627*
			Сметная прибыль			*978,96*	*979*
207	401	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,020	5858,19	5975
			Накладные расходы			*903,19*	*921*
			Сметная прибыль			*433,94*	*443*
208	402	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,920	6508,36	142663
			Накладные расходы			*1197,16*	*26242*
			Сметная прибыль			*482,10*	*10568*
209	403	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,465	5858,19	2724
			Накладные расходы			*903,19*	*420*
			Сметная прибыль			*433,94*	*202*
210	404	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,500	6508,36	29288
			Накладные расходы			*1197,16*	*5387*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2169*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
211	**405**	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,420**	**6508,36**	**2734**
			Накладные расходы			***1197,16***	***503***
			Сметная прибыль			***482,10***	***202***
212	**406**	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,800**	**6508,36**	**50765**
			Накладные расходы			***1197,16***	***9338***
			Сметная прибыль			***482,10***	***3760***
213	**407**	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,360**	**6508,36**	**2343**
			Накладные расходы			***1197,16***	***431***
			Сметная прибыль			***482,10***	***174***
214	**408**	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,300**	**6508,36**	**21478**
			Накладные расходы			***1197,16***	***3951***
			Сметная прибыль			***482,10***	***1591***
215	**409**	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,315**	**6508,36**	**2050**
			Накладные расходы			***1197,16***	***377***
			Сметная прибыль			***482,10***	***152***
216	**410**	**1120-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,000**	**6930,87**	**20793**
			Накладные расходы			***1379,39***	***4138***
			Сметная прибыль			***513,40***	***1540***
217	**411**	**1120-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,285**	**6930,87**	**1975**
			Накладные расходы			***1379,39***	***393***
			Сметная прибыль			***513,40***	***146***
218	**412**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,700**	**6461,81**	**17447**
			Накладные расходы			***1381,53***	***3730***
			Сметная прибыль			***478,65***	***1292***
219	**413**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,240**	**6461,81**	**1551**
			Накладные расходы			***1381,53***	***332***
			Сметная прибыль			***478,65***	***115***
220	**414**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,100**	**6461,81**	**13570**
			Накладные расходы			***1381,53***	***2901***
			Сметная прибыль			***478,65***	***1005***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
221	415	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,195	6461,81	1260
			Накладные расходы			*1381,53*	*269*
			Сметная прибыль			*478,65*	*93*
222	416	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,160	6751,55	75347
			Накладные расходы			*1511,32*	*16866*
			Сметная прибыль			*500,11*	*5581*
223	419	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	7456,38	7456
			Накладные расходы			*920,91*	*921*
			Сметная прибыль			*552,32*	*552*
			Раздел: В23				
224	421	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	13215,95	13216
			Накладные расходы			*5626,91*	*5627*
			Сметная прибыль			*978,96*	*979*
225	423	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,020	5858,19	5975
			Накладные расходы			*903,19*	*921*
			Сметная прибыль			*433,94*	*443*
226	424	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,920	6508,36	142663
			Накладные расходы			*1197,16*	*26242*
			Сметная прибыль			*482,10*	*10568*
227	425	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,465	5858,19	2724
			Накладные расходы			*903,19*	*420*
			Сметная прибыль			*433,94*	*202*
228	426	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,500	6508,36	29288
			Накладные расходы			*1197,16*	*5387*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2169*
229	427	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,420	6508,36	2734
			Накладные расходы			*1197,16*	*503*
			Сметная прибыль			*482,10*	*202*
230	428	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,800	6508,36	50765
			Накладные расходы			*1197,16*	*9338*
			Сметная прибыль			*482,10*	*3760*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
231	429	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,360	6508,36	2343
			Накладные расходы			*1197,16*	*431*
			Сметная прибыль			*482,10*	*174*
232	430	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,300	6508,36	21478
			Накладные расходы			*1197,16*	*3951*
			Сметная прибыль			*482,10*	*1591*
233	431	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,315	6508,36	2050
			Накладные расходы			*1197,16*	*377*
			Сметная прибыль			*482,10*	*152*
234	432	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,000	6930,87	20793
			Накладные расходы			*1379,39*	*4138*
			Сметная прибыль			*513,40*	*1540*
235	433	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,285	6930,87	1975
			Накладные расходы			*1379,39*	*393*
			Сметная прибыль			*513,40*	*146*
236	434	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,700	6461,81	17447
			Накладные расходы			*1381,53*	*3730*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1292*
237	435	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,240	6461,81	1551
			Накладные расходы			*1381,53*	*332*
			Сметная прибыль			*478,65*	*115*
238	436	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,100	6461,81	13570
			Накладные расходы			*1381,53*	*2901*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1005*
239	437	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,195	6461,81	1260
			Накладные расходы			*1381,53*	*269*
			Сметная прибыль			*478,65*	*93*
240	438	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,160	6751,55	75347
			Накладные расходы			*1511,32*	*16866*
			Сметная прибыль			*500,11*	*5581*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
241	441	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	7456,38	7456
			Накладные расходы			*920,91*	*921*
			Сметная прибыль			*552,32*	*552*
			Раздел: В24				
242	443	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	13215,95	13216
			Накладные расходы			*5626,91*	*5627*
			Сметная прибыль			*978,96*	*979*
243	445	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,020	5858,19	5975
			Накладные расходы			*903,19*	*921*
			Сметная прибыль			*433,94*	*443*
244	446	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,920	6508,36	142663
			Накладные расходы			*1197,16*	*26242*
			Сметная прибыль			*482,10*	*10568*
245	447	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,465	5858,19	2724
			Накладные расходы			*903,19*	*420*
			Сметная прибыль			*433,94*	*202*
246	448	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,500	6508,36	29288
			Накладные расходы			*1197,16*	*5387*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2169*
247	449	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,420	6508,36	2734
			Накладные расходы			*1197,16*	*503*
			Сметная прибыль			*482,10*	*202*
248	450	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,800	6508,36	50765
			Накладные расходы			*1197,16*	*9338*
			Сметная прибыль			*482,10*	*3760*
249	451	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,360	6508,36	2343
			Накладные расходы			*1197,16*	*431*
			Сметная прибыль			*482,10*	*174*
250	452	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,300	6508,36	21478
			Накладные расходы			*1197,16*	*3951*
			Сметная прибыль			*482,10*	*1591*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
251	453	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,315	6508,36	2050
			Накладные расходы			*1197,16*	*377*
			Сметная прибыль			*482,10*	*152*
252	454	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,000	6930,87	20793
			Накладные расходы			*1379,39*	*4138*
			Сметная прибыль			*513,40*	*1540*
253	455	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,285	6930,87	1975
			Накладные расходы			*1379,39*	*393*
			Сметная прибыль			*513,40*	*146*
254	456	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,700	6461,81	17447
			Накладные расходы			*1381,53*	*3730*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1292*
255	457	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,240	6461,81	1551
			Накладные расходы			*1381,53*	*332*
			Сметная прибыль			*478,65*	*115*
256	458	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,100	6461,81	13570
			Накладные расходы			*1381,53*	*2901*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1005*
257	459	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,195	6461,81	1260
			Накладные расходы			*1381,53*	*269*
			Сметная прибыль			*478,65*	*93*
258	460	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,160	6751,55	75347
			Накладные расходы			*1511,32*	*16866*
			Сметная прибыль			*500,11*	*5581*
259	463	1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	7456,38	7456
			Накладные расходы			*920,91*	*921*
			Сметная прибыль			*552,32*	*552*
			Раздел: П7				
260	465	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30826,31	30826
			Накладные расходы			*12258,67*	*12259*
			Сметная прибыль			*2283,43*	*2283*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
261	467	Прайс-лист FORT BEST CLIMATE	ФИЛЬТР КЛАССА ОЧИСТКИ EU9 ФВК-315	шт	1,000	18441,96	18442
262	468	1312-0108-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из винипластовых труб, диаметр труб наружный 160-200 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	3,900	4092,97	15963
			Накладные расходы			*1357,81*	*5295*
			Сметная прибыль			*303,18*	*1182*
263	469	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	13,070	1902,96	24872
			Сметная прибыль			*140,96*	*1842*
			Раздел: П8				
264	472	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30826,31	30826
			Накладные расходы			*12258,67*	*12259*
			Сметная прибыль			*2283,43*	*2283*
265	474	Прайс-лист FORT BEST CLIMATE	ФИЛЬТР КЛАССА ОЧИСТКИ EU9 ФВК-315	шт	1,000	18441,96	18442
266	475	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,837	6436,19	11823
			Накладные расходы			*1511,32*	*2776*
			Сметная прибыль			*476,75*	*876*
			Раздел: П9				
267	478	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30826,31	30826
			Накладные расходы			*12258,67*	*12259*
			Сметная прибыль			*2283,43*	*2283*
268	480	Прайс-лист FORT BEST CLIMATE	ФИЛЬТР КЛАССА ОЧИСТКИ EU9 ФВК-315	шт	1,000	18441,96	18442
269	481	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,672	6249,49	129191
			Накладные расходы			*1381,96*	*28568*
			Сметная прибыль			*462,93*	*9570*
270	482	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,280	6249,49	1751
			Накладные расходы			*1381,96*	*387*
			Сметная прибыль			*462,93*	*130*
271	483	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,517	6249,49	21978
			Накладные расходы			*1381,96*	*4860*
			Сметная прибыль			*462,93*	*1628*
272	484	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,250	6249,49	1560
			Накладные расходы			*1381,96*	*345*
			Сметная прибыль			*462,93*	*116*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
273	485	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,140	6555,79	20585
			Накладные расходы			*1511,55*	*4746*
			Сметная прибыль			*485,61*	*1525*
274	486	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,212	6555,79	1389
			Накладные расходы			*1511,55*	*320*
			Сметная прибыль			*485,61*	*103*
275	487	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	6436,19	16168
			Накладные расходы			*1511,32*	*3796*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1198*
276	488	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,179	6436,19	1152
			Накладные расходы			*1511,32*	*270*
			Сметная прибыль			*476,75*	*85*
277	489	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,261	6436,19	14551
			Накладные расходы			*1511,32*	*3417*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1078*
278	490	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,160	6436,19	1031
			Накладные расходы			*1511,32*	*242*
			Сметная прибыль			*476,75*	*76*
279	491	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,010	6436,19	12934
			Накладные расходы			*1511,32*	*3037*
			Сметная прибыль			*476,75*	*958*
280	492	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,134	6436,19	864
			Накладные расходы			*1511,32*	*203*
			Сметная прибыль			*476,75*	*64*
281	493	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,570	6436,19	10105
			Накладные расходы			*1511,32*	*2373*
			Сметная прибыль			*476,75*	*749*
282	494	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,106	6436,19	682
			Накладные расходы			*1511,32*	*160*
			Сметная прибыль			*476,75*	*51*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
283	495	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,256	6436,19	8084
			Накладные расходы			*1511,32*	*1898*
			Сметная прибыль			*476,75*	*599*
			Раздел: П10				
284	498	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30826,31	30826
			Накладные расходы			*12258,67*	*12259*
			Сметная прибыль			*2283,43*	*2283*
285	500	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,630	5464,79	3443
			Накладные расходы			*729,26*	*459*
			Сметная прибыль			*404,80*	*255*
286	501	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	61,440	6508,36	399873
			Накладные расходы			*1197,16*	*73554*
			Сметная прибыль			*482,10*	*29620*
287	502	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,465	6508,36	3026
			Накладные расходы			*1197,16*	*557*
			Сметная прибыль			*482,10*	*224*
288	503	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	6508,36	39050
			Накладные расходы			*1197,16*	*7183*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2893*
289	504	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,420	6508,36	2734
			Накладные расходы			*1197,16*	*503*
			Сметная прибыль			*482,10*	*202*
290	505	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,200	6508,36	33843
			Накладные расходы			*1197,16*	*6225*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2507*
291	506	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,360	6508,36	2343
			Накладные расходы			*1197,16*	*431*
			Сметная прибыль			*482,10*	*174*
292	507	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,400	6508,36	28637
			Накладные расходы			*1197,16*	*5268*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2121*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
293	508	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,315	6508,36	2050
			Накладные расходы			*1197,16*	*377*
			Сметная прибыль			*482,10*	*152*
294	509	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,000	6508,36	26033
			Накладные расходы			*1197,16*	*4789*
			Сметная прибыль			*482,10*	*1928*
295	510	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,285	6508,36	1855
			Накладные расходы			*1197,16*	*341*
			Сметная прибыль			*482,10*	*137*
296	511	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	6751,55	24306
			Накладные расходы			*1511,32*	*5441*
			Сметная прибыль			*500,11*	*1800*
297	512	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,240	6461,81	1551
			Накладные расходы			*1381,53*	*332*
			Сметная прибыль			*478,65*	*115*
298	513	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	6436,19	18021
			Накладные расходы			*1511,32*	*4232*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1335*
299	514	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,195	6751,55	1317
			Накладные расходы			*1511,32*	*295*
			Сметная прибыль			*500,11*	*98*
300	515	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,400	6436,19	15447
			Накладные расходы			*1511,32*	*3627*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1144*
301	519	1120-0701-0205 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	9728,82	9729
			Накладные расходы			*1733,05*	*1733*
			Сметная прибыль			*720,65*	*721*
			Раздел: П11				
302	520	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30826,31	30826
			Накладные расходы			*12258,67*	*12259*
			Сметная прибыль			*2283,43*	*2283*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
303	522	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55,200	6508,36	359261
			Накладные расходы			*1197,16*	*66083*
			Сметная прибыль			*482,10*	*26612*
304	523	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,465	6508,36	3026
			Накладные расходы			*1197,16*	*557*
			Сметная прибыль			*482,10*	*224*
305	524	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	6508,36	39050
			Накладные расходы			*1197,16*	*7183*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2893*
306	525	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,420	6508,36	2734
			Накладные расходы			*1197,16*	*503*
			Сметная прибыль			*482,10*	*202*
307	526	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,200	6508,36	33843
			Накладные расходы			*1197,16*	*6225*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2507*
308	527	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,360	6508,36	2343
			Накладные расходы			*1197,16*	*431*
			Сметная прибыль			*482,10*	*174*
309	528	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,400	6508,36	28637
			Накладные расходы			*1197,16*	*5268*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2121*
310	529	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,315	6508,36	2050
			Накладные расходы			*1197,16*	*377*
			Сметная прибыль			*482,10*	*152*
311	530	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,000	6508,36	26033
			Накладные расходы			*1197,16*	*4789*
			Сметная прибыль			*482,10*	*1928*
312	531	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,285	6508,36	1855
			Накладные расходы			*1197,16*	*341*
			Сметная прибыль			*482,10*	*137*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
313	532	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	6751,55	24306
			Накладные расходы			*1511,32*	*5441*
			Сметная прибыль			*500,11*	*1800*
314	533	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,240	6461,81	1551
			Накладные расходы			*1381,53*	*332*
			Сметная прибыль			*478,65*	*115*
315	534	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	6436,19	18021
			Накладные расходы			*1511,32*	*4232*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1335*
316	535	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,195	6751,55	1317
			Накладные расходы			*1511,32*	*295*
			Сметная прибыль			*500,11*	*98*
317	536	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,400	6436,19	15447
			Накладные расходы			*1511,32*	*3627*
			Сметная прибыль			*476,75*	*1144*
318	540	1120-0701-0205 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	9728,82	9729
			Накладные расходы			*1733,05*	*1733*
			Сметная прибыль			*720,65*	*721*
			Раздел: П12				
319	541	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30826,31	30826
			Накладные расходы			*12258,67*	*12259*
			Сметная прибыль			*2283,43*	*2283*
320	543	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49,600	6508,36	322814
			Накладные расходы			*1197,16*	*59379*
			Сметная прибыль			*482,10*	*23912*
321	544	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,465	6508,36	3026
			Накладные расходы			*1197,16*	*557*
			Сметная прибыль			*482,10*	*224*
322	545	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	6508,36	39050
			Накладные расходы			*1197,16*	*7183*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2893*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
323	546	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,420	6508,36	2734
			Накладные расходы			*1197,16*	*503*
			Сметная прибыль			*482,10*	*202*
324	547	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,200	6508,36	33843
			Накладные расходы			*1197,16*	*6225*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2507*
325	548	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,360	6508,36	2343
			Накладные расходы			*1197,16*	*431*
			Сметная прибыль			*482,10*	*174*
326	549	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,400	6508,36	28637
			Накладные расходы			*1197,16*	*5268*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2121*
327	550	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,315	6508,36	2050
			Накладные расходы			*1197,16*	*377*
			Сметная прибыль			*482,10*	*152*
328	551	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,000	6508,36	26033
			Накладные расходы			*1197,16*	*4789*
			Сметная прибыль			*482,10*	*1928*
329	552	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,285	6508,36	1855
			Накладные расходы			*1197,16*	*341*
			Сметная прибыль			*482,10*	*137*
330	553	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	6461,81	23263
			Накладные расходы			*1381,53*	*4974*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1723*
331	554	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,240	6461,81	1551
			Накладные расходы			*1381,53*	*332*
			Сметная прибыль			*478,65*	*115*
332	555	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	6751,55	18904
			Накладные расходы			*1511,32*	*4232*
			Сметная прибыль			*500,11*	*1400*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
333	556	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,195	6751,55	1317
			Накладные расходы			*1511,32*	*295*
			Сметная прибыль			*500,11*	*98*
334	557	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,400	6751,55	16204
			Накладные расходы			*1511,32*	*3627*
			Сметная прибыль			*500,11*	*1200*
335	561	1120-0701-0205 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	9728,82	9729
			Накладные расходы			*1733,05*	*1733*
			Сметная прибыль			*720,65*	*721*
			Раздел: П13				
336	562	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30826,31	30826
			Накладные расходы			*12258,67*	*12259*
			Сметная прибыль			*2283,43*	*2283*
337	564	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	61,440	6508,36	399873
			Накладные расходы			*1197,16*	*73554*
			Сметная прибыль			*482,10*	*29620*
338	565	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,465	6508,36	3026
			Накладные расходы			*1197,16*	*557*
			Сметная прибыль			*482,10*	*224*
339	566	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	6508,36	39050
			Накладные расходы			*1197,16*	*7183*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2893*
340	567	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,420	6508,36	2734
			Накладные расходы			*1197,16*	*503*
			Сметная прибыль			*482,10*	*202*
341	568	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,200	6508,36	33843
			Накладные расходы			*1197,16*	*6225*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2507*
342	569	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,360	6508,36	2343
			Накладные расходы			*1197,16*	*431*
			Сметная прибыль			*482,10*	*174*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
343	570	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,400	6508,36	28637
			Накладные расходы			*1197,16*	*5268*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2121*
344	571	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,315	6508,36	2050
			Накладные расходы			*1197,16*	*377*
			Сметная прибыль			*482,10*	*152*
345	572	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,000	6508,36	26033
			Накладные расходы			*1197,16*	*4789*
			Сметная прибыль			*482,10*	*1928*
346	573	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,285	6508,36	1855
			Накладные расходы			*1197,16*	*341*
			Сметная прибыль			*482,10*	*137*
347	574	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	6461,81	23263
			Накладные расходы			*1381,53*	*4974*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1723*
348	575	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,240	6461,81	1551
			Накладные расходы			*1381,53*	*332*
			Сметная прибыль			*478,65*	*115*
349	576	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	6461,81	18093
			Накладные расходы			*1381,53*	*3868*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1340*
350	577	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,195	6751,55	1317
			Накладные расходы			*1511,32*	*295*
			Сметная прибыль			*500,11*	*98*
351	578	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,400	6751,55	16204
			Накладные расходы			*1511,32*	*3627*
			Сметная прибыль			*500,11*	*1200*
352	582	1120-0701-0205 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	9728,82	9729
			Накладные расходы			*1733,05*	*1733*
			Сметная прибыль			*720,65*	*721*
			Раздел: П14				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
353	583	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30826,31	30826
			Накладные расходы			*12258,67*	*12259*
			Сметная прибыль			*2283,43*	*2283*
354	585	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55,680	6508,36	362385
			Накладные расходы			*1197,16*	*66658*
			Сметная прибыль			*482,10*	*26843*
355	586	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,465	6508,36	3026
			Накладные расходы			*1197,16*	*557*
			Сметная прибыль			*482,10*	*224*
356	587	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	6508,36	39050
			Накладные расходы			*1197,16*	*7183*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2893*
357	588	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,420	6508,36	2734
			Накладные расходы			*1197,16*	*503*
			Сметная прибыль			*482,10*	*202*
358	589	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,200	6508,36	33843
			Накладные расходы			*1197,16*	*6225*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2507*
359	590	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,360	6508,36	2343
			Накладные расходы			*1197,16*	*431*
			Сметная прибыль			*482,10*	*174*
360	591	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,400	6508,36	28637
			Накладные расходы			*1197,16*	*5268*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2121*
361	592	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,315	6508,36	2050
			Накладные расходы			*1197,16*	*377*
			Сметная прибыль			*482,10*	*152*
362	593	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,000	6508,36	26033
			Накладные расходы			*1197,16*	*4789*
			Сметная прибыль			*482,10*	*1928*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
363	594	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,285	6508,36	1855
			Накладные расходы			*1197,16*	*341*
			Сметная прибыль			*482,10*	*137*
364	595	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	6461,81	23263
			Накладные расходы			*1381,53*	*4974*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1723*
365	596	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,240	6461,81	1551
			Накладные расходы			*1381,53*	*332*
			Сметная прибыль			*478,65*	*115*
366	597	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	6461,81	18093
			Накладные расходы			*1381,53*	*3868*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1340*
367	598	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,195	6751,55	1317
			Накладные расходы			*1511,32*	*295*
			Сметная прибыль			*500,11*	*98*
368	599	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,400	6751,55	16204
			Накладные расходы			*1511,32*	*3627*
			Сметная прибыль			*500,11*	*1200*
369	603	1120-0701-0205 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	9728,82	9729
			Накладные расходы			*1733,05*	*1733*
			Сметная прибыль			*720,65*	*721*
			Раздел: П15				
370	604	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	30826,31	30826
			Накладные расходы			*12258,67*	*12259*
			Сметная прибыль			*2283,43*	*2283*
371	606	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49,600	6508,36	322814
			Накладные расходы			*1197,16*	*59379*
			Сметная прибыль			*482,10*	*23912*
372	607	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,465	6508,36	3026
			Накладные расходы			*1197,16*	*557*
			Сметная прибыль			*482,10*	*224*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
373	608	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	6508,36	39050
			Накладные расходы			*1197,16*	*7183*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2893*
374	609	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,420	6508,36	2734
			Накладные расходы			*1197,16*	*503*
			Сметная прибыль			*482,10*	*202*
375	610	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,200	6508,36	33843
			Накладные расходы			*1197,16*	*6225*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2507*
376	611	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,360	6508,36	2343
			Накладные расходы			*1197,16*	*431*
			Сметная прибыль			*482,10*	*174*
377	612	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,400	6508,36	28637
			Накладные расходы			*1197,16*	*5268*
			Сметная прибыль			*482,10*	*2121*
378	613	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,315	6508,36	2050
			Накладные расходы			*1197,16*	*377*
			Сметная прибыль			*482,10*	*152*
379	614	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,000	6508,36	26033
			Накладные расходы			*1197,16*	*4789*
			Сметная прибыль			*482,10*	*1928*
380	615	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,285	6508,36	1855
			Накладные расходы			*1197,16*	*341*
			Сметная прибыль			*482,10*	*137*
381	616	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	6461,81	23263
			Накладные расходы			*1381,53*	*4974*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1723*
382	617	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,240	6461,81	1551
			Накладные расходы			*1381,53*	*332*
			Сметная прибыль			*478,65*	*115*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
383	618	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	6461,81	18093
			Накладные расходы			*1381,53*	*3868*
			Сметная прибыль			*478,65*	*1340*
384	619	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,195	6751,55	1317
			Накладные расходы			*1511,32*	*295*
			Сметная прибыль			*500,11*	*98*
385	620	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,400	6751,55	16204
			Накладные расходы			*1511,32*	*3627*
			Сметная прибыль			*500,11*	*1200*
386	624	1120-0701-0205 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	9728,82	9729
			Накладные расходы			*1733,05*	*1733*
			Сметная прибыль			*720,65*	*721*
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ (НА КОЛОРИФЕРЫ)				
387	625	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5,200	5351,74	27829
			Накладные расходы			*567,06*	*2949*
			Сметная прибыль			*396,43*	*2061*
388	626	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32,000	3001,10	96035
			Накладные расходы			*406,13*	*12996*
			Сметная прибыль			*222,30*	*7114*
389	627	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	74,200	2463,42	182785
			Накладные расходы			*321,14*	*23829*
			Сметная прибыль			*182,48*	*13540*
390	628	2304-0902-1701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	10639,08	42556
			Сметная прибыль			*788,08*	*3152*
391	629	2304-0902-1713 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	7776,00	15552
			Сметная прибыль			*576,00*	*1152*
392	630	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32,000	148,78	4761
			Накладные расходы			*67,36*	*2156*
			Сметная прибыль			*11,02*	*353*
393	631	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,000	149,69	150
			Накладные расходы			*67,36*	*67*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11,09*	*11*
394	632	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,200	108,48	1974
			Накладные расходы			*25,21*	*459*
			Сметная прибыль			*8,04*	*146*
395	633	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	18,200	278,81	5074
			Накладные расходы			*22,44*	*408*
			Сметная прибыль			*20,65*	*376*
396	634	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	111,400	857,91	95571
			Накладные расходы			*210,88*	*23492*
			Сметная прибыль			*63,55*	*7079*
397	635	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	81,620	521,64	42576
			Сметная прибыль			*38,64*	*3154*
398	636	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	35,200	690,12	24292
			Сметная прибыль			*51,12*	*1799*
399	637	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	5,720	864,00	4942
			Сметная прибыль			*64,00*	*366*
400	638	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	6,000	3391,06	20346
			Накладные расходы			*345,77*	*2075*
			Сметная прибыль			*251,19*	*1507*
401	639	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	6,000	625,32	3752
			Сметная прибыль			*46,32*	*278*
402	640	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6,000	772,81	4637
			Накладные расходы			*328,56*	*1971*
			Сметная прибыль			*57,25*	*343*
403	641	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6,000	1833,84	11003
			Сметная прибыль			*135,84*	*815*
404	642	2302-1205-0201 РСНБ РК 2015	Гильза нержавеющая монтажная DN 16 для труб PB, PE-RT	шт.	6,000	57,24	343

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4,24*	*25*
405	643	1116-1001-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	4,000	16433,07	65732
			Накладные расходы			*7111,48*	*28446*
			Сметная прибыль			*1217,26*	*4869*
406	644	1116-1001-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 125 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2,000	21216,24	42432
			Накладные расходы			*8953,85*	*17908*
			Сметная прибыль			*1571,57*	*3143*
407	645	1116-1001-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2,000	26994,03	53988
			Накладные расходы			*11157,41*	*22315*
			Сметная прибыль			*1999,56*	*3999*
			ИТОГО:				10850652
			В том числе :				
			Накладные расходы				2381342
			Сметная прибыль				899285
			Итого с временными		1,2 %	145684,00	10996336
			Итого с зимними удорожаниями		2,42 %	297322,00	11293658
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				11857168
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				12094311
			Итого со скидкой,предоставленной подрядчиком (К=0,9)				10884880
			Итого с НДС		12 %	1306185,61	12191065,66

Заказчик
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница г. Аксу" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Руководитель
Мукашев М.Т.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

Директор
Жунусова Г.С.

Авторский надзор
ТОО фирма "Стройтех"

Эксперт

Технический надзор
ТОО"УКС-ПВ"

Эксперт