Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27** — **060140003830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 97 от 24.08.2020 года.

Номер документа	Дата составления
332	26.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инжнерных сетей) Акты №1,2. Период: за октябрь 2020 года			работа	1	171 428 572,00	171 428 572,00	18 367 347,00
				Итого	1	x	171 428 572,00	18 367 347,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 26.10.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		97	24.08.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №1 Подземная часть (2-1-1)	112 415 089	100 370 615							12 044 474	112 415 089
Акт №2 Надземная часть (2-1-2)	59 013 483	52 690 610							6 322 873	59 013 483
ВСЕГО выполнено:	**171 428 572**	**153 061 225**							**18 367 347**	**171 428 572**
Минус аванс 30%										51 428 572

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										120 000 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате: Сто двадцать миллионов тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З. К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 1
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г
Подземная часть (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2981,385	163,49	154,66	487 413	461 094	–	102 977	637 621
					8,83	39,14	26 318	116 705	–	47 231	
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1416,945	206,42	195,27	292 484	276 694	–	61 792	382 618
					11,14	49,43	15 790	70 033	–	28 342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	80,1	5693,47	–	456 047	–	–	328 354	847 153
					5693,47	–	456 047	–	–	62 752	
	Раздел 2 Фундаменты										
10	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	161,54	43306		6 995 651		6 995 651	–	7 555 303
					–		–		–	559 652	
15	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	353,35	24300		8 586 405		8 586 405	–	9 273 317
					–		–		–	686 912	
16	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	146,04	24219		3 536 943		3 536 943	–	3 819 898
					–		–		–	282 955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1477,01	23927		35 340 418		35 340 418	–	38 167 652
					–		–		–	2 827 233	
18	2977-7777-0101 (пл)СТССЦ8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на водонепроницаемость	м3	1976,4	158,05		312 370		312 370	–	337 360
					–		–		–	24 990	
20	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,67	73868		123 360		123 360	–	133 228
					–		–		–	9 869	
22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф12мм)СТ РК 2591-2014	т	0,306	229990		70 377		70 377	–	76 007
					–		–		–	5 630	
25	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (ф4)ГОСТ 6727-80	т	0,01828	228091		4 170		4 170	–	4 503
					–		–		–	334	
26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм)СТ РК 2591-2014	т	0,144	229990		33 119		33 119	–	35 768
					–		–		–	2 649	
	2.1 Фундаменты монолитные ФМ1-ФМ7а										
34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,252	230520		58 091		58 091	–	62 738
					–		–		–	4 647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм СТ РК 2591-2014	т	0,6824	229990		156 945		156 945	–	169 501
					–		–		–	12 556	
36	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф12ммГОСТ 23279-2012	т	3,416	254487		869 328		869 328	–	938 874
					–		–		–	69 546	
37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф22мм СТ РК 2591-2014	т	1,57964	218353		344 919		344 919	–	372 513
					–		–		–	27 594	
	Раздел 3 Перегородки										
50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2267	229990		52 130		52 130	–	56 300
					–		–		–	4 170	
	3.1 Перекрытие на отм.-0,350м										
58	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7"(L	м2	198,15	6154		1 219 415		1 219 415	–	1 316 968
					–		–		–	97 553	
59	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7"(L	м2	6,1	6154		37 539		37 539	–	40 543
					–		–		–	3 003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7"(L	м2	221,04	6154		1 360 280		1 360 280	–	1 469 103
					–		–		–	108 822	
61	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7"(L	м2	95,29	6154		586 415		586 415	–	633 328
					–		–		–	46 913	
62	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7"(L	м2	147,15	6154		905 561		905 561	–	978 006
					–		–		–	72 445	
63	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8К7"(L	м2	573,3	6154		3 528 088		3 528 088	–	3 810 335
					–		–		–	282 247	
64	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7"(L	м2	66,17	6154		407 210		407 210	–	439 787
					–		–		–	32 577	
65	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8К7"(L	м2	22,74	6154		139 942		139 942	–	151 137
					–		–		–	11 195	
66	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7"(L	м2	1439,69	6154		8 859 852		8 859 852	–	9 568 640
					–		–		–	708 788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	224,4	6154	–	1 380 958	–	1 380 958	–	1 491 434
										110 477	
68	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	44,82	6154	–	275 822	–	275 822	–	297 888
										22 066	
69	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.10-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,24	6154	–	136 865	–	136 865	–	147 814
										10 949	
70	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-4.120.15-8, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	107,1	6154	–	659 093	–	659 093	–	711 821
										52 727	
71	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7"(L	м2	104,76	6154	–	644 693	–	644 693	–	696 268
										51 575	
72	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7"(L	м2	69,7	6154	–	428 934	–	428 934	–	463 249
										34 315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7"(L	м2	20,76	6154		127 757		127 757	–	137 978
					–		–		–	10 221	
74	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	177,66	6154		1 093 320		1 093 320	–	1 180 785
					–		–		–	87 466	
75	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	60,75	6154		373 856		373 856	–	403 764
					–		–		–	29 908	
76	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,21	6154		216 682		216 682	–	234 017
					–		–		–	17 335	
77	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования,ПБ-2.57.15-8К7а высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	143,82	6154		885 068		885 068	–	955 874
					–		–		–	70 805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К7а, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	27	6154		166 158		166 158	–	179 451
					–		–		–	13 293	
79	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7"(L	м2	33,11	6154		203 759		203 759	–	220 060
					–		–		–	16 301	
80	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.12-8К7"(L	м2	83,16	6154		511 767		511 767	–	552 708
					–		–		–	40 941	
81	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.9-8К7"(L	м2	30,91	6154		190 220		190 220	–	205 438
					–		–		–	15 218	
82	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7а"(L	м2	4,73	6154		29 108		29 108	–	31 437
					–		–		–	2 329	
83	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.12-8К7а"(L	м2	45,36	6154		279 145		279 145	–	301 477
					–		–		–	22 332	
84	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.9-8К7а"(L	м2	42,15	6154		259 391		259 391	–	280 142
					–		–		–	20 751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	62,37	6154		383 825		383 825	–	414 531
					–		–		–	30 706	
86	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,22	6154		87 510		87 510	–	94 511
					–		–		–	7 001	
87	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,29	6154		32 555		32 555	–	35 159
					–		–		–	2 604	
		Итого по смете					**90 314 006**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					498 155				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					737 788				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					186 738				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					81 895 014				
		Накладные расходы, тенге					493 123				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 689 926				
		Итого по акту, тенге					**90 314 006**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					1 354 710				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					2 016 712				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					40 939				
		Непредвиденные 2%					1 873 709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**95 600 076**				
		Инфляция 2020 (К=1,049901)					100 370 615				
		Всего					**100 370 615**				
		НДС (12 %)					12 044 474				
		Всего по акту с учетом НДС					**112 415 089**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Утенев З. К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 2
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г
Надземную часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Перекрытие									
		3.1 Перекрытие на отм.0,300м									
156	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7"(L	м2	198,15	6154 / –	1 219 415 / –	1 219 415 / –	– / 97 553			1 316 968
158	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7"(L	м2	220,08	6154 / –	1 354 372 / –	1 354 372 / –	– / 108 350			1 462 722
159	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7"(L	м2	102,62	6154 / –	631 523 / –	631 523 / –	– / 50 522			682 045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7"(L	м2	141,7	6154 / –		872 022 / –		872 022 / –	– / 69 762	941 784
161	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8К7"(L	м2	535,08	6154 / –		3 292 882 / –		3 292 882 / –	– / 263 431	3 556 313
162	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7"(L	м2	50,9	6154 / –		313 239 / –		313 239 / –	– / 25 059	338 298
163	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7"(L	м2	1540,56	6154 / –		9 480 606 / –		9 480 606 / –	– / 758 448	10 239 055
164	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.9-8К7"(L	м2	22,8	6154 / –		140 311 / –		140 311 / –	– / 11 225	151 536
165	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	224,4	6154 / –		1 380 958 / –		1 380 958 / –	– / 110 477	1 491 434
166	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	44,82	6154 / –		275 822 / –		275 822 / –	– / 22 066	297 888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,24	6154	–	136 865	–	136 865	–	147 814
										10 949	
168	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-4.120.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	107,1	6154	–	659 093	–	659 093	–	711 821
										52 727	
169	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-8К7"(L	м2	104,76	6154	–	644 693	–	644 693	–	696 268
										51 575	
170	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.12-8К7"(L	м2	69,7	6154	–	428 934	–	428 934	–	463 249
										34 315	
171	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8К7"(L	м2	20,76	6154	–	127 757	–	127 757	–	137 978
										10 221	
172	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	389,16	6154	–	2 394 891	–	2 394 891	–	2 586 482
										191 591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	67,5	6154 / –		415 395 / –		415 395 / –	– / 33 232	448 627
175	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7"(L	м2	56,76	6154 / –		349 301 / –		349 301 / –	– / 27 944	377 245
176	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.12-8К7"(L	м2	98,28	6154 / –		604 815 / –		604 815 / –	– / 48 385	653 200
		3.23 Перекрытие на отм.6,300м									
258	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7"(L	м2	198,15	6154 / –		1 219 415 / –		1 219 415 / –	– / 97 553	1 316 968
260	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7"(L	м2	220,08	6154 / –		1 354 372 / –		1 354 372 / –	– / 108 350	1 462 722
261	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7"(L	м2	117,28	6154 / –		721 741 / –		721 741 / –	– / 57 739	779 480
262	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.9-8К7"(L	м2	87,2	6154 / –		536 629 / –		536 629 / –	– / 42 930	579 559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.15-8К7"(L	м2	560,56	6154		3 449 686		3 449 686	–	3 725 661
					–		–		–	275 975	
264	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.48.12-8К7"(L	м2	50,9	6154		313 239		313 239	–	338 298
					–		–		–	25 059	
265	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.90.15-8К7"(L	м2	1595,58	6154		9 819 199		9 819 199	–	10 604 735
					–		–		–	785 536	
267	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	224,4	6154		1 380 958		1 380 958	–	1 491 434
					–		–		–	110 477	
268	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	44,82	6154		275 822		275 822	–	297 888
					–		–		–	22 066	
	3.24 Монолитные участки УМ1 кол.13шт										
277	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56876	218353		124 190		124 190	–	134 126
					–		–		–	9 935	
		Итого по смете					**47 431 599**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					43 918 147				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 503 517				
		Итого по акту, тенге					**47 431 599**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					711 474				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					1 059 148				
		Непредвиденные 2%					984 044				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**50 186 265**				
		Инфляция 2020 (К=1,049901)					52 690 610				
		Всего					**52 690 610**				
		НДС (12 %)					6 322 873				
		Всего по акту с учетом НДС					**59 013 483**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Утенев З. К.