Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		97	24.08.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №3 Подземная часть (2-1-1)	185 838 487	65 556 605							7 866 793	73 423 398
Акт №4 Надземная часть (2-1-2)	384 394 997	290 519 209							34 862 305	325 381 514
Акт №5 Отделочные работы (2-1-3)	109 858 727	98 088 149							11 770 578	109 858 727
Акт №6 Водопровод и канализация (2-1-4)	10 267 340	9 167 268							1 100 072	10 267 340

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №7 Отопление и вентиляция (2-1-5)	20 918 416	18 677 157							2 241 259	20 918 416
Акт №8 Электроосвещение (2-1-6)	5 920 679	5 286 321							634 358	5 920 679
Акт №9 Силовое электрооборудование (2-1-7)	10 504 271	9 378 813							1 125 458	10 504 271
Акт №10 Покрытие (7-1-2)	3 725 655	3 326 478							399 177	3 725 655
ВСЕГО выполнено:	**731 428 572**	**500 000 000**							**60 000 000**	**560 000 000**
Минус аванс 30%										168 000 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**392 000 000**
К оплате: Триста девяносто два миллиона тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Бестау-С"

_____ Мусин С.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Утенев З. К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 3
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г
Подземная часть (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6956,565	163,49	154,66	1 137 297	1 075 887	–	240 280	1 487 782
					8,83	39,14	61 410	272 312	–	110 206	
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3306,205	206,42	195,27	682 462	645 619	–	144 181	892 775
					11,14	49,43	36 843	163 409	–	66 131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п 3 179 Кзтр=1,2; ктрп1=1,2;	м3 грунта	186,9	5693,47	–	1 064 110	–	–	766 159	1 976 691
					5693,47	–	1 064 110	–	–	146 422	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м и подсыпка под полы техподполья. Группа грунтов 2 НР	м3 грунта	3346,5	35,63	35,63	119 220	119 219	–	32 122	163 448
					–	13,33	–	44 613	–	12 107	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1193,75	818,63	–	977 234	–	–	703 608	1 815 309
					818,63	–	977 234	–	–	134 467	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3346,5	164,58	76,99	550 765	257 651	–	298 578	917 290
					87,59	36,33	293 113	121 578	–	67 947	
	Раздел 2 Фундаменты										
7	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	148,61	3778,03	1035,39	561 453	153 869	284 365	173 049	793 263
					829,14	422,96	123 218	62 856	–	58 760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	1729,96	944,95	38 059	20 789	–	29 479	72 941
					785,01	350,55	17 270	7 712	–	5 403	
9	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	416	2289,36	1277,91	952 372	531 609	–	731 412	1 818 487
					1011,45	478,55	420 763	199 078	–	134 703	
11	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкци	687	1659,54	842,46	1 140 106	578 770	167 614	729 391	2 019 056
					573,1	326,65	393 722	224 405	–	149 560	
12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкци	1256	2345,75	1182,46	2 946 264	1 485 176	450 922	1 873 817	5 205 688
					804,27	460,04	1 010 166	577 815	–	385 607	
13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкци	805	3555,59	1872,1	2 862 252	1 507 040	413 111	1 810 228	5 046 279
					1170,31	735,39	942 102	591 990	–	373 798	
14	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкци	1265	5012,17	2805,59	6 340 389	3 549 071	926 936	3 887 589	11 046 217
					1473,82	1130,58	1 864 382	1 430 185	–	818 238	
19	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкци	19	473,54	253,13	8 997	4 810	802	5 330	15 473
					178,21	59,51	3 386	1 131	–	1 146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над отверстиями) НР = 93 %	т металлических изделий	0,31492	71390,39	2243,99	22 482	707	–	20 470	46 389
					69146,4	747,36	21 776	235	–	3 436	
23	1106-0101-0120	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5 НР = 91 %	м3	84,85	23632,18	1961,17	2 005 191	166 405	1 464 291	374 105	2 569 639
					4413,6	431,47	374 494	36 610	–	190 344	
24	1106-0101-0120	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В12,5 НР = 91 %	м3	10,342	24433,02	1961,16	252 686	20 282	186 759	45 598	322 147
					4413,6	431,47	45 645	4 462	–	23 863	
27	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ф4ВР1ГОСТ 23279-2012	т	0,88386	281662		248 950		248 950	–	268 866
					–		–		–	19 916	
29	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности	714,56	2157,04	42,54	1 541 336	30 400	1 344 616	161 115	1 838 647
					232,76	9,69	166 320	6 923	–	136 196	
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4620,13	879,58	18,78	4 063 758	86 768	2 641 975	1 253 457	5 742 592
					288,96	2,77	1 335 014	12 789	–	425 377	
31	1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	707	847,42	28,71	599 128	20 301	325 373	248 021	914 920
					358,492	14,71	253 454	10 398	–	67 772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.1 Фундаменты монолитные ФМ1-ФМ7а										
32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	12,83	18283,06	1094,46	234 572	14 042	203 746	18 203	272 996
					1308,15	250,92	16 784	3 219	–	20 222	
33	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	123,24	29153,57	1914,48	3 592 886	235 940	2 452 152	873 933	4 824 164
					7341,72	450,93	904 794	55 572	–	357 346	
38	1106-0101-0119	Фундамента ФОМ-1. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	23283,59	1338,44	2 328	134	1 861	332	2 873
					3330,42	315,24	333	32	–	213	
	2.3 Стены на отм.0,000										
43	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	145,1	11143,85	2409,2	1 616 973	349 575	542 768	748 610	2 554 829
					4994	553,6	724 629	80 327	–	189 247	
44	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	42,4562	45337		1 924 837		1 924 837	–	2 078 824
					–		–		–	153 987	
45	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,74	11143,82	2409,15	97 397	21 056	32 693	45 092	153 888
					4994,05	553,55	43 648	4 838	–	11 399	
46	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	2,5573	45337		115 940		115 940	–	125 216
					–		–		–	9 275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	42,556	10967,86	2409,2	466 748	102 526	159 187	212 592	733 687
					4818,01	553,6	205 035	23 559	–	54 347	
48	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	22,4248	45337		1 016 673		1 016 673	–	1 098 007
					–		–		–	81 334	
	Раздел 3 Перегородки										
49	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	23,34	23632,18	1961,16	551 575	45 773	402 788	102 906	706 840
					4413,6	431,47	103 013	10 071	–	52 359	
50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00534	229990		1 228		1 228	–	1 326
					–		–		–	98	
51	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06365	230520		14 673		14 673	–	15 846
					–		–		–	1 174	
53	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	12,0304	45337		545 422		545 422	–	589 056
					–		–		–	43 634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.1 Перекрытие на отм.-0,350м										
92	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00363	230520		837		837	–	904
					–		–		–	67	
93	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	218353		11 573		11 573	–	12 499
					–		–		–	926	

Итого по смете	**58 144 854**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 402 658
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 023 420
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 946 119
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 882 092
Накладные расходы, тенге	15 529 657
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 307 026
Итого по акту, тенге	**58 144 854**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	872 173
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 298 375
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	919 040
Непредвиденные 2%	1 206 308
Итого в текущих ценах 2019 г.	**62 440 749**
Инфляция 2020 (К=1,049901)	65 556 605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**65 556 605**				
		НДС (12 %)					7 866 793				
		Всего по акту с учетом НДС					**73 423 398**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Бестау-С"

_____ Мусин С.К.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С"

_____ Кусманов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект

_____ Утенев З. К.