Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27** — **060140003830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 97 от 24.08.2020 года. Школа на 1200 мест п.Восточный

Номер документа	Дата составления
371	29.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей). Акты № 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Период : за декабрь 2021 года.			работа	1	217 473 459,57	217 473 459,57	23 300 727,81
				Итого	1	x	217 473 459,57	23 300 727,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл 29.12.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27** — **060140003830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 97 от 24.08.2020 года. Школа на 1200 мест п.Восточный

Номер документа	Дата составления
371	29.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 1200 мест в пос.Восточный г.Семей ВКО (без наружных инженерных сетей). Акты № 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Период : за декабрь 2021 года.			работа	1	217 473 459,57	217 473 459,57	23 300 727,81
				Итого	1	x	217 473 459,57	23 300 727,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 29.12.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 10 февраля 2021 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		97	24.08.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расход		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:									-181 530,01	-1 694 280,13
Акт №74 Подземная часть (2-1-1)	-1 676 043,13	-1 512 750,12							-2 262 479,78	-21 116 477,92
Акт №75 Надземная часть (2-1-2)	337 763 791,08	-18 853 998,14							-1 313 471,02	-12 259 062,84
Акт №76 Отделочные работы (2-1-3)	302 879 923,16	-10 945 591,82							1 331 816,62	12 430 288,42
Акт №77 Водопровод и канализация (2-1-4)	23 933 089,42	11 098 471,80								

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №78 Отопление и вентиляция (2-1-5)	57 048 482,11	2 606 602,78							312 792,33	2 919 395,11
Акт №79 Электроосвещение (2-1-6)	102 613 802,81	11 671 323,04							1 400 558,77	13 071 881,81
Силовое электрооборудование (2-1-7)	23 404 810,00									
Акт №80 Слаботочные устройства (2-1-8)	31 326 055,02	4 538 619,66							544 634,36	5 083 254,02
Акт №81 Технологическое оборудование (2-1-9)	225 335 433,90	-45 833 887,59							-5 500 066,51	-51 333 954,10
Акт №82 Платформа подъемная (2-1-10)	457 766,34	408 719,95							49 046,39	457 766,34
Наружное освещение (4-1-1)	3 812 450,00									
Наружные сети телефонизации (5-1-1)	586 458,00									
Наружный водопровод (6-1-1)	4 424 046,00									
Наружные сети канализации (6-1-2)	8 597 719,00									
Акт №83 Резервуар сточных вод емк.100 м3 (6-2-1)	13 446 419,91	-733 127,76							-87 975,33	-821 103,09
Акт №84 Жироуловитель (6-3-1)	692 644,09	341 426,87							40 971,22	382 398,09
Вертикальная планировка (7-1-1)	9 259 534,00									
Акт №85 Покрытие (7-1-2)	23 763 002,38	8 621 096,77							1 034 531,61	9 655 628,38
Акт №86 Малые архитектурные формы (7-1-3)	6 353 470,56	4 145 473,71							497 456,85	4 642 930,56
Акт №87 Дорожные знаки (7-1-4)	131 753,52	117 637,07							14 116,45	131 753,52
Акт №88 Ограждение (7-1-5)	59 356 524,03	-7 032 612,47							-843 913,50	-7 876 525,97
Акт №89 Озеленение (7-1-6)	23 554 619,61	15 634 165,72							1 876 099,89	17 510 265,61
Акт №90 Техническое решение №1. Добавляемые работы	246 289 301,76	219 901 162,29							26 388 139,47	246 289 301,76

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено:	**1 503 355 053,57**	**194 172 731,76**							**23 300 727,81**	**217 473 459,57**
Минус аванс										5 242 038,06
										212 231 421,51
ИТОГО к оплате с НДС 12%										
К оплате: Двести двенадцать миллионов двести тридцать одна тысяча четыреста двадцать один тенге, 51 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО «Зейн»

_____ Мукашев Д.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 74
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г
Подземная часть (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундаменты										
23	1106-0101-0120	Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5 НР = 91 %	м3	-42,43	23632,19	1961,17	-1 002 714	-83 212	-732 232	-187 074	-1 284 971
					4413,6	431,47	-187 269	-18 307	–	-95 183	
		Итого по смете					**-1 284 971**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-187 269				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-83 212				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-18 307				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-732 233				
		Накладные расходы, тенге					-187 074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-95 183				
		Итого по акту, тенге					**-1 284 971**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					-19 275				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					-28 693				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					-12 418				
		Непредвиденные 2%					-26 659				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**-1 372 016**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					-1 512 750				
		Всего					**-1 512 750,12**				
		НДС (12 %)					-181 530,01				
		Всего по акту с учетом НДС					**-1 694 280,13**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО «Зейн»

_____ Мұкашев Д.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 75
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г
Надземную часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Кровля									
		4.1 Блоки А-Г									
392	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	-5206,495	3400		-17 702 081		-17 702 081	–	-19 118 248
					–		–		–	-1 416 167	
394	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР =	м2 кровли	-55	5907,29	99,97	-324 901	-5 499	-223 269	-89 895	-447 980
					1747,88	28,71	-96 133	-1 579	–	-33 184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Окна										
465	1126-0201-0301	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм НР = 76 %	м3 изоляции	-9,25216	15637,11	1703,25	-144 677	-15 759	–	-103 817	-268 374
					13933,86	830,4	-128 918	-7 683	–	-19 880	
466	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	-9,4372	17889		-168 822		-168 822	–	-182 328
					–		–		–	-13 506	
	Раздел 10 Разные работы										
	10.19 Навес над крыльцом №1										
799	1109-0306-0301	Обшивка навеса сайдингом. Монтаж НР = 69 %	м2	23,1	5328,23	1221,43	123 082	28 215	21 409	54 639	191 939
					3180	248	73 458	5 729	–	14 218	
	10.20 Козырек для крылец №2,3,5,6,7,8,9,11										
813	1109-0306-0301	Обшивка навеса сайдингом. Монтаж НР = 69 %	м2	31	5328,23	1221,43	165 175	37 864	28 731	73 325	257 580
					3180	248	98 580	7 688	–	19 080	
	10.21 Козырек для крылец №10										
827	1109-0306-0301	Обшивка навеса сайдингом. Монтаж НР = 69 %	м2	9	5328,23	1221,43	47 954	10 993	8 341	21 288	74 781
					3180	248	28 620	2 232	–	5 539	
	10.22 Козырек для крылец №12,№13										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
840	1109-0306-0301	Обшивка навеса сайдингом. Монтаж НР = 69 %	м2	20	5328,23	1221,43	106 565	24 429	18 536	47 306	166 181
					3180	248	63 600	4 960	–	12 310	
	10.23 Приямки										
852	1134-0108-0704	Каркасы стен. Облицовка полигалем толщиной 19 мм НР = 100 %	м2 поверхности	18,2	2260,99	38,18	41 150	695	20 708	20 034	66 079
					1085,02	15,78	19 747	287	–	4 895	
854	2113-0502-0800	Профили для поликарбонатных листов	м	67,6	–		–		–	–	–
					–		–		–	–	
855	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитыми плитками на цементном растворе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	45,0112	5027,93	31,17	226 313	1 403	62 060	130 840	385 725
					3618	15,53	162 851	699	–	28 572	
	Раздел 11 Разные работы										
	11.1 Подиум 6шт										
857	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,36	96292,13	1438,75	34 665	518	25 395	8 071	46 155
					24310	601,03	8 752	216	–	3 419	
858	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	12	941,53	11,13	11 298	134	6 689	4 270	16 814
					372,88	5,68	4 475	68	–	1 245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
859	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 37 мм диагональный настил. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	53,4	4390,43	47,91	234 449	2 558	194 727	36 140	292 236
					695,96	24,02	37 164	1 283	–	21 647	
860	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 29 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	53,4	4033,65	36,81	215 397	1 966	179 606	32 716	267 962
					633,43	18,34	33 825	979	–	19 849	
861	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,5	8416,09	42,34	37 872	191	27 495	9 244	50 886
					2263,52	18,98	10 186	85	–	3 769	
863	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,9	909,73	2,43	8 097	22	2 052	4 827	13 957
					676,7	1,22	6 023	11	–	1 034	
	11.2 Эстрада										
864	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,404	96167,49	1054,18	231 187	2 534	168 126	55 552	309 678
					25177,5	498,24	60 527	1 198	–	22 939	
865	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	70,25	941,53	11,13	66 143	782	39 166	24 998	98 432
					372,88	5,68	26 195	399	–	7 291	
866	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	102,8	4390,43	47,91	451 336	4 925	374 867	69 573	562 582
					695,96	24,02	71 544	2 470	–	41 673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
867	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	9,332	8416,09	42,34	78 539	395	57 021	19 170	105 526
					2263,52	18,98	21 123	177	–	7 817	
869	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	102,8	835,71	3,48	85 911	358	24 487	48 997	145 700
					594,02	1,75	61 066	180	–	10 793	
870	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	26,46	1514,43	80,99	40 072	2 143	19 371	17 760	62 459
					701,38	12,68	18 558	336	–	4 627	

Раздел 12 Венткамера №1-7

12.1 Блок А №1,Б№2

876	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-16,35	2656,07	34,48	-43 427	-564	-15 761	-21 904	-70 557
					1657,6	16,99	-27 102	-278	–	-5 226	

12.2 Блок В №3,№4,Г №5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
896	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-26,11	2656,07	34,48	-69 350	-900	-25 170	-34 979	-112 675
					1657,6	16,99	-43 280	-444	–	-8 346	
	12.3 Блок Д №6,Е №7										
916	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-24,03	2656,07	34,48	-63 825	-829	-23 165	-32 192	-103 699
					1657,6	16,99	-39 832	-408	–	-7 681	
	12.4 Электротехнический шкаф ЭЩ-1(6 шт)										
934	1109-0601-0101	Монтаж металлических рамок из уголков НР = 69 %	т конструкций	0,15552	101763,02	4702,91	15 826	731	309	10 414	28 340
					95071,8	1979,05	14 786	308	–	2 099	
936	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,19904	169,93	3,32	714	14	472	159	942
					54,19	0,55	228	2	–	70	
937	1110-0111-0101	Установка шкафных и антресольных стенок НР = 90 %	м2 деталей	19,8	1013,84	161,38	20 074	3 195	3 830	12 704	35 400
					659,06	53,84	13 049	1 066	–	2 622	
938	2113-0806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	19,8	1496		29 621		29 621	–	31 990
					–		–		–	2 370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12.5 Ограждение отопительных приборов										
939	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,429	96167,49	1054,18	41 256	452	30 003	9 913	55 263
					25177,5	498,24	10 801	214	–	4 094	
940	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,19	8416,09	42,34	1 599	8	1 161	390	2 149
					2263,52	18,98	430	4	–	159	
942	1110-0102-0601	Обшивка рейками НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом	22	2232,52	15,55	49 116	342	39 343	8 642	62 378
					428,7	7,75	9 431	171	–	4 621	
944	1110-0116-0102	Антисептирование водными растворами досок и реек НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22	116,82	4,23	2 570	93	610	1 718	4 631
					84,88	1,9	1 867	42	–	343	
945	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка(МК-1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,42653	697997,48	5874,9	297 717	2 506	275 242	24 274	347 750
					46817,4	1411,68	19 969	602	–	25 759	
946	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	т	0,42653	108311		46 198		46 198	–	49 894
					–		–		–	3 696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
947	1115-0404-0108	Покрытие реек и досок лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	22	722,63	0,77	15 898	17	11 405	3 588	21 044
					203,45	0,39	4 476	9	–	1 559	
12.6 Крепление ограждения оконных проемов в спортзале											
948	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0324	677075,45	1338,45	21 937	43	13 734	7 443	31 731
					251856	587,19	8 160	19	–	2 350	
949	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	т	0,0324	108311		3 509		3 509	–	3 790
					–		–		–	281	
950	1145-2101-0202	Скобы ходовые. Установка НР = 80 %	т деталей	0,69128	247696,61	52978,61	171 228	36 623	–	133 754	329 381
					194718	47141,99	134 605	32 588	–	24 399	
953	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	18,67	169,93	3,32	3 173	62	2 099	705	4 188
					54,19	0,55	1 012	10	–	310	
954	1114-0202-0402	Покрытие оконных проемов капроновой сеткой НР = 99 %	м2 покрытия	125	77,4	0,28	9 675	35	1 555	8 021	19 112
					64,68	0,14	8 085	17	–	1 416	

Итого по смете **-16 161 205**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 697 927
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 140 696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 657				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-16 420 392				
		Накладные расходы, тенге					617 690				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-1 197 126				
		Итого по акту, тенге					**-16 161 205**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					-242 418				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					-360 880				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					-187				
		Непредвиденные 2%					-335 290				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**-17 099 980**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					-18 853 998				
		Всего					**-18 853 998,14**				
		НДС (12 %)					-2 262 479,78				
		Всего по акту с учетом НДС					**-21 116 477,92**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО «Зейн»

_____ Мукашев Д.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО(без инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 76
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г
Отделочные работы (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Двери									
		2.2 Индивидуальная дверь ИД-1 с передаточным окном									
24	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,8	1728,06	77,42	3 111	139	858	1 960	5 476
					1174,26	35,75	2 114	64	–	406	
26	1110-0102-0401	Прибивка досок под прилавок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,003	91424,49	1054,18	274	3	195	69	371
					25177,5	498,24	76	1	–	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1111-0101-3302	Устройство прилавка из реек НР = 94 %	м2 покрытия	0,28	824,3 / 695,96	47,91 / 24,02	231 / 195	13 / 7	23 / –	189 / 34	454
29	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,1704	8416,09 / 2263,52	42,34 / 18,98	1 434 / 386	7 / 3	1 041 / –	350 / 143	1 927
31	1134-0108-0713	Оклейка прилавка пластиком НР = 76 %	м2 поверхности	0,27	4035,63 / 1112,87	8,84 / 3,04	1 090 / 300	2 / 1	787 / –	301 / 111	1 502
	2.3 Решетчатая дверь Р1										
33	1109-0601-0101	Монтаж конструкций двери решетчатой Р1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,04465	111270,2 / 104578,98	4702,91 / 1979,05	4 968 / 4 669	210 / 88	89 / –	3 283 / 660	8 911
35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,20555	169,93 / 54,19	3,32 / 0,55	205 / 65	4 / 1	136 / –	46 / 20	270
	2.4 Фрамуги										
37	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	26,68	3877,04 / 2048,36	473,77 / 133,47	103 440 / 54 650	12 640 / 3 561	36 150 / –	52 390 / 12 466	168 296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2109-0101-9901	Фрамуги деревянные наружные с тройным остеклением	м2	0,75	9700		7 275		7 275	–	7 857
					–		–		–	582	
39	1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,25	1404,5	18,65	3 160	42	2 295	670	4 136
					365,93	6,23	823	14	–	306	
40	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	25,92	3877,04	473,77	100 493	12 280	35 120	50 898	163 502
					2048,36	133,47	53 093	3 460	–	12 111	
41	2109-0101-9901	Фрамуги деревянные наружные с одинарным остеклением	м2	25,92	9700		251 424		251 424	–	271 538
					–		–		–	20 114	
42	1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	25,92	1404,5	18,65	36 405	483	26 437	7 717	47 651
					365,93	6,23	9 485	161	–	3 530	
2.5 Поручни П1,П2,П3											
43	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями . Установка НР = 118 %	м ограждения	6,87	16278,47	84,32	111 833	579	94 076	20 578	143 004
					2500,38	38,1	17 178	262	–	10 593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2977-7777-0201 (пл)СТПРАЙС	Поручни металлические никелированные" 11000:1,12	м	7,0074	9821,43		68 823		68 823	–	74 328
					–		–		–	5 506	

Раздел 4 Витражи

Раздел 5 Экраны и двери

51	1110-0103-0301	Экрана и дверей в санузлах. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок	184,07	1582,61	106,98	291 311	19 692	74 599	186 077	515 579
					1070,36	52,87	197 020	9 732	–	38 191	
53	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг МК1-МК-3,СТ-4. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,4396	717091,54	6040,6	315 233	2 655	284 591	33 765	376 918
					63665,7	1425,52	27 987	627	–	27 920	
54	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	0,8792	84,97	1,66	75	1	50	17	99
					27,09	0,28	24	–	–	7	

Раздел 7 Полы

7.3 1 этаж, по типу ТД 446, S=1992,1 м2

70	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	1992,1	353,28	31,04	703 765	61 826	–	632 723	1 443 407
					322,24	15,65	641 938	31 172	–	106 919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	-61,55589	11112		-684 009		-684 009	–	-738 730
					–		–		–	-54 721	
7.4 по типу ТД 663, S=425,92 м2											
76	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	425,92	353,28	31,04	150 468	13 219	–	135 279	308 607
					322,24	15,65	137 249	6 665	–	22 860	
77	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	-13,160928	11112		-146 244		-146 244	–	-157 944
					–		–		–	-11 700	
7.5 по типу ТД 452, S=462,2 м2											
82	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	462,2	353,28	31,04	163 285	14 345	–	146 802	334 894
					322,24	15,65	148 940	7 232	–	24 807	
83	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	-14,28198	11112		-158 701		-158 701	–	-171 397
					–		–		–	-12 696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.6 по типу ТД 446, S=193,27 м2											
91	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	193,27	353,28	31,04	68 278	5 998	–	61 386	140 037
					322,24	15,65	62 280	3 024	–	10 373	
92	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	-5,972043	11112		-66 361		-66 361	–	-71 670
					–		–		–	-5 309	
7.7 по типу ТД 111, S=627,3м2											
101	2107-0601-0201	Доски шпунтовые, толщиной 60 мм, 1 сорта	м3	-38,7672	83904		-3 252 720		-3 252 720	–	-3 512 938
					–		–		–	-260 218	
7.8 по типу ТД 56, S=971,6 м2											
103	1111-0101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых (толщиной15мм). Устройство НР = 94 %	м2 пола	157,6	48,89	7,17	7 705	1 131	–	6 717	15 576
					41,72	3,62	6 575	571	–	1 154	
104	2107-0507-1405	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм	1000 м2	0,1576	712220		112 246		112 246	–	121 226
					–		–		–	8 980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2107-0507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,1576	420435		66 261		66 261	–	71 561
					–		–		–	5 301	
106	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	157,6	353,28	31,04	55 677	4 891	–	50 056	114 192
					322,24	15,65	50 785	2 466	–	8 459	
107	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	-60,04488	11112		-667 219		-667 219	–	-720 596
					–		–		–	-53 377	
108	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	157,6	941,53	11,13	148 386	1 754	87 867	56 081	220 824
					372,88	5,68	58 765	895	–	16 357	
109	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	157,6	824,3	47,91	129 910	7 551	12 676	106 661	255 496
					695,96	24,02	109 683	3 786	–	18 926	
110	2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	-36,0464	96122		-3 464 851		-3 464 851	–	-3 742 039
					–		–		–	-277 188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	315,2	835,71	3,48	263 415	1 097	75 082	150 231	446 738
					594,02	1,75	187 236	553	–	33 092	
7.11 по типу ТД 603, S=181,9 м2											
122	2107-0507-1405	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 20 мм	1000 м2	-0,3638	712220		-259 106		-259 106	–	-279 834
					–		–		–	-20 728	
7.13 по типу ТД 11, S=2093,8 м2											
134	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	-17,1693	62178		-1 067 550		-1 067 550	–	-1 152 954
					–		–		–	-85 404	
136	2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	-60,30139	115474		-6 963 243		-6 963 243	–	-7 520 302
					–		–		–	-557 059	
7.14 по типу ТД 20, S=203,8 м2											
138	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	203,8	941,53	11,13	191 884	2 268	113 624	72 521	285 558
					372,88	5,68	75 992	1 158	–	21 152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1111-0101-3302	Покрытия дощатые из реек55х55. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	203,8	5581,66	47,91	1 137 542	9 764	985 942	137 929	1 377 508
					695,96	24,02	141 836	4 896	–	102 038	
140	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	407,6	835,71	3,48	340 634	1 418	97 092	194 271	577 698
					594,02	1,75	242 124	715	–	42 792	
7.15 по типу ТД 605, S=144,3 м2											
142	2107-0507-1405	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм(25мм)	1000 м2	-0,36075	712220		-256 933		-256 933	–	-277 488
					–		–		–	-20 555	
7.17 по типу ТД 603, S=99,48 м2											
154	2107-0507-1405	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 20 мм	1000 м2	-0,19896	712220		-141 703		-141 703	–	-153 040
					–		–		–	-11 336	
7.19 по типу ТД 11, S=1329,5 м2											
167	2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	-38,2896	115474		-4 421 453		-4 421 453	–	-4 775 170
					–		–		–	-353 716	
7.20 по типу ТД 605, S=288,4 м2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	2107-0507-1405	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм(25мм)	1000 м2	-0,721	712220		-513 511		-513 511	–	-554 591
					–		–		–	-41 081	
7.23 по типу ТД 446, S=126,8 м2											
178	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	126,8	353,28	31,04	44 796	3 935	–	40 274	91 875
					322,24	15,65	40 860	1 984	–	6 806	
179	2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	-3,91812	11112		-43 538		-43 538	–	-47 021
					–		–		–	-3 483	
7.24 Плинтуса											
183	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	3752,4	587,7	1,66	2 205 282	6 236	992 019	1 137 534	3 610 242
					321,67	0,83	1 207 027	3 116	–	267 425	
184	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	932,8	356,31	0,83	332 370	775	213 270	111 589	479 476
					126,85	0,42	118 325	387	–	35 517	
185	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	450,5	318,97	2,22	143 698	998	102 792	37 983	196 215
					88,59	1,11	39 908	499	–	14 534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
196	1109-0306-0301	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж НР = 69 %	м2	223,66	5328,23	1221,43	1 191 712	273 185	207 289	529 027	1 858 399
					3180	248	711 239	55 467	–	137 659	
198	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	29,79	2497,95	14,38	74 414	428	36 261	34 106	117 202
					1266,38	5,71	37 725	170	–	8 682	
	8.2 Стены										
215	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-730,256	466,19	2,99	-340 436	-2 181	-127 563	-169 430	-550 656
					288,52	1,5	-210 693	-1 095	–	-40 789	
	8.3 Знаки для маломобильных груп населения										
221	1111-0101-3403	Покрытия из тактильных плиток. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,8	2760,34	30,54	4 969	55	2 430	2 358	7 912
					1380,2	13,17	2 484	24	–	586	

Раздел 9 Лестницы

9.1 Блок Б Л1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,748	92,21	2,33	69	2	32	24	100
					46,34	0,28	35	–	–	7	
227	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,748	169,93	3,32	127	2	84	28	168
					54,19	0,55	41	–	–	12	
	9.2 Блок В Л2,3										
229	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,486	92,21	2,02	137	3	65	48	200
					46,43	0,28	69	–	–	15	
230	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,486	169,93	3,32	253	5	167	56	333
					54,19	0,55	81	1	–	25	
	9.3 Блок ГЛ4										
231	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	26,19	17072,89	84,32	447 139	2 208	396 360	58 491	546 081
					1854,56	38,1	48 571	998	–	40 450	
232	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,748	92,21	2,33	69	2	32	24	100
					46,34	0,28	35	–	–	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,748	169,93	3,32	127	2	84	28	168
					54,19	0,55	41	–	–	12	
	9.4 Блок Л5,6										
234	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	19,94	17072,89	84,32	340 433	1 681	301 772	44 533	415 764
					1854,56	38,1	36 980	760	–	30 797	
235	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,508	92,21	2,33	47	1	22	16	68
					46,34	0,28	24	–	–	5	
236	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,508	169,93	3,32	86	2	57	19	114
					54,19	0,55	28	–	–	8	

Итого по смете	**-9 596 811**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 264 248
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	461 358
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	143 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-17 547 217
Накладные расходы, тенге	3 935 675
Сметная прибыль (8 %), тенге	-710 875
Итого по акту, тенге	**-9 596 811**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	-143 952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					-214 297				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					226 856				
		Непредвиденные 2%					-199 101				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**-9 927 305**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					-10 945 592				
		Всего					**-10 945 591,82**				
		НДС (12 %)					-1 313 471,02				
		Всего по акту с учетом НДС					**-12 259 062,84**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО «Зейн»

_____ Мукашев Д.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Школа

Акт № 77
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г
Водопровод и канализация (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0403-0101	Агрегат вакуум-насосный электрический, масса 0,3 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	42933,76	27610,36	42 934	27 610	99	15 489	63 097
					15224	10167,73	15 224	10 168	–	4 674	
2	2977-7777-0301 (пл)СТПРАЙС-ЛИСТ	Насосная установка Grundfos Hydro Multi-E 2 CME15-1 U2 F-F-C-A	к-т	-1	2646875		-2 646 875		-2 646 875	–	-2 858 625
					–		–		–	-211 750	
	0.2 Холодный водопровод В1										
5	1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	7902,21	137,9	15 804	276	11 026	4 467	21 893
					2251,2	27,68	4 502	55	–	1 622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка (МП4-У) НР = 98 %	комплект	2	2524,53	–	5 049	–	4 398	638	6 142
					325,62	–	651	–	–	455	
10	1116-0601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	1529,07	55,4	12 233	443	2 631	9 192	23 139
					1144,8	27,68	9 158	221	–	1 714	
13	1312-1302-0303	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	9887,57	720,37	39 550	2 881	3 453	20 959	65 350
					8304	285,69	33 216	1 143	–	4 841	
15	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	-2	575		-1 150		-1 150	–	-1 242
					–		–		–	-92	
18	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	6	29779,11	–	178 675	–	176 183	2 441	195 605
					415,2	–	2 491	–	–	14 489	
19	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	-6	575		-3 450		-3 450	–	-3 726
					–		–		–	-276	
21	1116-0601-0101	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2247,96	80,2	4 496	160	596	3 692	8 843
					1869,84	13,84	3 740	28	–	655	
24	2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	-5	2636		-13 180		-13 180	–	-14 234
					–		–		–	-1 054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	-4	1275		-5 100		-5 100	–	-5 508
					–		–		–	-408	
26	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	-5	978		-4 890		-4 890	–	-5 281
					–		–		–	-391	
27	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	-46	651		-29 946		-29 946	–	-32 342
					–		–		–	-2 396	
28	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	-241	575		-138 575		-138 575	–	-149 661
					–		–		–	-11 086	
34	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3	90,96	0,98	273	3	7	258	573
					87,73	–	263	–	–	42	
41	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	2113,12	20,9	88 751	878	68 284	19 551	116 966
					466,41	8,58	19 589	360	–	8 664	
44	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1376	90,96	0,98	125 166	1 342	3 114	118 296	262 939
					87,73	–	120 710	–	–	19 477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	179,5	95,89	0,98	17 213	175	1 290	15 432	35 256
					87,73	–	15 747	–	–	2 612	
46	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 (за два раза) НР = 69 %	м2	192,46	312,65	1,94	60 173	373	54 169	3 941	69 243
					29,26	0,42	5 631	80	–	5 129	
47	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	40,73	92,21	2,32	3 756	95	1 773	1 310	5 471
					46,35	0,28	1 888	11	–	405	
48	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за два раза НР = 69 %	м2	189	124,74	3	23 576	567	19 162	2 708	28 387
					20,35	0,42	3 847	78	–	2 103	
49	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76	м3 изоляции	12,53	63636,99	1148,12	797 371	14 386	477 930	237 114	1 117 244
					24346	553,6	305 055	6 937	–	82 759	
50	1126-0301-0301	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	250,6	3641,45	9,22	912 549	2 310	314 249	453 611	1 475 452
					2378,25	3,46	595 990	867	–	109 293	
	0.3 Противопожарный водопровод В2										
52	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	18	19782,9	117,83	356 092	2 121	331 550	22 705	409 101
					1245,6	41,52	22 421	747	–	30 304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	172	89,46	0,98	15 388	168	131	14 788	32 589
					87,73	–	15 089	–	–	2 414	
58	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	32,4	92,21	2,33	2 988	75	1 411	1 042	4 352
					46,34	0,28	1 502	9	–	322	
59	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза) НР = 69 %	м2	32,4	84,97	1,66	2 753	54	1 822	612	3 634
					27,09	0,28	878	9	–	269	
0.4 Горячий водопровод Т3,Т4											
61	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	599,01	27,7	1 198	55	44	1 104	2 486
					549,4	13,84	1 099	28	–	184	
65	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка(МП4-У) НР = 98 %	комплект	2	2524,53	–	5 049	–	4 398	638	6 142
					325,62	–	651	–	–	455	
66	1308-0104-0401	Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	11	23358,52	7308	256 944	80 388	39 540	119 947	407 042
					12456	2688,8	137 016	29 577	–	30 151	
72	1117-0201-0101	Полотенцесушители из труб. Установка НР = 98 %	шт.	13	7140,25	27,92	92 823	363	81 485	10 932	112 056
					844,24	13,84	10 975	180	–	8 300	
73	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	10	297,2	–	2 972	–	1 129	1 806	5 160
					184,29	–	1 843	–	–	382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2304-0702-0206	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	-3	7583		-22 749		-22 749	–	-24 569
					–		–		–	-1 820	
77	2304-0702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	-4	6160		-24 640		-24 640	–	-26 611
					–		–		–	-1 971	
78	2304-0702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	-5	3468		-17 340		-17 340	–	-18 727
					–		–		–	-1 387	
79	2304-0702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	-3	2061		-6 183		-6 183	–	-6 678
					–		–		–	-495	
80	2304-0702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	-39	1432		-55 848		-55 848	–	-60 316
					–		–		–	-4 468	
81	2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	-94	1095		-102 930		-102 930	–	-111 164
					–		–		–	-8 234	
85	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	66	2113,12	20,9	139 466	1 379	107 304	30 722	183 804
					466,41	8,58	30 783	566	–	13 615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1746,9	89,46	0,98	156 284	1 703	1 334	150 182	330 983
					87,73	–	153 247	–	–	24 517	
89	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	140	90,19	0,98	12 627	137	208	12 036	26 636
					87,73	–	12 282	–	–	1 973	
90	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 (за два раза) НР = 69 %	м2	241,22	312,65	1,94	75 418	467	67 894	4 939	86 786
					29,26	0,42	7 057	101	–	6 429	
91	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	71,85	92,21	2,33	6 625	167	3 129	2 311	9 651
					46,34	0,28	3 330	20	–	715	
92	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 НР = 69 % ktpp1=2; kэкс1=2;	м2	135,19	249,48	6	33 728	811	27 414	3 874	40 610
					40,7	0,83	5 503	112	–	3 008	
93	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76	м3 изоляции	15,46	63636,99	1148,12	983 828	17 750	589 689	292 560	1 378 499
					24346	553,6	376 389	8 559	–	102 111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1126-0301-0301	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	309,2	3641,45	9,22	1 125 938	2 850	387 732	559 683	1 820 470
					2378,25	3,46	735 355	1 070	–	134 850	
	Раздел 1 Хозяйственно-бытовая канализация К1										
96	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	130	3015,28	89,25	391 987	11 603	29 540	349 624	800 940
					2698,8	45,5	350 844	5 915	–	59 329	
100	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	78	3746,21	177,4	292 204	13 837	42 350	238 255	572 896
					3025,86	91,03	236 017	7 100	–	42 437	
102	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	-18	957		-17 226		-17 226	–	-18 604
					–		–		–	-1 378	
103	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	18	1880,85	221,44	33 855	3 986	5 206	26 153	64 809
					1370,16	112,44	24 663	2 024	–	4 801	
106	1117-0101-0108	Биде. Установка (Душ гигиенический) НР = 98 %	комплект	6	4259,48	119,72	25 557	718	2 003	22 736	52 157
					3806	60,73	22 836	364	–	3 863	
108	1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 98 %	комплект	7	1548,27	63,38	10 838	444	1 671	8 771	21 177
					1246,2	32,34	8 723	226	–	1 569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2303-0102-0803	Писсуар с краном и сифоном цельноотлитый ГОСТ 30493-96	шт.	-2	9480		-18 960		-18 960	–	-20 477
					–		–		–	-1 517	
110	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	2	2562,7	67,09	5 125	134	673	4 299	10 179
					2159,04	34,43	4 318	69	–	754	
114	1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые стальной эмальированный с водоподающей и водосливной арматурой. Установка НР = 98 %	комплект	24	80198,67	80,63	1 924 768	1 935	1 856 069	66 233	2 150 282
					2781,84	34,21	66 764	821	–	159 280	
115	1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	воронка	6	1258,24	–	7 549	–	1 444	5 983	14 615
					1017,58	–	6 105	–	–	1 083	
117	2304-0501-0112	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	-6	2634		-15 804		-15 804	–	-17 068
					–		–		–	-1 264	
119	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	7	7612,28	34,18	53 286	239	48 590	4 486	62 394
					636,64	17,31	4 456	121	–	4 622	
131	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76	м3 изоляции	1,03	63636,99	1148,12	65 546	1 183	39 287	19 491	91 841
					24346	553,6	25 076	570	–	6 803	
132	1126-0301-0301	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	20,6	3641,45	9,22	75 014	190	25 832	37 288	121 286
					2378,25	3,46	48 992	71	–	8 984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1116-0801-0103	Воронки стальная для разрыва струи диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	воронка	3	1258,24	–	3 775	–	722	2 992	7 308
					1017,58	–	3 053	–	–	541	
	Раздел 2 Производственная канализация К3										
136	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	1	1880,85	221,44	1 881	221	289	1 453	3 601
					1370,16	112,44	1 370	112	–	267	
139	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	4	3015,28	89,25	12 061	357	909	10 758	24 644
					2698,8	45,5	10 795	182	–	1 826	
144	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	13	15284,01	74,24	198 692	965	183 513	14 412	230 152
					1093,36	37,88	14 214	492	–	17 048	
145	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	8	7612,28	34,18	60 898	273	55 532	5 127	71 307
					636,64	17,31	5 093	138	–	5 282	
157	1116-0801-0103	Воронки стальная для разрыва струи диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	воронка	16	1258,24	–	20 132	–	3 851	15 956	38 975
					1017,58	–	16 281	–	–	2 887	

Итого по смете	**9 319 329**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 502 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	196 074
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 135
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 957 213
Накладные расходы, тенге	2 972 998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (8 %), тенге					690 321				
		Итого по акту, тенге					**9 319 329**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					139 790				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					208 101				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					205 399				
		Непредвиденные 2%					193 344				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**10 065 963**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					11 098 472				
		Всего					**11 098 471,80**				
		НДС (12 %)					1 331 816,62				
		Всего по акту с учетом НДС					**12 430 288,42**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО «Зейн»

_____ Мукашев Д.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Куттыбаев Т.