Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Резервуар сточных вод емк.100 м3

Акт № 83
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г
Резервуар сточных вод емк.100 м3 (6-2-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Конструкции железобетонные										
24	2977-7777-0101 (пл)СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	19,58	664,34		13 008		13 008	–	14 048
					–		–		–	1 041	
25	2977-7777-0201 (пл)СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	19,58	996,51		19 512		19 512	–	21 073
					–		–		–	1 561	
33	2104-0302-0226	Плиты перекрытия ребристые	м3	-10,84	60510		-655 928		-655 928	–	-708 403
					–		–		–	-52 474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1106-0701-0201	Замоноличивание углов бетоном кл.В25 НР = 91 %	м3	1,04	39582,35	4631,64	41 166	4 817	25 632	10 704	56 019
					10304,25	1005,75	10 716	1 046	–	4 150	
62	1123-0301-0104	Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	4	7588,79	856,41	30 355	3 426	21 869	5 943	39 202
					1265,24	235,62	5 061	942	–	2 904	
63	1123-0201-0104	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	14037221,94	324947,2	56 149	1 300	51 330	3 844	64 793
					879715,2	91045,02	3 519	364	–	4 799	
64	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	-0,004	21722580,41	844039,29	-86 890	-3 376	-79 780	-4 804	-99 030
					933570	279477,93	-3 734	-1 118	–	-7 336	
65	1122-0601-0209	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	-0,004	3691205,09	480676,73	-14 765	-1 923	-11 593	-1 736	-17 821
					312220	126081,71	-1 249	-504	–	-1 320	
		Итого по смете					**-630 118**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 313				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 243				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					730				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-615 951				
		Накладные расходы, тенге					13 952				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-46 675				
		Итого по акту, тенге					**-630 118**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					-9 452				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					-14 071				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1 789				
		Непредвиденные 2%					-13 073				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**-664 924**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					-733 128				
		Всего					**-733 127,76**				
		НДС (12 %)					-87 975,33				
		Всего по акту с учетом НДС					**-821 103,09**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО «Зейн»

_____ Мукашев Д.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Жироуловитель

Акт № 84
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г
Жироуловитель (6-3-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	108,8	123,43	116,62	13 429	12 688	–	2 903	17 639
					6,81	30,25	741	3 291	–	1 307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,84	3974,46	–	7 313	–	–	5 265	13 585
					3974,46	–	7 313	–	–	1 006	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	76,16	35,63	35,63	2 713	2 713	–	731	3 720
					–	13,33	–	1 015	–	276	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	29,63	818,63	–	24 256	–	–	17 464	45 058
					818,63	–	24 256	–	–	3 338	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76,16	164,58	76,99	12 534	5 864	–	6 795	20 876
					87,59	36,33	6 671	2 767	–	1 546	
	Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции										
6	1123-0601-0105	Устройство жироуловителя из сборных железобетонных элементов НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,66	31597,31	7241,56	52 452	12 021	20 044	25 158	83 819
					12281,16	3027,64	20 387	5 026	–	6 209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1456,32	929,72	4 369	2 789	–	2 343	7 249
					526,61	262,43	1 580	787	–	537	
16	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0021	366120,19	107354,31	769	225	7	597	1 475
					255498	31659,52	537	66	–	109	
18	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,25	25524	1732	6 381	433	4 671	1 254	8 246
					5108	404	1 277	101	–	611	
19	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,74	24720,57	1732,58	18 293	1 282	13 232	3 711	23 765
					5106,78	404,25	3 779	299	–	1 760	
20	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2547,65	41,97	2 548	42	2 016	494	3 285
					489,51	14,53	490	15	–	243	
22	1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм(Сальники). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,028	287235,99	15049,02	8 043	421	6 561	1 183	9 964
					37866,6	4814,08	1 060	135	–	738	
23	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону(стен и днища) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,3	1662,43	66,93	15 461	622	5 897	7 554	24 856
					961,41	53,96	8 941	502	–	1 841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 НР = 93 %	м2 поверхности	10,5	1120,48	16,92	11 765	178	8 353	3 028	15 977
					308,04	2,08	3 234	22	–	1 183	
25	1110-0103-0202	Устройство деревянной крышки НР = 90 %	м2	0,35	3863,69	67,09	1 352	23	894	400	1 893
					1242,36	28,03	435	10	–	140	
26	1126-0101-1101	Утепление крышки войлоком НР = 76 %	м3 изоляции	0,003	23056,37	1419,5	69	4	6	46	124
					19491,6	705,84	58	2	–	9	
28	1110-0116-0103	Антисептирование крышки НР = 90 %	м2 покрытия	0,35	68,44	2,12	24	1	6	15	42
					48,52	0,95	17	–	–	3	
29	1110-0107-0611	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон(крышки) НР = 90 %	м2	0,7	4807,23	9,48	3 365	7	2 451	820	4 520
					1296,86	4,19	908	3	–	335	
30	1106-0301-0407	Ручки из полосовой стали НР = 91	т	0,001	677075,45	1338,45	677	1	424	230	979
					251856	587,19	252	1	–	73	
		Итого по смете					**287 071**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					81 935				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 316				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 042				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					64 561				
		Накладные расходы, тенге					79 994				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					21 265				
		Итого по акту, тенге					**287 071**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					4 306				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					6 410				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					5 920				
		Непредвиденные 2%					5 956				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**309 663**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					341 427				
		Всего					**341 426,87**				
		НДС (12 %)					40 971,22				
		Всего по акту с учетом НДС					**382 398,09**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО «Зейн»

_____ Мұкашев Д.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 85
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г
Покрытие (7-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=3807 м2										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	-2,7	1230,91	1081,49	-3 323	-2 920	-5	-1 157	-4 839
					147,6	249,09	-399	-673	–	-358	
2	2101-0601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	-3,294	1630		-5 369		-5 369	–	-5 799
					–		–		–	-430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов НР = 108 %	м2 покрытия и основания	-27	226,15	188,16	-6 106	-5 080	-125	-2 362	-9 145
					33,35	47,64	-900	-1 286	–	-677	
4	2101-0601-0101	Смеси гравийно-оптимальные природные ГОСТ 23735-2014	м3	-2,6352	1630		-4 295		-4 295	–	-4 639
					–		–		–	-344	
5	2113-0104-0204	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	т	-0,10152	89384		-9 074		-9 074	–	-9 800
					–		–		–	-726	
6	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3780	1636,53	100,16	6 186 080	378 618	5 631 682	319 647	7 026 184
					46,5	31,8	175 779	120 190	–	520 458	
7	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; кэкс1=4;	м2 покрытия	3780	740,94	0,08	2 800 754	309	2 798 562	2 034	3 027 012
					0,5	–	1 884	–	–	224 223	
8	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3780	1801,99	100,4	6 811 535	379 506	6 256 250	320 059	7 702 121
					46,5	31,9	175 780	120 571	–	570 527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	-18	1868,63	31,88	-33 635	-574	-18 776	-15 673	-53 253
					793,63	12,61	-14 285	-227	–	-3 945	
10	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	-0,624	51259		-31 986		-31 986	–	-34 544
					–		–		–	-2 559	
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие по проезду (по прилегающей территории) S=638 м2										
16	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	638	1636,53	100,16	1 044 106	63 904	950 533	53 951	1 185 901
					46,5	31,8	29 669	20 286	–	87 845	
17	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=4; kэкс1=4;	м2 покрытия	638	740,94	0,08	472 720	52	472 350	343	510 908
					0,5	–	318	–	–	37 845	
18	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	638	1801,99	100,4	1 149 672	64 054	1 055 949	54 021	1 299 988
					46,5	31,9	29 669	20 350	–	96 295	
	Раздел 3 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=430 м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	430	1802,34	100,4	775 005	43 171	711 837	36 409	876 327
					46,5	31,9	19 996	13 716	–	64 913	
24	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % ktpp1=2; kэкс1=2;	м2 покрытия	430	413,87	0,04	177 964	17	177 839	116	192 327
					0,25	–	108	–	–	14 246	

Раздел 4 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам (по прилегающей территории) S=35 м2

29	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	35	1802,34	100,4	63 082	3 514	57 940	2 963	71 329
					46,5	31,9	1 628	1 116	–	5 284	
30	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % ktpp1=2; kэкс1=2;	м2 покрытия	35	413,87	0,04	14 485	2	14 475	9	15 654
					0,25	–	9	–	–	1 160	

Раздел 5 Резиновое покрытие для площадок зоны отдыха, с резиновым бордюром, S=1700 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1700	995,36	37,42	1 692 104	63 610	1 541 319	113 714	1 950 283
					51,28	10,66	87 174	18 117	–	144 465	
36	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 НР = 108 %	м2 покрытия	1700	152,31	–	258 933	–	256 304	2 839	282 714
					1,55	–	2 629	–	–	20 942	
38	2206-0207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м2	-1700	9744		-16 564 800		-16 564 800	–	-17 889 984
					–		–		–	-1 325 184	
40	1127-0201-1002	Бордюр резиновый Установка НР = 108 %	м бортового камня	675	825,51	31,88	557 218	21 521	–	587 749	1 236 564
					793,63	12,61	535 698	8 514	–	91 597	

Раздел 7 Резиновое покрытие беговой дорожки с резиновы бордюром, S=1162 м2

49	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1162	995,36	37,42	1 156 603	43 480	1 053 537	77 727	1 333 076
					51,28	10,66	59 586	12 383	–	98 746	
50	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 НР = 108 %	м2 покрытия	1162	152,31	0,01	176 988	6	175 185	1 941	193 243
					1,55	–	1 797	–	–	14 314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2206-0207-0105	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м2	-1162	9744		-11 322 528		-11 322 528	–	-12 228 330
					–		–		–	-905 802	
54	1127-0201-1002	Бордюр резиновый Установка НР = 108 %	м бортового камня	517	825,51	31,88	426 788	16 483	–	450 172	947 116
					793,63	12,61	410 305	6 521	–	70 157	
	Раздел 8 Искусственный газон (футбольное поле) S=1485 м2										
63	2101-0405-0101	Песок кварцевый	т	12,25125	1300		15 927		15 927	–	17 201
					–		–		–	1 274	
64	8601-0703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания) НР = 108 %	м2	1485	5081	232	7 545 285	344 520	6 073 650	1 332 758	9 588 286
					759	72	1 127 115	106 920	–	710 243	

Итого по смете	**7 215 902**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 643 558
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 414 192
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	446 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-713 620
Накладные расходы, тенге	3 337 261
Сметная прибыль (8 %), тенге	534 511
Итого по акту, тенге	**7 215 902**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	108 239
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	161 131
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	184 085
Непредвиденные 2%	149 705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**7 819 062**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					8 621 097				
		Всего					**8 621 096,77**				
		НДС (12 %)					1 034 531,61				
		Всего по акту с учетом НДС					**9 655 628,38**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО «Зейн»

_____ Мукашев Д.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 86
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г
Малые архитектурные формы (7-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Яма для прыжков в высоту и яма для прыжков в длину										
1	8601-0302-0104	Скамья, тип 1С-1Б НР = 90 %	шт.	13	23769	304	308 997	3 952	160 758	130 993	475 189
					11099	97	144 287	1 261	–	35 199	
3	ТМАФ1-50-7	Флагшток типа I, строительные работы	шт	1	18386,83	422,16	18 387	422	12 290	-	19 858
					5674,4	142,01	5 674	142	–	1 471	
4	5800-0000-0000 (пл) (об)	Флагшток типа I, монтаж металлоконструкций	шт	1	66974,38	85,28	66 974	85	44 745	-	72 332
					22144	28,69	22 144	29	–	5 358	
6	8601-0102-0112	Горка "Слоненок" НР = 91 %	комплект	4	231194	278	924 776	1 112	898 424	23 227	1 023 843
					6310	71	25 240	284	–	75 840	
7	8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров НР = 91 %	шт.	1	169685	326	169 685	326	164 715	4 303	187 907
					4644	85	4 644	85	–	13 919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	8601-0203-0107	Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м) НР = 91 %	комплект	1	331975	3590	331 975	3 590	316 140	12 182	371 690
					12245	1142	12 245	1 142	–	27 533	
10	8601-0207-0102	Бум, тип 1Б НР = 90 %	шт.	1	26529	624	26 529	624	15 765	9 292	38 686
					10140	184	10 140	184	–	2 866	
11	8601-0213-0201	Брусья параллельные НР = 91 %	шт.	1	77250	142	77 250	142	75 733	974	84 481
					1375	36	1 375	36	–	6 258	
12	8601-0202-0108	Турник двойной НР = 91 %	комплект	1	132910	2431	132 910	2 431	123 246	7 285	151 411
					7233	773	7 233	773	–	11 216	
13	8601-0210-0103	Стойки волейбольные с сеткой для детей НР = 69 %	комплект	2	85690	1963	171 380	3 926	154 458	9 853	195 732
					6498	642	12 996	1 284	–	14 499	
14	8601-0209-0103	Стойка баскетбольная НР = 69 %	комплект	4	89315	1964	357 260	7 856	314 876	25 497	413 377
					8632	606	34 528	2 424	–	30 621	
15	8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые НР = 91 %	комплект	2	109077	1765	218 154	3 530	202 698	11 876	248 432
					5963	562	11 926	1 124	–	18 402	
16	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев для прыжков в длину и высоту. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,432	96166,67	1055,56	41 544	456	30 211	9 983	55 649
					25178,24	497,69	10 877	215	–	4 122	
17	1110-0102-0604	Обшивка досками НР = 90 %	м2 обшивки стен(за вычетом	0,68	686,76	20,59	467	14	294	149	666
					233,82	10,29	159	7	–	49	
18	1107-0516-0107	Прокладка резины ковровой НР = 118 %	м шва	47	1293,87	200,31	60 812	9 415	40 935	17 665	84 755
					222,6	95,91	10 462	4 508	–	6 278	
19	1101-0205-0501	Засыпка песком ям для прыжков НР = 72 %	м3 грунта	70,5	818,63	–	57 713	–	–	41 554	107 208
					818,63	–	57 713	–	–	7 941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**3 531 217**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					371 644				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 881				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 497				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 555 288				
		Накладные расходы, тенге					304 832				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					261 572				
		Итого по акту, тенге					**3 531 217**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					52 968				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					78 852				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					23 515				
		Непредвиденные 2%					73 261				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**3 759 813**				
		Инфляция 2021 (К=1,1025743) 63%					4 145 474				
		Всего					**4 145 473,71**				
		НДС (12 %)					497 456,85				
		Всего по акту с учетом НДС					**4 642 930,56**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО «Зейн»

_____ Мукашев Д.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТОО "Центр управления проектами"

_____ Кабеков Р.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор №97 от 24 августа 2020 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 1200 мест в пос. Восточный г. Семей ВКО (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт № 87
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г
Дорожные знаки (7-1-4)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 Дорожные знаки										
1	1101-0205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,1	1143,42	–	1 258	–	–	906	2 336
					1143,42	–	1 258	–	–	173	
2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,144	5941,49	1761,14	856	254	472	224	1 166
					903,55	768,96	130	111	–	86	
3	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,02744	607755,45	17436,85	16 677	478	14 584	1 646	19 789
					58820	7099,67	1 614	195	–	1 466	