Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Специализированный "Центр обслуживания населения" в Алатауском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Трансформаторная подстанция Общестроительные работы

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-13-12	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	82,66	104,85	102,83	8666	8499	0,01	1		
					2,02	15,63	167	1292	0,05	4		
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,56	467,10	--	1194	--	2,98	8		
					467,10	--	1194	--	--	--		
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	17,04	6,48	6,48	110	110	--	--		
					--	2,10	--	36	0,01	0		
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,89	134,10	--	254	--	0,97	2		
					134,10	--	254	--	--	--		
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,04	21,55	4,52	367	77	0,11	2		
					17,03	--	290	--	--	--		
6.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	18,94	14,12	12,00	267	227	0,01	0		
					1,62	2,75	31	52	0,01	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-18-11	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	66,28	105,93	102,22	7020	6775	0,02	1
					3,58	17,11	237	1134	0,06	4
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	129,24	176,40	176,40	22798	22798	--	--
					--	35,28	--	4560	0,74	96
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	66,28	3,77	3,24	250	215	0,00	0
					0,48	1,12	32	74	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								40927
		Раздел: Фундаменты								
10.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,16	2050,10	--	6470	--	3,24	10
					531,00	--	1676	--	--	--
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,12	5318,77	66,01	16595	206	1,35	4
					195,75	24,93	611	78	012	0
12.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	24,80	7005,62	353,46	173739	8766	3,60	89
					585,00	133,52	14508	3311	0,65	16
13.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,53	68800,00	--	36739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,26	62100,00	--	15960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,17	70437,87	304,24	12327	53	58,00	10
					9675,00	114,75	1693	20	0,56	0
17.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	21,04	193,06	4,19	4062	88	0,38	8
					58,05	1,58	1221	33	0,01	0
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	77,97	245,44	3,82	19137	298	0,21	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,35	1,44	2912	112	0,01	1		
		Итого по разделу: Фундаменты								289169

ИТОГО: 330095 48113 153
24826 10702 122

Накладные расходы :

На общестроительные работы 37783

Всего накладных расходов: 37783
Итого с накладными 367878

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 22073

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 389951
Итого с временными, 1,2 % 394630
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 399958
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 401537
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 405483

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 846544
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 16931
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 863475
Налог на добавленную стоимость, 12 % 103617
Итого с НДС 967092

Принял: Сдал:

Алматы қаласының «Құрылыс басқармасы» тексеріліп

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Курылыс Консалт LTD

Казакстан Республикасы Алматы каласы Алматы ауданы Алматы Республика Казахстан Город Алматы Медеуский район Товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестік