1520

Форма N 2в

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: Специализированный "Центр обслуживания населения" в г.Алматы

Наименование обьекта: Здание ЦОН Электроосвещение

# А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ц0108-599 -13 | Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | шт | 11,00 | 1373,60 | 18,60 | 15110 | 205 | 4,00 | 44 |
| | | | | | 644,00 | 4,50 | 7084 | 50 | 0,03 | 0 |
| 2. | Ц0108-603 -1 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 5,00 | 228,80 | 13,20 | 1144 | 66 | 1,00 | 5 |
| | | | | | 205,00 | 2,30 | 1025 | 11 | 0,01 | 0 |
| 3. | Ц0111-31-1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг- датчики движения с временем выдержки от 5с до 480с, порог срабатывания от уровня освещенности от 5лк, угол обзора 180 градусов | шт | 14,00 | 68,91 | -- | 965 | -- | 0,50 | 7 |
| | | | | | 63,00 | -- | 882 | -- | -- | -- |
| 4. | Ц0108-410 -1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 4920,00 | 34,20 | 1,20 | 168264 | 5904 | 0,14 | 689 |
| | | | | | 23,20 | 0,20 | 114144 | 984 | 0,00 | 6 |
| 5. | Ц0108-412 -1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | м | 4920,00 | 8,50 | 0,10 | 41820 | 492 | 0,05 | 246 |
| | | | | | 7,30 | -- | 35916 | -- | -- | -- |
| 6. | Ц0108-403 -3 | Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 1020,00 | 47,20 | 14,80 | 48144 | 15096 | 0,16 | 163 |
| | | | | | 26,30 | 4,30 | 26826 | 4386 | 0,02 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Ц0108-591 -2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 46,00 | 47,00 | 0,20 | 2162 | 9 | 0,29 | 13 |
| | | | | | 45,50 | 0,10 | 2093 | 5 | 0,00 | 0 |
| 8. | Ц0108-591 -5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 44,00 | 48,50 | 0,20 | 2134 | 9 | 0,29 | 13 |
| | | | | | 47,00 | 0,10 | 2068 | 4 | 0,00 | 0 |
| 9. | Ц0108-591 -1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 5,00 | 55,00 | 0,90 | 275 | 4 | 0,33 | 2 |
| | | | | | 49,70 | 0,20 | 248 | 1 | 0,00 | 0 |
| 10. | Ц0108-591 -7 | Переключатель утопленного типа при скрытой проводке | шт | 8,00 | 48,50 | 0,20 | 388 | 2 | 0,29 | 2 |
| | | | | | 47,00 | 0,10 | 376 | 1 | 0,00 | 0 |
| 11. | Ц0108-591 -6 | Переключатель неутопленного типа при открытой проводке | шт | 2,00 | 59,70 | 1,00 | 119 | 2 | 0,33 | 1 |
| | | | | | 52,20 | 0,20 | 104 | -- | 0,00 | 0 |
| 12. | Ц0108-593 -11 | Световые настенные указатели "Выход" | шт | 29,00 | 241,70 | 91,00 | 7009 | 2639 | 0,82 | 24 |
| | | | | | 131,00 | 25,70 | 3799 | 745 | 0,15 | 4 |
| 13. | Ц0108-594 -6 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике | шт | 565,00 | 335,70 | 125,00 | 189670 | 70625 | 0,96 | 542 |
| | | | | | 154,00 | 35,60 | 87010 | 20114 | 0,21 | 117 |
| 14. | С151803-1 56 | Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6 | шт | 4,00 | 11000,00 | -- | 44000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | С151803-1 59 | Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4 | шт | 7,00 | 14900,00 | -- | 104300 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | СПрайс-лист | Датчики движения с временем выдержки от 5с до 480с, порог срабатывания от уровня освещенности от 5лк, угол обзора 180 градусов | шт | 14,00 | 692,22 | -- | 9691 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | СПрайс-лист | Трубы гофрированные полиэтиленовые негорючие диаметром 16 мм с протяжкой | м | 4920,00 | 9,89 | -- | 48670 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | С151803-1 92 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 5,00 | 4720,00 | -- | 23600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | С151601-3 | Кабели силовые на напряжение до | 1000м | 6,06 | 52100,00 | -- | 315663 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41 | 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | С151704-2 | Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 | шт | 29,00 | 462,00 | -- | 13398 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | С151801-1 2 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 46,00 | 156,00 | -- | 7176 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | С151801-1 3 | Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 | шт | 44,00 | 182,00 | -- | 8008 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | С151801-1 8 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | шт | 5,00 | 215,00 | -- | 1075 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | С151801-4 7 | Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса | шт | 8,00 | 377,00 | -- | 3016 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | С151803-5 2 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3 | 1000шт | 0,06 | 60400,00 | -- | 3382 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | С151803-5 6 | Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3 | шт | 150,00 | 92,00 | -- | 13800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | С151803-6 0 | Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХД3 | 1000шт | 0,10 | 28100,00 | -- | 2754 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | С151702-2 2 | Светильники тип ЛВ003-4Х40-001-УХЛ4 | шт | 17,00 | 4470,00 | -- | 75990 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | С151702-3 | Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4 | шт | 57,00 | 2320,00 | -- | 132240 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | С151702-2<br>2 | Светильники тип<br>ЛВ003-4Х40-001-УХЛ4 | шт | 246,00 | 4470,00<br>-- | --<br>-- | 1099620<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 31. | С151702-2<br>4 | Светильники тип<br>ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4 | шт | 245,00 | 2940,00<br>-- | --<br>-- | 720300<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| ИТОГО: | | | | | | | 3103887<br>281575 | 95054<br>26301 | | 1751<br>153 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 292439 |
| Всего накладных расходов: | 292439 |
| Итого с накладными | 3396326 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 203780 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 3600106 |
| Итого с временными, 1,8 % | 3664908 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 3714384 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 3729044 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 3765693 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 7861795 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 157236 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 8019031 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 962284 |
| Итого с НДС | 8981315 |

Принял:

Алматы қаласының «Құрылыс басқармасы» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Құрылыс Консалт LTD

Казакстан Республикасы Алматы каласы Медеу ауданы Товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Город Алматы Медеуский р-он Республика Казахстан