Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство специализированного "Центра обслуживания населения" в Алатауском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Внутриплощадочные электрические сети

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-13-12	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	516,17	104,85	102,83	54118	53076	0,01	6
					2,02	15,63	1043	8068	0,05	28
2.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	342,83	6,48	6,48	2221	2221	--	--
					--	2,10	--	721	0,01	3
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	158,36	6,48	6,48	1026	1026	--	--
					--	2,10	--	333	0,01	1
4.	C143008-92	Песок природный	м3	158,36	990,00	--	156776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0101-18-11	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	173,34	105,93	102,22	18361	17718	0,02	4
					3,58	17,11	621	2965	0,06	10
6.	E010333-A30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	338,01	176,40	176,40	59625	59625	--	--
					--	35,28	--	11925	0,74	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	173,34	3,77	3,24	653	562	0,00	1
					0,48	1,12	83	194	0,00	1
		Итого по разделу: Земляные работы								292782
		Раздел: Подземная прокладка								
8.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	436,00	36,70	27,80	16001	12121	0,06	26
					8,80	6,90	3837	3008	0,04	17
9.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	436,00	11,20	7,90	4883	3444	0,02	9
					3,30	2,00	1439	872	0,01	5
10.	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях	м	436,00	54,90	19,90	23936	8676	0,19	83
					30,60	4,60	13342	2006	0,03	12
11.	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах	м	3941,00	91,20	25,70	359419	101284	0,38	1498
					59,20	6,30	233307	24829	0,04	144
12.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	436,00	32,40	23,70	14126	10333	0,06	26
					8,60	5,90	3750	2572	0,03	15
13.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	436,00	18,80	14,20	8197	6191	0,03	13
					4,50	3,50	1962	1526	0,02	9
14.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	7,69	11600,00	--	89204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,85	229905,38	--	195420	--	175,00	149
					27450,00	--	23332	--	--	--
16.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	3,94	21603,38	--	85139	--	133,00	524
					20790,00	--	81933	--	--	--
17.	С130804-8	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	10м	205,80	777,00	--	159907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130804-9	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	10м	42,70	999,00	--	42657	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	С130804-1 1	Трубы из полиэтилена, Dн 50 мм	10м	60,20	2130,00	--	128226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подземная прокладка								1127116
		Раздел: Провода и кабели								
20.	С151601-5 54	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,41	168100,00	--	68921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс-ли ст	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1м	200,00	243,26	--	48652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151601-5 28	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,13	723900,00	--	95555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151601-5 32	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,53	861600,00	--	454925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151601-1 82	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	1000м	0,08	839700,00	--	66336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,53	52100,00	--	27613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151601-5 92	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	1,27	159700,00	--	202819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,79	248700,00	--	196473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-409 -1	Трубы полиэтиленовые гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	532,00	108,60	48,90	57775	26015	0,22	117
					39,60	12,20	21067	6490	0,07	38
29.	С130804-8	Труба гофра диам. 16 мм	10м	53,20	777,00	--	41336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Провода и кабели								1260406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2680300	302291		2455
							385716	65509		533

Накладные расходы :

На монтажные работы	304006
На общестроительные работы	141325
Всего накладных расходов:	445331
Итого с накладными	3125631

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	187538
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3313169
Итого с временными, 1,2 %	3352927
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3398192
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3411604
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3445133
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	7192549
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	143851
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7336400
Налог на добавленную стоимость, 12 %	880368
Итого с НДС	8216768

Принял:

Сдал:

Алматы қаласының «Құрылыс басқармасы» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Курылыс Консалт LTD

Казакстан Республикасы Алматы каласы Медеу ауданы товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестік Город Алматы Медеуский район Республика Казахстан