Форма N 2в

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Специализированный "Центр обслуживания населения" в Алатауском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Трансформаторная подстанция общестроительные работы

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трансформаторная подстанция блочно-модульного типа								
1.	У56-47-1	Здание ЗРУ 6-10 кВ одноэтажное, без подвала, стены из панелей, размером в плане 9Х24 м, объемом 1040 м3 для районов с расчетной температурой наружного воздуха, -20 град.С, строительные работы	здание	1,00	5137129,08	133308,00	5137129	133308	1715,00	1715
					295043,50	40698,00	295044	40698	185,00	185
2.	У56-47-2	Здание ЗРУ 6-10 кВ одноэтажное, без подвала, стены из панелей, размером в плане 9Х24 м, объемом 1040 м3 для районов с расчетной температурой наружного воздуха, -20 град.С, монтажные работы	здание	1,00	447610,24	43115,20	447610	43115	427,00	427
					78652,64	11206,40	78653	11206	66,00	66
3.	Е0107-54-1	Установка объемных блоков для зданий при числе этажей до 5, тип блока рядовой	шт	4,00	6683,09	3253,44	26732	13014	9,21	37
					1570,50	931,71	6282	3727	3,70	15
		Итого по разделу: Трансформаторная подстанция блочно-модульного типа								5612072
	ИТОГО:						5612071	189437		2179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							379979	55631		266
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						85366		
		На общестроительные работы						433689		
		Всего накладных расходов:						519055		
		Итого с накладными						6131126		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						367868		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6498994		
		Итого с временными, 1,2 %						6576982		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						6665771		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6692079		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6757849		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						14108645		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						282173		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14390818		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1726898		
		Итого с НДС						16117716		

Принял:

Сдал:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республикасы Қазақстан Курылыс Консалт LTD

Казакстан Республикасы Алматы каласы Медеу ауданы товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестік город Алматы Медеуский р-он Республика Казахстан