Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Специализированный "Центр обслуживания населения" в Алатауском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Трансформаторная подстанция Система электрических соединений

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У56-51-1	Трансформаторы трехфазные двухобмоточные 35/6-10 кВ типа ТМН-2500/35, строительные работы при порталах в сборном ж/б	комплект	2,00	547651,32	25518,96	1095303	51038	220,00	440
					37811,40	7790,76	75623	15582	35,00	70
2.	У56-51-3	Трансформаторы трехфазные двухобмоточные 35/6-10 кВ типа ТМН-2500/35, строительные работы при порталах, монтажные работы	комплект	2,00	501392,36	69992,40	1002785	139985	745,00	1490
					137055,16	9105,20	274110	18210	53,00	106
3.	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм	шт	2,00	467000,00	--	934000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	У56-98-2	Комплектное распределительное устройство КРУ 6-10 кВ внутренней установки, состоящее из 2 секций, с выключателями ВМПЭ-10 на 1500 А, с одним шкафом на вводах и секционном выключателе, с 16 отходящими линиями, с выключателями ВМПЭ-10 на 600-1000	секция	1,00	569187,36	9639,20	569187	9639	632,00	632
					116218,08	2801,60	116218	2802	16,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А, первая секция с 8 отходящими линиями, монтажные работы								
5.	75-5-15	Камера серии КСО 366.4Н /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 1000x1000x2080 мм	шт	8,00	150000,00	--	1200000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-42-1	Изолятор напряжением до 35 кВ, опорный	компл	8,00	1020,60	29,60	8165	237	4,00	32
					711,00	4,50	5688	36	0,03	0
7.	СЦеновое	Изолятор опорный СН-6У2	шт	8,00	672,43	--	5379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-147-9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы	м	32,00	155,40	47,60	4973	1523	0,66	21
					102,00	10,60	3264	339	0,06	2
9.	С151601-92	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3x25 мм2	1000м	0,03	726100,00	--	23235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	204,00	50,50	23,10	10302	4712	0,13	27
					22,10	5,50	4508	1122	0,03	7
11.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x1,5 мм2	1000м	0,14	52100,00	--	7502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x2,5 мм2	1000м	0,05	60500,00	--	2722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	125400,00	--	1881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-401	Кабели с креплением накладными	м	165,00	175,20	75,70	28908	12491	0,44	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы свыше 10 мм2			72,70	20,60	11996	3399	0,12	20
15.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	159700,00	--	1597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	248700,00	--	5969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СЦеновое	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	м	110,00	4944,35	--	543878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	1000м	0,02	109700,00	--	2304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	У56-98-2	Комплектное распределительное устройство КРУ 6-10 кВ внутренней установки, состоящее из 2 секций, с выключателями ВМПЭ-10 на 1500 А, с одним шкафом на вводах и секционном выключателе, с 16 отходящими линиями, с выключателями ВМПЭ-10 на 600-1000 А, первая секция с 8 отходящими линиями, монтажные работы	секция	1,00	569187,36	9639,20	569187	9639	632,00	632
					116218,08	2801,60	116218	2802	16,00	16
20.	75-6-А4	Секционная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-72, номинальное напрядение-380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток секционных панелей- 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомога	шт	7,00	241000,00	--	1687000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-16-1	Предохранитель, напряжение до 35 кВ	шт	2,00	724,00	188,00	1448	376	2,40	5
					405,00	40,50	810	81	0,23	0
22.	СЦеновое	Предохранитель трехфазный ПРС-25х3УЗ с плавкими вставками ПВДП-25УЗ	шт	2,00	1884,79	--	3770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ: рубильник в	шт	3,00	568,50	25,50	1706	76	2,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехполюсном исполнении			452,00	6,80	1356	20	0,04	0
24.	СЦеновое	Рубильник Р16 в трехполюсном исполнении 250В 16А	шт	3,00	474,66	--	1424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-599 -13	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1373,60	18,60	1374	19	4,00	4
					644,00	4,50	644	5	0,03	0
26.	СЦеновое	Щиток осветительный с пакетным переключателем ПКП-25-44-27У2 на 25А с 6 автоматами на 16	компл.	1,00	11818,97	--	11819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-102 -1	Ящик управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
28.	СЦеновое	Ящик управления 380В 12А	компл.	1,00	27193,92	--	27194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - датчик температуры	шт	1,00	427,73	--	428	--	2,00	2
					423,00	--	423	--	--	--
30.	СЦеновое	Датчик температуры камерный обратного действия ДТКБ-48	компл.	1,00	4944,35	--	4944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-594 -6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	шт	15,00	335,70	125,00	5036	1875	0,96	14
					154,00	35,60	2310	534	0,21	3
32.	СЦеновое	Светильник потолочный светодиодный "ISK18-01-C-01 18W"	шт	11,00	5262,77	--	57890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СЦеновое	Светильник потолочный светодиодный "SSW15-05-C-01 8W"	шт	4,00	1360,29	--	5441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-602 -2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	5,00	763,40	5,40	3817	27	2,00	10
					626,00	2,30	3130	12	0,01	0
35.	СЦеновое	Печь электрическая ПЭТ-4 на 1 кВт	компл.	5,00	11075,34	--	55377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	6,00	133,40	3,60	800	22	0,68	4
					115,00	0,30	690	2	000	0
37.	С151801-1 58	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	6,00	237,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	5,00	134,80	3,60	674	18	0,68	3
					115,00	0,20	575	1	0,00	0
39.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	5,00	215,00	--	1075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
41.	Ц0108-414 -1	Шины алюминиевые	т	0,09	141890,00	17840,00	12061	1516	158,00	13
					27900,00	5084,94	2372	432	29,49	3
42.	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	т	0,09	322300,00	--	27396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151803-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШБАП-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 УЗ	шт	28,00	584,00	--	16352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151803-1 43	Шинодержатель ШБАП-1-1	шт	28,00	4180,00	--	117040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-163 -1	Наконечники кабельные для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	12,00	309,20	--	3710	--	1,00	12
					236,00	--	2832	--	--	--
46.	С151803-2 01	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 16-8-5,4-А УХЛЗ	шт	6,00	84,00	--	504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151803-2 04	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 150-16-19М УХЛЗ	шт	6,00	221,00	--	1326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0134-108 -3	Установка скоб	шт	4,00	733,97	--	2936	--	0,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					144,00	--	576	--	--	--
49.	С11011-77 1	Скобы двухлапковые СД-43	шт	4,00	1300,00	--	5200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-165 -5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	4,00	2352,90	1407,00	9412	5628	5,00	20
					927,00	311,00	3708	1244	1,80	7
51.	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	компл	4,00	3160,00	--	12640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-165 -4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4,00	3905,10	2517,00	15620	10068	8,00	32
					1355,00	557,99	5420	2232	3,24	13
53.	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	компл	4,00	5070,00	--	20280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С151803-5 2	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У419 УХЛ3	1000шт	0,02	60400,00	--	1087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0134-108 -3	Держатель заземления	шт	12,00	733,97	--	8808	--	0,82	10
					144,00	--	1728	--	--	--
56.	С151803-9 4	Держатель заземления К188	1000шт	0,01	373800,00	--	4486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	72,00	88,90	3,10	6401	223	0,16	12
					27,90	0,30	2009	22	0,00	0
58.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	100,00	107,30	3,50	10730	350	0,18	18
					32,40	0,40	3240	40	0,00	0
59.	Ц0108-471	Заземлитель вертикальный из	шт	20,00	568,80	27,80	11376	556	1,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	угловой стали, размер 63х63х6 мм			149,00	4,50	2980	90	0,03	1
60.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,18	87100,00	--	15866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,34	59200,00	--	20317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных и соединительных элементов	т	0,01	175710,10	1826,10	1761	18	42,70	0
					8100,00	690,75	81	7	3,37	0
63.	Е0113-21-2	Окраска стальных элементов эмалью ПФ-133 за два раза	м2	0,45	52,85	0,04	24	--	0,06	0
					11,62	--	5	--	--	--
64.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,07	22541,72	316,57	1493	21	22,50	1
					3487,50	119,25	231	8	0,58	0
65.	Е0115-163 -1	Простая окраска деревянных брусков колером масляным разбеленным	м2	7,08	97,07	1,19	687	8	0,26	2
					41,18	0,45	292	3	0,00	0
66.	С151803-1 60	Экструзионные асбестоцементные доски электротехнические тугостойкие, марка 350	т	0,02	31200,00	--	599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С151803-8	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: штанга изолирующая оперативная 10 кВ	шт	1,00	6750,00	--	6750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СЦеновое	Огнетушители ОУ-8	шт	4,00	5063,01	--	20252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СЦеновое	Огнетушители ОП-5	шт	2,00	3401,71	--	6803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						8255151	250576		3553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							645515	49137		264

Накладные расходы :

На монтажные работы	570468
На общестроительные работы	99023
Всего накладных расходов:	669491
Итого с накладными	8924642

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	304595
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9229237
Итого с временными, 1,2 %	9293811
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9367329
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9389112
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9443570
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	19715737
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	394315
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20110052
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2413206
Итого с НДС	22523258

Принял:

Сдал:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Республика * Курылыс Консалт LTD

Казакстан Республикасы Алматы каласы Медеу ауданы товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Город Алматы Медеуский район Республика Казахстан