Форма N 2в

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство специализированного "Центра обслуживания населения" в Алатауском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Внутриплощадочные электрические сети

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-13-12	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	221,21	104,85	102,83	23193	22746	0,01	3
					2,02	15,63	447	3457	0,05	12
2.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	146,92	6,48	6,48	952	952	--	--
					--	2,10	--	309	0,01	1
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	67,87	6,48	6,48	440	440	--	--
					--	2,10	--	143	0,01	1
4.	C143008-9 2	Песок природный	м3	67,87	990,00	--	67191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0101-18-11	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	74,29	105,93	102,22	7869	7594	0,02	2
					3,58	17,11	266	1271	0,06	4
6.	E010333-A 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	144,87	176,40	176,40	25554	25554	--	--
					--	35,28	--	5111	0,74	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	74,29	3,77	3,24	280	241	0,00	0
					0,48	1,12	36	83	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								125479
		Раздел: Подземная прокладка								
8.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	187,00	36,70	27,80	6863	5199	0,06	11
					8,80	6,90	1646	1290	0,04	7
9.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	187,00	11,20	7,90	2094	1477	0,02	4
					3,30	2,00	617	374	0,01	2
10.	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях	м	187,00	54,90	19,90	10266	3721	0,19	36
					30,60	4,60	5722	860	0,03	5
11.	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах	м	1689,00	91,20	25,70	154037	43407	0,38	642
					59,20	6,30	99989	10641	0,04	62
12.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	187,00	32,40	23,70	6059	4432	0,06	11
					8,60	5,90	1608	1103	0,03	6
13.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	187,00	18,80	14,20	3516	2655	0,03	6
					4,50	3,50	842	655	0,02	4
14.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	3,30	11600,00	--	38280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,37	229905,38	--	85065	--	175,00	65
					27450,00	--	10156	--	--	--
16.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	1,69	21603,38	--	36488	--	133,00	225
					20790,00	--	35114	--	--	--
17.	С130804-8	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	10м	88,20	777,00	--	68531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130804-9	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	10м	18,30	999,00	--	18282	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	С130804-1 1	Трубы из полиэтилена, Dн 50 мм	10м	25,80	2130,00	--	54954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подземная прокладка								484435
		Раздел: Щиты								
20.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	6,00	3089,00	497,00	18534	2982	13,00	78
					2273,00	110,00	13638	660	0,64	4
21.	СЦеновое	Щит распределительный "ЩР-ДГ"	компл.	1,00	26372,76	--	26373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СЦеновое	Щит наружного освещения "ЩНО"	компл.	1,00	32913,54	--	32914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СЦеновое	Щит распределительный "ЩР-Д"	компл.	1,00	12159,14	--	12159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СЦеновое	Щиты распределительные "1ЩРкпп, 2ЩРкпп"	компл.	2,00	14255,55	--	28511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СЦеновое	Щит автоматического ввода резерва "АВР"	компл.	1,00	308506,82	--	308507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Щиты								426997
		Раздел: Провода и кабели								
26.	С151601-5 54	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,17	168100,00	--	28577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс-лист	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1м	86,00	243,26	--	20921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,23	52100,00	--	11983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,55	159700,00	--	87835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,34	248700,00	--	85802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151603-34	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	1000м	0,61	179100,00	--	109251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СЦеновое	Кабели связи с медными жилами, марка AWG24-30C	м	242,00	1667,23	--	403471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СЦеновое	Кабели связи с медными жилами, марка VTCF0,75-2C	м	720,00	263,04	--	189388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СЦеновое	Кабели связи с медными жилами, марка VTCF2,5-3C	м	600,00	593,32	--	355993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СЦеновое	Кабели связи с медными жилами, марка VTCF1,0-5C	м	270,00	373,79	--	100924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СЦеновое	Кабели связи с медными жилами, марка AWG24-8C	м	600,00	664,52	--	398712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	228,00	108,60	48,90	24761	11149	0,22	50
					39,60	12,20	9029	2782	0,07	16
38.	С130804-8	Труба гофра диам. 16 мм	10м	22,80	777,00	--	17716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Провода и кабели								1835333
		Раздел: Муфты								
39.	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,00	2300,70	1439,00	4601	2878	5,00	10
					844,00	317,00	1688	634	1,84	4
40.	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	18,00	2815,00	1781,00	50670	32058	6,00	108
					1008,00	393,99	18144	7092	2,29	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Ц0108-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	6,00	2440,80	3,80	14645	23	11,00	66
					1928,00	2,30	11568	14	0,01	0
42.	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	шт	4,00	16500,00	--	66000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151610-26	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-11У1, для сечения 150-240 мм2	шт	16,00	19400,00	--	310400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	шт	6,00	23100,00	--	138600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Муфты								584916
		Раздел: Дизель-генератор								
45.	Ц0108-25-1	Установка дизель-генератора до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	16463,00	10590,00	16463	10590	27,00	27
					4680,00	2318,05	4680	2318	13,44	13
46.	СПрайс-лист	Дизель-генератор с автоматическим запуском	компл.	1,00	3469548,74	--	3469549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дизель-генератор								3486012

ИТОГО:	6943174	178099	1342
	215190	38797	291

Накладные расходы :

На монтажные работы	187713
На общестроительные работы	60740
Всего накладных расходов:	248453
Итого с накладными	7191627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	198817
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7390444
Итого с временными, 1,2 %	7432593
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7480580
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7494798
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7530344
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	15721415
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	314428
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16035843
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1924301
Итого с НДС	17960144

Принял:

Сдал:

Алматы қаласының «Құрылыс басқармасы» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Казакстан Республикасы Алматы каласы Медеу ауданы Товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Город Алматы Медеуский р-он Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Құрылыс Консалт LTD