Форма N 2в

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство специализированного "Центра обслуживания населения" в Алатауском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Внеплощадочные электрические сети

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-13-12	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	136,62	104,85	102,83	14324	14048	0,01	2
					2,02	15,63	276	2135	0,05	7
2.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	91,12	6,48	6,48	590	590	--	--
					--	2,10	--	192	0,01	1
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	40,50	6,48	6,48	262	262	--	--
					--	2,10	--	85	0,01	0
4.	C143008-9 2	Песок природный	м3	40,50	990,00	--	40095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0101-18-11	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	45,50	105,93	102,22	4820	4651	0,02	1
					3,58	17,11	163	778	0,06	3
6.	E010333-A 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	88,72	176,40	176,40	15651	15651	--	--
					--	35,28	--	3130	0,74	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	45,50	3,77	3,24	171	148	0,00	0
					0,48	1,12	22	51	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы								75914
		Раздел: Подземная прокладка								
8.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	354,00	36,70	27,80	12992	9841	0,06	21
					8,80	6,90	3115	2443	0,04	14
9.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	354,00	11,20	7,90	3965	2797	0,02	7
					3,30	2,00	1168	708	0,01	4
10.	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях	м	354,00	54,90	19,90	19435	7045	0,19	67
					30,60	4,60	10832	1628	0,03	9
11.	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах	м	288,00	91,20	25,70	26266	7402	0,38	109
					59,20	6,30	17050	1814	0,04	11
12.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	354,00	32,40	23,70	11470	8390	0,06	21
					8,60	5,90	3044	2089	0,03	12
13.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	354,00	18,80	14,20	6655	5027	0,03	11
					4,50	3,50	1593	1239	0,02	7
14.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	2,55	11600,00	--	29615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,29	229905,38	--	66213	--	175,00	50
					27450,00	--	7906	--	--	--
16.	С151601-223	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x95 мм2	1000м	0,99	1078400,00	--	1067616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	8,00	3372,60	2056,00	26981	16448	6,00	48
					1280,00	457,01	10240	3656	2,65	21
18.	С151610-1	Муфты концевые для силовых	компл	8,00	7080,00	--	56640	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛЗ			--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-167 -8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	4,00	2177,10 1667,00	10,10 2,30	8708 6668	40 9	9,00 0,01	36 0
20.	С151610-5 0	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	комплект	4,00	13100,00 --	-- --	52400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Подземная прокладка								1388954

ИТОГО: 1464869 92340 374
62077 19957 156

Накладные расходы :

На монтажные работы	63932
На общестроительные работы	15418
Всего накладных расходов:	79350
Итого с накладными	1544219

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	92653
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1636872
Итого с временными, 1,2 %	1656514
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1678877
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1685503
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1702068
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3553479
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	71070
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3624549
Налог на добавленную стоимость, 12 %	434946
Итого с НДС	4059495

Принял:

Сдал:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы

Құрылыс Консалт LTD

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Медеу ауданы Алматы Республика Казахстан г. Алматы Медеуский р-он Товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестік