Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии
«17» 11 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМК и Ж-7», Жамбылская область, г.Тараз, Переулок 2 Генерала Рахимова, 1А**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Ракитский Е.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:
«**Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Кокжиде города Арыс Туркестанской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является
РуководительОрынбасаров С. ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорогорода Арыс, Туркестанская область, г. Арысь, Аль-Фараби, 3;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) дополнительными субподрядными организациями
ТОО «KAISON Construction» № 19001473 от 24.01.2019 г в лице Адамбаев А.Ш.
наименование организации, № лицензии и дата получения, ф.и.о. (при наличии) руководителя
ТОО «Отау-Строй» № 12021060 от 28.12.2012 г в лице Алимбек А.
наименование организации, № лицензии и дата получения, ф.и.о. (при наличии) руководителя
ТОО «СТ-Сервис» № 16010897 от 05.07.2016 г. в лице Жумабеков Д.
наименование организации, № лицензии и дата получения, ф.и.о. (при наличии) руководителя
ТОО «Shymkent Triumph Construction» №0007115 от 14.03.2017 г. в лице Санатбай Н.С.
наименование организации, № лицензии и дата получения, ф.и.о. (при наличии) руководителя
ТОО «Дос и К Сервис» № 001306 от 07.04.2016 г. в лице Барлыбаев Н.Т.
наименование организации, № лицензии и дата получения, ф.и.о. (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АТ-Сервисплан», №74/16-01**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **от 27.11.2017, ТОО «Оңтүстік сараптама»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Данные по водопроводным сетям села Арыс

На площадке площадью 0,8 га предусмотрено строительство следующих сооружений:	
Насоснаястанция подземного типа	2шт.
Резервуар воды емк.50м3	2шт.
Опреснение и обеззараживание воды	1шт.
Насосная станция 2-го подъема	1шт.
Контрольно сторожевой пункт	1шт.
Трансформаторная подстанция	1шт.
Выгребная уборная	1шт.
Выгреб	2шт.
Ворота металлические В=4.5м	1шт
Железобетонная глухая ограда Н=2.0м с насадкой из колючей проволоки высотой 0.5м	

Материал труб.	ГОСТ	Диаметр, мм	Протяженность, м	Глубина заложения, м
Сталь	ГОСТ 10704	108х3,0	20,0	
Полиэтилен	ГОСТ 18599-2001		1шт.	1,8
Полиэтилен	ГОСТ 18599-2001	90х5,4	1811,0	1,8
Полиэтилен	ГОСТ 18599-2001	75х4,5	6150,0	1,8
Полиэтилен	ГОСТ 18599-2001	63х3,8	3000,0	1,8
Полиэтилен	ГОСТ 18599-2001	20	9700,0	1,8
Итого			**20681,0**	
Полиэтилен	ГОСТ 18599-2001	355х12,1		(футляры)

Общая протяженность – 20681,0 м

По водоносному комплексу среднечетвертичныхотложений: коэффициентводопроводимости – 30,6 м2/сут; коэффициент пьезопроводности – 1,0х104 м2/сут; полная мощность водоносного горизонта – 120,0 м. эффективная – 47,0м; допустимое понижение 104,0м.

В соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009 к грунтовым условиям основание под трубопроводы принято местное просеянное грунт. На водопроводные сети установлены отключающей арматуры с выделением ремонтных участков. На водопроводной сети в пониженных местах устанавливаются выпуски. Выпуски осуществляются в мокрые колодцы с последующей откачкой воды насосами в существующую ирригационную сеть. Арматура на водопроводной сети размещается в водопроводных колодцах из сборных железобетонных конструкций по ТП901-09-11.84. Данные по водопроводным колодцам: ГОСТ 18599-2001 трубы полиэтиленовые d=90х5,4мм - 1811м, d=75х4,5мм – 6150 м, d=63х3,8мм – 3000м, d=20мм -9700 м. Для подключения жилых домов к водопроводным сетям предусмотрены водопроводные колодцы с установкой водомерными узлами. Количество водопроводных колодцев с водомерными узлами 38 шт.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: :**01.07.2019 ;**
месяц, год
окончание работ:_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____;
фактически, месяц: ____;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:«**Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Кокжиде города Арыс Туркестанской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,

и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ракитский Е.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, датаМесто печати (при наличии)