Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ отдел ЖКХ, ПТ и АД города Балхаш,100300, Республика Казахстан, г. Балхаш, Уалиханова, дом № 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140011621**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир",г.Балхаш, ул Ержанова ,д99** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980240001691**

Договор (контракт) Договор №46 от 05.03.2021г доп согл №1 от 05.05.2021г

Номер документа	Дата составления
29	**23.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство а/д по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицына)			тенге	1	8 460 383,50	8 460 383,50	906 469,66
				Итого	1	x	8 460 383,50	906 469,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жумалиев М.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2021

М.П.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных догог г.Балхаш"
Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"
Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
23 сентября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		46, доп.согл №1	05.03.2021г. 05.05.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)	184 886 136,07	7 553 913,84							906 469,66	8 460 383,50

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор_____**Жумалиев М. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТЛГ 2002»

Эксперт_____**Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461
№ KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных догог г.Балхаш" БИН 050140011621

и.о.Руководителя_____**Кабидулла И..**

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)

Договор подряда: № 46 от 05 марта 2021 года, доп.соглашение №1 от 05 мая 2021г

РЕЕСТР

актов выполненных работ за сентябрь 2021 года

Номер акта	Наименование работ	Сумма к оплате, тенге
17	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ	8 593 902,04
18	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ СЪЕЗДОВ	4 589 030,27
19	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1 307 265,94
20	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ СЪЕЗДОВ(исключить)	- 15 495 582,69
21	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ СЪЕЗДОВ(включить)	9 465 767,94
	ИТОГО к оплате	**8 460 383,50**

Директор ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

_____Жумалиев М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 05 марта 2021 года, доп.соглашение №1 от 05 мая 2021г**

Акт выполненных работ № 17 от 23 сентября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-02-01 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
			ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	7	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б горячий плотный м.з. типа Б марки II) (БНД 70/100, 0,3 л/м2)**	**м2 покрытия**	**3815,54**	**1685,86**	**49,74**	**6432453**	**189777**	**60537714**	**242007**	**7208416,00**
			НР - 108%; СП - 8%			**49,51**	**9,22**	**188906**	**35174**		**533957**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :	**Тенге**				**6432453**	**189777**	**60537714**	**242007**	**7208416**
								188906	**35174**		**533957**	
			ИТОГО ПО АКТУ:					**6432453**	**189777**	**60537714**	**242007**	**7208416**
								188906	**35174**		**533957**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			Прочие затраты							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**93709,41**				
			Итого с временными									**7302125,41**
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**160646,76**				
			Итого с зимними удорожаниями									**7462772,17**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**149255,44**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7612027,61**
			В текущих ценах 2020 года, к = 1 - 84 %									**6394103,19**

В текущих ценах 2020 года, к = 1,0501698 - 16 %									**1279027,44**
Итого по акту									**7673130,63**
НДС на 2020 год			**12%**		**767292,38**				
НДС на 2021 год			**12%**		**153483,29**				
НДС			**12 %**		**920775,68**				
Итого с НДС									**8593906,31**
Итого с НДС с К=0,999999503									**8593902,04**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор _____ **Жумалиев М. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора _____ **Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621

Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства
_____ **Тусупов А. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор _____ **Чен П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 05 марта 2021 года, доп.соглашение №1 от 05 мая 2021г**

Акт выполненных работ № 18 от 23 сентября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС-02-03-01 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ СЪЕЗДОВ									
			ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	37,4303	3082,89	1085,24	115393	40621	69253	16015	141921
			НР - 108%; СП - 8%			147,46	248,72	5519	9310		10513	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015		**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (h=14 см)**	м2 основания	245,41	819,81	269,08	201189	66034	126562	30500	250223,60
			НР - 108%; СП - 8%			35,01	80,06	8593	19648		18535	
3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2		**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (исключить 1 см до 14 см)**	м2 основания	245,41	-44,74	-13,78	-10979	-3382	-7597	-1109	-13056
			НР - 108%; СП - 8%			0,00	-4,19	0	-1027		-967	
7	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б горячий плотный м.з. типа Б марки II) (БНД 70/100, 0,3 л/м2)**	м2 покрытия	1836,79	1685,86	49,74	3096564	91358	2914267	116501	3470110

НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,22	90939	16933		257045	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**				**3402168**	**194632**	**3102485**	**161906**	**3849199**
					105051	**44864**		**285126**	
ИТОГО ПО АКТУ:					**3402168**	**194632**	**3102485**	**161906**	**3849199**
					105051	**44864**		**285126**	
В том числе :									
Стоимость оборудования, всего							**0**		
Прочие затраты							**0**		
Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**50039,59**				
Итого с временными									**3899238,59**
Зимние удорожания			**2,2 %**		**85783,25**				
Итого с зимними удорожаниями									**3985021,84**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**79700,44**				
Итого с непредвиденными работами и затратами									**4064722,28**
В текущих ценах 2020 года, к = 1 - 84 %									**3414366,71**
В текущих ценах 2020 года, к = 1,0501698 - 16 %									**682983,77**
Итого по акту									**4097350,49**
НДС на 2020 год			**12%**		**409724,01**				
НДС на 2021 год			**12%**		**81958,05**				
НДС			**12 %**		**491682,06**				
Итого с НДС									**4589032,55**
Итого с НДС с К=0,999999503									**4589030,27**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор_____**Жумалиев М. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора_____**Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621

Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства
_____**Тусупов А. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор_____**Чен П.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Балхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 05 марта 2021 года, доп.соглашение №1 от 05 мая 2021г**

Акт выполненных работ № 19 от 23 сентября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			01-01-02 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ									
1			**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**									
	3	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	10	2240,49	--	22405	--	--	16132	41619
2			*НР - 72%; СП - 8%*			2240,49	--	22405	--		3083	
	4	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка (Демонтаж опорного кольца КО-6)**	м3 сб. ж/б констр	0,2	8465,47	3544,30	1693	709	--	1468	3414
4			*НР - 118%; СП - 8%*			4921,16	1298,35	984	260		253	
	5	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка (Демонтаж плиты ПД-6)**	м3 сб. ж/б констр	8,5	4884,82	1838,86	41521	15630	--	37307	85135
			НР - 118%; СП - 8%			3045,97	673,61	25891	5726		6306	
			НАРАЩИВАНИЕ ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ									
	6	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка (горловины колодца КС7.3)**	м3 сб. ж/б констр	0,25	14088,83	7534,82	3522	1884	100	2623	6637
			НР - 118%; СП - 8%			6151,45	2741,19	1538	685		492	
	7	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	5	5830,00	--	29150	--	29150	--	31482
			СП - 8%			--	--	--	--		2332	
	8	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство (Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В15 F300 W6)**	м3	0,081	31681,48	503,81	2566	41	1692	761	3593

		НР - 91%; СП - 8%			10287,75	37,31	833	3		266		
	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00149	262652,00	--	390	--	390	--	421	
					--	--	--	--		31		
		СРЕЗКА ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ										
10	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	сборны	0,1	8465,47	3544,30	847	354	--	734	1707	
					4921,16	1298,35	492	130		126		
11	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка (срезка горловины *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,045	18619,51	8488,76	838	382	--	531	1479	
					10130,75	3924,88	456	177		110		
12	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. *НР - 72%; СП - 8%*	грунта	12,81	1814,70	--	23246	--	--	16737	43182	
					1814,70	--	23246	--		3199		
13	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка (ПД-6, ранее демонтированная) *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сб. ж/б	8,5	6451,41	2298,57	54837	19538	2936	46634	109589	
					3807,46	842,01	32363	7157		8118		
14	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка (опорного кольца КО-6, ранее демонтированного) *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сб. ж/б констр	0,2	14088,83	7534,82	2818	1507	81	2099	5310	
					6151,45	2741,19	1230	548		393		
15	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	68839,69	194,53	688397	1945	671007	16248	761017	
					1544,49	96,74	15445	967		56372		
		ВЫВОЗ МАТЕРИАЛА ОТ ДЕМОНТАЖА										
16	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка (люков) *СП - 8%*	т	1,26	535,00	--	674	--		--	728	
					--	--	--	--		54		
17	4101-0104-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км (люков на базу) *СП - 8%*	т	1,26	346,00	--	436	--		--	471	
					--	--	--	--		35		
18	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка (люков) *СП - 8%*	т	1,26	535,00	--	674	--		--	728	
					--	--	--	--		54		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				874014	41990	705356	141274	1096512	
							124884	15653	--	81224		
		ИТОГО ПО АКТУ:					874014	41990	705356	141274	1096512	
							124884	15653		81224		
		В том числе :							0			
		Стоимость оборудования, всего							0			
		Прочие затраты										
		Временные здания и сооружения			1,3 %		14254,66					1110766,66
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			2,2 %		24436,87					1135203,52
		Итого с зимними удорожаниями										

Непредвиденные работы и затраты			2 %		22704,07				
Итого с непредвиденными работами и затратами									1157907,59
В текущих ценах 2020 года, к = 1 - 84 %									972642,38
В текущих ценах 2020 года, к = 1,0501698 - 16 %									194559,93
Итого по акту									1167202,31
НДС на 2020 год			12%		116717,09				
НДС на 2021 год			12%		23347,19				
НДС			12 %		140064,28				
Итого с НДС									1307266,59
Итого с НДС с К=0,999999503									1307265,94

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691
Директор_____Жумалиев М. С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621
Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства
_____Тусупов А. К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора_____Бисенбеков Д.Ж.
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор_____Чен П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 05 марта 2021 года, доп.соглашение №1 от 05 мая 2021г**

Акт выполненных работ № 20 от 23 сентября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС-02-03-01 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ СЪЕЗДОВ									
			ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**		**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3**	**-280,15**	**3082,89**	**1085,24**	**-863671**	**-304031**	**-518330**	**-119866**	**-1062220**
			НР - 108%; СП - 8%			**147,46**	**248,72**	**-41310**	**-69678**		**-78683**	
2	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**		**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (h=14 см)**	**м2 основания**	**-1836,79**	**819,81**	**269,08**	**-1505815**	**-494238**	**-947266**	**-228281**	**-1872823**
			НР - 108%; СП - 8%			**35,01**	**80,06**	**-64312**	**-147060**		**-138728**	
3	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**		**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (исключить 1 см до 14 см)**	**м2 основания**	**-1836,79**	**-44,74**	**-13,78**	**82174**	**25310**	**56864**	**8303**	**97715**
			НР - 108%; СП - 8%			**0,00**	**-4,19**	**0**	**7688**		**7238**	
4	**1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**		**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (толщ. 10 см)**	**м2**	**-1836,79**	**2489,61**	**125,25**	**-4572898**	**-230058**	**-4252592**	**-151540**	**-5102394**
			НР - 108%; СП - 8%			**49,13**	**27,26**	**-90249**	**-50066**		**-377955**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**				**-11419241**	**-1111693**	**-10016211**	**-615413**	**-12997426**

					-291338	-278489		-962772	
ИТОГО ПО АКТУ:					-11419241	-1111693	-10016211	-615413	-12997426
					-291338	-278489		-962772	
В том числе :									
Стоимость оборудования, всего							0		
Прочие затраты							0		
Временные здания и сооружения			1,3 %		-168966,54				
Итого с временными									-13166392,58
Зимние удорожания			2,2 %		-289660,64				
Итого с зимними удорожаниями									-13456053,22
Непредвиденные работы и затраты			2 %		-269121,06				
Итого с непредвиденными работами и затратами									-13725174,28
В текущих ценах 2020 года, к = 1 - 84 %									-11529146,40
В текущих ценах 2020 года, к = 1,0501698 - 16 %									-2306202,16
Итого по акту									-13835348,56
НДС на 2020 год			12%		-1383497,57				
НДС на 2021 год			12%		-276744,26				
НДС			12 %		-1660241,83				
Итого с НДС									-15495590,39
Итого с НДС с К=0,999999503									-15495582,69

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор _____ **Жумалиев М. С.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621
Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского
_____ **Тусупов А. К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Руководитель группы экспертов технического надзора _____ **Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913

Авторский надзор _____ **Чен П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 05 марта 2021 года, доп.соглашение №1 от 05 мая 2021г**

Акт выполненных работ № 21 от 23 сентября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС-02-03-01 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ СЪЕЗДОВ									
			ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3	280,15	3082,89	1085,24	863671	304031	518330	119866	1062220
			НР - 108%; СП - 8%			147,46	248,72	41310	69678		78683	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015		**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (h=14 см)**	м2 основания	1836,79	819,81	269,08	1505815	494238	947266	228281	1872823
			НР - 108%; СП - 8%			35,01	80,06	64312	147060		138728	
3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2		**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (исключить 1 см до 14 см)**	м2 основания	1836,79	-44,74	-13,78	-82174	-25310	-56864	-8303	-97715
			НР - 108%; СП - 8%			0,00	-4,19	0	-7688		-7238	
4	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (толщ. 10 см)**	м2	1836,79	2489,61	125,25	4572898	230058	4252592	151540	5102394
			НР - 108%; СП - 8%			49,13	27,26	90249	50066		377955	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	Тенге				6860210	1003017	5661324	491384	7939722
								195870	259116		588128	
			ИТОГО ПО АКТУ:					6860210	1003017	5661324	491384	7939722
								195870	259116		588128	

В том числе :									
Стоимость оборудования, всего							0		
Прочие затраты							0		
Временные здания и сооружения			1,3 %		103216,39				
Итого с временными									8042938,39
Зимние удорожания			2,2 %		176944,64				
Итого с зимними удорожаниями									8219883,03
Непредвиденные работы и затраты			2 %		164397,66				
Итого с непредвиденными работами и затратами									8384280,69
В текущих ценах 2020 года, к = 1 - 84 %									7042795,78
В текущих ценах 2020 года, к = 1,0501698 - 16 %									1408786,94
Итого по акту									8451582,72
НДС на 2020 год			12%		845135,49				
НДС на 2021 год			12%		169054,43				
НДС			12 %		1014189,93				
Итого с НДС									9465772,65
Итого с НДС с К=0,999999503									9465767,94

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 080240001691

Директор _____ **Жумалиев М. С.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621
Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского
_____ **Тусупов А. К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Руководитель группы экспертов технического надзора _____ **Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ19VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913

Авторский надзор _____ **Чен П.**