Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"**
Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в селе Ганюшкино Курмангазинского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата		код	№	дата
		доп.соглаш.№1	от 28 февраля 2017 г.				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
		с начала года	в отчетном месяце	из графы 3								
				СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисн.	дополнительные затраты		налоги		налог на добавленную стоимость
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные затраты	отчисление	отчисление	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Всего по стройке	**760 844 649,12**										81 519 069,55
	В том числе:											
	В текущем месяце -за **май 2017 года**	**300 000 000,00**	**200 000 001,0**									21 428 571,54

ЗАКАЗЧИК ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

_____ **Сундетов Ж.А.**

ПОДРЯДЧИК СДАЛ:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с.Ганюшкино Курмангазинского района"

АКТ №5

акт выполненных работ за май 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж опор								
		Промежуточная опора железобетонная П11								
10	С151607-4	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 70 мм2	0,14076	429500,00	--	60456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные	414	438,00	--	181332	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12		"E SP 15 изолированный кожухК	414	194,00	--	80316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р	0,207	133098,00	--	27551	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая промежуточная опора железобетонная УП11								
23	С151607-4	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 70 мм2	0,00918	429500,00	--	3943	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные	54	459,00	--	24786	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25		"I SP 15 изолированный кожухК 27,000	54	194,00	--	10476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р	0,0135	133098,00	--	1797	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27		"кронштейн У4К 27,000	27	646,00	--	17442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Анкерная опора железобетонная А11						
45	С151607-4	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 6 мм2	0,02278	429500,00	--	9784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные	134	459,00	--	61506	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47		"I SP 16 изолированный кожухК 67,000	134	194,00	--	25996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48		" SAL 1.27 кабельный наконечник с болтами со срывной головкойК	134	868,00	--	116312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р	0,134	133098,00	--	17835	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
50		Кронштейн У4К	67	646,00	--	43282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			682814				
			Тенге							
				Подвеска проводов						
200	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью	6,783	41504,56	31105,06	281525	210986	110907	51,10	347

		1км		9157,50	6414,57	62115	43510	105	22,72	154
201	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р	20,75	133098,00	--	2761677	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3043202	210986			347
			Тенге			62115	43510			154
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО форме:	Тенге			3726017	210986			
			Тенге			62115	43510			
		Накладные расходы -	Тенге			110907				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230215				
ИТОГО ПО ФОРМЕ			Тенге			4 067 139				
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%			61 007				
ИТОГО ПО ФОРМЕ с временными						4 128 146				
		Затраты при производстве работ в зимее время	2,07%			85 453				
		Затраты на выслугу лет	1%			41 281				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			16 513				
ИТОГО ПО ФОРМЕ в базисных ценах						4 271 392				
ИТОГО ПО ФОРМЕ в текущих ценах			2,557			10 921 943				
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			218439				
						11 140 382				
		НДС	12%			1336846				
		Всего по форме				12 477 228				
		Итого с учетом к-та скидки				11 141 132				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Сундетов Ж.А._____

Технадзор ТОО "Жайыкстройинжиниринг"
инженер по качеству и приемке работ

Салманов А.А._____

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта
ТОО "Караганды жолдары"

Бектемиров А.А._____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с.Ганюшкино Курмангазинского района"

АКТ №6

акт выполненных работ за май 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод высокого давления (Газопровод м-он Шипажный)								
		Ограждение ГРШП-400-01								
21	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	0,672	805,50	--	541	--	612	5,60	4
		м3		805,50	--	541		113	--	--
22	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,096	3030,91	201,78	291	19	37	1,70	--
		м3		247,50	76,50	24	7	118	0,36	--
		Фундамент под ГРШП								
29	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,13	3030,91	201,78	394	26	50	1,70	--
		м3		247,50	76,50	32	10	118	0,36	--
30	Е0106-1-15	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	0,96	11617,19	201,30	11153	193	372	1,94	2
		м3		292,50	76,06	281	73	105	0,37	--
31	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,9792	132,00	--	129	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,06066	127376,86	608,48	7727	37	4228	396,00	24
		1т		66150,00	229,50	4013	14	105	1,12	--
33	С12041-133	**Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия**	0,06066	18000,00	--	1092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

34	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	1,5	143,20	7,00	215	11	93	0,36	1
		м		64,80	0,80	97	1	95	--	--
35	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	5	602,20	43,20	3011	216	1443	1,80	9
		шт		298,00	5,80	1490	29	95	0,03	--
				Молниеприемник Н=8м						
36	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,325	805,50	--	262	--	296	5,60	2
		м3		805,50	--	262		113	--	--
37	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,025	3030,91	201,78	76	5	10	1,70	--
		м3		247,50	76,50	6	2	118	0,36	--
38	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,3	13568,88	196,64	4071	59	461	8,82	3
		м3		1390,50	74,30	417	22	105	0,36	--
39	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,306	132,00	--	40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	0,0772	40411,85	21554,67	3120	1664	1230	70,60	5
		т		12870,00	4830,03	994	373	90	15,98	1
41	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0772	154400,00	--	11920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	3,74664	32,26	0,04	121	0	39	0,06	--
		м2		11,62		44	0	90	--	--
43	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00128	127376,86	608,48	163	1	89	396,00	1
		1т		66150,00	229,50	85	0	105	1,12	--
44	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,00128	18000,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	1	280,68	--	281	--	243	1,40	1
		шт		220,50	--	221		110	--	--

46	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	10	602,20	43,20	6022	432	2886	1,80	18
		шт		298,00	5,80	2980	58	95	0,03	--
47	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	1	143,20	7,00	143	7	62	0,36	--
		м		64,80	0,80	65	1	95	--	--
				Узел выхода подиэтиленового газопровода из земли						
48	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	1465,48	779,23	1465	779	1067	3,46	3
		компл		634,50	186,30	635	186	130	0,76	1
49	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	305,00	--	610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-503	Пленка из фторопласта-4 изоляционная, марка ИО, ориентированная	0,00044	2087300,00	--	918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0111-31-2	Монтаж коверов	3	300,99	--	903	--	778	2,00	6
		шт		288,00	--	864		90	--	--
61	99-1-1	Ковер наземный 430х1200мм	3	25699,00	--	77097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С130810-277 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Колпачки-заглушки 57"	3	55,87	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0111-23-5	Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной 5 мм	0,74	3097,92	66,12	2292	49	295	1,39	1
		м2		298,80	24,76	221	18	123	0,12	--
64	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	0,74	748,95	2,54	554	2	360	2,84	2
		м2		540,00	0,94	400	1	90	--	--
				Установка контрольной трубки д.57 на стальном футляре газопровода						

73	Ц0111-31-2	Монтаж коверов	1	300,99	--	301	--	259	2,00	2
		шт		288,00	--	288		90	--	--
74	99-1-1	Ковер наземный 430х1200мм	1	25699,00	--	25699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	1,2	343,37	35,34	412	42	266	1,16	1
		м2		232,66	13,24	279	16	90	0,06	--
				Узел выхода подиэтиленового газопровода из земли						
76	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических	0,04199	28831,66	2266,30	1211	95	1005	164,20	7
		т		25785,00	796,50	1083	33	90	3,90	--
77	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,04199	154400,00	--	6483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	2,43542	32,26	0,04	79	--	25	0,06	--
		м2		11,62	--	28		90	--	--
79	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,143	117562,01	51390,63	16811	7349	14831	388,00	55
		км		66150,00	13626,90	9459	1949	130	52,76	8
80	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1,313	692,00	--	909	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	595,74	451,28	596	451	334	0,83	1
		шт		139,06	117,96	139	118	130	0,45	--
82	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	1	892,00	--	892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Узел защиты подземного кабеля						
83	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,01	129574,94	21349,94	1296	213	1374	540,00	5
		км		97650,00	8064,00	977	81	130	39,38	--

84	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,04	474,00	--	4759	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	1-1679	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диам.2 ммГОСТ 3282-74	0,4	80,00	--	32	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/	0,042	288,00	--	12	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	С11011-403	Мастика битумно-полимерная	100	36,00	--	3600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			204772	11651			154
			Тенге			25923	2993			10
		Накладные расходы -	Тенге			32743				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14251				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			251767				

РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления

Молниеприемник Н=8м

129	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,325	805,50	--	262	--	296	5,60	2
		м3		805,50	--	262		113	--	--
130	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,025	3030,91	201,78	76	5	10	1,70	--
		м3		247,50	76,50	6	2	118	0,36	--
131	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,3	13568,88	196,64	4071	59	461	8,82	3
		м3		1390,50	74,30	417	22	105	0,36	--
132	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,306	132,00	--	40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	0,0772	40411,85	21554,67	3120	1664	1230	70,60	5
		т		12870,00	4830,03	994	373	90	15,98	1

134	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0772	154400,00	--	11920		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
135	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	3,74664	32,26	0,04	121	--	39	0,06	--
		м2		11,62	--	44		90	--	--
136	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00128	127376,86	608,48	163	1	89	396,00	1
		1т		66150,00	229,50	85	0	105	1,12	--
137	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,00128	18000,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	1	280,68	--	281	--	243	1,40	1
		шт		220,50	--	221		110	--	--
139	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	10	602,20	43,20	6022	432	2886	1,80	18
		шт		298,00	5,80	2980	58	95	0,03	--
140	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	1	143,20	7,00	143	7	62	0,36	--
		м		64,80	0,80	65	1	95	--	--
				Узел выхода подиэтиленового газопровода из земли						
141	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	1465,48	779,23	1465	779	1067	3,46	3
		компл		634,50	186,30	635	186	130	0,76	1
142	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	8-9-33	Фланцы плоские ирнварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	305,00	--	610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С11011-503	Пленка из фторопласта-4 изоляционная, марка ИО, ориентированная	0,00044	2087300,00	--	918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Узел защиты подземного кабеля						
176	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,01	129574,94	21349,94	1296	213	1374	540,00	5
		км		97650,00	8064,00	977	81	130	39,38	--

177	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,04	474,00	--	4759	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
178	1-1679	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диам.2 ммГОСТ 3282-74	0,4	80,00	--	32	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
179	С11011-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ГУ 102-166-78/	0,042	288,00	--	12	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
180	С11011-403	Мастика битумно-полимерная	100	36,00	--	3600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ3	Тенге			45814	3161			39
			Тенге			6683	723			2
		Накладные расходы -	Тенге			7757				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			56785				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			250586	14812			
			Тенге			32606	3716			
		Накладные расходы -	Тенге			40500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17465				
		ИТОГО ПО форме:	Тенге			308552				

Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%	4 628
ИТОГО ПО ФОРМЕ с временными		313 180
Затраты при производстве работ в зимее время	2,07%	6 483
Затраты на выслугу лет	1%	3 132
Затраты на дополнительные отпуска	0,40%	1 253
ИТОГО ПО ФОРМЕ в базисных ценах		324 047
ИТОГО ПО ФОРМЕ в текущих ценах	2,557	828 582
налоги, сборы, обязательные платежи	2%	16572
		845 154
НДС	12%	101418,4242

Всего по форме	**946 572**
Итого с учетом к-та скидки	**844 257**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Сундетов Ж.А._____

Технадзор ТОО "Жайыкстройинжиниринг"
инженер по качеству и приемке работ

Салманов А.А._____

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель проекта
ТОО "Караганды жолдары"

Бектемиров А.А._____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района" Атырауской области
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с.Ганюшкино Курмангазинского района"

АКТ №7

Акт выполненных работ за май 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинист.	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подъездная дорога								
1	Е99-1-1РДС	**Восстановление оси трассы III категории сложности (сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства - часть III Изыскания трасс линейных сооружений (таблица 17, 1+т.ч.п.3 К 1,5 (общие положения))10583х1,5**	0,1792	15874,50	--	2845	--	--	--	--
		км		15874,50	--	2845	--	--	--	--
2	Е99-1-2РДС	**Закрепление оси трассы III категории сложности (сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства - часть III Изыскания трасс линейных сооружений (таблица 17, 2)**	0,1792	6101,00	--	1093	--	--	--	--
		км		6101,00	--	1093	--	--	--	--
		Земляные работы								
3	Е0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	363,4	50,87	48,38	18486	17581	5801	0,0166	6
		м3		2,39	14,07	869	5113	97	0,0481	17
4	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	581,4	91,92	91,92	53446	53446	10687	--	--
		т		--	18,38		10687	100	0,0386	22

7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3634,0	12,51	12,51	45461	45461	15088	--	--
		м3		--	4,28		15554	97	0,01399	51
8	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18170,0	1,27	1,27	23076	23076	6697	--	--
		м3		--	0,38		6905	97	0,00125	23
9	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3634,0	1,41	1,41	5124	5124	1057	--	--
		м2		--	0,30		1090	97	0,00099	4
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	40328,0	32,27	30,77	1301385	1240893	381793	0,01	397
		м3		1,42	8,34	57266	336336	97	0,03	1151
11	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	70574,0	23,64	23,64	1668369	1668369	333815	--	--
		т		--	4,73		333815	100	0,0099	701
12	Е0101-33-10	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	40328,0	45,49	44,46	1834521	1792983	552347	0,0071	288
		м3		1,03	13,09	41538	527894	97	0,0446	1799
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	40328,0	12,51	12,51	504503	504503	167426	--	--
		м3		--	4,28		172604	97	0,01	564
14	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	201640,0	1,27	1,27	256083	256083	74326	--	--
		м3		--	0,38		76623	97	0,00	252
15	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	742,68	2575,76	68,13	1912965	50599	33722	0,14	107
		м3		21,38	12,76	15878	9477	133	0,04	30

16	E0127-22-3	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/**	4951,2	399,05	22,30	1975776	110412	78955	0,03	142
		м2		4,32	7,67	21389	37976	133	0,03	134
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО форме:	**Тенге**			**9603134**	**5768530**			
		-	**Тенге**	-		**140878**	**1534072**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1661715**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**675891**				
ИТОГО ПО ФОРМЕ			Тенге			**11 940 740**				

Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%	179 111
ИТОГО ПО ФОРМЕ с временными		12 119 851
Затраты при производстве работ в зимее время	2,07%	250 881
Затраты на выслугу лет	1%	121 199
Затраты на дополнительные отпуска	0,40%	48 479
ИТОГО ПО ФОРМЕ в базисных ценах		12 540 410
ИТОГО ПО ФОРМЕ в текущих ценах	2,557	32 065 822
налоги, сборы, обязательные платежи	2%	641316
		32 707 138
НДС	12%	3924856,555
Всего по форме (внутрипоселковые дороги)		**36 631 995**
Итого выполнение с учетом к-та скидки		**32 712 371**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Сундетов Ж.А._____

Технадзор ТОО "Жайыкстройинжиниринг"
инженер по качеству и приемке работ

Салманов А.А._____

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель проекта
ТОО "Караганды жолдары"

Бектемиров А.А._____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с.Ганюшкино Курмангазинского района"

АКТ №8

акт выполненных работ за май 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
17	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	2132,7	3133,28	73,75	6682346	157287	93746	0,14	307
		м3		21,38	11,67	45597	24889	133	0,04	87
18	E0127-22-3	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/**	68687	399,05	22,30	27409547	1531720	1095333	0,03	1964
		м2		4,32	7,67	296728	526829	133	0,03	1862
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО форме:	**Тенге**			**34091894**	**1689007**			
			Тенге			**342325**	**551718**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1189079**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2116858**				
ИТОГО ПО ФОРМЕ			Тенге			**37 397 831**				

Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%	560 967
ИТОГО ПО ФОРМЕ с временными		37 958 798
Затраты при производстве работ в зимее время	2,07%	785 747
Затраты на выслугу лет	1%	379 588
Затраты на дополнительные отпуска	0,40%	151 835
ИТОГО ПО ФОРМЕ в базисных ценах		39 275 969
ИТОГО ПО ФОРМЕ в текущих ценах	2,557	100 428 645

налоги, сборы, обязательные платежи	2%	2008573
		102 437 218
НДС	12%	12292466,16
Всего по форме (внутрипоселковые дороги)		**114 729 684**
Итого с учетом к-та скидки		**102 452 576**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Сундетов Ж.А._____

Технадзор ТОО "Жайыкстройинжиниринг"
инженер по качеству и приемке работ

Салманов А.А._____

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель проекта
ТОО "Карасанды жолдары"

Бектемиров А.А._____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского районa"
Подрядчик: ТОО "Карагаиды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с.Ганюшкино Курмангазинского района"

АКТ №9

акт выполненных работ за май 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (Газопровод на м-он Болашак)								
1	Е0101-17-14 К=2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	17,8	79,45	75,63	1414	1346	444	0,026	0
		м3		3,74	21,99	67	391	97	0,0752	1
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	284,8	91,92	91,92	26179	26179	5235		0
		т			18,38	0	5235	100	0,0386	11
3	Е0101-12-14 К=2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	236,7	55,67	52,35	13177	12391	4068	0,023	5
		м3		3,32	14,40	786	3408	97	0,05	12
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 К=2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,6	525,43		3993	0	4512	3,70	28
		м3		525,43		3993	0	113	--	--
5	Е0101-164-2 К=2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36	437,86		15763	0	17812	3,08	111
		м3		437,86		15763	0	113	--	--
6	Е0101-166-2 К=2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	57,3	268,20		15368	0	17366	1,94	111
		м3		268,20		15368	0	113	--	--

7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		82,85	12,96	12,96	1074	1074	338	--	--
			м3		--	4,21		349	97	0,02	2
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		82,85	6,40	6,40	530	530	167	--	--
			м3		--	2,08		172	97	0,008	1
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		82,85	43,09	9,03	3570	748	2737	0,22	18
			м3		34,06		2822	0	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			81068	42268			274
				Тенге			38798	9556			26
		Накладные расходы -		Тенге			52680				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8025				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			141773				
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления									
		Фундамент под ГРШП									
122	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		0,13	3030,91	201,78	394	26	50	1,70	--
			м3		247,50	76,50	32	10	118	0,36	--
123	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских		0,96	11617,19	201,30	11153	193	372	1,94	2
			м3		292,50	76,06	281	73	105	0,37	--
124	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,9792	132,00	--	129	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,06066	127376,86	608,48	7727	37	4228	396,00	24
			1т		66150,00	229,50	4013	14	105	1,12	--
126	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия		0,06066	18000,00	--	1092	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

127	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	1,5	143,20	7,00	215	11	93	0,36	1
		м		64,80	0,80	97	1	95	--	--
128	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	5	602,20	43,20	3011	216	1443	1,80	9
		шт		298,00	5,80	1490	29	95	0,03	--
				Молниеприемник Н=8м						
129	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,325	805,50	--	262	--	296	5,60	2
		м3		805,50	--	262		113	--	--
130	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,025	3030,91	201,78	76	5	10	1,70	--
		м3		247,50	76,50	6	2	118	0,36	--
131	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,3	13568,88	196,64	4071	59	461	8,82	3
		м3		1390,50	74,30	417	22	105	0,36	--
132	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,306	132,00	--	40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	0,0772	40411,85	21554,67	3120	1664	1230	70,60	5
		т		12870,00	4830,03	994	373	90	15,98	1
134	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0772	154400,00	--	11920		--	--	--
		т		--	--			--	--	--
135	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	3,74664	32,26	0,04	121	--	39	0,06	--
		м2		11,62	--	44		90	--	--
136	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00128	127376,86	608,48	163	1	89	396,00	1
		1т		66150,00	229,50	85	0	105	1,12	--

137	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,00128	18000,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	1	280,68	--	281	--	243	1,40	1
		шт		220,50	--	221		110	--	--
139	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	10	602,20	43,20	6022	432	2886	1,80	18
		шт		298,00	5,80	2980	58	95	0,03	--
140	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	1	143,20	7,00	143	7	62	0,36	--
		м		64,80	0,80	65	1	95	--	--
				Газопровод						
189	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,143	117652,01	51390,63	16824	7349	14831	388,00	55
		км		66150,00	13626,90	9459	1949	130	52,76	8
190	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4СТ РК ИСО 4437-2004	144,43	692,00	--	99946	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ3	Тенге			166731	10000			121
			Тенге			20444	2532			9
		Накладные расходы -	Тенге			26332				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11584				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			204647				

РАЗДЕЛ 4. Газопровод низкого давления

196	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	50	1465,48	779,23	73274	38962	53352	0,46	23
		компл		634,50	186,30	31725	9315	130	0,76	38
197	99-1-3	Кран шаровый Газ 50РУ16, 11Б41п3(116627п)	50	1680,00	--	84000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

200	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,8755	117652,01	51390,63	103004	44992	90798	388,00	340
		км		66150,00	13626,90	57914	11930	130	52,76	46
201	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	884,255	692,00	--	611904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,5165	102353,27	40652,02	52865	20997	48584	358,00	185
		км		61650,00	10706,86	31842	5530	130	41,28	21
203	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	521,665	231,00	--	120505	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,1075	95188,18	35754,18	10233	3844	9614	346,00	37
		км		59400,00	9397,36	6386	1010	130	36,20	4
205	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	108,575	66,00	--	7166	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм (футляр)	0,0005	118222,84	16244,96	59	8	64	508,00	--
		км		91800,00	6138,00	46	3	130	29,98	--
209	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,502	333,00	--	167	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

210	С130810-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру 106 МПа из стали марки 20, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57x3 мм	5	227,00	--	1135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	С130810-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	3	304,00	--	912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	С130810-55	Муфта и контргайка, d 50 мм	1	304,00	--	304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Опора под газопровод						
216	Е0101-164-2 К=2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,65	437,86	--	285		322	3,08	2
		м3		437,86	--	285		113	--	--
217	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,04	91,92	91,92	96	96	19	--	--
		т		--	18,38		19	100	0,39	--
218	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,024	3030,91	201,78	73	5	9	1,70	--
		м3		247,50	76,50	6	2	118	0,36	--
219	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,36	753,00	49,10	271	18	43	0,53	--
		м2		79,66	18,40	29	7	123	0,09	--
220	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,21	13568,88	196,64	2849	41	323	8,82	2
		м3		1390,50	74,30	292	16	105	0,36	--
221	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2142	132,00	--	28	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	2,16	755,39	16,46	1632	36	432	0,94	2
		м2		163,36	6,16	353	13	118	0,03	--
223	Е0109-11-2	Монтаж опор	0,02825	33199,32	19366,04	938	547	372	57,20	2
		т		10035,00	4612,24	283	130	90	15,66	--
224	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,02825	154400,00	--	4362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

		м2		8,32	--	44		90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1076193**	**109545**			
			Тенге			**129205**	**27976**			
		Накладные расходы -	Тенге			**203973**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**76810**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1356976**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1323992**	**200612**			**4002**
			Тенге			**188448**	**69306**			**801**
		Накладные расходы -	Тенге			**230305**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**88394**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1642691**				
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%			24 640				
ИТОГО ПО ФОРМЕ с временными						**1 667 331**				
		Затраты при производстве работ в зимее время	2,07%			34 514				
		Затраты на выслугу лет	1%			16 673				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			6 669				
ИТОГО ПО ФОРМЕ в базисных ценах						**1 725 188**				
ИТОГО ПО ФОРМЕ в текущих ценах			2,557			**4 411 305**				
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			88226				
						4 499 531				
		НДС	12%			539944				
		Всего по форме (газопровод м-рн.Болашак)				**5 039 474**				
		Итого с учетом к-та скидки				**4 500 251**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Сундетов Ж.А. _____

Технадзор ТОО "Жайыкстройинжиниринг"
инженер по качеству и приемке работ

Салманов А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель проекта
ТОО "Карагандылы жолдары"

Бектемиров А.А. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с.Ганюшкино Курмангазинского района"

АКТ №10

акт выполненных работ за май 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,1	2806,27	100,89	5893	212	401	0,850	2
		м3 основания		123,75	38,25	260	80	118	0,18	0
2	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	21	688,62	24,55	14461	516	1266	0,263	6
		м2 покрытия		39,83	9,20	836	193	123	0,045	1
3	Е7-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой более 3,5т в котловане глубиной до 4м	3	952,52	669,02	2858	2007	2061	1,680	5
		шт		283,50	207,02	851	621	140	0,863	3
4	Е30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных истем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,648	25300		16394				0
		м3								0
5	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,13	11370,29	100,65	12848	114	218	0,97	1
		м3		146,25	38,03	165	43	105	0,186	0
6	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансорматором, мощеностьюдо 1000кВА	1	25144,00	16980,00	25144	16980	9470	37,00	37
		подстанция		6345,00	3623,00	6345	3623	95	21,172	21
7	80-1-1 (пл)	КТП НГ-10/0,4 кВ, 630 кВА	8	506313,00	--	4050504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц8-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО, камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	2	3913,00	425,00	7826	850	6572	18,00	36
		подстанция		3353,00	106,00	6706	212	95	0,618	1
9	75-5-17	Камера серии КСО 292 с вакуумным выключателем ЗАН	2	1192600,00	--	2385200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	Ц8-11-1	Разъединитель напряжением 35кВ на ток 1000А без заземляющих ножей	8	8118,00	3057,00	64944	24456	31092	19,00	152
		комплект (3 полюса)		3443,00	648,00	27544	5184	95	3,787	30
11	80-1-2 (пл)	комплект линейных разъединителей	8	78832,00	--	630656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	8	166,90	5,40	1335	43	1218	1,00	8
		шт		158,00	2,30	1264	18	95	0,013	0
13	80-1-3 (пл)	Эл счетчик трехфазный Меркурий 230 ART	8	6938,00	--	55504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО форме:	Тенге			7273567	45177			
			Тенге			43971	9975			
		Накладные расходы -	Тенге			52298				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12240				
ИТОГО ПО ФОРМЕ			Тенге			7 338 105				

Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%	110 072
ИТОГО ПО ФОРМЕ с временными		7 448 177
Затраты при производстве работ в зимее время	2,07%	154 177
Затраты на выслугу лет	1%	74 482
Затраты на дополнительные отпуска	0,40%	29 793
ИТОГО ПО ФОРМЕ в базисных ценах		7 706 628
ИТОГО ПО ФОРМЕ в текущих ценах	2,557	19 705 842
налоги, сборы, обязательные платежи	2%	394117
		20 099 959
НДС	12%	2411995,051
Всего по форме (КТП)		**22 511 954**
Итого с учетом к-та скидки		**20 102 143**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Сундетов Ж.А._____

Технадзор ТОО "Жайыкстройинжиниринг"
инженер по качеству и приемке работ

Салманов А.А._____

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель проекта
ТОО "Караганды жолдары"

Бектемиров А.А._____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с.Ганюшкино Курмангазинского района"

АКТ №11

акт выполненных работ за май 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машин.	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	**Е0101-205-1**	**Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	**9,7125**	**9367,68**	**9367,68**	**90984**	**90984**	**21221**		**0**
		га		**--**	**3121,20**		**30315**	**70**	**10,20**	**99**
		Монтаж опор. Промежуточная опора железобетонная ПДпБ10-1								
2	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**45**	**1672,56**	**966,05**	**75266**	**43473**	**39121**	**3,37**	**151**
		опора		**556,88**	**271,06**	**25060**	**12198**	**105**	**1,13**	**51**
3		**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11м, марка СВ 110-3,5**	**45**	**26300,00**	**--**	**1183500**				
		шт		**--**	**--**					
4	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**103,5**	**245,44**	**3,82**	**25403**	**395**	**4738**	**0,21**	**22**
		м2		**37,35**	**1,44**	**3866**	**149**	**118**	**0,01**	**1**

	53-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	45	367,44	47,93	16535	2157	3721	0,45	20
		шт		72,00	6,75	3240	304	105	0,03	1
6		Траверса ТМ-68К 45,000	135	5273,00	--	711855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7		Хомут Х51К 45,000	135	471,00	--	63585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям К=45,000	45	78,30	2,10	3524	95	2774	0,39	18
		м		64,60	0,30	2907	14	95	--	--
9	С151607-10	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 70 мм2	0,0549	429500,00	--	23580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПАМ-4-1 ГОСТ Р 51177-98	45	459,00	--	20655	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11		"E SP 15 изолированный кожухК 45,000	45	194,00	--	8730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	270	916,00	419,00	247320	113130	104908	2,00	540
		шт		308,00	101,00	83160	27270	95	0,59	158
13		"E SDI 37штыревой изоляторК 45,000	270	4325,00	--	1167750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14		"E SO 115.9573 спиральная вязкаК 45,000	540	7472,00	--	4034880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Угловая анкерная опора железобетонная УАДтБ10-1

	-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /без стоимости затраты на бурение котлована/								
			4	3453,34	2189,29	13813	8757	7094	6,58	26
		опора		1084,05	604,89	4336	2420	105	2,29	9
16	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5								
			8	26300,00	--	210400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			18,4	245,44	3,82	4516	70	842	0,21	4
		м2		37,35	1,44	687	26	118	0,01	--
18	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м								
			8	346,44	47,94	2771	383	662	0,45	4
		шт		72,00	6,75	576	54	105	0,03	--
19		Траверса ТМ-72К 4,000	24	4016,00	--	96384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20		Хомут Х51К 4,000	12	471,00	--	5652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21		ТО Крепление подкоса У52К 4,000	8	1088,00	--	8704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22		ТО Крепление изолятора КИs-1К 4,000	24	1075,00	--	25800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям								
			8	78,30	2,10	626	17	493	0,39	3
		м		64,60	0,30	517	2	95	--	--

	.607-10	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 70 мм2	0,00848	429500,00	--	3642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С151607-7	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 25 мм2	0,00432	429500,00	--	1855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПАМ-4-1 ГОСТ Р 51177-98	20	459,00	--	9180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27		"E SP 15 изолированный кожухК 4,000	20	194,00	--	3880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	24	916,00	419,00	21984	10056	9325	2,00	48
		шт		308,00	101,00	7392	2424	95	0,59	14
29		"E SDI 37штыревой изоляторК 4,000	24	4325,00	--	103800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30		"E SO 115.9573 спиральная вязкаК 4,000	48	7472,00	--	358656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31		"E SH 195 скобаК 4,000	48	338,00	--	16224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	48	916,00	419,00	43968	20112	18650	2,00	96
		шт		308,00	101,00	14784	4848	95	0,59	28
33		"E SDI 90.280 натяжной изоляторК 4,000	48	7476,00	--	358848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34		"E SDI 37штыревой изоляторК 45,000	127	4325,00	--	549275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО форме:	Тенге			9513545	387739			
			Тенге			146524	93712			
		Накладные расходы -	Тенге			213550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			583626				
ИТОГО ПО ФОРМЕ			Тенге			10 310 720				

Временные здания и сооружения 1,5% 1,50% 154 661

ПО ФОРМЕ с временными		10 465 381
Затраты при производстве работ в зимее время	2,07%	216 633
Затраты на выслугу лет	1%	104 654
Затраты на дополнительные отпуска	0,40%	41 862
ИТОГО ПО ФОРМЕ в базисных ценах		10 828 530
ИТОГО ПО ФОРМЕ в текущих ценах	2,557	27 688 543
налоги, сборы, обязательные платежи	2%	553771
		28 242 314
НДС	12%	3389077,686
Всего по форме (внутрипоселковые дороги)		**31 631 392**
Итого с учетом к-та скидки		**28 247 271**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Сундетов Ж.А._____

Технадзор ТОО "Жайыкстройинжиниринг"
инженер по качеству и приемке работ

Салманов А.А._____

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель проекта
ТОО "Караганды жолдары"

Бектемиров А.А._____