Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"**
Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в селе Ганюшкино Курмангазинского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата		код	№	дата
		доп.соглаш.№1	от 28 февраля 2017 г.				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
		с начала года	в отчетном месяце	из графы 3								
				СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисн.	дополнительные затраты		налоги		налог на добавленную стоимость
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные затраты	отчисление	отчисление	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Всего по стройке	**760 844 649,12**										81 519 069,55
	В том числе: В текущем месяце -за **июль 2017 года**	**445 000 000,00**	**145 000 000,0**									15 535 714,29

ЗАКАЗЧИК ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

_____ **Сундетов Ж.А.**

ПОДРЯДЧИК СДАЛ:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с.Ганюшкино Курмангазинского района

АКТ №12

выполненных работ за июль месяц 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
19		**Эмульсия битумио-дорожная**	40,307	29000,00	--	1168902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	**Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см**								
			39672,222	43,74	13,29	1735263	527244	413142	0,04	1494
		м2		6,51	1,32	258266	52367	133	0,00	189

21	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1								
			158688,89	0,56	0,54	88866	85692	12663	0,00	14
		м2		0,02	0,04	3174	6348	133	0,00	19
22		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003								
			5749	4940,00	--	28397615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Форме:	Тенге			31390646				
			Тенге			261440				
		Накладные расходы -	Тенге			425805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1908987				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33725438				

Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%	505 882
ИТОГО ПО ФОРМЕ с временными		34 231 319
Затраты при производстве работ в зимее время	2,07%	708 588
Затраты на выслугу лет	1%	342 313
Затраты на дополнительные отпуска	0,40%	136 925
ИТОГО ПО ФОРМЕ в базисных ценах		35 419 146
ИТОГО ПО ФОРМЕ в текущих ценах	2,557	90 566 757
налоги, сборы, обязательные платежи	2%	1811335
		92 378 092
НДС	12%	11085371
Всего по форме (внутрипоселковые дороги)		**103 463 463**

Итого с учетом к-та скидки 92 392 642

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Сундетов Ж.А._____

Технадзор ТОО "Жайыкстройинжиниринг"
инженер по качеству и приемке работ

Салманов А.А._____

ПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б_____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с.Ганюшкино Курмангазинского района

АКТ №13

выполненных работ за июль месяц 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
6	**Е0101-166-2 К=2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**57,3**	268,20		15368	0	17366	1,94	111
		м3		268,20		15368	0	113	--	--
7	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**82,85**	12,96	12,96	1074	1074	338	--	--
		м3		--	4,21		349	97	0,02	2
8	**Е0101-27-8**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**82,85**	6,40	6,40	530	530	167	--	--
		м3		--	2,08		172	97	0,008	1
9	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**82,85**	43,09	9,03	3570	748	2737	0,22	18
		м3		34,06		2822	0	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод высокого давления								
		ГРШП-400-01								
10	**Е0119-4-1**	**Монтаж газорегуляторного пункта шкафного типа**	**1**	7858,54	573,04	7859	573	5184	22,40	22
		установк		3834,00	216,00	3834	216	128	1,04	1

11		Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-400-01СГ с газовым обогревом, с одной линией редуцировния и байпасом, с регулятором давления газа РДНК -400М. пропускная способностьне менее 500м3/час Рвх 0,6МПА, Рвых	1	167683,00	--	167683	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	1465,48	779,23	1465	779	1067	3,46	3
		компл		634,50	186,30	635	186	130	0,76	1
13	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированнной стали PN 16, DN 50	2	305,00	--	610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	341,84	9,18	1367	37	543	0,56	2
		м		102,60	3,42	410	14	128	0,02	--
16	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	1	619,05	17,68	619	18	174	0,71	1
		м		129,16	6,62	129	7	128	0,03	--
17	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	3	88,41	--	265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм (продувка)	1	619,05	17,68	619	18	174	0,71	1
		м		129,16	6,62	129	7	128	0,03	--
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (за 2 раза)	8,5148	27,66	0,10	236	1	89	0,06	1

		м2		11,62	0,04	99	0	90	--	--
20	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	8,5148	32,26	0,04	275	0	89	0,06	1
		м2		11,62		99	0	90	--	--
				Ограждение ГРШП-400-01						
21	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,672	805,50	--	541	--	612	5,60	4
		м3		805,50	--	541		113	--	--
22	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,096	3030,91	201,78	291	19	37	1,70	--
		м3		247,50	76,50	24	7	118	0,36	--
23	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,6	13568,88	196,64	8141	118	923	8,82	5
		м3		1390,50	74,30	834	45	105	0,36	--
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,612	132,00	--	81	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-29-1	Монтаж ограждений, решетчатых ворот, калиток	0,35835	24227,34	10951,74	8682	3925	4253	57,80	21
		т		10080,00	3105,74	3612	1113	90	10,92	4
26	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,35835	134000,00	--	48019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	98	32,26	0,04	3161	4	1025	0,06	6
		м2		11,62		1139	0	90	--	--
28	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2	3228,42	147,51	6457	295	176	0,29	1
		м3		42,76	23,34	86	47	133	0,08	--
				Фундамент под ГРШП						
29	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,13	3030,91	201,78	394	26	50	1,70	--
		м3		247,50	76,50	32	10	118	0,36	--
30	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,96	11617,19	201,30	11153	193	372	1,94	2
		м3		292,50	76,06	281	73	105	0,37	--

31	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9792	132,00	--	129	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06066	127376,86	608,48	7727	37	4228	396,00	24
		1т		66150,00	229,50	4013	14	105	1,12	--
33	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,06066	18000,00	--	1092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	1,5	143,20	7,00	215	11	93	0,36	1
		м		64,80	0,80	97	1	95	--	--
35	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм	5	602,20	43,20	3011	216	1443	1,80	9
		шт		298,00	5,80	1490	29	95	0,03	--
Молниеприемник Н=8м										
36	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,325	805,50	--	262	--	296	5,60	2
		м3		805,50	--	262		113	--	--
37	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,025	3030,91	201,78	76	5	10	1,70	--
		м3		247,50	76,50	6	2	118	0,36	--
38	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,3	13568,88	196,64	4071	59	461	8,82	3
		м3		1390,50	74,30	417	22	105	0,36	--
39	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,306	132,00	--	40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор , высотой до 25 м	0,0772	40411,85	21554,67	3120	1664	1230	70,60	5
		т		12870,00	4830,03	994	373	90	15,98	1
41	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0772	154400,00	--	11920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	3,74664	32,26	0,04	121	0	39	0,06	--

		м2		11,62		44	0	90	--	--
43	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00128	127376,86	608,48	163	1	89	396,00	1
		1т		66150,00	229,50	85	0	105	1,12	--
44	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,00128	18000,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	1	280,68	--	281	--	243	1,40	1
		шт		220,50	--	221		110	--	--
46	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	10	602,20	43,20	6022	432	2886	1,80	18
		шт		298,00	5,80	2980	58	95	0,03	--
47	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	1	143,20	7,00	143	7	62	0,36	--
		м		64,80	0,80	65	1	95	--	--
				Узел выхода подиэтиленового газопровода из земли						
48	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	1465,48	779,23	1465	779	1067	3,46	3
		компл		634,50	186,30	635	186	130	0,76	1
49	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	8-9-33	Фланцы стальные ириварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	2	305,00	--	610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-503	Пленка из фторопласта-4 изоляционная, марка ИО, ориентированная	0,00044	2087300,00	--	918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Установка контрольной трубки д.57 на полиэтиленовом футляре газопровода						
52	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм (футляр)	0,03	141311,15	60289,77	4239	1809	3784	472,00	14
		км		81000,00	16019,10	2430	481	130	62,12	2

53	С130804-1228 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	30,3	903,00	--	27361	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,003	102313,27	40652,02	307	122	282	358,00	1
		км		61650,00	10706,86	185	32	130	41,28	--
55	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	3,03	231,00	--	700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	595,74	451,28	5362	4062	3007	0,83	7
		шт		139,06	117,96	1252	1062	130	0,45	4
57	С130805-2945Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Патрубок пластиковый, армированный стекловолокном, DN 200	3	19764,00	--	59292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-1962 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная привариая DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	54,00	--	162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130804-2105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	66,00	--	198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0111-31-2	Монтаж коверов	3	300,99	--	903	--	778	2,00	6
		шт		288,00	--	864		90	--	--

61	99-1-1	Ковер наземный 430х1200мм	3	25699,00	--	77097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С130810-277 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Колпачки-заглушки 57"	3	55,87	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0111-23-5	Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной 5 мм	0,74	3097,92	66,12	2292	49	295	1,39	1
		м2		298,80	24,76	221	18	123	0,12	--
64	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	0,74	748,95	2,54	554	2	360	2,84	2
		м2		540,00	0,94	400	1	90	--	--
Установка контрольной трубки д.57 на стальном футляре газопровода										
65	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (футляр)	0,031	115010,38	13577,00	3565	421	3888	506,00	16
		км		91350,00	5130,00	2832	159	130	25,04	1
66	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,00301	250,00	--	1	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,54838	27,66	0,10	153	1	58	0,06	--
		м2		11,62	0,04	64	0	90	--	--
68	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	11,09676	32,26	0,04	358	--	116	0,06	1
		м2		11,62	--	129		90	--	--
69	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (трубка контрольная)	0,0012	115030,38	13577,00	138	16	151	506,00	1
		км		91350,00	5130,00	110	6	130	25,04	--

70	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,2048	250,00	--	301	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,04	11057,93	132,02	442	5	19	2,70	--
		м3		391,50	49,86	16	2	105	0,24	--
72	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,001	11057,93	132,02	11	--	--	2,70	--
		м3		391,50	49,86	0	--	--	0,24	--
73	Ц0111-31-2	Монтаж коверов	1	300,99	--	301	--	259	2,00	2
		шт		288,00	--	288		90	--	--
74	99-1-1	Ковер наземный 430х1200мм	1	25699,00	--	25699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	1,2	343,37	35,34	412	42	266	1,16	1
		м2		232,66	13,24	279	16	90	0,06	--
Узел выхода подиэтиленового газопровода из земли										
76	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических	0,04199	28831,66	2266,30	1211	95	1005	164,20	7
		т		25785,00	796,50	1083	33	90	3,90	--
77	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,04199	154400,00	--	6483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	2,43542	32,26	0,04	79	--	25	0,06	--
		м2		11,62	--	28		90	--	--
79	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,143	117562,01	51390,63	16811	7349	14831	388,00	55
		км		66150,00	13626,90	9459	1949	130	52,76	8
80	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1,313	692,00	--	909	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	595,74	451,28	596	451	334	0,83	1
		шт		139,06	117,96	139	118	130	0,45	--
82	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	1	892,00	--	892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Узел защиты подземного кабеля										
83	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,01	129574,94	21349,94	1296	213	1374	540,00	5
		км		97650,00	8064,00	977	81	130	39,38	--
84	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,04	474,00	--	4759	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	1-1679	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диам.2 ммГОСТ 3282-74	0,4	80,00	--	32	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ГУ 102-166-78/	0,042	288,00	--	12	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	С11011-403	Мастика битумно-полимерная	100	36,00	--	3600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
Информационно опознавательный знак										
88	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	11,83	805,50	--	9529	--	10768	5,60	66
		м3		805,50	--	9529		113	--	--
89	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,19	2910,77	194,14	3464	231	417	1,56	2

		м3		225,00	72,00	268	86	118	0,36	--
90	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,45	13568,88	196,64	33244	482	3768	8,82	22
		м3		1390,50	74,30	3407	182	105	0,36	1
91	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,499	132,00	--	330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор , высотой до 25 м	1,1718	40411,85	21554,67	47355	25258	18667	70,60	83
		т		12870,00	4830,03	15081	5660	90	15,98	19
93	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,1718	154400,00	--	180926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	67,9644	32,26	0,04	2193	3	711	0,06	4
		м2		11,62		790	0	90	--	--
95	С11011-955	Таблички информационные	13	451,00	--	5863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Газопровод						
96	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,1445	102353,27	40652,02	14790	5874	13592	358,00	52
		км		61650,00	10706,86	8908	1547	130	41,28	6
97	С130804-1225 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	145,945	323,00	--	47140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	147,5	148,67	--	21929	--	26338	0,666	98
		м		139,50	--	20576		128	--	--

99	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,1475	427341,11	360446,36	63033	53166	22790	344,00	51
		км		64350,00	64408,96	9492	9500	120	242,22	36
100	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	2393,82	1751,44	2394	1751	1285	1,92	2
		шт		409,50	661,50	410	662	120	4,24	4
101	Е0139-4-2	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов диаметром от 1,6 до 3,2 м в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа при толщине оболочки трубопровода свыше 30 мм	0,942	3726,32	1466,04	3510	1381	2341	14,22	13
		м		2259,00	502,16	2128	473	90	2,38	2
102	99-1-1	Лента сигнальная с вмонтированной металлической фольгой и надписью ГАЗ	154,5	73,00	--	11279	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления										
ГРШП-400-01										
103	Е0119-4-1	Монтаж газорегуляториого пункта шкафного тина	2	7858,54	573,04	15717	1146	10368	22,40	45
		установк		3834,00	216,00	7668	432	128	1,04	2
104		Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-400-01СГ с газовым обогревом, с одной линией редуцировния и байпасом, с регулятором давления газа РДНК -400М. пропускная способностьне менее 500м3/час Рвх 0,6МПА, Рвых	2	167683,00	--	335366	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	1465,48	779,23	1465	779	1067	3,46	3
		компл		634,50	186,30	635	186	130	0,76	1

106	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированнной стали PN 16, DN 50	2	305,00	--	610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	341,84	9,18	1367	37	543	0,56	2
		м		102,60	3,42	410	14	128	0,02	--
109	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	1	619,05	17,68	619	18	174	0,71	1
		м		129,16	6,62	129	7	128	0,03	--
110	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	3	88,41	--	265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм (продувка)	1	619,05	17,68	619	18	174	0,71	1
		м		129,16	6,62	129	7	128	0,03	--
112	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (за 2 раза)	8,5148	27,66	0,10	236	1	89	0,06	1
		м2		11,62	0,04	99	0	90	--	--
113	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	8,5148	32,26	0,04	275	0	89	0,06	1
		м2		11,62	--	99		90	--	--
Ограждение ГРШП-400-01										

114	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,672	805,50	--	541		612	5,60	4
		м3		805,50	--	541		113	--	--
115	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,096	3030,91	201,78	291	19	37	1,70	--
		м3		247,50	76,50	24	7	118	0,36	--
116	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,6	13568,88	196,64	8141	118	923	8,82	5
		м3		1390,50	74,30	834	45	105	0,36	--
117	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,612	132,00	--	81	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0109-29-1	Монтаж ограждений, решетчатых ворот, калиток	0,35835	24227,34	10951,74	8682	3925	4253	57,80	21
		т		10080,00	3105,74	3612	1113	90	10,92	4
119	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,35835	134000,00	--	48019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	98	32,26	0,04	3161	4	1025	0,06	6
		м2		11,62	--	1139		90	--	--
121	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2	3228,42	147,51	6457	295	176	0,29	1
		м3		42,76	23,34	86	47	133	0,08	--
				Узел выхода подиэтиленового газопровода из земли						
141	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	1465,48	779,23	1465	779	1067	3,46	3
		компл		634,50	186,30	635	186	130	0,76	1
142	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированнной стали PN 16, DN 50	2	305,00	--	610	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С11011-503	Пленка из фторопласта-4 изоляционная, марка ИО, ориентированная	0,00044	2087300,00	--	918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Установка контрольной трубки д.57 на полиэтиленовом футляре газопровода						
145	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,03	141311,15	60289,77	4239	1809	3784	472,00	14
		км		81000,00	16019,10	2430	481	130	62,12	2
146	С130804-1228 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	30,3	903,00	--	27361	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,003	102313,27	40652,02	307	122	282	358,00	1
		км		61650,00	10706,86	185	32	130	41,28	--
148	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	3,03	231,00	--	700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	595,74	451,28	5362	4062	3007	0,83	7
		шт		139,06	117,96	1252	1062	130	0,45	4
150	С130805-2945Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Патрубок пластиковый, армированный стекловолокном	3	19764,00	--	59292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

151	С130804-1962 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	54,00	--	162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С130804-2105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	66,00	--	198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Ц0111-31-2	Монтаж коверов	3	300,99	--	903	--	778	2,00	6
		шт		288,00	--	864		90	--	--
154	99-1-1	Ковер наземный 430x1200мм	3	25699,00	--	77097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С130810-277 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Колпачки-заглушки 57"	3	55,87	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0111-23-5	Устройство эпоксиднокаучуковых бесшовных покрытий толщиной 5 мм	0,74	3097,92	66,12	2292	49	295	1,39	1
		м2		298,80	24,76	221	18	123	0,12	--
157	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	0,74	748,95	2,54	554	2	360	2,84	2
		м2		540,00	0,94	400	1	90	--	--
Установка контрольной трубки д.57 на стальном футляре газопровода										
158	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (футляр)	0,031	115030,38	13577,00	3566	421	3888	506,00	16
		км		91350,00	5130,00	2832	159	130	25,04	1

159	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,00301	250,00	--	1	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,54838	27,66	0,10	153	1	58	0,06	--
		м2		11,62	0,04	64	0	90	--	--
161	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	11,09676	32,26	0,04	358	0	116	0,06	1
		м2		11,62	--	129		90	--	--
162	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (трубка контрольная)	0,0012	115030,38	13577,00	138	16	151	506,00	1
		км		91350,00	5130,00	110	6	130	25,04	--
163	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,2048	250,00	--	301	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,04	11057,93	132,02	442	5	19	2,70	--
		м3		391,50	49,86	16	2	105	0,24	--
165	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,001	11057,93	132,02	11	--	--	2,70	--
		м3		391,50	49,86	--	--	--	0,24	--
166	Ц0111-31-2	Монтаж коверов	1	300,99	--	301		259	2,00	2
		шт		288,00	--	288		90	--	--
167	99-1-1	Ковер наземный 430х1200мм	1	25699,00	--	25699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	1,2	343,37	35,34	412	42	266	1,16	1
		м2		232,66	13,24	279	16	90	0,06	--
Узел выхода подиэтиленового газопровода из земли										

169	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических	0,04199	28831,66	2266,30	1211	95	1005	164,20	7
		т		25785,00	796,50	1083	33	90	3,90	--
170	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,04199	154400,00	--	6483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	2,43542	32,26	0,04	79		25	0,06	--
		м2		11,62	--	28		90	--	--
172	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,143	117562,01	51390,63	16811	7349	14831	388,00	55
		км		66150,00	13626,90	9459	1949	130	52,76	8
173	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	144,43	692,00	--	99946	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	595,74	451,28	596	451	334	0,83	1
		шт		139,06	117,96	139	118	130	0,45	--
175	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	1	892,00	--	892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Узел защиты подземного кабеля										
176	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,01	129574,94	21349,94	1296	213	1374	540,00	5
		км		97650,00	8064,00	977	81	130	39,38	--
177	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,04	474,00	--	4759	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
178	1-1679	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диам.2 ммГОСТ 3282-74**	**0,4**	80,00	--	32	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
179	С11011-334	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/**	**0,042**	288,00	--	12	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
180	С11011-403	**Мастика битумно-полимерная**	**100**	36,00	--	3600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
Информационно опознавательный знак										
181	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**11,83**	805,50	--	9529		10768	5,60	66
		м3		805,50	--	9529		113	--	--
182	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	**1,19**	2910,77	194,14	3464	231	417	1,56	2
		м3		225,00	72,00	268	86	118	0,36	--
183	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**2,45**	13568,88	196,64	33244	482	3768	8,82	22
		м3		1390,50	74,30	3407	182	105	0,36	1
184	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**2,499**	132,00	--	330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0109-56-1	**Монтаж свободно стоящих опор , высотой до 25 м**	**1,1718**	40411,85	21554,67	47355	25258	18667	70,60	83
		т		12870,00	4830,03	15081	5660	90	15,98	19
186	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**1,1718**	154400,00	--	180926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

187	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	67,9644	32,26	0,04	2193	3	711	0,06	4
		м2		11,62	--	790		90	--	--
188	С11011-955	Таблички информационные	13	451,00	--	5863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Газопровод						
191	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	143	148,67	--	21260		25534	0,67	96
		м		139,50	--	19949		128	--	--
192	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,143	427341,11	360446,36	61110	51544	22095	344,00	49
		км		64350,00	64408,96	9202	9210	120	242,22	35
193	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	2393,82	1751,44	2394	1751	1285	1,92	2
		шт		409,50	661,50	410	662	120	4,24	4
194	Е0139-4-2	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов диаметром от 1,6 до 3,2 м в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа при толщине оболочки трубопровода свыше 30 мм	0,942	3726,32	1466,04	3510	1381	2341	14,22	13
		м		2259,00	502,16	2128	473	90	2,38	2
195	99-1-1	Лента сигнальная с вмонтированной металлической фольгой и надписью ГАЗ	154,5	73,00	--	11279	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. Газопровод низкого давления								
206	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1499,5	148,67	--	222931		267751	0,666	999
		м		139,50	--	209180		128	--	--

207	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	1,4995	427341,11	360446,36	640798	540489	231689	344,00	516
		км		64350,00	64408,96	96493	96581	120	242,22	363
213	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	15	148,67	--	2230		2678	0,67	10
		м		139,50	--	2093		128	--	--
214	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	0,015	427341,11	360446,36	6410	5407	2318	344,00	5
		км		64350,00	64408,96	965	966	120	242,22	4
215	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	2	2393,82	1751,44	4788	3503	2570	1,92	4
		шт		409,50	661,50	819	1323	120	4,24	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Форме:	Тенге			3091313				
			Тенге			539830				
		Накладные расходы -	Тенге			823047				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244923				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4159283				

Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%	62 389
ИТОГО ПО ФОРМЕ с временными		4 221 672
Затраты при производстве работ в зимее время	2,07%	87 389
Затраты на выслугу лет	1%	42 217
Затраты на дополнительные отпуска	0,40%	16 887
ИТОГО ПО ФОРМЕ в базисных ценах		4 368 164
ИТОГО ПО ФОРМЕ в текущих ценах	2,557	11 169 395
налоги, сборы, обязательные платежи	2%	223388
		11 392 783
НДС	12%	1367134
Всего по форме (Болашак)		**12 759 917**

Итого с учетом к-та скидки **11 394 606**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Сундетов Ж.А._____

Технадзор ТОО "Жайыкстройинжиниринг"
инженер по качеству и приемке работ

Салманов А.А._____

ПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б_____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района" Шипажный

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с.Ганюшкино Курмангазинского района

АКТ №14

выполненных работ за июль месяц 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	**Е0101-17-14 К=2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	-5,9	79,45	75,63	-469	-446	-147	0,026	0
		м3		3,74	21,99	-22	-130	97	0,0752	0
2	**Е010333-А10-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	-474,7	91,92	91,92	-43634	-43634	-8725		0
		т			18,38	0	-8725	100	0,0386	-18
3	**Е0101-12-14 К=2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	-78,9	55,67	52,35	-4392	-4130	-1356	0,023	-2
		м3		3,32	14,40	-262	-1136	97	0,05	-4
4	**Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2 К=2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	-2,5	525,43		-1314	0	-1484	3,70	-9
		м3		525,43		-1314	0	113	--	--
5	**Е0101-164-2 К=2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	-12	437,86		-5254	0	-5937	3,08	-37
		м3		437,86		-5254	0	113	--	--
6	**Е0101-166-2 К=2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	-38,2	268,20		-10245	0	-11577	1,94	-74
		м3		268,20		-10245	0	113	--	--

7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	-55,23	12,96	12,96	-716	-716	-226	--	--
		м3		--	4,21		-233	97	0,02	-1
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	-55,23	6,40	6,40	-353	-353	-111	--	--
		м3		--	2,08		-115	97	0,008	0
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	-55,23	43,09	9,03	-2380	-499	-1825	0,22	-12
		м3		34,06		-1881	0	97	--	--

РАЗДЕЛ 2. Газопровод высокого давления

ГРШП-400-01

10	Е0119-4-1	Монтаж газорегуляторного пункта шкафного типа	1	7858,54	573,04	7859	573	5184	22,40	22
		установк		3834,00	216,00	3834	216	128	1,04	1
11		Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-400-01СГ с газовым обогревом, с одной линией редуцирования и байпасом, с регулятором давления газа РДНК -400М. пропускная способностьне менее 500м3/час Рвх 0,6МПА, Рвых	1	167683,00	--	167683	--	--	--	--
		ти		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	1465,48	779,23	1465	779	1067	3,46	3
		компл		634,50	186,30	635	186	130	0,76	1
13	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	305,00	--	610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	341,84	9,18	1367	37	543	0,56	2
		м		102,60	3,42	410	14	128	0,02	--

16	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазоипроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	1	619,05	17,68	619	18	174	0,71	1
		м		129,16	6,62	129	7	128	0,03	--
17	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	3	88,41	--	265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм (продувка)	1	619,05	17,68	619	18	174	0,71	1
		м		129,16	6,62	129	7	128	0,03	--
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (за 2 раза)	8,5148	27,66	0,10	236	1	89	0,06	1
		м2		11,62	0,04	99	0	90	--	--
20	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных новерхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	8,5148	32,26	0,04	275	0	89	0,06	1
		м2		11,62		99	0	90	--	--
				Ограждение ГРШП-400-01						
23	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,6	13568,88	196,64	8141	118	923	8,82	5
		м3		1390,50	74,30	834	45	105	0,36	--
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,612	132,00	--	81	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-29-1	Монтаж ограждений, решетчатых ворот, калнток	0,35835	24227,34	10951,74	8682	3925	4253	57,80	21
		т		10080,00	3105,74	3612	1113	90	10,92	4
26	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,35835	134000,00	--	48019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

27	E0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	98	32,26	0,04	3161	4	1025	0,06	6
		м2		11,62		1139	0	90	--	--
28	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2	3228,42	147,51	6457	295	176	0,29	1
		м3		42,76	23,34	86	47	133	0,08	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Информационно опознавательный знак						
88	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	11,83	805,50	--	9529	--	10768	5,60	66
		м3		805,50	--	9529		113	--	--
89	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,19	2910,77	194,14	3464	231	417	1,56	2
		м3		225,00	72,00	268	86	118	0,36	--
90	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,45	13568,88	196,64	33244	482	3768	8,82	22
		м3		1390,50	74,30	3407	182	105	0,36	1
91	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,499	132,00	--	330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	E0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	1,1718	40411,85	21554,67	47355	25258	18667	70,60	83
		т		12870,00	4830,03	15081	5660	90	15,98	19
93	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,1718	154400,00	--	180926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	E0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	67,9644	32,26	0,04	2193	3	711	0,06	4
		м2		11,62		790	0	90	--	--

95	С11011-955	Таблички информационные	13	451,00	--	5863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Газопровод						
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	147,5	148,67	--	21929	--	26338	0,666	98
		м		139,50	--	20576		128	--	--
99	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,1475	427341,11	360446,36	63033	53166	22790	344,00	51
		км		64350,00	64408,96	9492	9500	120	242,22	36
100	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	2393,82	1751,44	2394	1751	1285	1,92	2
		шт		409,50	661,50	410	662	120	4,24	4
101	Е0139-4-2	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов диаметром от 1,6 до 3,2 м в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа при толщине оболочки трубопровода свыше 30 мм	0,942	3726,32	1466,04	3510	1381	2341	14,22	13
		м		2259,00	502,16	2128	473	90	2,38	2
102	99-1-1	Лента сигнальная с вмонтированной металлической фольгой и надписью ГАЗ	154,5	73,00	--	11279	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления						
				ГРШП-400-01						
103	Е0119-4-1	Монтаж газорегуляторного пункта шкафного типа	4	7858,54	573,04	31434	2292	20736	22,40	90
		установк		3834,00	216,00	15336	864	128	1,04	4

104		Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-400-01СГ с газовым обогревом, с одной линией редуцирования и байпасом, с регулятором давления газа РДНК -400М. пропускная способностьне менее 500м3/час Рвх 0,6МПА, Рвых	4	167683,00	--	670732	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	4	1465,48	779,23	5862	3117	4268	3,46	14
		компл		634,50	186,30	2538	745	130	0,76	3
106	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880,00	--	27520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	305,00	--	610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	341,84	9,18	1367	37	543	0,56	2
		м		102,60	3,42	410	14	128	0,02	--
109	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	1	619,05	17,68	619	18	174	0,71	1
		м		129,16	6,62	129	7	128	0,03	--
110	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	3	88,41	--	265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

111	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм (продувка)	1	619,05	17,68	619	18	174	0,71	1
		м		129,16	6,62	129	7	128	0,03	--
112	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (за 2 раза)	8,5148	27,66	0,10	236	1	89	0,06	1
		м2		11,62	0,04	99	0	90	--	--
113	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	8,5148	32,26	0,04	275	0	89	0,06	1
		м2		11,62	--	99		90	--	--
		Ограждение ГРШП-400-01								
114	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,672	805,50	--	541		612	5,60	4
		м3		805,50	--	541		113	--	--
115	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,096	3030,91	201,78	291	19	37	1,70	--
		м3		247,50	76,50	24	7	118	0,36	--
116	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,6	13568,88	196,64	8141	118	923	8,82	5
		м3		1390,50	74,30	834	45	105	0,36	--
117	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,612	132,00	--	81	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0109-29-1	Монтаж ограждений, решетчатых ворот, калиток	0,35835	24227,34	10951,74	8682	3925	4253	57,80	21
		т		10080,00	3105,74	3612	1113	90	10,92	4
119	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,35835	134000,00	--	48019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	98	32,26	0,04	3161	4	1025	0,06	6

		м2		11,62	--	1139		90	--	--
121	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2	3228,42	147,51	6457	295	176	0,29	1
		м3		42,76	23,34	86	47	133	0,08	--
				Фундамент под ГРШП						
122	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,13	3030,91	201,78	394	26	50	1,70	--
		м3		247,50	76,50	32	10	118	0,36	--
123	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,96	11617,19	201,30	11153	193	372	1,94	2
		м3		292,50	76,06	281	73	105	0,37	--
124	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9792	132,00	--	129	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06066	127376,86	608,48	7727	37	4228	396,00	24
		1т		66150,00	229,50	4013	14	105	1,12	--
126	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические иокрытия	0,06066	18000,00	--	1092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	1,5	143,20	7,00	215	11	93	0,36	1
		м		64,80	0,80	97	1	95	--	--
128	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	5	602,20	43,20	3011	216	1443	1,80	9
		шт		298,00	5,80	1490	29	95	0,03	--
				Информационно опознавательный знак						
181	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	11,83	805,50	--	9529		10768	5,60	66
		м3		805,50	--	9529		113	--	--
182	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,19	2910,77	194,14	3464	231	417	1,56	2

		м3		225,00	72,00	268	86	118	0,36	--
183	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,45	13568,88	196,64	33244	482	3768	8,82	22
		м3		1390,50	74,30	3407	182	105	0,36	1
184	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,499	132,00	--	330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	1,1718	40411,85	21554,67	47355	25258	18667	70,60	83
		т		12870,00	4830,03	15081	5660	90	15,98	19
186	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,1718	154400,00	--	180926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133(за 2 раза)	67,9644	32,26	0,04	2193	3	711	0,06	4
		м2		11,62	--	790		90	--	--
188	С11011-955	Таблички информационные	13	451,00	--	5863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Газопровод						
189	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	-0,577	117652,01	51390,63	-67885	-29652	-59841	388,00	-224
		км		66150,00	13626,90	-38169	-7863	130	52,76	-30
190	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4СТ РК ИСО 4437-2004	-582,945	692,00	--	-403398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1731,5	148,67	--	257422		309177	0,67	1160
		м		139,50	--	241544		128	--	--

192	E0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	1,7315	427341,11	360446,36	739941	624113	267535	344,00	596
		км		64350,00	64408,96	111422	111524	120	242,22	419
193	E0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	2393,82	1751,44	2394	1751	1285	1,92	2
		шт		409,50	661,50	410	662	120	4,24	4
194	E0139-4-2	Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов диаметром от 1,6 до 3,2 м в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа при толщине оболочки трубопровода свыше 30 мм	0,942	3726,32	1466,04	3510	1381	2341	14,22	13
		м		2259,00	502,16	2128	473	90	2,38	2
195	99-1-1	Лента сигнальная с вмонтированной металлической фольгой и надписью ГАЗ	154,5	73,00	--	11279	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. Газопровод низкого давления								
200	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	-1,42	117652,01	51390,63	-167066	-72975	-147268	388,00	-551
		км		66150,00	13626,90	-93933	-19350	130	52,76	-75
201	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	-1429,95	692,00	--	-989525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
202	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	-0,76	102353,27	40652,02	-77788	-30896	-71489	358,00	-272
		км		61650,00	10706,86	-46854	-8137	130	41,28	-31

203	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	-770,46	231,00	--	-177976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	-0,08	95188,18	35754,18	-7615	-2860	-7155	346,00	-28
		км		59400,00	9397,36	-4752	-752	130	36,20	-3
205	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ИСО 4437-2004	-82,01	66,00	--	-5413	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1499,5	148,67	--	222931		267751	0,666	999
		м		139,50	--	209180		128	--	--
207	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	1,4995	427341,11	360446,36	640798	540489	231689	344,00	516
		км		64350,00	64408,96	96493	96581	120	242,22	363
213	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	15	148,67	--	2230		2678	0,67	10
		м		139,50	--	2093		128	--	--
214	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	0,015	427341,11	360446,36	6410	5407	2318	344,00	5
		км		64350,00	64408,96	965	966	120	242,22	4
215	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	2	2393,82	1751,44	4788	3503	2570	1,92	4
		шт		409,50	661,50	819	1323	120	4,24	8

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Форме:	**Тенге**			1695279				
		Тенге			595017				
	Накладные расходы -	Тенге			944597				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108088				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2747964				
	Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%			41 219				
ИТОГО ПО ФОРМЕ с временными					2 789 183				
	Затраты при производстве работ в зимее время	2,07%			57 736				
	Затраты на выслугу лет	1%			27 892				
	Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			11 157				
ИТОГО ПО ФОРМЕ в базисных ценах					2 885 968				
ИТОГО ПО ФОРМЕ в текущих ценах		2,557			7 379 420				
	налоги, сборы, обязательные платежи	2%			147588				
					7 527 008				
	НДС	12%			903241				
	Всего по форме (Шипажный)				**8 430 249**				
	Итого с учетом к-та скидки				**7 528 212**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Сундетов Ж.А._____

Технадзор ТОО "Жайыкстройинжиниринг"
инженер по качеству и приемке работ

Салманов А.А._____

ПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б_____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с.Ганюшкино Курмангазинского района

АКТ №15

выполненных работ за июль месяц 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж опор								
		Угловая анкерная опора железобетонная УА11								
68	С151607-4	**Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 6 мм2**	0,0068	429500,00	--	2921	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Зажимы соединительные плашечные SL 37.2**	40	438,00	--	17520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70		**SP 15 изолированный кожух**	40	194,00	--	7760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71		**" SAL 1.27 кабельный наконечник с болтами со срывной головкой**	40	868,00	--	34720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	0,04	133098,00	--	5324	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
73		**Кронштейн У4**	20	646,00	--	12920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Анкерная ответветвительная опора железобетонная АО11								
91	С151607-4	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 6 мм2	0,00918	429500,00	--	3943	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные SL 37.2	54	438,00	--	23652	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93		SP 15 изолированный кожух	54	194,00	--	10476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94		" SAL 1.27 кабельный наконечник с болтами со срывной головкой	54	868,00	--	46872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,054	133098,00	--	7187	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
96		Кронштейн У4	27	646,00	--	17442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Промежуточная опора железобетонная П12								
106	С151607-4	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 6мм2	0,0034	429500,00	--	1460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные SL37.2	10	438,00	--	4380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108		SP 15 изолированный кожух	10	194,00	--	1940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

109	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,005	133098,00	--	665	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
				Угловая промежуточная опора железобетонная УП12						
127	С151607-4	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 6 мм2	0,00034	429500,00	--	146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные SL 37.2	2	438,00	--	876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129		SP 15 изолированный кожух	2	194,00	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130		" SAL 1.27 кабельный наконечник с болтами со срывной головкой	2	868,00	--	1736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,002	133098,00	--	266	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
132		Кронштейн У4	1	646,00	--	646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Анкерная опора железобетонная А12						
147	С151607-4	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 6 мм2	0,00068	429500,00	--	292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,00052	133098,00	--	69	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
149		Кронштейн У4	2	646,00	--	1292	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая анкерная опора железобетонная УА12								
167	С151607-4	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 6 мм2	0,0068	429500,00	--	2921	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные SL 37.2	40	438,00	--	17520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169		SP 15 изолированный кожух	40	194,00	--	7760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170		" SAL 1.27 кабельный наконечник с болтами со срывной головкой	40	868,00	--	34720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,04	133098,00	--	5324	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
172		Кронштейн У4	20	646,00	--	12920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Анкерная ответветвительная опора железобетонная АО12								
188	С151607-4	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 6 мм2	0,0085	429500,00	--	3651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные SL 37.2	25	438,00	--	10950	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
190		SP 15 изолированный кожух	25	194,00	--	4850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

191	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,05	133098,00	--	6655	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
192		Кронштейн У4	25	646,00	--	16150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193		СОТ 36 скрепа	50	55,00	--	2750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194		СОТ 37 бандажная стальная лента	130	10,00	--	1300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
195		SOT 29 бандажный крюк	50	737,00	--	36850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196		SAL 1.27 кабельный наконечник с болтами со срывной головкой	50	868,00	--	43400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	С151804-1960Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные SLIP22.1	200	756,00	--	151200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
198		SLIP22.12 ответвительный плашечный зажим	50	668,00	--	33400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,025	133098,00	--	3327	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			600542				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			600542				
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%			9 008				
	ИТОГО ПО ФОРМЕ с временными					609 550				
		Затраты при производстве работ в зимее время	2,07%			12 618				
		Затраты на выслугу лет	1%			6 095				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			2 438				

ИТОГО ПО ФОРМЕ в базисных ценах		630 701
ИТОГО ПО ФОРМЕ в текущих ценах	2,557	1 612 703
налоги, сборы, обязательные платежи	2%	32254
		1 644 957
НДС	12%	197395
Всего по форме (электроснабжение 0,4кВт)		**1 842 351**
Итого с учетом к-та скидки		**1 645 220**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Сундетов Ж.А._____

Технадзор ТОО "Жайыкстройинжиниринг"
инженер по качеству и приемке работ

Салманов А.А._____

ПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б_____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмаганзинского района" 10кВт

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с.Ганюшкино Курмангазинского района г.Атырау"

АКТ №16

выполненных работ за июль месяц 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С151804-1843Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные прессуемые НАС 240-2 ГОСТ Р 51177-98	48	2168,00	--	104064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36		" SLW 25.2 прокалывающий зажим	24	1619,00	--	38856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37		"I SP 16 изолированный кожух	24	385,00	--	9240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Угловая промежуточная опора железобетонная УПДmБ10-1										
38	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3453,34	2189,29	17267	10946	8866	6,58	33
		опора		1084,05	604,89	5420	3024	105	2,29	13
39	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	10	26300,00	--	263000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23	245,44	3,82	5645	88	1053	0,21	5

		м2		37,35	1,44	859	33	118	0,01	0
41	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	10	367,44	47,93	3674	479	827	0,45	5
		шт		72,00	6,75	720	68	105	0,03	0
42		Траверса ТМ-93	10	5063,00	--	50630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43		Траверса ТМ-94	10	6449,00	--	64490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44		Хомут Х51	20	471,00	--	9420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45		Упор УП50	4	629,00	--	2516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46		Крепление подкоса У52	5	1088,00	--	5440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	7,5	78,30	2,10	587	16	463	0,39	3
		м		64,60	0,30	485	2	95		0
48	С151607-10	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 70 мм2	0,00655	429500,00	--	2813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С151607-7	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 25 мм2	0,0027	429500,00	--	1160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные	15	438,00	--	6570	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51		SP 15 изолированный кожух	15	194,00	--	2910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	30	916,00	419,00	27480	12570	11657	2,00	60
		шт		308,00	101,00	9240	3030	95	0,59	18
53		SDI 37штыревой изолятор	30	4325,00	--	129750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54		SO 115.9573 спиральная вязка	60	7472,00	--	448320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Ответвительная опора железобетонная ОДпБ10-1

55	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	3453,34	2189,29	24173	15325	12413	6,58	46
		опора		1084,05	604,89	7588	4234	105	2,29	16
56	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	14	26300,00	--	368200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,2	245,44	3,82	7903	123	1474	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1203	46	118	0,01	0
58	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	14	367,44	47,93	5144	671	1158	0,45	6
		шт		72,00	6,75	1008	95	105	0,03	0
59		Траверса ТМ-72	21	4016,00	--	84336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60		Хомут Х51	21	471,00	--	9891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61		Крепление подкоса У52	7	1088,00	--	7616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62		Крепление изолятора КИs-1	21	1075,00	--	22575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	14	78,30	2,10	1096	29	863	0,39	5
		м		64,60	0,30	904	4	95		0
64	С151607-10	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 70 мм2	0,01554	429500,00	--	6674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С151607-7	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 25 мм2	0,00756	429500,00	--	3247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные	21	438,00	--	9198	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67		"1 SP 16 изолированный кожух	21	194,00	--	4074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	21	916,00	419,00	19236	8799	8160	2,00	42
		шт		308,00	101,00	6468	2121	95	0,59	12
69		"E SDI 37штыревой изолятор	21	4325,00	--	90825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70		"E SO 115.9573 спиральная вязка	42	7472,00	--	313824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71		"E SH 195 скоба	84	338,00	--	28392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	84	916,00	419,00	76944	35196	32638	2,00	168
		шт		308,00	101,00	25872	8484	95	0,59	50
73		"E SDI 90.280 натяжной изолятор	84	7476,00	--	627984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С151804-1843Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные прессуемые НАС 240-2 ГОСТ Р 51177-98	84	2168,00	--	182112	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75		" SLW 25.2 прокалывающий зажим	42	1619,00	--	67998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76		"1 SP 16 изолированный кожух	42	385,00	--	16170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Переходная промежуточная опора железобетонная ППоБ10-7										
77	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1672,56	966,05	6690	3864	3478	3,37	13
		опора		556,88	271,06	2228	1084	105	1,13	5
78	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	26300,00	--	105200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	9,2	245,44	3,82	2258	35	421	0,21	2

		м2		37,35	1,44	344	13	118	0,01	0
80	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	4	367,44	47,93	1470	192	331	0,45	2
		шт		72,00	6,75	288	27	105	0,03	0
81		Оголовок ОГs-56	4	3317,00	–	13268	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
82		Хомут Х51	4	471,00	–	1884	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
83		Стяжка СТ51	16	2514,00	–	40224	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84		Приставка ПТ45	8	7148,00	–	57184	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
85	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные	4	438,00	–	1752	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
86		"E SP 15 изолированный кожух	4	194,00	–	776	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
87	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	12	916,00	419,00	10992	5028	4663	2,00	24
		шт		308,00	101,00	3696	1212	95	0,59	7
88		"E SDI 37штыревой изолятор	12	4325,00	–	51900	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
89		"E SO 115.9573 спиральная вязка	24	7472,00	–	179328	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
	Промежуточная опора железобетонная для совместной подвески ПБ10/0,4-24									
90	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	32	1672,56	966,05	53522	30914	27819	3,37	108
		опора		556,88	271,06	17820	8674	105	1,13	36
91	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	32	26300,00	–	841600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	73,6	245,44	3,82	18064	281	3369	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2749	106	118	0,01	1
93	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	32	367,44	47,93	11758	1534	2646	0,45	14
		шт		72,00	6,75	2304	216	105	0,03	1
94		Оголовок ОГs-56	32	3317,00	--	106144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95		ТО Хомут Х51	32	471,00	--	15072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	35,2	78,30	2,10	2756	74	2171	0,39	14
		м		64,60	0,30	2274	11	95		0
97	С151607-7	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 25 мм2	0,03456	429500,00	--	14844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные	64	438,00	--	28032	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99		"I SP 16 изолированный кожух	64	194,00	--	12416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	96	916,00	419,00	87936	40224	37301	2,00	192
		шт		308,00	101,00	29568	9696	95	0,59	57
101		"E SDI 37штыревой изолятор	96	4325,00	--	415200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102		"E SO 115.9573 спиральная вязка	192	7472,00	--	1434624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103		"СОТ 36 скрепа	64	55,00	--	3520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104		"СОТ 37 бандажная стальная лента	83,2	10,00	--	832	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105		"SOT 29 бандажный крюк	64	737,00	--	47168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106		" SO 136 поддерживающий зажим	64	3273,00	--	209472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С151804-1960Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные SLIP22.1	64	756,00	--	48384	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108		" SLIP22.12 ответвительный плашечный зажим	128	668,00	--	85504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109		" SAL 1.27 кабельный наконечник с болтами со срывной головкой	64	868,00	--	55552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,064	133098,00	--	8518	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
	Анкерная угловая опора железобетонная для совместиой подвески УАБ10/0,4-12									
111	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3453,34	2189,29	17267	10946	8866	6,58	33
		опора		1084,05	604,89	5420	3024	105	2,52	13
112	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	10	26300,00	--	263000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фуидаментов битумом в 2 слоя	23	245,44	3,82	5645	88	1053	0,21	5
		м2		37,35	1,44	859	33	118	0,01	0
114	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	10	367,44	47,93	3674	479	827	0,45	5
		шт		72,00	6,75	720	68	105	0,03	0
115		Траверса ТМ-73	5	4365,00	--	21825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116		Траверса ТМ-80	5	524,00	--	2620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117		Хомут Х51	10	471,00	--	4710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118		Крепление подкоса У52	10	1088,00	--	10880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

119	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	37,5	78,30	2,10	2936	79	2312	0,39	15
		м		64,60	0,30	2423	11	95		0
120	С151607-7	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 25 мм2	0,0108	429500,00	--	4639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С151607-7	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 25 мм2	0,0175	429500,00	--	7516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные	30	438,00	--	13140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123		"I SP 15 изолированный кожух	30	194,00	--	5820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	5	916,00	419,00	4580	2095	1943	2,00	10
		шт		308,00	101,00	1540	505	95	0,59	3
125		"E SDI 37штыревой изолятор	5	4325,00	--	21625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126		"E SO 115.9573 спиральная вязка	10	7472,00	--	74720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127		"E SH 195 скоба	30	338,00	--	10140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	30	916,00	419,00	27480	12570	11657	2,00	60
		шт		308,00	101,00	9240	3030	95	0,59	18
129		"E SDI 90.280 натяжной изолятор	30	7476,00	--	224280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С151804-1843Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные прессуемые НАС 240-2 ГОСТ Р 51177-98	30	2168,00	--	65040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131		" SLW 25.2 прокалывающий зажим	15	1619,00	--	24285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132		"I SP 16 изолированный кожух	15	385,00	--	5775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133		"COT 36 скрепа	20	55,00	--	1100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134		"COT 37 бандажная стальная лента	26	10,00	--	260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

135		"SOT 29 бандажный крюк	20	737,00	--	14740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	С151804-1895Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные прессуемые	20	1680,00	--	33600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	С151804-1960Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные	10	756,00	--	7560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138		" SLIP22.12 ответвительный плашечный зажим	30	668,00	--	20040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139		" SAL 1.27 кабельный наконечник с болтами со срывной головкой	20	868,00	--	17360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,01	133098,00	--	1331	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
	Анкерная концевая онора железобетонная для совместной подвески АБ10/0,4-8									
141	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных онор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3453,34	2189,29	13813	8757	7094	6,58	26
		опора		1084,05	604,89	4336	2420	105	2,52	10
142	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СИ РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	8	26300,00	--	210400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	18,4	245,44	3,82	4516	70	841	0,21	4
		м2		37,35	1,44	687	26	118	0,01	0
144	Е0133-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	8	367,44	47,93	2940	383	662	0,45	4

			шт		72,00	6,75	576	54	105	0,03	0
145		Траверса ТМ-73		4	4365,00	--	17460	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
146		Накладка ОГ-52		4	524,00	--	2096	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
147		Хомут Х51		4	471,00	--	1884	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
148		Крепление подкоса У52		4	1088,00	--	4352	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		26,56	78,30	2,10	2080	56	1638	0,39	10
			м		64,60	0,30	1716	8	95		0
150	С151607-7	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 25 мм2		0,00864	429500,00	--	3711	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
151	С151607-7	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 25 мм2		0,01076	429500,00	--	4621	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
152		Траверса ТМ-78		8	1222,00	--	9776	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С151804-2009Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные		20	438,00	--	8760	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
154		"I SP 15 изолированный кожух		20	194,00	--	3880	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ		4	916,00	419,00	3664	1676	1554	2,00	8
			шт		308,00	101,00	1232	404	95	0,59	2
156		"E SDI 37штыревой изолятор		4	4325,00	--	17300	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
157		"E SO 115.9573 спиральная вязка		8	7472,00	--	59776	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
158		"E SH 195 скоба		24	338,00	--	8112	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ		24	916,00	419,00	21984	10056	9325	2,00	48
			шт		308,00	101,00	7392	2424	95	0,59	14
160		"E SDI 90.280 натяжной изолятор		24	7476,00	--	179424	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

161	С151804-1843Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные прессуемые НАС 240-2 ГОСТ Р 51177-98	24	2168,00	--	52032	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162		" SLW 25.2 прокалывающий зажим	12	1619,00	--	19428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163		"I SP 16 изолированный кожух	12	385,00	--	4620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	С151804-1895Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные прессуемые	16	1680,00	--	26880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	С151804-1960Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные	8	756,00	--	6048	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
166		" SLIP22.12 ответвительный плашечный зажим	8	668,00	--	5344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Каркас								
		Подвеска проводов								
167	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местиости с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	6,29	41504,56	31105,06	261064	195651	102846	51,10	321
		1км		9157,50	6414,57	57601	40348	105	22,72	143
168	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	37	2673,15	2069,02	98907	76554	28805	2,12	78
		опора		393,75	347,67	14569	12864	105	1,16	43
169	С151607-911 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005	19,427	109302,00	--	2123410	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10691884				

			Тенге						
		Накладные расходы -	Тенге		**341190**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**661984**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**11695059**				
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,50%		175 426				
ИТОГО ПО ФОРМЕ с временными					11 870 485				
		Затраты при производстве работ в зимее время	2,07%		245 719				
		Затраты на выслугу лет	1%		118 705				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%		47 482				
ИТОГО ПО ФОРМЕ в базисных ценах					12 282 391				
ИТОГО ПО ФОРМЕ в текущих ценах			2,557		31 406 073				
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%		628121				
					32 034 195				
		НДС	12%		3844103				
		Всего но форме (электроснабжение 10кВт)			**35 878 298**				
		Итого с учетом к-та скидки			**32 039 320**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Сундетов Ж.А._____

Технадзор ТОО "Жайыкстройинжиниринг"
инженер по качеству и приемке работ

Салманов А.А._____

ПОДРЯДЧИК:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б_____