Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050140011621

980240001691

Заказчик **ГУ отдел ЖКХ, ПТ и АД города Балхаш,100300, Республика Казахстан, г. Балхаш, Уалиханова, дом № 3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир",г.Балхаш, ул Ержанова ,д99**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №46 от 05.03.2021г доп согл №1 от 05.05.2021г

Номер документа	Дата составления
17	16.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство а/д по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицына)			тенге	1	11 487 663,66	11 487 663,66
				Итого	1	x	11 487 663,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Ж.Ж.Ж. / Н.Султанов М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) гл.бухгалтер / / Асильбеков Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.07.2021

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пас[illegible]рского транспорта и автомобильных догог г.Бал[illegible]

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)

Утверждена приказом Минис[illegible] инвестициям и развитию Республик[illegible] Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

16 июля 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		46, доп.согл №1	05.03.2021г. 05.05.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)	83 487 663,66	10 256 842,55							1 230 821,11	11 487 663,66

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор _____ **Жумалиев М. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТЛГ 2002»

Руководитель группы экспертов технического надзора _____ **Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461
№ KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных догог г.Балхаш" БИН 050140011621

Руководитель _____ **Асылбеков Б.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Арх-Стиль" БИН 040740000913

Авторский надзор _____ **Чен П.**

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина) /наружные сети водопровода/

Договор подряда: № 46 от 05 марта 2021 года, доп.соглашение №1 от 05 мая 2021г

РЕЕСТР

актов выполненных работ за июль 2021 года

Номер акта	Наименование работ	Сумма к оплате, тенге
3	Устройство наружных сетей водопровода работы	- 50 000 000,00
4	Устройство наружных сетей водопровода работы	50 000 000,00
5	Подготовительные работы, зем.работы, востановление и закрепление оси трассы, дорожная одежда	11 487 663,66
	ИТОГО к оплате	**11 487 663,66**

Директор ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

_____Жумалиев М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)**

Объект : **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 05 марта 2021 года**

Акт выполненных работ № 3 от 02 июля 2021 года

на 06-01-01 Устройство наружных сетей водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
а	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		-2704,894902	197,78	186,94	-534965	-505640	0	-115302	-702289	
				м3 грунта		10,84	48,36	-29325	-130817		-52021		
б	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		-83,6565434	3324,19	0	-278090	0	0	-200225	-516581	
				м3 грунта		3324,19	0	-278090	0		-38265		
в	5	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка (демонтаж)		-0,00842	1609201,84	750065,88	-13549	-6316	-675	-8488	-23800	
				км трубопровода		779013	239223,08	-6559	-2014		-1763		
1	9	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		-4187,637537	197,78	186,94	-828217	-782816	0	-178508	-1087262	
				м3 грунта		10,84	48,36	-45401	-202527		-80538		
2	10	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		-129,514563	3324,19	0	-430531	0	0	-309983	-799755	
				м3 грунта		3324,19	0	-430531	0		-59241		
3	11	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		-1261,843245	1283,81	0	-1619967	0	0	-1166376	-3009251	
				м3 грунта		1283,81	0	-1619967	0		-222907		
4	12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		-2944,300906	35,57	35,57	-104725	-104725	0	-28210	-143570	
				м3 грунта		0	13,31	0	-39180		-10635		
5	13	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		-111,007949	271,98	259,5	-30192	-28806	0	-6888	-40047	
				м3 грунта		12,49	73,69	-1386	-8180		-2966		
6	14	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 10 км		-216,4655006	214		-46324				-50030	
				т							-3706		
7	15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		-35,157	2767,58	160,76	-97300	-5652	-53600	-39351	-147582	
				м3 основания		1082,22	48,37	-38048	-1701		-10932		
8	16	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		-0,06	3858649,76	1962599,33	-231519	-117756	-5592	-143988	-405547	
				км трубопровода		1802850	621183,64	-108171	-37271		-30041		
9	17	С123-010201-0302	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76		-58,5	62864		-3677544		-3677544		-3971748	
				м							-294204		
10	18	Е11-220601-0213 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		-0,0585	7184126,99	1103227,92	-420271	-64539	-325115	-45947	-503515	
				км трубопровода		523370	269975,72	-30617	-15794		-37297		
11	19	Е11-221401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр		-58,5	2473,61	18,86	-144706	-1103	-53054	-90067	-253555	
				м трубы, уложенной в футляре		1547,84	7,32	-90549	-428		-18782		
12	20	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка		-0,3925	1255481,27	436082,27	-492776	-171162	-29800	-339416	-898768	
				км трубопровода		743475	130014,43	-291814	-51031		-66575		
13	21	С123-010501-1326	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500х29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		-480,76	33186		-15954501		-15954501		-17230861	
				м							-1276360		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	23	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	-4	2125,7 1715	83,37 41,46	-8503 -6860	-333 -166	-1309	-6956 -1237	-16695	
15	24	C123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	-4	87611		-350444		-350444	-28036	-378480	
16	25	E11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	-1	3115,05 2451,1	194,53 96,74	-3115 -2451	-195 -97	-469	-2522 -451	-6088	
17	26	C123-040102-1407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	-1	132508		-132508		-132508	-10601	-143109	
18 18	27	E11-220901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	-2	29919,01 15107,1	12977,56 3652,02	-59838 -30214	-25955 -7304	-3669	-37143 -7758	-104740	
19	28	5101-0102-1814 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	-2	4811181		-9622362		-9622362		-9622362	
			Сметная стоимость оборудования					*-9622362*					
20	29	E11-220801-0104 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка	т фасонных частей	-0,638	199249,97 22908,6	18518,4 5912,34	-127121 -14616	-11815 -3772	-100691	-18204 -11626	-156951	
21	30	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	-0,0039	1053479,48 516267,7	518493,94 155100,19	-4109 -2013	-2022 -605	-73	-2592 -536	-7237	
22	31	C123-020101-3561	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	-1	34663		-34663		-34663	-2773	-37436	
23	32	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	-8	1457,07 525,78	931,29 262,2	-11657 -4206	-7450 -2098	0	-6241 -1432	-19329	
24	33	C123-020302-8023	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10	шт.	-2	48463		-96926		-96926	-7754	-104680	
25	34	C123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	-1	3032		-3032		-3032	-243	-3275	
26	35	C123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	-5	1444		-7220		-7220	-578	-7798	
27	36	E11-221201-0111 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	-2	23211,13 5448,3	17277,07 4621,14	-46422 -10897	-34554 -9242	-972	-19937 -5309	-71669	
28	37	C123-020103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 33259-2015	шт.	-2	29381		-58762		-58762	-4701	-63463	
29	38	E11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	-1	1703,01 1485,9	124,18 13,82	-1703 -1486	-124 -14	-93	-1485 -255	-3443	
30	39	C123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	-1	4577		-4577		-4577	-366	-4943	
31	40	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	-5	1119,89 990,6	68,04 0	-5599 -4953	-340 0	-306	-4903 -840	-11343	
32	41	C123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	-5	2688		-13440		-13440	-1075	-14515	
33	42	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	-1	2844,9 2105,74	184,63 80,94	-2845 -2106	-185 -81	-555	-2165 -401	-5410	
34	43	C123-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	-1	47718		-47718		-47718	-3817	-51535	
35	44	E11-220801-0104 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка	т фасонных частей	-0,125	199249,97 22908,6	18518,4 5912,34	-24906 -2864	-2315 -739	-19728	-3567 -2278	-30751	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2302-1104-0603	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/. d 500-1000 мм	т	-0,125	145528				-18191			
36	53	E11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	-177,7548358	197,78 10,84	186,94 48,36	-35156 -1927	-33229 -8597	0	-7577 -3419	-46152	
37	54	E11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	-5,4975722	3324,19 3324,19	0 0	-18275 -18275	0 0	0	-13158 -2515	-33948	
38	55	E11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	-27,0176805	1283,81 1283,81	0 0	-34686 -34686	0 0	0	-24974 -4773	-64432	
39	56	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	-63,0412545	35,57 0	35,57 13,31	-2242 0	-2242 -839	0	-604 -228	-3074	
40	57	E11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	-93,193473	271,98 12,49	259,5 73,69	-25347 -1164	-24183 -6867	0	-5782 -2490	-33620	
41	58	C341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	-181,7272724	214		-38890			-3111	-42001	
42	59	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	-27,475	196,46 104,49	91,97 43,19	-5398 -2871	-2527 -1187	0	-2921 -666	-8985	
43	60	E11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-11,31	42650,31 18278,5	9507,06 3912,04	-482375 -206730	-107525 -44245	-168120 -18885,81	-248465 -58467	-789308	
		2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	-1,1423	16533							
44	61	C121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-2	38687		-77374		-77374	-6190	-83564	
45	62	C121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-3	25596		-76788		-76788	-6143	-82931	
46	64	C121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-9	20681		-186129		-186129	-14890	-201019	
47	65	C121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-1	24792		-24792		-24792	-1983	-26775	
48	66	C121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-5	31008		-155040		-155040	-12403	-167443	
49	67	C121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-2	40624		-81248		-81248	-6500	-87748	
50	68	C121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-3	19603		-58809		-58809	-4705	-63514	
51	69	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-9	5100		-45900		-45900	-3672	-49572	
52	70	C121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-2	5830		-11660		-11660	-933	-12593	
53	71	С ССЦ РК8.04-08-2019 общ. часть 2020 г. п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	-11,31	270		-3054		-3054	-244	-3298	
			ИТОГО:					-37914387	-1500273	-18943891	-2695896	-42704441	
			В том числе :					-2951469	-432638	-14433543	-2094141		

Программный комп.экс.АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							-14433543			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		-367522				-43071963	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		-630045				-43702008	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-585369				-44287377	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												-37201396,77	
			В текущих ценах 2020 года, к = 1 - 84 %									-7441482,55	
			В текущих ценах 2020 года, к = 1,0501698 - 16 %									-44642879,33	
			Итого по акту										
			НДС на 2020 год			12%		-4464167,613					
			НДС на 2021 год			12%		-892977,9065					
			НДС			12 %		-5357145,52					
			Итого с НДС									-50000024,85	
			Итого с НДС с К=0,999999503									-50000000	

Составил (исполнитель):

ТОО "Жорабек строительное предприятие "Тастемир" БИН 980240000[illegible]

Руководитель_____ Жумалиев М. С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТЛГ 2002"

Руководитель группы экспертов технического надзора_____ Ыскаков Д.Ж.

ИИН 960412350461, № KZ[illegible]E00058390,№ KZ[illegible]VJE00058964, KZ[illegible]VJE00061242

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621

Руководитель_____ Асылбеков Б. С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913

Авторский надзор_____ Чен П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 05 марта 2021 года**

Акт выполненных работ № 4 от 03 июля 2021 года

на **06-01-01 Устройство наружных сетей водопровода** работы

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2704,894902	197,78	186,94	534965	505640	0	115302	702289	
						10,84	48,36	29325	130817		52021		
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	83,6565434	3324,19	0	278090	0	0	200225	516581	
						3324,19	0	278090	0		38265		
3	5	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка (демонтаж)	км трубопровода	0,00842	1609201,84	750065,88	13549	6316	675	8488	23800	
						779013	239223,08	6559	2014		1763		
4	9	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4187,637537	197,78	186,94	828217	782816	0	178508	1087262	
						10,84	48,36	45401	202527		80538		
5	10	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	129,514563	3324,19	0	430531	0	0	309983	799755	
						3324,19	0	430531	0		59241		
6	11	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1261,843245	1283,81	0	1619967	0	0	1166376	3009251	
						1283,81	0	1619967	0		222907		
7	12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2944,300906	35,57	35,57	104725	104725	0	28210	143570	
						0	13,31	0	39180		10635		
8	13	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	111,007949	271,98	259,5	30192	28806	0	6888	40047	
						12,49	73,69	1386	8180		2966		
9	14	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	216,4655006	214		46324				50030	
											3706		
10	15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	35,157	2767,58	160,76	97300	5652	53600	39351	147582	
						1082,22	48,37	38048	1701		10932		
	7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,6727	1386				53600,36			
11	16	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06	3858649,76	1962599,33	231519	117756	5592	143988	405547	
						1802850	621183,64	108171	37271		30041		
12	17	С123-010201-0302	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	58,5	62864		3677544		3677544		3971748	
											294204		
13	18	Е11-220601-0213 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0585	7184126,99	1103227,92	420271	64539	325115	45947	503515	
						523370	269975,72	30617	15794		37297		
		2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	161,46	280				45208,8			
		2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	813,15	263				213858,45			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	15,21	3635				55288,35			
14	19	**Е11-221401-0309**	**Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр**		58,5	2473,61	18,86	144706	1103	53054	90067	253555	
				м трубы, уложенной в футляре		1547,84	7,32	90549	428		18782		
15	20	**Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**		0,3925	1255481,27	436082,27	492776	171162	29800	339416	898768	
				км трубопровода		743475	130014,43	291814	51031		66575		
16	21	**С123-010501-1326**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500х29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**		480,76	33186		15954501		15954501	1276360	17230861	
				м									
17	23	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		4	2125,7	83,37	8503	333	1309	6956	16695	
				задвижка или клапан		1715	41,46	6860	166		1237		
18	24	**С123-040102-1405**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**		4	87611		350444		350444	28036	378480	
				шт.									
19	25	**Е11-220901-0105**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**		1	3115,05	194,53	3115	195	469	2522	6088	
				задвижка или клапан		2451,1	96,74	2451	97		451		
		5101-9999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1								
20	26	**С123-040102-1407**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**		1	132508		132508		132508	10601	143109	
				шт.									
21	27	**Е11-220901-0111**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка**		2	29919,01	12977,56	59838	25955	3669	37143	104740	
				задвижка или клапан		15107,1	3652,02	30214	7304		7758		
		5101-9999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2								
22	28	**5101-0102-1814 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**		2	4811181		9622362		9622362		9622362	
				шт.									
			Отпускная цена			4811181		9622362					
			Сметная стоимость оборудования					*9622362*					
23	29	**Е11-220801-0104 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка**		0,638	199249,97	18518,4	127121	11815	100691	18204	156951	
				т фасонных частей		22908,6	5912,34	14616	3772		11626		
		2302-1104-0603	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 500-1000 мм	т	0,638	145528				92846,86			
24	30	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,0039	1053479,48	518493,94	4109	2022	73	2592	7237	
				т фасонных частей		516267,7	155100,19	2013	605		536		
25	31	**С123-020101-3561**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001**		1	34663		34663		34663	2773	37436	
				шт.									
26	32	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		8	1457,07	931,29	11657	7450	0	6241	19329	
				шт.		525,78	262,2	4206	2098		1432		
27	33	**С123-020302-8023**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10**		2	48463		96926		96926	7754	104680	
				шт.									
28	34	**С123-020302-8013**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**		1	3032		3032		3032	243	3275	
				шт.									
29	35	**С123-020302-8010**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**		5	1444		7220		7220	578	7798	
				шт.									
30	36	**Е11-221201-0111 Изм. и доп. вып. 1**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка**		2	23211,13	17277,07	46422	34554	972	19937	71669	
				фланец		5448,3	4621,14	10897	9242		5309		
		2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0046	211198				971,51			
		2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	2								
31	37	**С123-020103-0220**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 33259-2015**		2	29381		58762		58762	4701	63463	
				шт.									
32	38	**Е11-221201-0105**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**		1	1703,01	124,18	1703	124	93	1485	3443	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фланец		1485,9	13,82	1486	14		255		
		2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211198				92,93			
33	39	С123-020103-0212	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	4577		4577		4577	366	4943	
34	40	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	5	1119,89	68,04	5599	340	306	4903	11343	
						990,6	0	4953	0		840		
		2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	211198				306,24			
35	41	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	5	2688		13440		13440	1075	14515	
36	42	Е11-221001-0103	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	2844,9	184,63	2845	185	555	2165	5410	
						2105,74	80,94	2106	81		401		
37	43	С123-030103-0909	**Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	1	47718		47718		47718	3817	51535	
38	44	Е11-220801-0104 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка**	т фасонных частей	0,125	199249,97	18518,4	24906	2315	19728	3567	30751	
						22908,6	5912,34	2864	739		2278		
		2302-1104-0603	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 500-1000 мм	т	0,125	145528				18191			
39	53	Е11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	177,7548358	197,78	186,94	35156	33229	0	7577	46152	
						10,84	48,36	1927	8597		3419		
40	54	Е11-010205-0303 /ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5,4975722	3324,19	0	18275	0	0	13158	33948	
						3324,19	0	18275	0		2515		
41	55	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	27,0176805	1283,81	0	34686	0	0	24974	64432	
						1283,81	0	34686	0		4773		
42	56	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	63,0412545	35,57	35,57	2242	2242	0	604	3074	
						0	13,31	0	839		228		
43	57	Е11-010102-0309	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	93,193473	271,98	259,5	25347	24183	0	5782	33620	
						12,49	73,69	1164	6867		2490		
44	58	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	181,50418	214		38841,89			3107,35	41949,25	
45	59	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	27,475	196,46	91,97	5398	2527	0	2921	8985	
						104,49	43,19	2871	1187		666		
46	60	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,31	42650,31	9507,06	482375	107525	168120	248465	789308	
						18278,5	3912,04	206730	44245		58467		
		2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,1423	16533				18885,81			
47	61	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	38687		77374		77374	6190	83564	
48	62	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	25596		76788		76788	6143	82931	
49	64	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	9	20681		186129		186129	14890	201019	
50	65	С121-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	24792		24792		24792	1983	26775	
51	66	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	5	31008		155040		155040	12403	167443	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	67	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	40624		81248		81248	6500	87748	
53	68	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	19603		58809		58809	4705	63514	
54	69	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	5100		45900		45900	3672	49572	
55	70	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	5830		11660		11660	933	12593	
56	71	С ССЦ РК8.04-08-2019 общ. часть 2020 г. п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	11,31	270		3054		3054	244	3298	
			ИТОГО:					36935810	2043511	21865950	3081945	42449338,25	
			В том числе :					3318777	574796	9622362	2431632		
			Стоимость оборудования, всего							9622362			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		426750,69				42876088,94	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		731581,99				43607670,93	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		679706,18				44287377,11	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												37201396,77	
			В текущих ценах 2020 года, к = 1 - 84 %									7441482,55	
			В текущих ценах 2020 года, к = 1,0501698 - 16 %									44642879,32	
			Итого по акту										
			НДС на 2020 год			12%		5357145,52					
			НДС на 2021 год			12%		892977,91					
			НДС			12 %		6250123,43				50000024,84	
			Итого с НДС										
			Итого с НДС 42.9999999503									50000000,0	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир" БИН
подпись

Директор _____ Аумалиев М.С.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ЭЛ-ЭЛ-2002"
Руководитель группы экспертов
технического надзора _____ Висенбеков Д.Ж.
ИИН 960412350461, № KZ97VJE00058362 К2 KZ10VJE00058362, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"
БИН 050140011621

Руководитель_____Асылбеков Б. С.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Альс СПб", БИН 040140000913
Авторский надзор_____Чен П.

Форма по приложению
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 46 от 05 марта 2021 года, доп.соглашение №1 от 05 мая 2021г

Акт выполненных работ № 5 от 16 июля 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подготовительные работы									
			РАЗДЕЛ 1. СНЯТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА									
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Снятие почвенно-растительного грунта, перемещение до 20 м)**	м3 грунта	931,38	55,55	55,55	51734	51734	--	11649	684
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,37	--	16179		5071	
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 10 м до 20 м)**	м3 грунта	931,38	46,71	46,71	43504	43504	--	9796	575
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,61	--	13605		4264	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				95238	95238	0	21445	126
								0	29784	0	9335	
			РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕСЕЧЕНИЯМ И ПРИМЫКАНИЯМ									
			ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
3	19	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	31	785,41	--	24348	--	--	26295	5
			НР - 108%; СП - 8%			785,41	--	24348	--		4051	
4	20	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка (основания из бетона)**	м3	1,8	18619,51	8488,76	33515	15280	--	21252	5

			НР - 84%; СП - 8%			10130,75	3924,88	18235	7065		4381	
5	21	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка (от разборки бортовых камней)**	т	8,328	98,00	--	816	--		--	881
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
6	22	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (мусор от разборки бортовых камней на свалку)	т	8,328	300,00	--	2498	--		--	2698
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
			РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРОТУАРОВ									
7	23	1127-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка (кирковка а.б. покрытия)**	конструкции	18,55	528,81	377,80	9809	7008	--	4776	15752
			НР - 108%; СП - 8%			151,01	87,38	2801	1621		1167	
8	24	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 констр	74,2	370,78	257,52	27512	19108	--	13670	44476
			НР - 108%; СП - 8%			113,26	57,33	8404	4254		3295	
9	25	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка материала от разборки а/б покрытия)**	м3 грунта	92,75	272,11	259,50	25238	24068	12	5755	33472
			НР - 72%; СП - 8%			12,49	73,69	1158	6835		2479	
10	26	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (от разборки д.о. на свалку)**	т	138,012	300,00	--	41404	--		--	44716
			СП - 8%			--	--	--	--		3312	
			РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ МАЛЫХ СЪЕЗДОВ									
11	27	1127-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка (кирковка а.б. покрытия)**	конструкции	8	528,81	377,80	4231	3022	--	2060	6793
			НР - 108%; СП - 8%			151,01	87,38	1208	699		503	
12	28	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	конструкции	16	370,78	257,52	5932	4120	--	2948	9591
			НР - 108%; СП - 8%			113,26	57,33	1812	917		710	
13	29	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка материала от разборки а/б покрытия)**	м3 грунта	24	272,11	259,50	6531	6228	3	1489	8661
			НР - 72%; СП - 8%			12,49	73,69	300	1769		642	
14	30	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (от разборки д.о. на свалку)**	т	37,76	300,00	--	11328	--		--	12234
			СП - 8%			--	--	--	--		906	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**193162**	**78835**	**15**	**78245**	**293118**
								58266	**23159**	**0**	**21711**	
			ИТОГО ПО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ:	**Тенге**				**288400**	**174073**	**15**	**99690**	**419135**
								58266	**52943**	**0**	**31046**	

Восстановление и закрепление оси трассы

15	1	СЦИ РК 8.03-04-2019 раздел 1 тб.1601-0204-30 п.2	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги II категория сложности	км	0,463	27271,00	--	12626	--	--	--	12626
						--	--	--	--		--	
16	2	СЦИ РК 8.03-04-2019 раздел 1 тб.1601-0204-30 п.5	Закрепление трассы для строительства автомобильной дороги II категория сложности	км	0,463	16517,00	--	7647	--	--	--	7647
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ОСИ ТРАССЫ:	Тенге				20273				20273
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Прочие затраты	Тенге				20273				

Земляные работы

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ УЛИЦА

17	1	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка, в насыпь до 20 м)	м3 грунта	210	101,74	101,74	21366	21366	--	6178	29747
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,86	--	8581		2204	
18	2	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (10 м до 20 м)	м3 грунта	210	42,66	42,66	8959	8959	--	2591	12474
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,13	--	3598		924	
19	3	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка, на засыпку пустот за бордюрным камнем, до 50 м)	м3 грунта	1657	101,74	101,74	168584	168584	--	48750	234720
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,86	--	67708		17387	
20	4	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (40 м до 50 м)	м3 грунта	1657	170,65	170,65	282765	282765	--	81768	393695
			НР - 72%; СП - 8%			--	68,54	--	113566		29163	
21	5	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка, в насыпь до 50 м)	м3 грунта	8	101,74	101,74	814	814	--	235	1133
			НР - 72%; СП - 8%			--	40,86	--	327		84	
22	6	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (40 м до 50 м)	м3 грунта	8	170,65	170,65	1365	1365	--	395	1901
			НР - 72%; СП - 8%			--	68,54	--	548		141	
23	7	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	сплан площа	3703,62	60,84	27,47	225342	101752	--	105145	356926
			НР - 72%; СП - 8%			33,37	6,06	123590	22445		26439	

24	8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.** Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов) (основание корыта) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 упл грунта	1111,09	69,34	69,34	77045	77045	--	21770	106720
						--	27,21	--	30236		7905	
25	9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6) (основание корыта) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 упл грунта	1111,09	33,63	33,63	37360	37360	--	8255	49264
						--	10,32	--	11465		3649	
26	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (основание корыта) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 упл грунта	1111,09	82,66	70,08	91841	77862	2999	21394	122294
						9,88	16,86	10980	18733		9059	
27	11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 упл грунта	1875	69,34	69,34	130016	130016	--	36737	180094
						--	27,21	--	51023		13340	
28	12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 упл грунта	1875	33,63	33,63	63047	63047	--	13930	83135
						--	10,32	--	19348		6158	
29	13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 упл грунта	1875	82,66	70,08	154985	131394	5062	36102	206374
						9,88	16,86	18529	31613		15287	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1263491	1102330	8061	383250	1778477
								153098	379192	--	131740	
			РАЗДЕЛ 2. СЪЕЗДЫ									
			УСТРОЙСТВО КОРЫТА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ПРИМЫКАНИЙ, АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК И ПАРКОВОЧНОЙ									
30	14	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка, в бурты до 50 м для устройства насыпи зем.полотна тротуара)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	521	101,74	101,74	53007	53007	--	15328	73802
						--	40,86	--	21289		5467	
31	15	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (40 м до 50 м)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	521	170,65	170,65	88908	88908	--	25710	123787
						--	68,54	--	35708		9169	
32	16	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка, в бурты до 50 м для устройства выравнивающего слоя газонов)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	631	101,74	101,74	64198	64198	--	18564	89384
						--	40,86	--	25784		6621	

33	17	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).** Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (40 м до 50 м)	м3 грунта	631	170,65	170,65	107679	107679	--	31138	149923
			НР - 72%; СП - 8%			--	68,54	--	43247		11105	
34	18	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 план пл.	1913	60,84	27,47	116394	52557	--	54310	184360
			НР - 72%; СП - 8%			33,37	6,06	63837	11593		13056	
35	19	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 упл грунта	573,9	69,34	69,34	39795	39795	--	11244	55123
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,21	--	15617		4083	
36	20	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 упл грунта	573,9	33,63	33,63	19297	19297	--	4264	25446
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,32	--	5922		1885	
37	21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 упл грунта	573,9	82,66	70,08	47438	40217	1550	11050	63167
			НР - 72%; СП - 8%			9,88	16,86	5671	9676		4679	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				536717	465660	1550	171608	764992
								69508	168836	--	56665	
			ИТОГО ПО ЗЕМЛЯНЫМ РАБОТАМ:	Тенге				1800208	1567990	9611	554858	2543469
								222606	548028	0	188405	
			УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
		ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
38	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	материала основа	655,6	3082,89	1085,24	2021142	711485	1212985	280509	2485783
			НР - 108%; СП - 8%			147,46	248,72	96672	163058		184132	
39	2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (h=14 см)**	м2 основания	4312,9	819,81	269,08	3535750	1160503	2224239	536018	4397510
			НР - 108%; СП - 8%			35,01	80,06	151008	345305		325741	
40	3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (исключить 1 см до 14 см)**	м2 основания	4312,9	-44,74	-13,78	-192950	-59430	-133520	-19496	-229442
			НР - 108%; СП - 8%			--	-4,19	0	-18052		-16996	
			ИТОГО ПО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЕ:	Тенге				5363942	1812558	3303704	797031	6653851
								247680	490311	0	492877	

ИТОГО ПО АКТУ:			**7472823**	**3554621**	**3313330**	**1451579**	963
			528552	1091282	0	712328	
В том числе :							
Стоимость оборудования, всего					0		
Прочие затраты					20273		
Временные здания и сооружения		1,3 %	125014				
Итого с временными							976174
Зимние удорожания		2,2 %	214312				
Итого с зимними удорожаниями							9[illegible]
Непредвиденные работы и затраты		2 %	199116				
Итого с непредвиденными работами и затратами							10175170
В текущих ценах 2020 года, к = 1 - 84 %							**8547142,68**
В текущих ценах 2020 года, к = 1,0501698 - 16 %							**1709704,97**
Итого по акту							**10256847,65**
НДС на 2020 год		**12%**	**1025657,12**				
НДС на 2021 год		**12%**	**205164,60**				
НДС		**12 %**	**1230821,72**				
Итого с НДС							**11487669,37**
Итого с НДС с К=0,999999503							**11487663,60**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор _____ **Жумалиев М. С.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621

Руководитель_____**Асылбеков Б. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Руководитель группы экспертов технического надзора_____ **Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913

Авторский надзор_____**Чен П.**