Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ отдел ЖКХ, ПТ и АД города Балхаш,100300, Республика Казахстан, г. Балхаш, Уалиханова, дом № 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140011621**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир",г.Балхаш, ул Ержанова ,д99** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980240001691**

Договор (контракт) Договор №46 от 05.03.2021г доп согл №1 от 05.05.2021г,доп согл№2 от 08.10.2021

Номер документа	Дата составления
42	**24.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство а/д по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицына)			тенге	1	16 926 935,29	16 926 935,29	1 813 600,21
				Итого	1	x	16 926 935,29	1 813 600,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Жумалиев М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных догог г.Балхаш"
Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"
Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г. № 420

Справка №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
24 ноября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		46, доп.согл №1 доп. согл №2	05.03.2021г. 05.05.2021г 08.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)	216 340 520,00	15 113 335,08							1 813 600,21	16 926 935,29

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691
Директор _____ **Жумалиев М. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТЛГ 2002»
Эксперт_____ **Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461
№ KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных догог г.Балхаш" БИН 050140011621
Руководитель _____ **Кабидулла И..**

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)

Договор подряда: № 46 от 05 марта 2021 года, доп.соглашение №1 от 05 мая 2021г

РЕЕСТР

актов выполненных работ за ноябрь 2021 года

Номер акта	Наименование работ	Сумма к оплате, тенге
27	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ СЪЕЗДОВ	664 259,71
28	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	15 034 403,35
29	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	882 176,08
30	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ	346 096,15
	ИТОГО	16 926 935,29

Директор ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

_____Жумалиев М.С.

Форма по приложению 3-1

Прик[illegible] [illegible]инистра индустрии и инфраструктурного

[illegible]дчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 05 марта 2021 года, доп.соглашение №1 от 05 мая 2021г**

Акт выполненных работ № 27 от 24 ноября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС-02-03-01 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ СЪЕЗДОВ									
			ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	4	**1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (толщ. 10 см)**	**м2**	**76,21**	**2489,61**	**125,25**	**189733**	**9545**	**176444**	**6287**	**211702**
						49,13	**27,26**	**3744**	**2077**		**15682**	
			НР - 108%, СП - 5%									
2	5	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (нижний слой, h-6 см, а/б горячий пористый марки II) (БНД 70/100, 0,5 л/м2)**	**м2 покрытия**	**76,21**	**1639,68**	**49,74**	**124960**	**3791**	**117396**	**4834**	**140177**
						49,51	**9,22**	**3773**	**703**		**10384**	
			НР - 108%, СП - 5%									
3	6	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 2 см до 6 см)**	**м2 покрытия**	**76,21**	**743,50**	**7,07**	**56662**	**539**	**56093**	**108**	**61312**
						0,40	**0,91**	**30**	**69**		**4542**	
			НР - 108%, СП - 5%									
4	7	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б горячий плотный м.з. типа Б марки II) (БНД 70/100, 0,3 л/м2)**	**м2 покрытия**	**76,21**	**1685,86**	**49,74**	**128479**	**3791**	**120915**	**4834**	**143978**
						49,51	**9,22**	**3773**	**703**		**10665**	
			НР - 108%, СП - 5%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**				**499835**	**17665**	**470849**	**16063**	**557170**
								11321	**3552**		**41272**	
			ИТОГО ПО АКТУ:					499835	17665	470849	16063	557170
								11321	3552		41272	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

Прочие затраты					0		
Временные здания и сооружения		1,3 %	7243				
Итого с временными							564413
Зимние удорожания		2,2 %	12417				
Итого с зимними удорожаниями							576830
Непредвиденные работы и затраты		2 %	11537				
Итого с непредвиденными работами и затратами							588366,41
В текущих ценах 2020 года, к = 1 - 84 %							494227,78
В текущих ценах 2020 года, к = 1,0501698 - 16 %							98861,54
Итого по акту							593089,32
НДС на 2020 год		12%	59307,33				
НДС на 2021 год		12%	11863,38				
НДС		12 %	71170,72				
Итого с НДС							664260,04
Итого с НДС с К=0,999999503							664259,71

Сдал (Подрядчик):
ГОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор_____Жумалиев М. С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Т.Н. 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора_____Бисенбеков Д.Ж.
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621

Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства
_____Тусупов А. К.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор_____Чен П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 46 от 05 марта 2021 года, доп.соглашение №1 от 05 мая 2021г

Акт выполненных работ № 28 от 24 ноября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			04-01-01 УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
7		1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры стальные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	55	13884,28	5833,11	763635	320821	2498	475069	1337801
			НР - 57% СП - 5%			8005,74	2791,28	440316	153520		99096	
8		1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	55	11523,16	6234,30	633774	342887	26817	279744	986599
			НР - 72% СП - 8%			4801,28	2262,95	264070	124462		73081	
9		Прайс-лист ТОО "Global LIGHT Company"	Опора СТВ-10-3,0 ГЦ (с учетом доставки к месту работ)	шт	18	89500,45	--	1611008	0	1611008	0	1739889
			СП - 8%			--	--	0	0		128881	
10		Прайс-лист ТОО "Global LIGHT Company"	Опора СТВ-5,0-3,0 ГЦ (с учетом доставки к месту работ)	шт	37	48275,14	--	1786180	0	1786180	0	1929075
			СП - 8%			--	--	0	0		142894	
11		Прайс-лист ТОО "Global LIGHT Company"	Кронштейн "Ива" ГЦ L=2,0 м угол наклона 20 градусов (с учетом доставки к мету работ)	шт	18	12349,29	--	222287		222287	0	240070
			СП - 8%			--	--	0	0		17783	
12		Прайс-лист ТОО "Global LIGHT Company"	Кронштейн "Ива" ГЦ L=1,0 м угол наклона 20 градусов (с учетом доставки к мету работ)	шт	37	6474,27	--	239548	0	239548	0	258712
			СП - 8%			--	--	0	0		19164	

	015 и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР - 72%, СП - 8%	шт.	55	9270,93 3608,28	3997,94 1453,96	509901 198455	219887 79968	91559	200465 56829	767195
16	2307-0106-0311 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм СП - 8%	шт.	37	71910,00 --	-- --	2660670 0	0 0	2660670	0 212854	2873524
17	2307-0106-0313 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96, мощность 118 Вт, световой поток 16600 лм СП - 8%	шт.	18	111467,00 --	-- --	2006406 0	0 0	2006406	0 160512	2166918
18	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 (траншея для кабеля) НР - 72%, СП - [illegible]	м3 грунта	-41,40	1688,90 1688,90	-- --	-69920 -69920	0 0	0	-50343 -9621	-129884
20	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	-230	492,55 82,92	409,63 167,46	-113287 -19072	-94215 -38516	0	-41463 -12380	-167129
21	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	-13,8	1386,00 0,00	0,00 0,00	-19127 0	0 0	-19127	0 -1530	-20657
22	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	-19	356,62 152,02	158,01 50,34	-6776 -2888	-3002 -956	-885	-2768 -764	-10308
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	-1	333,72 138,20	149,41 47,80	-334 -138	-149 -48	-46	-134 -37	-505
24	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий(переходы) НР - 76%, СП - 8%	канало-км труб	-0,019	1267708,42 198800,00	0,00 0,00	-24086 -3777	0 0	-20309	-2871 -2157	-29114
25	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	-0,26	314068,00 0,00	0,00 0,00	-81658 0	0 0	-81658	0 -6533	-88190
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (в опоре) НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	558	333,72 138,20	149,41 47,80	186216 77116	83368 26672	25732	74727 20875	281818
27	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,558	180024,00 --	-- --	100453 0	0 0	100453	0 8036	108490
28	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям	м кабеля	11	308,70	124,85	3396	1373	503	1402	5182

		НР - 72%; СП - 8%			138,20	38,87	1520	428		384	
	-0102 НБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,01	175895,00	--	1759	0	1759	0	1900
		СП - 8%			--	--	0	0		141	
30	2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	142113,00	--	142	0	142	0	153
		СП - 8%			--	--	0	0		11	
31	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	165	207,30	--	34205	0	0	24627	63538
		НР - 72%; СП - 8%			207,30	--	34205	0		4707	
32	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,65	4265,00	--	7037	0	7037	0	7600
		СП - 8%			--	--	0	0		563	
33	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	-0,23	28800,34	19589,74	-6624	-4506	0	-1928	-9236
		НР - 61%; СП - 5%			9210,60	4529,42	-2118	-1042		-684	
34	Прайс-лист ТОО "ODZI Company"	Лента сигнальная ЛСЭ-150 с логотипом "Осторожно кабель"	м	-230	31,88	0,00	-7332	0	-7331	0	-7919
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		-587	
		ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ЩУО									
35	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,03	2710,40	--	81	0	0	59	151
		НР - 72%; СП - 8%			2710,40	--	81	0		11	
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	19252,82	1111,09	578	33	506	43	670
		НР - 91%; СП - 8%			1306,80	250,56	39	8		50	
37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (заземление)	м3 грунта	1	1720,18	--	1720	0	0	1239	3195
		НР - 72%; СП - 8%			1720,18	--	1720	0		237	
38	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	5	253,67	151,29	1268	756	1	586	2003
		НР - 80%; СП - 5%			102,17	44,37	511	222		148	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0031	226809,00	--	700	0	700	0	756
		СП - 8%			--	--	0	0		56	
40	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (шкаф)	т конструкций	0,1179	100799,19	4793,24	11882	565	120	7887	21351
		НР - 69%; СП - 5%			94989,70	1976,12	11197	233		1582	
41	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (шкаф)	т	0,1179	643568,00	--	75864	0	75864	0	81933
		СП - 8%			--	--	0	0		6069	

	2015 и доп. вып. 17	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1957,98	82,09	1958	82	56	1334	3556
					1819,56	33,56	1820	34		263	
43	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012 (ЯУО 9601-3474)	шт.	1	107030,00	--	107030	0		0	107030
					--	--	0	0	107030	0	
44	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4315,68	1363,98	4316	1364	82	2454	7312
		НР - 72%; СП - 8%			2870,00	538,96	2870	539		542	
45	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10524,00	--	10524	0	10524	0	11366
		СП - 8%			--	--	0	0		842	
46	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4958,13	112,42	29749	675	12742	11904	44985
		НР - 72%; СП - 8%			2722,00	33,56	16332	201		3332	
47	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	2039,00	--	12234	0	12234	0	13213
		СП - 8%			--	--	0	0		979	
50	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4061,81	47,81	4062	48	0	2890	7508
		НР - 72%; СП - 8%			4014,00	--	4014	0		556	
51	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	1	5297,00	--	5297	0	5297	0	5721
		СП - 8%			--	--	0	0		424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :	Тенге				10704736	869987	8771369	984924	12616272
							956352	345725	107030	926610	
		ИТОГО ПО АКТУ:					10704736	869987	8771369	984924	12616272
							956352	345725	107030	926610	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							107030		
		Прочие затраты							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		162620				
		Итого с временными									12778892
		Зимние удорожания			2,2 %		278781				
		Итого с зимними удорожаниями									13057673
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		259013				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									13316685,82
		В текущих ценах 2020 года, к = 1 - 84 %									11186016,09
		В текущих ценах 2020 года, к = 1,0501698 - 16 %									2237565,00
		Итого по акту									13423581,09

НДС на 2020 год			12%	1342321,93					
НДС на 2021 год			12%	268507,80					
НДС			12 %	1610829,73					
Итого с НДС									15034410,82
Итого с НДС с К=0,999999503									15034403,35

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор _____ Жумалиев М. С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора _____ Бисенбеков Д.Ж.
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621
Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского
_____ Тусупов А. К.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО " Арх-Стиль "БИН 040740000913
Авторский надзор _____ Чен П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 05 марта 2021 года, доп.соглашение №1 от 05 мая 2021г**

Акт выполненных работ № 29 от 24 ноября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			04-01-02 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	41,4	1688,90	--	69921	0	0	50343	129885
		НР - 72%; СП - 8%			1688,90	--	69921	0		9621	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	230	492,55	409,63	113286	94215	0	41464	167130
		НР - 72%; СП - 8%			82,92	167,46	19072	38517		12380	
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,8	1386,00	--	19127	0	19127	0	20657
		СП - 8%			--	--	0	0		1530	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,6	897,16	--	24762	0	0	17828	45997
		НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	24762	0		3407	
5	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	211	384,40	171,97	81108	36285	9831	33709	124002
		НР - 72%; СП - 8%			165,84	56,05	34992	11826		9185	
6	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	километр трубоп	0,019	1267708,42	--	24086	0	20309	2871	29114
		НР - 76%; СП - 8%			198800,00	--	3777	0		2157	

	01-0902 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	19	466,08	212,66	8856	4041	876	3767	13633
		НР - 72%; СП - 8%			207,30	68,08	3939	1294		1010	
8	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1	460,92	184,09	461	184	70	190	703
		НР - 72%; СП - 8%			207,30	56,75	207	57		52	
9	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,26	589258,00	--	153207	0	153207	0	165464
		СП - 8%			--	--	0	0		12257	
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,23	28800,34	19589,74	6624	4506	0	1928	9236
		НР - 61%; СП - 8%			9210,60	4529,42	2118	1042		684	
11	Прайс-лист ТОО "ODZI Company"	Лента сигнальная ЛСЭ-150 с логотипом "Осторожно кабель"	м	230	31,88	--	7331	0	7331	0	7918
		СП - 8%			--	--	0	0		587	
16	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1357,82	82,09	1358	82	28	923	2463
		НР - 72%; СП - 8%			1248,45	33,56	1248	34		182	
17	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993,00	--	21993	0	21993	0	23752
		СП - 8%			--	--	0	0		1759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :	Тенге				532120	139313	232772	153023	739954
							160036	52770		54811	
		ИТОГО ПО АКТУ:					532120	139313	232772	153023	739954
							160036	52770	0	54811	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		Прочие затраты							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		9619				
		Итого с временными									749573
		Зимние удорожания			2,2 %		16491				
		Итого с зимними удорожаниями									766064
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		15321				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									781385,30
		В текущих ценах 2020 года, к = 1 - 84 %									656363,65

В текущих ценах 2020 года, к = 1,0501698 - 16 %								131293,96
Итого по акту								787657,61
НДС на 2020 год			12%	78763,64				
НДС на 2021 год			12%	15755,28				
НДС			12 %	94518,91				
Итого с НДС								882176,52
Итого с НДС с К=0,999999503								882176,08

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Торговая строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001601

Директор_____Жумалиев М. С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора_____Бисенбеков Д.Ж.
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621
Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог,
_____Тусупов А. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор_____Чен П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 05 марта 2021 года, доп.соглашение №1 от 05 мая 2021г**

Акт выполненных работ № 30 от 24 ноября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-02-01 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
			ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
4	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (толщ. 10 см) (БНД 70/100)**	м2	39,7073	2489,61	125,25	98856	4973	91932	3276	110302
			НР - 108%, СП - 8%			49,13	27,26	1951	1082		8171	
5	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (нижний слой, h-6 см, а/б горячий пористый марки II) (БНД 70/100, 0,5 л/м2)**	м2 покрытия	39,7073	1639,68	49,74	65107	1975	61166	2519	73036
			НР - 108%, СП - 8%			49,51	9,22	1966	366		5410	
6	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4		**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 2 см до 6 см)**	м2 покрытия	39,7073	743,50	7,07	29523	281	29226	56	31945
			НР - 108%, СП - 8%			0,40	0,91	16	36		2366	
7	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б горячий плотный м.з. типа Б марки II) (БНД 70/100, 0,3 л/м2)**	м2 покрытия	39,7073	1685,86	49,74	66941	1975	630000	2518	75016,05
			НР - 108%, СП - 8%			49,51	9,22	1966	366		5557	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :	**Тенге**				**260426**	**9204**	**812324**	**8369**	**290299**
								5898	**1850**		**21504**	
			ИТОГО ПО АКТУ:					260426	9204	812324	8369	290299

			589	1850		21504	
В том числе :							
Стоимость оборудования, всего					0		
Прочие затраты					0		
Временные здания и сооружения		**1,3 %**	**3773,89**				
Итого с временными							**294072,84**
Зимние удорожания		**2,2 %**	**6469,60**				
Итого с зимними удорожаниями							**300542,44**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**6011,37**				
Итого с непредвиденными работами и затратами							**306553,81**
В текущих ценах 2020 года, к = 1 - 84 %							**257505,20**
В текущих ценах 2020 года, к = 1,0501698 - 16 %							**51509,37**
Итого по акту							**309014,57**
НДС на 2020 год		**12%**	**30900,62**				
НДС на 2021 год		**12%**	**6181,12**				
НДС		**12 %**	**37081,75**				
Итого с НДС							**346096,32**
Итого с НДС с К=0,999999503							**346096,15**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор _____ **Жумалиев М. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТПГ 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора_____ **Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390,№ KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621
Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского
_____ **Тусупов А. К.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор_____ **Чен П.**