Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N 149 СО СНОСОМ СТАРЫХ СТРОЕНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ:УЛ. 2-Я ОСТРОУМОВА, 34 В ТУРКСИБСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ, ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТА:"ДЕТСКИЙ САД СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СТРОЕНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: УЛ.НАВОИ, 308 БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА"

Наименование обьекта: **Общестроительные работы**

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас								
1.	Е0108-22-3	Кладка наружных стен из легкобетонных камней разм. 600x100x250 без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	71,00	6924,39	319,70	491632	22699	3,07	218
					461,25	119,25	32749	8467	0,58	41
2.	Е0109-43-1	Монтаж металлических стоек	т	1,96	11959,84	4590,56	23384	8976	27,83	54
					5197,50	840,11	10162	1643	3,31	6
3.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	1,96	172800,00	--	337864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,16	175710,10	1826,10	27875	290	42,70	7
					8100,00	690,75	1285	110	3,37	1
5.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31	536,06	5733	18	289,00	10
					47475,00	202,50	1579	7	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	95,12	50,52	0,04	4805	4	0,05	4
					9,15	--	871	--	--	--
7.	Е0107-19-2	Герметизация швов упругими прокладками	м	273,60	292,04	0,82	79902	224	0,07	18
					10,87	0,31	2974	84	0,00	0
8.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	473,08	88,90	3,10	42057	1467	0,16	76
					27,90	0,30	13199	142	0,00	1
9.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10	24,10	660	48	0,70	1
					116,00	2,50	232	5	0,01	0
10.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	127	1	42,70	0
					8100,00	690,75	6	--	3,37	0
11.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	221	1	289,00	0
					47475,00	202,50	61	--	0,99	0
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,03	49,69	0,04	2	--	0,04	0
					8,32	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								1014260
		Раздел: Окна								
13.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,20	427,50	19,32	6926	313	1,11	18
					185,83	6,39	3010	104	0,03	1
14.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	85,32	348,93	18,88	29771	1611	1,02	87
					171,01	6,57	14591	561	0,03	3
15.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	101,52	6920,00	--	702529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Окна								739226
		Раздел: Внутренняя отделка								
16.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	819,67	278,97	4,07	228662	3332	0,74	607
					135,68	0,97	111214	795	0,05	42
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								228662
ИТОГО:							1982150	38983		1100
							191933	11918		95

Накладные расходы :

На общестроительные работы	198548
На металломонтажные работы	10624
Всего накладных расходов:	209172
Итого с накладными	2191322

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	131479
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2322801
Итого с временными, 1,8 %	2364611
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2396533
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2405991
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2429637
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	4740143
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	94803
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4834946
Налог на добавленную стоимость, 12 %	580194
Итого с НДС	5415140

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Республика Казахстан Алматы қаласы «Дмс Экспертиза» Город Алматы Республика Казахстан

Дмс Экспертиза

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Медеу ауданы «АсарСтройСервис» товарищество с ограниченной ответственностью жауапкершілігі шектеулі серіктестік Город Алматы Медеуский р-он Республика Казахстан