Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Детский сад №149 со сносом старых строений на земельном участке по адресу:ул.2-я Остроумова,№34 в Турксибском районе г.Алматы-повторное применение оптимизированного проекта:"Детский сад №2 по ул.Навои 308,Бостандыкского района"

Наименование обьекта:

Снос зеленых насаждений

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-191 -1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	31,00	9,83	0,69	305	21	0,05	2
					9,14	0,25	283	8	0,00	0
2.	E0101-191 -2	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	дерево	1,00	12,22	0,83	12	1	0,07	0
					11,39	0,32	11	--	0,00	0
3.	E0101-191 -7	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	2,00	12,04	1,01	24	2	0,06	0
					11,03	0,38	22	1	0,00	0
4.	E0101-191 -8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня	дерево	1,00	15,01	1,24	15	1	0,08	0
					13,77	0,47	14	--	0,00	0
5.	E0101-191 -9	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см	дерево	2,00	19,39	1,50	39	3	0,10	0
					17,89	0,56	36	1	0,00	0
6.	E0101-191 -10	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 28 см	дерево	2,00	23,06	1,80	46	4	0,12	0
					21,26	0,68	43	1	0,00	0
7.	E0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	5,00	47,52	3,87	238	19	0,25	1
					43,65	1,46	218	7	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-192 -1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	33,00	80,12	58,74	2644	1938	0,15	5
					21,38	22,16	706	731	0,08	3
9.	Е0101-192 -2	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	6,00	139,53	102,40	837	614	0,26	2
					37,13	38,63	223	232	0,15	1
10.	Е0101-192 -3	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	5,00	226,36	166,06	1132	830	0,42	2
					60,30	62,64	302	313	0,24	1
11.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	31,00	22,03	1,33	683	41	0,13	4
					20,70	0,50	642	16	0,00	0
12.	Е0101-193 -4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	дерево	1,00	48,25	3,02	48	3	0,29	0
					45,23	1,13	45	1	0,01	0
13.	Е0101-193 -9	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	2,00	26,30	2,00	53	4	0,16	0
					24,30	0,74	49	1	0,00	0
14.	Е0101-193 -11	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	дерево	3,00	57,40	4,52	172	14	0,34	1
					52,88	1,69	159	5	0,01	0
15.	Е0101-193 -12	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса	дерево	2,00	77,60	6,05	155	12	0,46	1
					71,55	2,27	143	5	0,01	0
16.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	5,00	162,70	10,60	814	53	0,99	5
					152,10	3,96	760	20	0,02	0
17.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	39,00	20,39	20,39	795	795	--	--
					--	6,79	--	265	0,02	1
18.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	5,00	56,02	56,02	280	280	--	--
					--	18,67	--	93	0,06	0
19.	Е0101-200 -1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	35,00	6,34	6,34	222	222	--	--
					--	2,11	--	74	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	9,00	12,86	12,86	116	116	--	--
					--	4,28	--	39	0,01	0
21.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	44,00	18,70	18,70	823	823	--	--
					--	6,49	--	285	0,02	1
22.	Е0101-191 -1	Валка кустарников с корня	дерево	93,00	9,83	0,69	914	64	0,05	5
					9,14	0,25	850	23	0,00	0
23.	Е0101-192 -1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	93,00	80,12	58,74	7451	5463	0,15	14
					21,38	22,16	1988	2061	0,08	8
24.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	93,00	20,39	20,39	1896	1896	--	--
					--	6,79	--	632	0,02	2
25.	Е0101-200 -1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	93,00	6,34	6,34	589	589	--	--
					--	2,11	--	196	0,01	1
26.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	93,00	18,70	18,70	1739	1739	--	--
					--	6,49	--	603	0,02	2
27.	С01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	13,89	164,30	--	2282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	13,89	176,40	--	2450	--	0,74	10
					35,28	--	490	--	--	--
29.	Е0147-206 -3	Раскорчевка кустовых ягодников, розы	га	0,03	6626,87	6626,87	197	197	--	--
					--	2016,34	--	60	9,55	0
30.	Е0101-24- 1	Разработка растительного грунта газона,цветников,альпинариев бульдозером	м3	59,40	7,91	7,91	470	470	--	--
					--	2,57	--	153	0,01	1
31.	Е0101-24- 9к=10	Перемещение растительного грунта от сносимых цветников бульдозером на расстояние до 100 метров	м3	59,40	73,24	73,24	4350	4350	--	--
					--	23,78	--	1412	0,09	5
32.	Е0101-17- 1	Погрузка экскаваторами лишнего грунта	м3	59,40	23,68	22,86	1407	1358	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,79	7,65	47	454	0,03	2
33.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	103,95	176,40	--	18337	--	0,74	77
					35,28	--	3667	--	--	--
ИТОГО:							51535	21922		130
							10698	7692		28

Накладные расходы :

На общестроительные работы	14714
Всего накладных расходов:	14714
Итого с накладными	66249

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3975
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	70224
Итого с временными, 1,8 %	71488
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	72453
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	72739
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	73454
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	143306
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2866
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	146172
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17541
Итого с НДС	163713

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ-MM» ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы каласы ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДМС экспертиза» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Республика Казахстан

Эксперт Зя-Вакуленко

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЕДЕУ АУДАНЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АсарСтройСервис» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ГОРОД АЛМАТЫ МЕДЕУСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН