Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Детский сад №149 со сносом старых строений на земельном участке по адресу:ул.2-я Остроумова,№34 в Турксибском районе г.Алматы-повторное применение оптимизированного проекта:"Детский сад №2 по ул.Навои 308,Бостандыкского района"

Наименование обьекта:

Вынос эл.сетей

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	6,00	2815,00	1781,00	16890	10686	6,00	36
					1008,00	393,99	6048	2364	2,29	14
2.	С151610-47	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х70-120	комплект	6,00	10000,00	--	60000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	62,86	27,84	26,18	1750	1645	0,01	1
					1,66	7,20	104	453	0,03	2
4.	Е0101-16-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	1,94	20,59	19,37	40	38	0,01	0
					1,19	5,48	2	11	0,02	0
5.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	34,56	6,48	6,48	224	224	--	--
					--	2,10	--	73	0,01	0
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,64	134,10	--	1159	--	0,97	8
					134,10	--	1159	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,56	21,55	4,52	745	156	0,11	4
					17,03	--	589	--	--	--
8.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	37,80	176,40	--	6668	--	0,74	28
					35,28	--	1334	--	--	--
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	64,80	3,77	3,24	244	210	0,00	0
					0,48	1,12	31	73	0,00	0
10.	С143008-9 2	Песок природный	м3	21,60	990,00	--	21384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	2,22	11600,00	--	25766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,06	229905,38	--	13794	--	175,00	11
					27450,00	--	1647	--	--	--
13.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	180,00	36,70	27,80	6606	5004	0,06	11
					8,80	6,90	1584	1242	0,04	7
14.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	180,00	11,20	7,90	2016	1422	0,02	4
					3,30	2,00	594	360	0,01	2
15.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	180,00	32,40	23,70	5832	4266	0,06	11
					8,60	5,90	1548	1062	0,03	6
16.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	180,00	18,80	14,20	3384	2556	0,03	5
					4,50	3,50	810	630	0,02	4
17.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	350,00	60,40	15,60	21140	5460	0,24	84
					38,70	3,80	13545	1330	0,02	8
18.	С151601-2 03	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСВ, число жил и сечение, 3x120 +1x70мм2	1000м	0,35	1502540,00	--	525889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					713531	31669		202
							28995	7598		43

Накладные расходы :

На монтажные работы	29561
На общестроительные работы	5749
Всего накладных расходов:	35310
Итого с накладными	748841

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44930
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	793771
Итого с временными, 1,8 %	808059
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	818968
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	822200
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	830281
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1619851
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32397
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1652248
Налог на добавленную стоимость, 12 %	198270
Итого с НДС	1850518

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Медеу ауданы Товарищество с ограниченной ответственностью «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Город Алматы Медеуский р-он Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Товарищество с ограниченной ответственностью «ДМС экспертиза» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Город Алматы Республика Казахстан

Глав Инженер зр Вакулець