Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N149 ПО УЛ. 2-Я ОСТРОУМОВА 34, ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода Вынос сетей водопровода

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	75,25	27,84	26,18	2095	1970	0,01	1
					1,66	7,20	125	542	0,03	2
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,33	262,72	--	612	--	1,85	4
					262,72	--	612	--	--	--
3.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	15,37	122,18	--	1878	--	0,89	14
					122,18	--	1878	--	--	--
4.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	61,49	5,55	5,55	342	342	--	--
					--	1,80	--	111	0,01	0
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	61,49	21,55	4,52	1325	278	0,11	7
					17,03	--	1047	--	--	--
6.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,25	176,40	--	220	--	0,74	1
					35,28	--	44	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	0,71	3,77	3,24	3	2	0,00	0
					0,48	1,12	--	1	0,00	0
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,00	1395,20	152,52	6976	763	1,02	5
					153,68	57,15	768	286	0,28	1
9.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	0,07	58881,69	25695,31	4210	1837	194,00	14
					33075,00	6813,45	2365	487	26,38	2
10.	С130804-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм	10м	7,15	5070,00	--	36250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 90 мм	км	0,07	8287,75	--	593	--	51,50	4
					8032,50	--	574	--	--	--
	ИТОГО:						54504	5193		49
							7413	1427		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	10454
Всего накладных расходов:	10454
Итого с накладными	64958

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3897
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	68855
Итого с временными, 1,8 %	70094
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	71040
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	71320
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	72021
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	140511
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2810
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	143321
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17199
Итого с НДС	160520

Составил: Ст. инженер-сметчик