Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N149 СО СНОСОМ СТАРЫХ СТРОЕНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ УЛ. ОСТРОУМОВА, 34 ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ

Наименование обьекта: МАФы

А К Т N 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	песочн.	3,00	8168,42	182,99	24505	549	8,50	26
					1394,25	47,94	4183	144	0,23	1
2.	У1-49-8	Урна тип II, строительные работы	урна	1,00	1343,73	16,59	1344	17	1,00	1
					168,30	5,64	168	6	0,03	0
3.	У1-49-9	Урна тип II, монтаж металлоконструкций	урна	1,00	1471,62	2,50	1472	2	2,10	2
					355,42	--	355	--	--	--
4.	У1-8-5	Горка-скат тип IIБ, строительные работы	горка	2,00	12976,85	1004,36	25954	2009	4,10	8
					668,25	332,76	1336	666	1,60	3
5.	У1-8-6	Горка-скат тип IIБ, монтаж металлоконструкций	горка	2,00	15594,06	24,98	31188	50	15,00	30
					2559,88	7,48	5120	15	0,03	0
6.	У1-9-18	Лиана тип I, строительные работы	лиана	1,00	5223,11	495,71	5223	496	1,50	2
					254,10	163,56	254	164	0,80	1
7.	У1-9-19	Лиана тип I, монтаж металлоконструкций	лиана	1,00	14263,64	22,48	14264	22	14,00	14
					2327,16	7,48	2327	7	0,03	0
8.	У1-9-20	Лиана тип II, строительные работы	лиана	1,00	5136,18	492,06	5136	492	1,60	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					257,40	163,56	257	164	0,80	1
9.	У1-9-21	Лиана тип II, монтаж металлоконструкций	лиана	1,00	10726,09	15,61	10726	16	10,00	10
					1760,18	5,61	1760	6	0,02	0
10.	У1-19-15	Качалка - балансир, тип I, строительные работы	качалка	3,00	8542,17	887,40	25627	2662	3,90	12
					648,45	296,10	1945	888	1,40	4
11.	У1-19-16	Качалка - балансир, тип I, монтаж металлоконструкций	качалка	3,00	2184,14	2,50	6552	8	2,10	6
					357,54	--	1073	--	--	--
12.	У1-9-22	Сетка для лазания, строительные работы	мачта	1,00	6157,14	256,98	6157	257	5,60	6
					920,70	81,78	921	82	0,40	0
13.	У1-9-23	Сетка для лазания, монтаж металлоконструкций	мачта	1,00	14367,73	22,48	14368	22	8,20	8
					1417,45	7,48	1417	7	0,03	0
14.	У1-43-21	Скамья детская,тип I, тип II, строительные работы	скамья	4,00	12389,94	303,60	49560	1214	11,00	44
					1881,00	84,60	7524	338	0,41	2
15.	У1-42-5	Столик для игр, тип I строительные работы	стол	3,00	8207,16	212,52	24621	638	7,90	24
					1296,90	59,22	3891	178	0,29	1
16.	У1-42-5	Столик для игр, тип IIIстроительные работы	стол	1,00	8207,16	212,52	8207	213	7,90	8
					1296,90	59,22	1297	59	0,29	0
17.	У1-23-1	Горка из бревен	шт	2,00	35341,86	659,46	70684	1319	81,00	162
					13381,50	177,66	26763	355	0,90	2
18.	У1-18-5	Карусель на 8 мест тип II, III, строительные работы	карусель	1,00	13377,67	255,49	13378	255	12,00	12
					1980,00	62,04	1980	62	0,30	0
19.	У1-18-6	Карусель на 8 мест тип II, III, монтаж металлоконструкций	карусель	1,00	54099,28	26,85	54099	27	11,00	11
					1861,73	9,35	1862	9	0,04	0
20.	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Городок", строительные работы	комплекс	1,00	5284,37	91,91	5284	92	13,00	13
					2211,00	22,56	2211	23	0,11	0
21.	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I	комплекс	1,00	49330,92	72,44	49331	72	28,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Городок", монтаж металлоконструкций			4865,88	22,44	4866	22	0,08	0
22.	У1-21-1	Качели, строительные работы	качели	2,00	988,22	20,24	1976	40	0,70	1
					115,50	5,64	231	11	0,03	0
23.	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	качели	2,00	24170,99	38,72	48342	77	23,00	46
					3956,17	11,22	7912	22	0,04	0
24.	У1-11-9	Стенка с кольцом, тип I строительные работы	стойка	2,00	14786,34	1757,88	29573	3516	14,00	28
					2277,00	575,28	4554	1151	2,80	6
25.	У1-11-10	Стенка с кольцом, тип I монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	27662,17	43,09	55324	86	26,00	52
					4527,38	13,09	9055	26	0,05	0
26.	У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	стенка	1,00	5115,49	488,41	5115	488	1,80	2
					300,30	163,56	300	164	0,80	1
27.	У1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	стенка	1,00	8235,98	13,74	8236	14	7,80	8
					1347,64	3,74	1348	4	0,01	0
28.	У1-39-4	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	площадка	1,00	18263,76	63,54	18264	64	11,00	11
					1881,00	19,74	1881	20	0,10	0
29.	У1-22-2	Детский баскетбольный щит, монтаж металлоконструкций	кольцо	1,00	351,19	--	351	--	2,00	2
					351,19	--	351	--	--	--
30.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость материалов - детский баскетбольный щит	шт	1,00	11580,70	--	11581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкций калитки и ворот	т	0,07	10586,23	1162,95	701	77	51,26	3
					8093,25	108,00	536	7	0,53	0
32.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,07	154400,00	--	10218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	807	8	42,70	0
					8100,00	690,75	37	3	3,37	0
34.	Е0109-59-	Монтаж сетки	м2	8,80	1030,05	86,24	9064	759	5,45	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				895,50	11,95	7880	105	0,04	0
35.	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N35 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	8,80	187,00	--	1646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0113-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837	м2	3,18	43,51	0,04	139	--	0,05	0
					9,15	--	29	--	--	--
37.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	69,68	42,17	40,26	2939	2806	0,01	1
					1,86	10,92	130	761	0,04	3
38.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 3-ой группы	м3	2,16	467,10	--	1007	--	2,98	6
					467,10	--	1007	--	--	--
39.	Е0101-33-10	Устройство подсыпки под полы экскаваторами драглайн емк.0,5м3 грунт 2-Ой группы	м3	41,82	45,48	44,45	1902	1859	0,01	0
					1,03	13,09	43	547	0,04	2
40.	Е0101-166-2	Подсыпка грунта 2-ой группы под полы вручную	м3	10,46	134,10	--	1402	--	0,97	10
					134,10	--	1402	--	--	--
41.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	41,82	21,55	4,52	901	189	0,11	5
					17,03	--	712	--	--	--
42.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км отвозка его грунта, класс груза 1	Т	34,23	176,40	176,40	6038	6038	--	--
					--	35,28	--	1208	0,74	25
43.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	7,44	1304,20	97,07	9703	722	0,78	6
					112,50	36,00	837	268	0,18	1
44.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	4,40	6846,35	95,97	30124	422	4,90	22
					771,75	36,25	3396	159	0,18	1
45.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	116,00	245,44	3,82	28471	443	0,21	25
					37,35	1,44	4333	167	0,01	1
46.	Е0122-2-3	Установка асбестоцементных труб диам. 165 мм	км	0,07	839999,92	23806,04	57120	1619	297,00	20
					50400,00	8993,25	3427	612	43,92	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	8,00	326,48	172,69	2612	1382	0,48	4
					76,28	60,21	610	482	0,24	2
48.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	16,00	464,37	243,37	7430	3894	0,67	11
					106,88	85,08	1710	1361	0,34	5
49.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	16,00	9410,00	--	150560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	8,00	9790,00	--	78320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	15,50	6672,24	335,84	103420	5206	4,54	70
					699,75	126,00	10846	1953	0,61	9
52.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	124,00	278,97	4,07	34592	504	0,74	92
					135,68	0,97	16824	120	0,05	6
53.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей	м2	124,00	135,89	1,19	16850	148	0,37	46
					60,30	0,45	7477	56	0,00	0
54.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу	м2	124,00	1863,30	4,62	231049	573	1,52	188
					254,97	3,14	31616	389	0,02	2
55.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	172357,31	536,06	2144	7	289,00	4
					47475,00	202,50	591	3	0,99	0
56.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,09	175710,10	1826,10	16236	169	42,70	4
					8100,00	690,75	748	64	3,37	0
57.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	168,00	481,84	6,38	80948	1072	0,45	75
					69,53	2,39	11681	402	0,01	2
58.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	168,00	1536,74	8,54	258172	1435	0,55	92
					86,63	3,20	14554	538	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	168,00	167,96	1,88	28218	316	0,47	78
					78,30	0,72	13154	121	0,00	1
60.	Е0157-24-1	Установка вентиляционных решеток в дощатых полах	1шт	16,00	87,97	--	1407	--	0,21	3
					33,08	--	529	--	--	--
61.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	120,00	622,52	4,64	74702	557	0,36	44
					58,05	1,76	6966	211	0,01	1
62.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	20,40	22541,72	316,57	459887	6459	22,50	459
					3487,50	119,25	71151	2433	0,58	12
63.	Е0110-50-7	Устройство настила рабочего толщиной 60 мм сплошного	м2	172,00	963,13	16,15	165659	2778	0,30	51
					47,70	6,10	8204	1049	0,03	5
64.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - балок, стропил, мауэрлатов	м3	26,56	573,75	28,11	15239	747	0,78	21
					123,75	10,58	3287	281	0,05	1
65.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	9,96	1862,35	14,17	18549	141	1,88	19
					303,75	5,40	3025	54	0,03	0
66.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	196,00	1790,03	8,20	350845	1607	1,71	335
					272,95	3,08	53498	604	0,02	3
ИТОГО:							2885463	56656		2319
							377382	18551		112

Накладные расходы :

На общестроительные работы	407178
На металломонтажные работы	41485
Всего накладных расходов:	448663
Итого с накладными	3334126

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	200048
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3534174
Итого с временными, 1,8 %	3597789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3646359		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3660750		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3696728		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						7212197		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						144244		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7356441		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						882773		
		Итого с НДС						8239214		

Принял: Алматы каласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Казакстан Республикасы Алматы каласы Медеу ауданы «АсарСтройСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Казакстан Республикасы Алматы каласы «ДМС экспертиза» жауапкершілігі шектеулі серіктестік