Форма N 2в

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N149 СО СНОСОМ СТАРЫХ СТРОЕНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ УЛ. ОСТРОУМОВА, 34 ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ

Наименование обьекта: Ограждение

А К Т N 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	221,50	1619,78	133,05	358781	29471	0,44	98
					73,26	43,99	16227	9744	0,22	48
2.	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	м	221,50	1191,71	2,09	263964	463	0,82	182
					141,11	0,64	31256	142	0,00	0
3.	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	ворота	2,00	46653,25	2042,41	93306	4085	25,00	50
					4158,00	600,66	8316	1201	2,90	6
4.	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	18911,46	33,72	37823	67	13,00	26
					2242,54	11,22	4485	22	0,04	0
5.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	калитка	3,00	4487,91	6,87	13464	21	3,20	10
					547,94	1,87	1644	6	0,01	0
6.	У1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, строительные работы	калитка	3,00	5008,32	--	15025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14,94	39,73	37,82	593	565	0,01	0
					1,87	11,00	28	164	0,04	1
8.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,46	262,72	--	121	--	1,85	1
					262,72	--	121	--	--	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5,42	6,48	6,48	35	35	--	--
					--	2,10	--	11	0,01	0
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,36	134,10	--	182	--	0,97	1
					134,10	--	182	--	--	--
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,42	21,55	4,52	117	24	0,11	1
					17,03	--	92	--	--	--
12.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	5,90	176,40	--	1042	--	0,74	4
					35,28	--	208	--	--	--
13.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6,78	3,77	3,24	26	22	0,00	0
					0,48	1,12	3	8	0,00	0
14.	Е0108-3-2	Устройство щебеночно-грунтовой подушки под фундаменты с добавлением щебня в размере 25% от общей массы подушки	м3	7,00	230,27	100,89	1612	706	0,85	6
					123,75	38,25	866	268	0,18	1
15.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	1,75	1260,00	--	2205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,50	5318,77	66,01	2681	33	1,35	1
					195,75	24,93	99	13	0,12	0
17.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона марки В15	м3	1,12	7213,55	95,97	8079	107	4,90	5
					771,75	36,25	864	41	0,18	0
18.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00	--	2189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя	м2	11,20	245,44	3,82	2749	43	0,21	2
					37,35	1,44	418	16	0,01	0
20.	Е0109-17-1	Монтаж металлоконструкций стоек	т	0,40	4804,80	2285,57	1944	925	10,29	4
					1737,45	617,13	703	250	2,34	1
21.	С12021-245	Стоимость металлоконструкций стоек	т	0,40	172800,00	--	69915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкций ограждения	т	0,51	10586,23	1162,95	5395	593	51,26	26
					8093,25	108,00	4125	55	0,53	0
23.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,51	154400,00	--	78690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0127-59-8	Устройство ограждений из сетки	м	27,13	354,65	51,18	9620	1388	0,70	19
					114,53	12,90	3107	350	0,05	1
25.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	1279	13	42,70	0
					8100,00	690,75	59	5	3,37	0
26.	Е0113-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837	м2	41,47	42,68	0,04	1770	2	0,04	2
					8,32	--	345	--	--	--
	ИТОГО:						972607	38565		439
							73148	12296		59

Накладные расходы :

На общестроительные работы	58447
На металломонтажные работы	38418
Всего накладных расходов:	96865
Итого с накладными	1069472

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	64168
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1133640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,8 %						1154046		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1169626		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1174242		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1185782		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						2313422		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						46268		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2359690		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						283163		
		Итого с НДС						2642853		

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛДІ

Принял: Сдал:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Медеу ауданы «АсарСтройСервис» товарищество с ограниченной ответственностью жауапкершілігі шектеулі серіктестігі город Алматы Медеуский район Республика Казахстан

Принял технадзор
ДМС Экспертиза
Валуйко

Казақстан Республикасы Алматы қаласы «ДМС экспертиза» товарищество с ограниченной ответственностью жауапкершілігі шектеулі серіктестігі город Алматы Республика Казахстан