Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N149 СО СНОСОМ СТАРЫХ СТРОЕНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ УЛ. ОСТРОУМОВА, 34 ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ

Наименование обьекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ Озеленение

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	43,00	151,76	--	6526	--	0,82	35
					149,85	--	6444	--	--	--
2.	С143012-67	Ель колючая	шт	7,00	8100,00	--	56700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /береза/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	шт	3,00	3760,00	--	11280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143012-42	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /липа/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	3,00	2430,00	--	7290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень/, с комом размером 0,3х0,3 м	шт	30,00	649,00	--	19470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	м	63,00	23,16	6,06	1459	382	0,12	7
					17,10	2,83	1077	179	0,01	1
7.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и	м	63,00	66,92	--	4216	--	0,40	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вьющихся растений			66,60	--	4196	--	--	--
8.	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	шт	315,00	81,00	--	25515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	641,70	6,10	0,34	3917	221	0,04	26
					5,76	0,13	3696	84	0,00	0
10.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	641,70	19,01	--	12199	--	0,05	34
					8,21	--	5268	--	--	--
	ИТОГО:						148572	603		128
							20681	263		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	27017
Всего накладных расходов:	27017
Итого с накладными	175589

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10535
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	186124
Итого с временными, 1,8 %	189474
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	192032
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	192790
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	194685
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	379824
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7596
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	387420
Налог на добавленную стоимость, 12 %	46490
Итого с НДС	433910

Алматы қаласының «Құрылыс бақылау мекемесі» ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Вакуленко

Дис. экспертиза