Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсарСтройСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N 149 СО СНОСОМ СТАРЫХ СТРОЕНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ:УЛ. 2-Я ОСТРОУМОВА, 34 В ТУРКСИБСКОМ РАЙОНЕ Г. АЛМАТЫ, ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТА:"ДЕТСКИЙ САД СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СТРОЕНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: УЛ.НАВОИ, 308 БОСТАНДЫКСКОГО РАЙОНА"

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	E0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	317,10	925,06	4,90	293337	1554	0,38	121
					58,50	1,85	18550	587	0,01	3
2.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	339,30	109,84	0,46	37268	156	0,08	26
					12,04	0,18	4085	61	0,00	0
3.	E0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	31,71	167,96	1,88	5326	60	0,47	15
					78,30	0,72	2483	23	0,00	0
4.	E0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	148,60	925,06	4,90	137464	728	0,38	57
					58,50	1,85	8693	275	0,01	1
5.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	159,00	109,84	0,46	17465	73	0,08	12
					12,04	0,18	1914	29	0,00	0
6.	E0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	14,86	167,96	1,88	2496	28	0,47	7
					78,30	0,72	1164	11	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	391,40	925,06	4,90	362068	1918	0,38	150
					58,50	1,85	22897	724	0,01	4
8.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	418,80	109,84	0,46	46001	193	0,08	32
					12,04	0,18	5042	75	0,00	0
9.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	39,14	167,96	1,88	6574	74	0,47	18
					78,30	0,72	3065	28	0,00	0
10.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	148,50	925,06	4,90	137371	728	0,38	57
					58,50	1,85	8687	275	0,01	1
11.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	158,90	109,84	0,46	17453	73	0,08	12
					12,04	0,18	1913	29	0,00	0
12.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	14,85	167,96	1,88	2494	28	0,47	7
					78,30	0,72	1163	11	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								1065318
		Раздел: Внутренняя отделка								
13.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	1908,70	17,43	0,12	33265	229	0,09	176
					13,73	0,05	26206	95	0,00	0
14.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской	м2	1950,30	176,84	1,88	344897	3667	0,47	913
					78,30	0,72	152708	1404	0,00	7
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								378162
		ИТОГО:					915379	9507		1602
							258570	3627		17

Накладные расходы :

На общестроительные работы 288598

Всего накладных расходов: 288598
Итого с накладными 1203977

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	103925
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1307902
Итого с временными, 1,8 %	1331444
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1349419
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1354957
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1368271
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2643206
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	74935
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2696070
Налог на добавленную стоимость, 12 %	458600
Итого с НДС	3019599

Принял:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

ТОО «СтройСервис» Алматы