Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз

за январь 2019 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Тротуар	1	25 166 950,73	2 696 459,01
2	Общежитие № 1. Конструкции железобетонный (КЖ)	2	28 855 237,80	3 091 632,62
3	Общежитие № 2. Конструкции железобетонный (КЖ)	3	29 675 578,46	3 179 526,26
4	Прачечная. Конструкция железобетонный (КЖ)	4	3 191 232,13	341 917,73
5	Котельная. Конструкция железобетонный (КЖ)	5	1 330 044,88	142 504,81
	ВСЕГО:		88 219 044,00	9 452 040,43

Заказчик:
ТОО "New Camp Construction Company"

М.П.

«New Camp Construction Company»

Подрядчик:
ТОО "Quality Design & Technology Construction"

М.П.

Quality Design & Technology Construction

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 636

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область., Жылыойский район, пахтовый поселок Тенгиз
(наименование, адрес)

Объект: Тротуар
(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за январь 2019 года
на Тротуар
Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Вертикальная планировка									
1	1	E11-010104-0202	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (под дороги, площадки, участки озеленения)	м3	5604,9	60,56	60,56	339433	339433	0	72276	444646
						0	17,91	0	100384		32937	
2	2	E11-010104-0210 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	5604,9	152,61	152,61	855371	855371	0	182136	1120507
						0	45,13	0	252967		83001	
3	3	E11-010102-0320	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСП" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	7950,8	176,7	172,04	1404941	1367834	2342	169286	1700165
						4,37	25,2	34764	200355		125938	
4	4	C341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	11131,12	41		456376				492886
											36510	
5	5	E11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	7950,8	16,52	14,08	131359	111980	390	44522	189951
						2,39	5,39	18988	42848		14070	
6	6	E11-010104-0204	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м(насыпи)	м3	16330,6	178,05	178,05	2907605	2907605	0	619124	3808867
						0	52,66	0	859894		282138	
7	7	E11-010104-0212 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	16330,6	327,02	327,02	5340498	5340498	0	1137166	6995878
						0	96,71	0	1579398		518213	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е11-010201-0301	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	16330,6	60,35 0	60,35 23,1	985478 0	985478 377310	0	271663 100571	1357713
9	9	Е11-010201-0307 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	16330,6	65,14 0	65,14 25,08	1063775 0	1063775 409571	0	294891 108693	1467360
10	10	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	16330,6	79,82 8,97	67,95 15,3	1303525 146436	1109730 249839	47359	285318 127107	1715950
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									19293921
			Раздел: 2. Покрытие проездов и площадок									
11	14	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство м3 материала основания в плотном теле		219,6707	13001,24 133,78	1052,44 225,67	2855992 29387	231189 49572	2595416	85275 235301	3176569
			Итого по разделу: 2. Покрытие проездов и площадок									3176568
			ИТОГО:					17644353	14312891	2645507	3161657	22470491,72
								229575	4122138		1664479	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		2696459,01				
			Итого с НДС									25 166 950,73

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, юридический адрес, индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, юридический адрес, индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, данные документа, удостоверяющего личность)

ТОО "Эр-Ли"

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, данные документа, удостоверяющего личность)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз
(наименование, адрес)

Объект: Общежитие № 1. Конструкции железобетонный (КЖ)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за январь 2019 года

на Общежитие № 1. Конструкции железобетонный (КЖ)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0314 ячч 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кзм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	1869,430007	321,31	309,75	600672	579054	184	124202	782865
						11,47	80,81	21435	151068		57990	
2	2	С341-020103-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км**	т	5971,440289	341		2036261				2199162
											162901	
3	3	Е11-010101-0314 ячч 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кзм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	673,5037992	239,91	227,79	161578	153417	0	31930	208989
						12,12	53,73	8160	36187		15481	
4	4	Е11-010205-0302 ячч 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	61,0362	1872,02	0	114261	0	0	82268	212252
						1872,02	0	114261	0		15722	
5	5	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси ПГС. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	5468,28	2526,58	1052,44	13816057	5755014	7329518	2122767	17213930
						133,78	225,67	731525	1234000		1275106	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1 (дополнительное расстояние перевозки ПГС). Расстояние перевозки 5 км	т	5474,638733	113		618634			49491	668125
7	7	Е11-010102-0314 «ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	634,5400054	321,31 11,47	309,75 80,81	203886 7276	196548 51277	62	42158 19684	265727
8	8	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	1496,333398	341		510250			40820	551070
9	9	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	125,9050003	29,17 0	29,17 10,35	3672 0	3672 1303	0	938 369	4979
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	108,6350008	741,63 741,63	0 0	80567 80567	0 0	0	58008 11086	149661
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	325,9050025	151,99 79,38	72,61 32,92	49533 25870	23663 10728	0	26351 6971	81955
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									22338714
			Раздел: 2. Фундаменты									
12	12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,88	5530,14 818,55	1666,64 696,68	4867 720	1467 613	2680	1240 489	6595
13	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,88	17014,39 1185,3	1089,24 227,35	14973 1043	959 200	12971	1131 1288	17392
14	14	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	6,18	22967,66 4171,5	621,72 216,91	141940 25780	3842 1341	112318	24680 13330	179949
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00404	221225		894		894	71	965
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14312	214266		30666		30666	2453	33119
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,143	202102		28901		28901	2312	31213
18	18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29016	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	5466 4994	388 104	84	4639 808	10913
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		20,58	854,37	21,09	17583	434	11761	5059	24453

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 поверхности		261,82	2,51	5388	52		1811	
20	20	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		20,58	2590,87	185,91	53320	3826	40994	9561	67912
				м2 поверхности		413,02	86,53	8500	1781		5030	
21	21	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,76	5530,14	1666,64	9733	2933	5359	2480	13190
				м3 основания		818,55	696,68	1441	1226		977	
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		1,76	17014,39	1089,24	29945	1917	25942	2263	34784
				м3		1185,3	227,35	2086	400		2577	
23	23	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		12,36	22967,66	621,72	283880	7684	224636	49359	359899
				м3		4171,5	216,91	51560	2681		26659	
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00808	221225		1787		1787		1930
				т							143	
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3784	214266		81078		81078		87565
				т							6486	
26	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,38792	202102		78399		78399		84671
				т							6272	
27	27	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,7744	18837,36	1338,48	14588	1037	223	12381	29126
				т		17210,88	358,2	13328	277		2157	
28	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		49,92	854,37	21,09	42650	1053	28527	12272	59315
				м2 поверхности		261,82	2,51	13070	125		4394	
29	29	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		49,92	2590,87	185,91	129336	9281	99438	23192	164730
				м2 поверхности		413,02	86,53	20618	4319		12202	
30	30	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,92	5530,14	1666,64	10618	3200	5846	2706	14389
				м3 основания		818,55	696,68	1572	1338		1066	
31	31	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		1,92	17014,39	1089,24	32668	2091	28301	2468	37947
				м3		1185,3	227,35	2276	437		2811	
32	32	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		13,62	22967,66	621,72	312820	8468	247536	54391	396587
				м3		4171,5	216,91	56816	2954		29377	
33	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01212	221225		2681		2681		2896
				т							214	
34	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3228	214266		69165		69165		74698
				т							5533	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3336	202102		67421		67421		72815
											5394	
36	36	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,66852	18837,36	1338,48	12593	895	193	10688	25144
						17210,88	358,2	11506	239		1863	
37	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,68	854,37	21,09	42445	1048	28390	12213	59030
						261,82	2,51	13007	125		4373	
38	38	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	49,68	2590,87	185,91	128715	9236	98960	23080	163938
						413,02	86,53	20519	4299		12144	
39	39	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,32	5530,14	1666,64	1770	533	974	451	2398
						818,55	696,68	262	223		178	
40	40	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,32	17014,39	1089,24	5445	349	4717	411	6324
						1185,3	227,35	379	73		468	
41	41	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	2,27	22967,66	621,72	52137	1411	41256	9065	66098
						4171,5	216,91	9469	492		4896	
42	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00202	221225		447		447		483
											36	
43	43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0538	214266		11528		11528		12450
											922	
44	44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0556	202102		11237		11237		12136
											899	
45	45	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11142	18837,36	1338,48	2099	149	32	1781	4191
						17210,88	358,2	1918	40		310	
46	46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,28	854,37	21,09	7074	175	4732	2035	9838
						261,82	2,51	2168	21		729	
47	47	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	8,28	2590,87	185,91	21452	1539	16493	3847	27323
						413,02	86,53	3420	716		2024	
48	48	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,48	5530,14	1666,64	2654	800	1462	676	3597
						818,55	696,68	393	334		266	
49	49	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,48	17014,39	1089,24	8167	523	7075	617	9487
						1185,3	227,35	569	109		703	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	3,4	22967,66 4171,5	621,72 216,91	78090 14183	2114 737	61793	13578 7333	99001
51	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00404	221225		894		894	71	965
52	52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08024	214266		17193		17193	1375	18568
53	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08092	202102		16354		16354	1308	17662
54	54	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1652	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	3112 2843	221 59	48	2641 460	6213
55	55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,16	854,37 261,82	21,09 2,51	9535 2922	235 28	6377	2743 982	13260
56	56	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	11,16	2590,87 413,02	185,91 86,53	28914 4609	2075 966	22230	5185 2728	36827
57	57	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,52	5530,14 818,55	1666,64 696,68	13936 2063	4200 1756	7673	3551 1399	18886
58	58	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	2,52	17014,39 1185,3	1089,24 227,35	42876 2987	2745 573	37144	3239 3689	49805
59	59	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	17,64	22967,66 4171,5	621,72 216,91	405150 73585	10967 3826	320597	70445 38048	513642
60	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01616	221225		3575		3575	286	3861
61	61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4068	214266		87163		87163	6973	94136
62	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41392	202102		83654		83654	6692	90346
63	63	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,83688	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	15765 14403	1120 300	241	13380 2332	31476
64	64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,76	854,37 261,82	21,09 2,51	45931 14075	1134 135	30721	13216 4732	63878

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	65	Е11-880101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	47,538	2590,87	185,91	123165	8838	94693	22085	156870
						413,02	86,53	19634	4113		11620	
												3424891
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									
								20943820	6810251	9555218	2911371	25763605,18
			ИТОГО:					1413200	1521575		1908414	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			НДС			12 %		3091632,62				28 855 237,80
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, инициалы, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Эр-Ли

(должность, фамилия, инициалы, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «15» декабря 2018 года № 656

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз**
(наименование, адрес)

Объект: **Общежитие № 1. Конструкции железобетонный (КЖ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ EPC-01-2018 от 27.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за январь 2019 года
на Общежитие №2 Конструкции железобетонный (КЖ)
Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кзм=1,2	Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		1869,430007	321,31	309,75	600672	579054	184	124202	782865
				м3 грунта		11,47	80,81	21435	151068		57990	
2	2	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	5971,440289	341		2036261			162901	2199162
3	3	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кзм=1,2	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		673,5037992	239,91	227,79	161578	153417	0	31930	208989
				м3 грунта		12,12	53,73	8160	36187		15481	
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выездкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		61,0362	1872,02	0	114261	0	0	82268	212252
				м3 грунта		1872,02	0	114261	0		15722	
5	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси ПГС. Устройство		5468,28	2526,58	1052,44	13816057	5755014	7329518	2122767	17213930
				м3 материала основания в плотном теле		133,78	225,67	731525	1234000		1275106	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1 (дополнительное расстояние перевозки ПГС). Расстояние перевозки 5 км	т	5474,638733	113		618634				668125
											49491	
7	7	Е11-010102-0314 ФТЧ 01 табл. 11 п.3,37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	634,5400054	321,31	309,75	203886	196548	62	42158	265727
						11,47	80,81	7276	51277		19684	
8	8	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км	т	1496,333398	341		510250				551070
											40820	
9	9	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	125,9050003	29,17	29,17	3672	3672	0	938	4979
						0	10,35	0	1303		369	
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	108,6350008	741,63	0	80567	0	0	58008	149661
						741,63	0	80567	0		11086	
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	325,9050025	151,99	72,61	49533	23663	0	26351	81955
						79,38	32,92	25870	10728		6071	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									22338714
			Раздел: 2. Фундаменты									
12	12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,88	5530,14	1666,64	4867	1467	2680	1240	6595
						818,55	696,68	720	613		489	
13	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,88	17014,39	1089,24	14973	959	12971	1131	17392
						1185,3	227,35	1043	200		1288	
14	14	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	6,18	22967,66	621,72	141940	3842	112318	24650	179949
						4171,5	216,91	25780	1341		13330	
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00404	221225		894		894		965
											71	
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14312	214266		30666		30666		33119
											2453	
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,143	202102		28901		28901		31213
											2312	
18	18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29016	18837,36	1338,48	5466	388	84	4639	10913
						17210,88	358,2	4994	104		808	
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены фундаментов. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,58	854,37	21,09	17583	434	11761	5059	24453
						261,82	2,51	5388	52		1811	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	20,58	2590,87 413,02	185,91 86,53	53320 8500	3826 1781	40994	9561 5030	67912
21	21	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,76	5530,14 818,55	1666,64 696,68	9733 1441	2933 1226	5359	2480 977	13190
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	1,76	17014,39 1185,3	1089,24 227,35	29945 2086	1917 400	25942	2263 2577	34784
23	23	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	12,36	22967,66 4171,5	621,72 216,91	283880 51560	7684 2681	224636	49359 26659	359899
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00808	221225		1787		1787	143	1930
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3784	214266		81078		81078	6486	87565
26	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38792	202102		78399		78399	6272	84671
27	27	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7744	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	14588 13328	1037 277	223	12381 2157	29126
28	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,92	854,37 261,82	21,09 2,51	42650 13070	1053 125	28527	12272 4394	59315
29	29	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	49,92	2590,87 413,02	185,91 86,53	129336 20618	9281 4319	99438	23192 12202	164730
30	30	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,92	5530,14 818,55	1666,64 696,68	10618 1572	3200 1338	5846	2706 1066	14389
31	31	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	1,92	17014,39 1185,3	1089,24 227,35	32668 2276	2091 437	28301	2468 2811	37947
32	32	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	13,62	22967,66 4171,5	621,72 216,91	312820 56816	8468 2954	247536	54391 29377	396587
33	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01212	221225		2681		2681	214	2896
34	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3228	214266		69165		69165	5533	74698
35	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3336	202102		67421		67421		72815

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							5394	
36	36	Е11-060301-0701 Изм.и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,66852	18837,36	1338,48	12593	895	193	10688	25144
				т		17210,88	358,2	11506	239		1863	
37	37	Е11-080101-0307 Изм.и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		49,68	854,37	21,09	42445	1048	28390	12213	59030
				м2 поверхности		261,82	2,51	13007	125		4373	
38	38	Е11-080101-0311 Изм.и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		49,68	2590,87	185,91	128715	9236	98960	23080	163938
				м2 поверхности		413,02	86,53	20519	4299		12144	
39	39	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,32	5530,14	1666,64	1770	533	974	451	2398
				м3 основания		818,55	696,68	262	223		178	
40	40	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,32	17014,39	1089,24	5445	349	4717	411	6324
				м3		1185,3	227,35	379	73		468	
41	41	Е11-060201-0104 Изм.и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		2,27	22967,66	621,72	52137	1411	41256	9065	66098
				м3		4171,5	216,91	9469	492		4896	
42	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00202	221225		447		447		483
				т							36	
43	43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0538	214266		11528		11528		12450
				т							922	
44	44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0556	202102		11237		11237		12136
				т							899	
45	45	Е11-060301-0701 Изм.и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,11142	18837,36	1338,48	2099	149	32	1781	4191
				т		17210,88	358,2	1918	40		310	
46	46	Е11-080101-0307 Изм.и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,28	854,37	21,09	7074	175	4732	2035	9838
				м2 поверхности		261,82	2,51	2168	21		729	
47	47	Е11-080101-0311 Изм.и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		8,28	2590,87	185,91	21452	1539	16493	3847	27323
				м2 поверхности		413,02	86,53	3420	716		2024	
48	48	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,48	5530,14	1666,64	2654	800	1462	676	3597
				м3 основания		818,55	696,68	393	334		266	
49	49	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,48	17014,39	1089,24	8167	523	7075	617	9487
				м3		1185,3	227,35	569	109		703	
50	50	Е11-060201-0104 Изм.и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		3,4	22967,66	621,72	78090	2114	61793	13578	99001

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3		4171,5	216,91	14183	737		7333	
51	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00404	221225		894		894	71	965
52	52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08024	214266		17193		17193	1375	18568
53	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08092	202102		16354		16354	1308	17662
54	54	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1652	18837,36	1338,48	3112	221	48	2641	6213
						17210,88	358,2	2843	59		460	
55	55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,16	854,37	21,09	9535	235	6377	2743	13260
						261,82	2,51	2922	28		982	
56	56	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	11,16	2590,87	185,91	28914	2075	22230	5185	36827
						413,02	86,53	4609	966		2728	
57	57	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,52	5530,14	1666,64	13936	4200	7673	3551	18886
						818,55	696,68	2063	1756		1399	
58	58	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	2,52	17014,39	1089,24	42876	2745	37144	3239	49805
						1155,3	227,35	2987	573		3689	
59	59	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	17,64	22967,66	621,72	405150	10967	320597	70445	513642
						4171,5	216,91	73585	3826		38048	
60	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01616	221225		3575		3575	286	3861
61	61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4068	214266		87163		87163	6973	94136
62	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41392	202102		83654		83654	6692	90346
63	63	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,83688	18837,36	1338,48	15765	1120	241	13380	31476
						17210,88	358,2	14403	300		2332	
64	64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,76	854,37	21,09	45931	1134	30721	13216	63878
						261,82	2,51	14075	135		4732	
65	65	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	53,76	2590,87	185,91	139285	9995	107087	24976	177402
						413,02	86,53	22204	4652		13141	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	5530,14	1666,64	1106	333	609	282	1499
						818,55	696,68	164	139		111	
67	67	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,2	17014,39	1089,24	3403	218	2948	257	3953
						1185,3	227,35	237	45		293	
68	68	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	1,37	22967,66	621,72	31466	852	24899	5471	39892
						4171,5	216,91	5715	297		2955	
69	69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00202	221225		447		447		483
											36	
70	70	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03326	214266		7126		7126		7697
											570	
71	71	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0344	202102		6952		6952		7508
											556	
72	72	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06968	18837,36	1338,48	1313	93	20	1114	2621
						17210,88	358,2	1199	25		194	
73	73	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,88	854,37	21,09	5024	124	3360	1445	6987
						261,82	2,51	1540	15		518	
74	74	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	5,88	2590,87	185,91	15234	1093	11713	2732	19403
						413,02	86,53	2429	509		1437	
75	75	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,41	5530,14	1666,64	2267	683	1248	578	3073
						818,55	696,68	336	286		228	
76	76	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,41	17014,39	1089,24	6976	447	6043	527	8103
						1185,3	227,35	486	93		600	
77	77	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство	м3	4,16	37100,38	3900,44	154338	16226	89149	47472	217954
						11770	770,06	48963	3203		16145	
78	78	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0816	221225		18052		18052		19496
											1444	
79	79	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0687	214266		14720		14720		15898
											1178	
80	80	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1503	18837,36	1338,48	2831	201	43	2403	5653
						17210,88	358,2	2587	54		419	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,28	854,37 261,82	21,09 2,51	12200 3739	301 36	8160	3510 1257	16968
82	82	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	14,28	2590,87 413,02	185,91 86,53	36998 5898	2655 1236	28445	6634 3491	47122
83	83	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,04	5530,14 818,55	1666,64 696,68	38932 5763	11733 4905	21436	9921 3908	52761
84	84	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	7,04	17014,39 1185,3	1089,24 227,35	119781 8345	7668 1601	103769	9050 10307	139138
85	85	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство	м3	1,8267	37100,38 11770	3900,44 770,06	67772 21500	7125 1407	39146	20845 7089	95706
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									4157338
			ИТОГО:					21506878 1524671	6861160 1535965	9955897	3026503 1962671	26496052,2
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		3179526,26				
			Итого с НДС									29 675 578,46

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер / индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер / индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Эр-Ли"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 636

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товариществo с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз
(наименование, адрес)

Объект: Прачечная. Конструкция железобетонный (КЖ)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за январь 2019 года
на Прачечная. Конструкция железобетонный (КЖ)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. Фундаменты									
1	1	E11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки**	м3	15	18758,7	1130,61	281380	16959	242430	23848	329647
						1466,1	281,01	21991	4215		24418	
2	2	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып 15	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм**	м3	57,3993	23196,08	1814,8	1331439	104168	1022217	208881	1663545
						3572,4	426,6	205053	24487		123226	
3	3	C121-050301-0102	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,067	0		0				0
4	4	C121-050301-0101	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	2,022	0		0				0
5	5	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов**	м2	650	915,8	19,97	595270	12978	372009	197437	856123
						323,51	3,1	210283	2015		63417	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									2849316
			ИТОГО:					2208089	134106	1636656	430106	2849314,4
								437328	30717		211061	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		341917,73				3 191 232,13
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, ИИН)

ТОО "Эр-Ли

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, ИИН)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз
(наименование, адрес)

Объект: Котельная. Конструкция железобетонный (КЖ)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5

за январь 2019 года
на Котельная. Конструкция железобетонный (КЖ)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. Фундаменты									
1	1	E11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки**	м3	6	18758,7	1130,61	112552	6784	96972	9539	131859
						1466,1	281,01	8797	1686		9767	
2	2	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 15	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм**	м3	25,064	23196,08	1814,8	581386	45486	446362	91210	726404
						3572,4	426,6	89539	10692		53808	
3	3	C121-050301-0102	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,067	0		0				0
4	4	C121-050301-0101	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	2,022	0		0				0
5	5	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов**	м2	250	915,8	19,97	228950	4992	143080	75937	329278
						323,51	3,1	80878	775		24391	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									1187540
			ИТОГО:					922888	57262	686414	176686	1187540,07
								179214	13153		87966	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		142504,81				1 330 044,88
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Эр-Ли"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз

за март 2019 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общежитие № 2. Конструкции железобетонный (КЖ)	6	153 482 263,70	16 444 528,25
2	Спортзал, медпункт и офисные помещения	7	665 432,00	71 296,29
3	Столовая. Конструкция железобетонный (КЖ)	8	2 529 216,30	270 987,46
	ВСЕГО:		156 676 912,00	16 786 812,00

Заказчик:
ТОО "New Camp Construction Company"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Quality Design & Technology Construction"

М.П.

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 636

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз
(наименование, адрес)

Объект: Общежитие № 1. Конструкции железобетонный (КЖ)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 6

за март 2019 года
на Общежитие № 2. Конструкции железобетонный (КЖ)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. Фундаменты									
1	85	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство	м3	49,3	37100,38	3900,44	1829049	192292	1056496	562585	2582964
						11770	770,06	580261	37964		191331	
2	86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,125	221225		248878		248878		268788
											19910	
3	87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,986	214266		211266		211266		228168
											16901	
4	88	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,111	18837,36	1338,48	39766	2826	608	33750	79397
						17210,88	358,2	36332	756		5881	
5	89	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	193,71	854,37	21,09	165500	4086	110697	47619	230168
						261,82	2,51	50717	486		17950	
6	90	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	193,71	2590,87	185,91	501878	36013	385859	89993	639221
						413,02	86,53	80006	16761		47350	
7	91	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,63	5530,14	1666,64	3484	1050	1918	888	4722

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3 основания		818,55	696,68	516	439		350	
8	92	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,63	17014,39	1089,24	10719	686	9286	810	12451
				м3		1185,3	227,35	747	143		922	
9	93	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		6,5	21208,85	437,57	137858	2844	114865	19146	169563
				м3		3099,78	137,01	20149	891		12560	
10	94	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство		0,28	22744,32	1143,15	6368	320	4609	1374	8361
				м3		5140,1	251,01	1439	70		619	
11	95	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		2,2	852,13	5,58	1875	12	816	956	3057
				м2		475,44	2,06	1046	5		226	
12	96	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		2,2	914,97	7,72	2013	17	1099	822	3061
				м2		407,52	2,9	897	6		227	
13	97	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0786	214266		16841		16841		18189
				т							1347	
14	98	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3794	202102		76677		76677		82812
				т							6134	
15	99	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,458	18837,36	1338,88	8628	613	132	7322	17226
				т		17210,88	358,2	7883	164		1276	
16	100	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		13,03	854,37	21,09	11132	275	7446	3203	15482
				м2 поверхности		261,82	2,51	3412	33		1147	
17	101	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		13,03	2590,87	185,91	33759	2422	25955	6053	42998
				м2 поверхности		413,02	86,53	5382	1127		3185	
18	102	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,89	5530,14	1666,64	10452	3150	5755	2663	14165
				м3 основания		818,55	696,68	1547	1317		1049	
19	103	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		1,89	17014,39	1089,24	32157	2059	27858	2430	37354
				м3		1185,3	227,35	2240	430		2767	
20	104	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		19,5	21208,85	437,57	413573	8533	344594	57437	508690
				м3		3099,78	137,01	60446	2672		37681	
21	105	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство		0,84	22744,32	1143,15	19105	960	13827	4121	25084
				м3		5140,1	251,01	4318	211		1858	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	106	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство	м2	6,6	852,13 475,44	5,58 2,06	5624 3138	37 14	2449	2868 679	9171
23	107	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство, добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	6,6	914,97 407,52	7,72 2,9	6039 2690	51 19	3298	2465 680	9184
24	108	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2358	214266		50524		50524	4042	54566
25	109	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1382	202102		230032		230032	18403	248435
26	110	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,374	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	25883 23648	1839 492	396	21967 3828	51678
27	111	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,255	854,37 261,82	21,09 2,51	25849 7921	638 76	17289	7437 2663	35949
28	112	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	30,255	2590,87 413,02	185,91 86,53	78387 12496	5625 2618	60266	14056 7395	99838
29	113	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,58	5530,14 818,55	1666,64 696,68	14268 2112	4300 1797	7856	3636 1432	19336
30	114	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	2,58	17014,39 1185,3	1089,24 227,35	43897 3058	2810 587	38029	3317 3777	50991
31	115	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	24,72	22967,66 4171,5	621,72 216,91	567761 103119	15369 5362	449272	98718 53318	719797
32	116	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	1,14	22744,32 5140,1	1143,15 251,01	25929 5860	1303 286	18766	5593 2522	34043
33	117	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство	м2	7,2	852,13 475,44	5,58 2,06	6135 3423	40 15	2672	3129 741	10005
34	118	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство, добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	7,2	914,97 407,52	7,72 2,9	6588 2934	56 21	3598	2689 742	10019
35	119	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2574	214266		55152		55152	4412	59564
36	120	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,19982	202102		242486		242486	19399	261885

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	121	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,45722	18837,36	1338,48	27450	1950	420	23298	54808
						17210,88	358,2	25080	522		4060	
38	122	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,36	854,37	21,09	51570	1273	34493	14838	71720
						261,82	2,51	15803	151		5313	
39	123	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	60,36	2590,87	185,91	156385	11222	120233	28042	199181
						413,02	86,53	24930	5223		14754	
40	124	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	5530,14	1666,64	2378	717	1309	606	3223
						818,55	696,68	352	300		239	
41	125	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,43	17014,39	1089,24	7316	468	6338	553	8498
						1185,3	227,35	510	98		630	
42	126	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	4,03	22967,66	621,72	92560	2506	73243	16094	117346
						4171,5	216,91	16811	874		8692	
43	127	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	0,28	22744,32	1143,15	6368	320	4609	1374	8361
						5140,1	251,01	1439	70		619	
44	128	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство	м2	1,2	852,13	5,58	1023	7	445	521	1668
						475,44	2,06	571	2		124	
45	129	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	1,2	914,97	7,72	1098	9	600	448	1670
						407,52	2,9	489	3		124	
46	130	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0429	214266		9192		9192		9927
											735	
47	131	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2237	202102		45210		45210		48827
											3617	
48	132	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2666	18837,36	1338,48	5022	357	77	4262	10027
						17210,88	358,2	4588	95		743	
49	133	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,06	854,37	21,09	8595	212	5749	2473	11953
						261,82	2,51	2634	25		885	
50	134	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	10,06	2590,87	185,91	26064	1870	20039	4674	33197
						413,02	86,53	4155	870		2459	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	135	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,86	5530,14	1666,64	4756	1433	2619	1212	6445
						818,55	696,68	704	599		477	
52	136	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,86	17014,39	1089,24	14632	937	12676	1106	16997
						1185,3	227,35	1019	196		1259	
53	137	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6. Устройство	м3	8,06	22967,66	621,72	185119	5011	146486	32187	234691
						4171,5	216,91	33622	1748		17385	
54	138	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	0,56	22744,32	1143,15	12737	640	9218	2747	16723
						5140,1	251,01	2878	141		1239	
55	139	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство	м2	2,4	852,13	5,58	2045	13	891	1043	3335
						475,44	2,06	1141	5		247	
56	140	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство, добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	2,4	914,97	7,72	2196	19	1199	896	3340
						407,52	2,9	978	7		247	
57	141	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0858	214266		18384		18384		19855
											1471	
58	142	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4474	202102		90420		90420		97654
											7234	
59	143	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5332	18837,36	1338,48	10044	714	154	8525	20054
						17210,88	358,2	9177	191		1486	
60	144	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,12	854,37	21,09	17190	424	11498	4946	23907
						261,82	2,51	5268	50		1771	
61	145	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	20,12	2590,87	185,91	52128	3741	40078	9347	66394
						413,02	86,53	8310	1741		4918	
62	146	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,93	5530,14	1666,64	5143	1550	2832	1311	6970
						818,55	696,68	761	648		516	
63	147	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,93	17014,39	1089,24	15823	1013	13708	1196	18380
						1185,3	227,35	1102	211		1362	
64	148	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3, бетон В25, F75, W6. Устройство	м3	7,66	21208,85	437,57	162460	3352	135364	22562	199824
						3099,78	137,01	23744	1050		14802	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	149	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	0,56	22744,32 5140,1	1143,15 251,01	12737 2878	640 141	9218	2747 1239	16723
66	150	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство	м2	1,2	852,13 475,44	5,58 2,06	1023 571	7 2	445	521 124	1668
67	151	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	1,2	914,97 407,52	7,72 2,9	1098 489	9 3	600	448 124	1670
68	152	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0429	214266		9192		9192	735	9927
69	153	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3463	202102		69988		69988	5599	75587
70	154	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3892	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	7331 6698	521 139	112	6222 1084	14638
71	155	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,72	854,37 261,82	21,09 2,51	10868 3330	268 32	7269	3127 1120	15114
72	156	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	12,72	2590,87 413,02	185,91 86,53	32956 5254	2365 1101	25337	5909 3109	41975
73	157	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	5530,14 818,55	1666,64 696,68	6636 982	2000 836	3654	1691 666	8993
74	158	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	1,2	17014,59 1185,3	1089,24 227,35	20417 1422	1307 273	17688	1543 1757	23717
75	159	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	11,48	22967,66 4171,5	621,72 216,91	263669 47889	7137 2490	208643	45845 24761	334275
76	160	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	1,12	22744,32 5140,1	1143,15 251,01	25474 5757	1280 281	18436	5495 2477	33446
77	161	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство	м2	2,4	852,13 475,44	5,58 2,06	2045 1141	13 5	891	1043 247	3335
78	162	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	2,4	914,97 407,52	7,72 2,9	2196 978	19 7	1199	896 247	3340
79	163	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07728	214266		16558		16558		17883

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							1325	
80	164	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7196	202102		145433		145433		157067
											11635	
81	165	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,79688	18837,36	1338,48	15011	1067	230	12740	29972
						17210,88	358,2	13715	285		2220	
82	166	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,32	854,37	21,09	27613	682	18469	7945	38403
						261,82	2,51	8462	81		2845	
83	167	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая накладываемыми материалами в один слой	м2 поверхности	32,32	2590,87	185,91	83737	6009	64380	15015	106652
						413,02	86,53	13349	2797		7900	
84	168	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	5530,14	1666,64	6636	2000	3654	1691	8993
						818,55	696,68	982	836		666	
85	169	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	1,2	17014,39	1089,24	20417	1307	17688	1543	23717
						1185,3	227,35	1422	273		1757	
86	170	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	11,48	22967,66	621,72	263669	7137	208643	45845	334275
						4171,5	216,91	47889	2490		24761	
87	171	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50 мм. Устройство	м2	2,4	852,13	5,58	2045	13	891	1043	3335
						475,44	2,06	1141	5		247	
88	172	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	2,4	914,97	7,72	2196	19	1199	896	3340
						407,52	2,9	978	7		247	
89	173	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	214266		16558		16558		17883
											1325	
90	174	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,574	202102		116007		116007		125287
											9281	
91	175	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,65128	18837,36	1338,48	12268	872	188	10413	24495
						17210,88	358,2	11209	233		1814	
92	176	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,32	854,37	21,09	27613	682	18469	7945	38403
						261,82	2,51	8462	81		2845	
93	177	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая накладываемыми материалами в один слой	м2 поверхности	32,32	2590,87	185,91	83737	6009	64380	15015	106652
						413,02	86,53	13349	2797		7900	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	178	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,78	5530,14	1666,64	4314	1300	2375	1099	5846
						818,55	696,68	638	543		433	
95	179	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,78	17014,39	1089,24	13271	850	11497	1003	15416
						1185,3	227,35	925	177		1142	
96	180	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	5,49	22967,66	621,72	126092	3413	99778	21924	159858
						4171,5	216,91	22902	1191		11841	
97	181	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50 мм. Устройство	м2	1,2075	852,13	5,58	1029	7	448	525	1678
						475,44	2,06	574	2		124	
98	182	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	1,2075	914,97	7,72	1105	9	603	451	1680
						407,52	2,9	492	4		124	
99	183	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18103	214266		38789		38789		41892
											3103	
100	184	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18292	202102		36968		36968		39926
											2957	
101	185	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,36395	18837,36	1338,48	6856	487	105	5819	13689
						17210,88	358,2	6264	130		1014	
102	186	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,934	854,37	21,09	11905	294	7963	3425	16557
						261,82	2,51	3648	35		1226	
103	187	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	13,934	2590,87	185,91	36101	2591	27756	6473	45981
						413,02	86,53	5755	1206		3406	
104	188	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7	5530,14	1666,64	3871	1167	2131	986	5246
						818,55	696,68	573	488		389	
105	189	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,7	17014,39	1089,24	11910	762	10318	900	13835
						1185,3	227,35	830	159		1025	
106	190	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	9,9	22967,66	621,72	227380	6155	179927	39535	288268
						4171,5	216,91	41298	2147		21353	
107	191	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50 мм. Устройство	м2	3	852,13	5,58	2556	17	1113	1304	4169
						475,44	2,06	1426	6		309	
108	192	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	3	914,97	7,72	2745	23	1499	1120	4175
						407,52	2,9	1223	9		309	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	193	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0966	214266		20698		20698		22354
											1656	
110	194	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6402	202102		129386		129386		139737
											10351	
111	195	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7368	18837,36	1338,48	13879	986	212	11780	27712
						17210,88	358,2	12681	264		2053	
112	196	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	103,2	854,37	21,09	88171	2177	58974	25369	122623
						261,82	2,51	27020	259		9083	
113	197	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наклеиваемыми материалами в один слой	м2 поверхности	103,2	2590,87	185,91	267378	19186	205568	47944	340548
						413,02	86,53	42624	8929		25226	
114	198	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,76	5530,14	1666,64	9733	2933	5359	2480	13190
						818,55	696,68	1441	1226		977	
115	199	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	1,76	17014,39	1089,24	29945	1917	25942	2263	34784
						1185,3	227,35	2086	400		2577	
116	200	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	12,36	22967,66	621,72	283880	7684	224636	49359	359899
						4171,5	216,91	51560	2681		26659	
117	201	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство	м2	0,6	852,13	5,58	511	3	223	261	834
						475,44	2,06	285	1		62	
118	202	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство, добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,6	914,97	7,72	549	5	300	224	835
						407,52	2,9	245	2		62	
119	203	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01048	221225		2318		2318		2504
											185	
120	204	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3784	214266		81078		81078		87565
											6486	
121	205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38792	202102		78399		78399		84671
											6272	
122	206	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7768	18837,36	1338,48	14633	1040	224	12419	29216
						17210,88	358,2	13369	278		2164	
123	207	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		53,48	854,37	21,09	45692	1128	30561	13147	63548

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 поверхности		261,82	2,51	14002	134		4707	
124	208	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		53,48	2590,87	185,91	138560	9943	106529	24846	176478
				м2 поверхности		413,02	86,53	22088	4627		13072	
125	209	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,76	5530,14	1666,64	9733	2933	5359	2480	13190
				м3 основания		818,55	696,68	1441	1226		977	
126	210	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		1,76	17014,39	1089,24	29945	1917	35942	2263	34784
				м3		1185,3	227,35	2086	400		2577	
127	211	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		12,36	22967,66	621,72	283880	7684	224636	49359	359899
				м3		4171,5	216,91	51560	2681		26659	
128	212	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		0,6	852,13	5,58	511	3	223	261	834
				м2		475,44	2,06	285	1		62	
129	213	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		0,6	914,97	7,72	549	5	300	224	835
				м2		407,52	2,9	245	2		62	
130	214	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01048	221225		2318		2318		2504
				т							185	
131	215	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3784	214266		81078		81078		87565
				т							6486	
132	216	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,49088	202102		99208		99208		107144
				т							7937	
133	217	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,87976	18837,36	1338,48	16572	1178	253	14065	33089
				т		17210,88	358,2	15141	315		2451	
134	218	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		53,48	854,37	21,09	45692	1128	30561	13147	63546
				м2 поверхности		261,82	2,51	14002	134		4707	
135	219	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		53,48	2590,87	185,91	138560	9943	106529	24846	176478
				м2 поверхности		413,02	86,53	22088	4627		13072	
136	220	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		3,12	5530,14	1666,64	17254	5200	9500	4397	23383
				м3 основания		818,55	696,68	2554	2174		1732	
137	221	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		3,12	17014,39	1089,24	53085	3398	45988	4011	61663
				м3		1185,3	227,35	3698	709		4568	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	222	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	21,96	22967,66 4171,5	621,72 216,91	504370 91606	13653 4763	399111	87696 47365	639431
139	223	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство	м2	0,6	852,13 475,44	5,58 2,06	511 285	3 1	223	261 62	834
140	224	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,6	914,97 407,52	7,72 2,9	549 245	5 2	300	224 62	835
141	225	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	221225		2035		2035	163	2198
142	226	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,516	214266		110561		110561	8845	119406
143	227	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,988	202102		199677		199677	15974	215651
144	228	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,5132	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	28505 26044	2025 542	436	24193 4216	56913
145	229	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,96	854,37 261,82	21,09 2,51	49519 15175	1223 145	33122	14248 5101	68869
146	230	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наклеиваемыми материалами в один слой	м2 поверхности	57,96	2590,87 413,02	185,91 86,53	150167 23939	10776 5015	115453	26927 14168	191261
147	231	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,96	5530,14 818,55	1666,64 696,68	5309 786	1600 669	2923	1353 533	7195
148	232	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,96	17014,39 1185,3	1089,24 227,35	16334 1138	1046 218	14150	1234 1405	18973
149	233	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	6,72	21208,85 3099,78	437,57 137,01	142523 20831	2940 921	118752	19794 12985	175302
150	234	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство	м2	0,18	852,13 475,44	5,58 2,06	153 86	1 0	67	78 19	250
151	235	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,18	914,97 407,52	7,72 2,9	165 73	1 1	90	67 19	250
152	236	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00404	221225		894		894	71	965

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	237	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156	214266		33425		33425		36100
											2674	
154	238	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,291	202102		58812		58812		63517
											4705	
155	239	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45104	18837,36	1338,48	8496	604	130	7211	16964
						17210,88	358,2	7763	162		1257	
156	240	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,8	854,37	21,09	10082	249	6743	2901	14021
						261,82	2,51	3089	30		1039	
157	241	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	11,8	2590,87	185,91	30572	2194	23505	5482	38939
						413,02	86,53	4874	1021		2884	
158	242	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,82	5530,14	1666,64	10065	3033	5542	2565	13640
						818,55	696,68	1490	1268		1010	
159	243	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	1,82	17014,39	1089,24	30966	1982	26827	2340	35970
						1185,3	227,35	2157	414		2664	
160	244	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	6,37	21208,85	437,57	135100	2787	112567	18763	166172
						3099,78	137,01	19746	873		12309	
161	245	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство	м2	18,2	852,13	5,58	15509	102	6754	7908	25290
						475,44	2,06	8653	37		1873	
162	246	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	18,2	914,97	7,72	16652	140	9095	6797	25326
						407,52	2,9	7417	53		1876	
163	247	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0701	221225		15508		15508		16749
											1241	
164	248	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5938	202102		120008		120008		129609
											9601	
165	249	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6639	18837,36	1338,48	12506	889	191	10614	24970
						17210,88	358,2	11426	238		1850	
166	250	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,71	854,37	21,09	21111	521	14121	6074	29361
						261,82	2,51	6470	62		2175	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	251	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	24,71	2590,87 413,02	185,91 86,53	64020 10206	4594 2138	49221	11480 6040	81540
168	252	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,416	5530,14 818,55	1666,64 696,68	2301 341	693 290	1267	586 231	3118
169	253	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,416	17014,39 1185,3	1089,24 227,35	7078 493	453 95	6132	535 609	8222
170	254	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство	м3	1,64	37100,38 11770	3900,44 770,06	60845 19303	6397 1263	35145	18715 6365	85924
171	255	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	221225		15928		15928	1274	17202
172	256	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1758	202102		35530		35530	2842	38372
173	257	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2478	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	4668 4265	332 89	71	3962 690	9320
174	258	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,56	854,37 261,82	21,09 2,51	12440 3812	307 37	8320	3579 1282	17300
175	259	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	14,56	2590,87 413,02	185,91 86,53	37723 6014	2707 1260	29003	6764 3559	48046
176	260	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,928	5530,14 818,55	1666,64 696,68	5132 760	1547 647	2826	1308 515	6955
177	261	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,928	17014,39 1185,3	1089,24 227,35	15789 1100	1011 211	13679	1193 1359	18341
178	262	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство	м3	3,76	37100,38 11770	3900,44 770,06	139497 44255	14666 2895	80577	42907 14592	196997
179	263	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1672	221225		36989		36989	2959	39948
180	264	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4048	202102		81811		81811	6545	88356

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	265	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,572	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	10775 9845	766 205	165	9145 1594	21514
182	266	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,48	854,37 261,82	21,09 2,51	27750 8504	685 81	18561	7984 2859	38593
183	267	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	32,48	2590,87 413,02	185,91 86,53	84152 13415	6038 2810	64698	15089 7939	107180
184	268	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,96	5530,14 818,55	1666,64 696,68	5309 786	1600 669	2923	1353 533	7195
185	269	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,96	17014,39 1185,3	1089,24 227,35	16334 1138	1046 218	14150	1234 1405	18973
186	270	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство	м3	3,92	37100,38 11770	3900,44 770,06	145433 46138	15290 3019	84005	44733 15213	205380
187	271	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1716	221225		37962		37962	3037	40999
188	272	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4224	202102		85368		85368	6829	92197
189	273	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,594	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	11189 10223	795 213	171	9497 1655	22341
190	274	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,6	854,37 261,82	21,09 2,51	28707 8797	709 84	19201	8260 2957	39924
191	275	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	33,6	2590,87 413,02	185,91 86,53	87053 13877	6247 2907	66929	15610 8213	110876
192	276	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,496	5530,14 818,55	1666,64 696,68	2743 406	827 346	1510	699 275	3717
193	277	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,496	17014,39 1185,3	1089,24 227,35	8439 588	540 113	7311	638 726	9803
194	278	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство	м3	2,04	37100,38 11770	3900,44 770,06	75685 24011	7957 1571	43717	23279 7917	106881

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	279	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0904	221225		19999		19999		21599
											1600	
196	280	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2192	202102		44301		44301		47845
											3544	
197	281	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3096	18837,36	1338,48	5832	414	89	4950	11644
						17210,88	358,2	5328	111		863	
198	282	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,2	854,37	21,09	14695	363	9829	4228	20437
						261,82	2,51	4503	43		1514	
199	283	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	17,2	2590,87	185,91	44563	3198	34261	7991	56758
						413,02	86,53	7104	1488		4204	
200	284	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,944	5530,14	1666,64	5220	1573	2874	1330	7075
						818,55	696,68	773	658		524	
201	285	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,944	17014,39	1089,24	16062	1028	13914	1214	18657
						1185,3	227,35	1119	215		1382	
202	286	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство	м3	4,28	37100,38	3900,44	158790	16694	91720	48841	224241
						11770	770,06	50376	3296		16610	
203	287	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1948	221225		43095		43095		46542
											3448	
204	288	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4624	202102		93452		93452		100928
											7476	
205	289	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6572	18837,36	1338,48	12380	880	189	10507	24718
						17210,88	358,2	11311	235		1831	
206	290	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,04	854,37	21,09	28228	697	18881	8122	39258
						261,82	2,51	8651	83		2908	
207	291	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	33,04	2590,87	185,91	85602	6143	65814	15350	109028
						413,02	86,53	13646	2859		8076	
208	292	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,52	5530,14	1666,64	8406	2533	4628	2142	11392
						818,55	696,68	1244	1059		844	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	293	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	1,52	17014,39 1185,3	1089,24 227,35	25862 1802	1656 346	22405	1954 2225	30041
210	294	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство	м3	2,24	37100,38 11770	3900,44 770,06	83105 26365	8737 1725	48003	25562 8693	117360
211	295	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0998	221225		22078		22078	1766	23845
212	296	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2416	202102		48828		48828	3906	52734
213	297	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3414	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	6431 5876	457 122	98	5458 951	12840
214	298	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,2	854,37 261,82	21,09 2,51	45452 13929	1122 133	30401	13078 4682	63213
215	299	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	53,2	2590,87 413,02	185,91 86,53	137834 21973	9891 4603	105971	24716 13004	175554
216	300	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,93736	471853,18 229977	1976,04 825,75	442296 215571	1852 774	224873	196874 51134	690304
217	301	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,4239	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	64497 58928	4583 1226	986	54741 9539	128777
218	302	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0479	221225		10597		10597	848	11444
219	303	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,346	214266		502668		502668	40213	542881
220	304	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,03	202102		208165		208165	16653	224818
221	305	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,43	5530,14 818,55	1666,64 696,68	2378 352	717 300	1309	606 239	3223
222	306	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,43	17014,39 1185,3	1089,24 227,35	7316 510	468 98	6338	553 630	8498
223	307	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		1,12	22967,66	621,72	25724	696	20355	4473	32612

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3		4171,5	216,91	4672	243		2416	
224	308	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0984	221225		21769		21769		23510
											1741	
225	309	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,973	214266		208481		208481		225159
											16678	
226	310	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0714	18837,36	1338,48	20182	1434	309	17129	40297
						17210,88	358,2	18440	384		2985	
227	311	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,48	854,37	21,09	2119	52	1417	610	2947
						261,82	2,51	649	6		218	
228	312	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	2,48	2590,87	185,91	6425	461	4940	1152	8184
						413,02	86,53	1024	215		606	
229	313	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1283	18837,36	1338,48	2417	172	37	2051	4826
						17210,88	358,2	2208	46		357	
230	314	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1283	214266		27490		27490		29690
											2199	
231	315	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,10252	471853,18	1976,04	48374	203	24595	21532	75499
						229977	825,75	23577	85		5593	
232	316	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,03	18837,36	1338,48	38240	2717	585	32455	76351
						17210,88	358,2	34938	727		5656	
233	317	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,972	221225		215031		215031		232233
											17202	
234	318	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,058	202102		213824		213824		230930
											17106	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									20159806
			Раздел: 3. Плиты перекрытия									
235	319	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, бетон В25, F75. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	276,9	35155,66	1812,1	9734603	501770	6844791	2272881	12968082
						8624,2	395,92	2388041	109630		960599	
236	320	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37134	221225		82150		82150		88722
											6572	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	321	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,26959	215488		2428461		2428461	194277	2622738
238	322	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	16,2112	208795		3384818		3384818	270785	3655603
239	323	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	27,85213	14448,52 13238,38	922,14 304,47	402422 368717	25684 8480	8021	343249 59654	805325
240	324	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,16246	208795		242716		242716	19417	262133
241	325	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,29187	653219 228096	1275 531,99	190655 66574	372 155	123709	60724 20110	271489
242	326	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм, бетон В25, F75. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	136,72	29276,58 6152,5	1490,71 324,6	4002694 841170	203809 44380	2957715	805850 384684	5193228
243	327	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90844	221225		200970		200970	16078	217047
244	328	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,29672	214266		1134907		1134907	90793	1225700
245	329	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,44056	202102		2716364		2716364	217309	2933673
246	330	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	19,64572	14448,52 13238,38	922,14 304,47	283852 260078	18116 5982	5658	242114 42077	568043
247	331	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм, бетон В25, F75. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	117,3	29276,58 6152,5	1490,71 324,6	3434143 721688	174860 38076	2537595	691386 330042	4455570
248	332	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5032	221225		111320		111320	8906	120226
249	333	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,6548	214266		997365		997365	79789	1077155
250	334	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,70138	202102		1758566		1758566	140685	1899252

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	335	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,85938	14448,52	922,14	200248	12780	3992	170803	400734
						13238,38	304,47	183476	4220		29684	
252	336	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм, бетон В25, F75. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	130	29276,58	1490,71	3805955	193792	2812338	766241	4937972
						6152,5	324,6	799825	42199		365776	
253	337	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5666	221225		125346		125346		135374
											10028	
254	338	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,15917	214266		1105435		1105435		1193869
											88435	
255	339	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,375	202102		2096808		2096808		2264553
											167745	
256	340	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	16,10077	14448,52	922,14	232632	14847	4637	198426	465543
						13238,38	304,47	213148	4902		34485	
257	341	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм, бетон В25, F75. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	119	29276,58	1490,71	3483913	177394	2574371	701406	4520144
						6152,5	324,6	732148	38628		334825	
258	342	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,508	221225		112382		112382		121373
											8991	
259	343	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,01504	214266		1074553		1074553		1160517
											85964	
260	344	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,38353	202102		1694328		1694328		1829874
											135546	
261	345	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,90657	14448,52	922,14	200929	12824	4005	171384	402099
						13238,38	304,47	184100	4234		29785	
262	346	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,008985	491939	1275	4420	11	3808	551	5368
						66816	531,99	600	5		398	
263	347	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм, бетон В25, F75. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,41	29276,58	1490,71	41280	2102	30503	8311	53558
						6152,5	324,6	8675	458		3967	
264	348	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00522	221225		1155		1155		1247
											92	
265	349	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,13176	214266		28232		28232		30490

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							2259	
266	350	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029365	202102		5935		5935		6410
											475	
267	351	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,166345	14448,52	922,14	2403	153	48	2050	4810
						13238,38	304,47	2202	51		356	
268	352	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01697	491939	1275	8348	22	7193	1040	10139
						66816	531,99	1134	9		751	
269	353	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 15	Стены парапета железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство	м3	43,3	44136,64	6904,28	1911117	298955	950797	653936	2770256
						15274	1322,09	661364	57246		205204	
270	354	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11893	221225		26310		26310		28415
											2105	
271	355	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,57685	214266		980663		980663		1059116
											78453	
272	356	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,69578	14448,52	922,14	67847	4330	1352	57871	135775
						13238,38	304,47	62165	1430		10057	
273	357	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06664	491939	1275	32783	85	28245	4084	39816
						66816	531,99	4453	35		2949	
274	358	Е11-060701-0104 Изм. и доп. вып. 15	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,25	36539,82	4670,53	191834	24520	110577	55838	267486
						10807	880,68	56737	4624		19814	
275	359	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31066	221225		68726		68726		74224
											5498	
276	360	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,01844	202102		205829		205829		222295
											16466	
277	361	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3291	14448,52	922,14	19204	1226	383	16380	38430
						13238,38	304,47	17595	405		2847	
278	362	Е11-060701-0104 Изм. и доп. вып. 15	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,35	36539,82	4670,53	195488	24987	112683	56901	272581
						10807	880,68	57817	4712		20191	
279	363	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,315	221225		69686		69686		75261
											5575	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	364	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,01844	202102		205829		205829		222295
											16466	
281	365	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,33344	14448,52	922,14	19266	1230	384	16433	38556
						13238,38	304,47	17653	406		2856	
			Итого по разделу: 3. Плиты перекрытия									61152569
			Раздел: 4. Каркас на отм. -1,250. Колонны, диафрагмы жесткости монолитные									
282	366	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство	м3	2,24	60228,33	27739,73	134911	62137	40699	41111	190104
						14319,36	5848,68	32075	13101		14082	
283	367	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03363	221225		7440		7440		8035
											595	
284	368	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11472	202102		23185		23185		25040
											1855	
285	369	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14835	18837,36	1338,48	2795	199	43	2372	5580
						17210,88	358,2	2553	53		413	
286	370	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство	м3	2,24	60228,33	27739,73	134911	62137	40699	41111	190104
						14319,36	5848,68	32075	13101		14082	
287	371	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	221225		13052		13052		14096
											1044	
288	372	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22944	202102		46370		46370		50080
											3710	
289	373	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28844	18837,36	1338,48	5433	386	83	4612	10849
						17210,88	358,2	4964	103		804	
290	374	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство	м3	1,72	60228,33	27739,73	103593	47712	31251	31567	145973
						14319,36	5848,68	24629	10060		10813	
291	375	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02052	221225		4540		4540		4903
											363	
292	376	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06232	202102		12595		12595		13603
											1008	
293	377	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08284	18837,36	1338,48	1560	111	24	1324	3116
						17210,88	358,2	1426	30		231	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	378	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство	м3	2,08	60228,33	27739,73	125275	57699	37792	38174	176525
						14319,36	5848,68	29784	12165		13076	
295	379	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03021	221225		6683		6683		7218
											535	
296	380	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1034	202102		20897		20897		22569
											1672	
297	381	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13361	18837,36	1338,48	2517	179	38	2136	5025
						17210,88	358,2	2300	48		372	
298	382	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство	м3	2,08	60228,33	27739,73	125275	57699	37792	38174	176525
						14319,36	5848,68	29784	12165		13076	
299	383	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	221225		11725		11725		12663
											938	
300	384	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2068	202102		41795		41795		45138
											3344	
301	385	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2598	18837,36	1338,48	4894	348	75	4154	9771
						17210,88	358,2	4471	93		724	
302	386	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство	м3	1,56	60228,33	27739,73	93956	43274	28344	28631	132394
						14319,36	5848,68	22338	9124		9807	
303	387	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0171	221225		3783		3783		4086
											303	
304	388	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051	202102		10307		10307		11132
											825	
305	389	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0681	18837,36	1338,48	1283	91	20	1089	2561
						17210,88	358,2	1172	24		190	
306	390	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство	м3	1,7	60228,33	27739,73	102388	47158	30888	31200	144275
						14319,36	5848,68	24343	9943		10687	
307	391	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04104	221225		9079		9079		9805
											726	
308	392	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1374	202102		27769		27769		29990
											2222	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	393	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17844	18837,36	1338,48	3361	239	51	2853	6711
						17210,88	358,2	3071	64		497	
310	394	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство	м3	1,7	60228,33	27739,73	102388	47158	30888	31200	144275
						14319,36	5848,68	24343	9943		10687	
311	395	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	221225		15928		15928		17202
											1274	
312	396	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2748	202102		55538		55538		59981
											4443	
313	397	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3468	18837,36	1338,48	6533	464	100	5545	13044
						17210,88	358,2	5969	124		966	
314	398	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство	м3	1,7	60228,33	27739,73	102388	47158	30888	31200	144275
						14319,36	5848,68	24343	9943		10687	
315	399	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	221225		15928		15928		17202
											1274	
316	400	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17802	202102		35978		35978		38856
											2878	
317	401	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25002	18837,36	1338,48	4710	335	72	3997	9404
						17210,88	358,2	4303	90		697	
318	402	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство	м3	2,55	60228,33	27739,73	153582	70736	46332	46800	216413
						14319,36	5848,68	36514	14914		16031	
319	403	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09288	221225		20547		20547		22191
											1644	
320	404	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44856	202102		90655		90655		97907
											7252	
321	405	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,54144	18837,36	1338,48	10199	725	156	8656	20364
						17210,88	358,2	9319	194		1508	
322	406	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство	м3	9,2	44716,38	6905,33	411391	63529	203326	142596	598306
						15710,4	1322,09	144536	12163		44319	
323	407	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02288	221225		5062		5062		5467
											405	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	408	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86384	214266		185092		185092		199899
											14807	
325	409	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12741	202102		25750		25750		27810
											2060	
326	410	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,01413	18837,36	1338,48	19104	1357	292	16214	38143
						17210,88	358,2	17454	363		2825	
327	411	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство	м3	9,2	44716,38	6905,33	411391	63529	203326	142596	598306
						15710,4	1322,09	144536	12163		44319	
328	412	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02288	221225		5062		5062		5467
											405	
329	413	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86384	214266		185092		185092		199899
											14807	
330	414	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12741	202102		25750		25750		27810
											2060	
331	415	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,01413	18837,36	1338,48	19104	1357	292	16214	38143
						17210,88	358,2	17454	363		2825	
332	416	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство	м3	6,3	44716,38	6905,33	281713	43504	139234	97647	409709
						15710,4	1322,09	98976	8329		30349	
333	417	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01551	221225		3431		3431		3706
											274	
334	418	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58732	214266		125843		125843		135910
											10067	
335	419	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,60283	18837,36	1338,48	11356	807	174	9638	22673
						17210,88	358,2	10375	216		1679	
336	420	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство	м3	13,7	44716,38	6905,33	612614	94603	302779	212344	890955
						15710,4	1322,09	215232	18113		65997	
337	421	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03399	221225		7519		7519		8121
											602	
338	422	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,28102	214266		274479		274479		296437

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							21958	
339	423	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,31501	18837,36	1338,48	24771	1760	379	21024	49459
				т		17210,88	358,2	22632	471		3664	
340	424	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стена железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство		9,58	44716,38	6905,33	428383	66153	211724	148486	623018
				м3		15710,4	1322,09	150506	12666		46150	
341	425	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02365	221225		5232		5232		5651
				т							419	
342	426	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,89368	214266		191485		191485		206804
				т							15319	
343	427	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,91733	18837,36	1338,48	17280	1228	264	14666	34502
				т		17210,88	358,2	15788	329		2556	
344	428	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство		20,5	44136,64	6904,28	904801	141538	450146	309600	1311553
				м3		15274	1322,09	313117	27103		97152	
345	429	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07271	221225		16085		16085		17372
				т							1287	
346	430	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,91258	214266		409801		409801		442585
				т							32784	
347	431	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,25406	202102		51346		51346		55454
				т							4108	
348	432	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		2,23935	18837,36	1338,48	42183	2997	645	35802	84225
				т		17210,88	358,2	38541	802		6239	
			Итого по разделу: 4. Каркас на отм. - 1,250. Колонны, диафрагмы жесткости монолитные									8596370
			Раздел: 5. Лестница Л-1									
349	433	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		3,76	9423,69	161,06	35433	606	18009	15408	54909
				м3 бетона		4473,1	30,1	16819	113		4067	
350	434	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		3,76	2474,03	149,1	9302	561	0	8056	18747
				м3 бетона		2324,92	29,59	8742	111		1389	
351	435	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке, бетон В25 Устройство		3,76	33383,39	7981,59	125522	30011	65932	32284	170430

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3 бетона		7866,64	1568,75	29579	5899		12624	
352	436	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	221225		1487		1487		1606
											119	
353	437	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11121	214266		23829		23829		25735
											1906	
354	438	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19314	202102		39034		39034		42157
											3123	
355	439	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05645	287262		16216		16216		17513
											1297	
356	440	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	2,07	9423,69	161,06	19507	333	9914	8483	30229
						4473,1	30,1	9259	62		2239	
357	441	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	2,07	2474,03	149,1	5121	309	0	4435	10321
						2324,92	29,59	4813	61		765	
358	442	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке, бетон В25 Устройство	м3 бетона	2,07	33383,39	7981,59	69104	16522	36298	17773	93827
						7866,64	1568,75	16284	3247		6950	
359	443	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081	221225		1792		1792		1935
											143	
360	444	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09746	214266		20882		20882		22553
											1671	
361	445	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26803	202102		54169		54169		58503
											4334	
362	446	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	38,3	9423,69	161,06	360928	6169	183439	156950	559308
						4473,1	30,1	171320	1153		41430	
363	447	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	38,3	2474,03	149,1	94755	5711	0	82062	190962
						2324,92	29,59	89044	1133		14145	
364	448	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке, бетон В25 Устройство	м3 бетона	38,3	33383,39	7981,59	1278584	305695	671597	328852	1736031
						7866,64	1568,75	301292	60083		128595	
365	449	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,672	221225		148663		148663		160556
											11893	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	450	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,432	214266		2663755		2663755		2876855
											213100	
367	451	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,3463	202102		2091008		2091008		2258289
											167281	
368	452	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6283	287262		180487		180487		194926
											14439	
369	453	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	8,4	9423,69	161,06	79159	1353	40232	34422	122668
						4473,1	30,1	37574	253		9087	
370	454	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	8,4	2474,03	149,1	20782	1252	0	17998	41882
						2324,92	29,59	19529	249		3102	
371	455	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке, бетон В25 Устройство	м3 бетона	8,4	33383,39	7981,59	280420	67045	147295	72124	380748
						7866,64	1568,75	66080	13178		28204	
372	456	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	221225		66368		66368		71677
											5309	
373	457	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,924	214266		840780		840780		908042
											67262	
374	458	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	20,824	202102		4208572		4208572		4545258
											336686	
375	459	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм, бетон В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	174	45183,53	6231,83	7861934	1084339	4096603	2631407	11332809
						15408	1210,71	2680992	210664		839467	
376	460	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,576	221225		1233551		1233551		1332235
											98684	
377	461	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	19,194	202102		3879146		3879146		4189477
											310332	
			Итого по разделу: 5. Лестница Л-1									31450186
			Раздел 6. Разные									
378	462	Е11-090602-0101	Конструкции стационарные сцены, колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков. Монтаж	т конструкций	16,9117	169355,45	10516,59	2864089	177853	351186	1631958	4855731
						138073	1780,29	2335049	30108		359684	
379	463	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	16,9117	439488		7432489		7432489		8027088
											594599	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	464	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	108,065763	173,98	3,3	18801	357	13141	3697	24298
						49,08	0,5	5303	54		1800	
381	465	С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.2.	Доплата за изменение марки стали С245	т	1,69117	5772		9761		9761		10542
											781	
382	466	Е11-090602-0101	Конструкции стационарные связи, колосников, штакетных площадок, рабочих галерей и мостиков. Монтаж	т конструкций	3,5292	169355,45	10516,59	597689	37115	73287	340563	1013313
						138073	1780,29	487287	6283		75060	
383	467	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,5292	439488		1551041		1551041		1675124
											124083	
384	468	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	225,51588	173,98	3,3	39235	745	27423	7714	50705
						49,08	0,5	11067	113		3756	
385	469	С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.2.	Доплата за изменение марки стали С245	т	3,5292	5772		20371		20371		22000
											1630	
			Итого по разделу: 6. Разные									15678801
			ИТОГО:					109872519	5116680	86491888	17014272	137037735,5
								18263954	1112014		10150942	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		16444528,25				
			Итого с НДС									153 482 263,70

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер)

ТОО "Эр-Ли

(должность, фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер)

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 654

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз
(наименование, адрес)

Объект: Спортзал, медпункт и офисные помещения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 7

за март 2019 года

на Спортзал, медпункт и офисные помещения

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Наружные стены									
1	1	E11-080301-0101 Изм.и доп. вып.9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,19	8269,11	2634,28	84262	26843	16859	42950	137589
						3980,4	551,76	40560	5622		10177	
2	2	C121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	10,706	19923		213296		213296		230359
											17064	
3	3	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,51	64852,71	2192,31	33075	1118	0	30041	68165
						62660,4	677,16	31957	345		5049	
4	4	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51	287262		146504		146504		158224
											11720	
			Итого по разделу: 1. Наружные стены									594138
			ИТОГО:					477137	27961	376659	72991	594135,71
								72517	5967		44010	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			12 %		71296,29				665 432,00
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер (для юридического лица) / индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер (для юридического лица) / индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Товарищества с ограниченной ответственностью)

ТОО "Эр-Ли"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз

(наименование, адрес)

Объект: Столовая. Конструкция железобетонный (КЖ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8

за март 2019 года

на Столовая. Конструкция железобетонный (КЖ)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100 м3	126	157,91	70,53	19896	8887	0	10440	32763
						87,37	36,25	11009	4568		2427	
2	2	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и им в грунтах 1 группы	100 м3	76	816,86	0	62081	0	0	40878	111195
						816,86	0	62081	0		8237	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									143959
			Раздел: 2. Фундаменты									
3	3	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	100 м3	8	19060,98	1097,63	152488	8781	133263	12758	178466
						1305,45	250,38	10444	2003		13220	
4	4	Е11-060101-0121	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	100 м3	25	23400,11	1760,72	585003	44018	461425	69831	707220
						3182,4	380,09	79560	9502		52387	
5	5	С121-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,067	0		0				0
6	6	С121-050301-0101	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,022	0		0				0
7	7	Е11-080101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	100 м2	50	881,66	19,22	44083	961	28706	9576	57952
						288,32	2,76	14416	138		4293	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									943639

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. Каркас									
8	8	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	м3	13,6	38085,83 12490,4	6128,82 1407,2	517967 169869	83352 19138	264746	117517 50839	686323
9	9	С121-050301-0102	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,126	0		0				0
10	10	С121-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3276	0		0				0
			Итого по разделу: 3. Каркас									686323
			Раздел: 4. Стены, перегородки									
11	11	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	11,5297	31789,32 10796,99	2509,44 589,55	366521 124486	28933 6797	213102	81913 35875	484309
12	12	С121-050301-0101	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,3856	0		0				0
			Итого по разделу: 4. Стены, перегородки									484309
			ИТОГО:					1748039 471865	174933 42146	1101242	342913 167278	2258228,84
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		270987,46				
			Итого с НДС									2 529 216,30

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

"Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

"Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Эр-Ли"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз

за июнь 2019 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общежитие № 1. Конструкции металлический (КМ)	9	212 437 077,00	22 761 115,39
2	Общежитие № 2. Конструкции металлический (КМ)	10	74 721 751,00	8 005 901,89
	ВСЕГО:		287 158 828,00	30 767 017,29

Заказчик:

ТОО "New Camp Construction Company"

М.П

«New Camp Construction Company»

Подрядчик:

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

М.П

Quality Design& Technology Construction

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область., Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз
(наименование, адрес)

Объект: Общежитие № 1. Конструкции металлический (КМ)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 9

за март 2019 года

на Общежитие № 1 Конструкции металлический (КМ)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-090301-0202	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	96,60	16279,2	6907,85	1572570	667298	248064	581661	2326570
						6803,4	1923,18	657208	185779		172339	
2	2	С121-060408-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	98,064	424345		41612968		41612968		44942006
											3329037	
3	3	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	32,1	70611,27	13765,33	2266622	441867	70198	1290944	3842172
						54659,1	3625,45	1754557	116377		284605	
4	4	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	32,184	447068		14388437		14388437		15539511
											1151075	
5	5	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	53,9	54612,31	24366,78	2943603	1313369	226894	1219439	4496086
						26036	6752,55	1403340	363962		333043	
6	6	С121-060408-0881	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	54,456	456513		24859872		24859872		26848662
											1988790	
7	7	Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, тонкостенные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	33,3	94806,13	25073,81	3157044	834958	76874	1707556	5253768
						67423,8	6892,09	2245213	229507		389168	
8	8	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		33,992	447068		15196735		15196735		16412474

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							1215739	
9	9	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		26,1	29243,35	10017,87	763252	261466	100286	327292	1177787
				т конструкций		15383,1	2790,7	401499	72837		87243	
10	10	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		26,344	456513		12026378		12026378		12988489
				т							962110	
11	11	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		46,2	53676,81	27099,49	2479868	1251997	211112	879234	3627831
				т конструкций		22007,79	5573,43	1016760	257492		268728	
12	12	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		47,648	447068		21301896		21301896		23006048
				т							1704152	
13	13	Е11-090305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж		31,3	62266	26054,79	1948926	815515	505586	628793	2783936
				т конструкций		20058,3	9056,53	627825	283469		206218	
14	14	С121-060801-0305	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием тонкостенных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т		31,752	442782		14059214		14059214		15183951
				т							1124737	
15	15	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные криволинейные, пожарные с ограждением . Монтаж		11,6	70999,91	25916,3	823599	300629	115989	343966	1260970
				т конструкций		35084,6	7889,68	406981	91520		93405	
16	16	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		11,80048	544347		6423556		6423556		6937440
				т							513884	
17	17	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка групповкой ГФ-021 за один раз		3265,4	87,56	2,33	285931	7617	141142	95214	411637
				м2		42,01	0,25	137173	819		30492	
18	18	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)		3265,4	173,98	3,3	568111	10782	397078	111703	734199
				м2		49,08	0,5	160250	1638		54385	
19	19	С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.6.	Доплата за изменение марки стали С345		50,568	16276		823045		823045		888888
				т							65844	
20	20	С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.3.	Доплата за изменение марки стали С255		40,824	10504		428815		428815		463121
				т							34305	
21	21	С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.2.	Доплата за изменение марки стали С245		88,296	5772		509645		509645		550416
				т							40772	
			ИТОГО:					168440087	5905497	153723784	7185802	189675961,61
								8810806	1603400		14050071	
			В том числе :									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		22761115,39				212 437 077,00
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Эр-Ли"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз
(наименование, адрес)

Объект: Общежитие № 2. Конструкции металлический (КМ)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 10

за март 2019 года
на Общежитие № 2. Конструкции металлический (КМ)
Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-090301-0202	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	40,9	16279,2	6907,85	665819	282531	105029	246273	985059
						6803,4	1923,18	278259	78658		72967	
2	2	С121-060408-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	41,10814	424345		17444034		17444034		18839556
											1395523	
3	3	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,1	70611,27	13765,33	148284	28907	4592	84454	251357
						54659,1	3625,45	114784	7613		18619	
4	4	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	2,184	447068		976397		976397		1054508
											78112	
5	5	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	13,9	54612,31	24366,78	759111	338698	58512	314475	1159473
						26036	6752,55	361900	93860		85887	
6	6	С121-060408-0801	Протоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	14,456	456513		6599352		6599352		7127300
											527948	
7	7	Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	4,8	94806,13	25073,81	455069	120354	11081	246134	757300
						67423,8	6892,09	323634	33082		56096	
8	8	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		4,992	447068		2231763		2231763		2410305

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							178541	
9	9	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	6,1	29243,35	10017,87	178384	61109	23439	76494	275268
				т конструкций	15383,1	2790,7	93837	17023		20390	
10	10	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	6,344	456513		2896118		2896118		3127808
				т						231689	
11	11	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытий, покрытия многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	36,2	53676,81	27099,49	1943100	981002	165417	688924	2842586
				т конструкций	22007,79	5573,43	796682	201758		210562	
12	12	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	37,648	447068		16831216		16831216		18177713
				т						1346497	
13	13	Е11-090305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	11,3	62266	26054,79	703606	294419	182528	227008	1005063
				т конструкций	20058,3	9056,53	226659	102339		74449	
14	14	С121-060801-0305	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	11,752	442782		5203574		5203574		5619860
				т						416286	
15	15	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные криволинейные, пожарные с ограждением., Монтаж	1,6	70999,91	25916,3	113600	41466	15998	47444	173927
				т конструкций	35084,6	7889,68	56135	12623		12883	
16	16	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	1,664	544347		905793		905793		978257
				т						72463	
17	17	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3265,4	87,56	2,33	285931	7617	141142	95214	411637
				м2	42,01	0,25	137173	819		30492	
18	18	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	3265,4	173,98	3,3	568111	10782	397078	111703	734199
				м2	49,08	0,5	160250	1638		54385	
19	19	С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.6.	Доплата за изменение марки стали С345	9,568	16276		155729		155729		168187
				т						12458	
20	20	С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.3.	Доплата за изменение марки стали С255	5,824	10504		61175		61175		66069
				т						4894	
21	21	С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.2.	Доплата за изменение марки стали С245	88,296	5772		509645		509645		550416
				т						40772	
			ИТОГО:				59635811	2166884	54919612	2138123	66715849,11
							2549313	549413		494913	
			В том числе:								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		$005901,89				74 721 751,00
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Эр-Ли

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз
за ноябрь 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Тротуар	11	92 038 910,96	9 861 311,89
2	Спортзал, медпункт и офисные помещения	12	8 196 385,78	878 184,19
3	Общежитие № 1. Отопления, вентиляция, канализация, электромонтаж	13	2 613 945,82	280 065,62
4	Общежитие № 2. Отопления, вентиляция, канализация, электромонтаж	14	4 901 230,74	525 131,87
5	Ограждение	15	10 291 651,28	1 102 676,92
6	Озеленение	16	1 604 996,35	171 963,89
7	Контрольно-пропускной пункт (КПП)	17	2 672 469,87	286 336,06
	ВСЕГО:		122 319 590,80	13 105 670,44

Заказчик:
ТОО "New Camp Construction Company"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Quality Design & Technology Construction"

М.П

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз
(наименование, адрес)

Объект: Тротуар
(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 11

за ноябрь 2020 года
на Тротуар
Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. Покрытие проездов и площадок									
1	20	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		154,8007996	18706,19	8,16	2895734	1263	2348863	512871	3681293
			м3 подстилающего слоя			3524,58	0	545608	0		272688	
2	21	Е11-270601-0301	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	м2 покрытия	3995,6	559,5	0,57	2235556	2293	2180790	57699	2476716
						13,13	0,24	52473	952		183460	
3	22	Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 7	**Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	м2 основания дорожной поверхности	3995,6	816,79	0,41	3263548	1655	3186811	81630	3612792
						18,79	0,13	75082	501		267614	
4	23	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	3995,6	144,23	96,94	576296	387342	20602	306509	953429
						42,13	28,89	168352	115453		70624	
5	24	Е11-270602-0402 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	м2 покрытия	3995,6	0,27	0,04	1065	163	0	974	2202
						0,23	0	902	0		163	
6	25	С121-020501-0303	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	407,5768	12299		5012787		5012787		5413810
											401023	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	26	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0639326	112377		7185		7185		7759
											575	
8	27	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	136,9185	13001,24	1052,44	1780111	144098	1617696	53151	1979923
						133,78	225,67	18316	30898		146661	
9	28	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	273,837	22321,07	8,16	6112336	2235	5144941	907251	7581153
						3524,58	0	965160	0		561567	
10	29	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	2738,37	559,5	0,57	1532131	1572	1494596	39544	1697408
						13,13	0,24	35962	652		125734	
11	30	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2738,37	662,35	46,21	1813752	126529	707719	933664	2967209
						357,7	5,02	979504	13755		219793	
12	31	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2738,37	1780,29	90,58	4875081	248048	2886394	1665776	7064126
						635,65	11,49	1740639	31463		523269	
13	32	Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	2738,37	816,79	0,41	2236661	1134	2184069	55945	2476014
						18,79	0,13	51457	343		183408	
14	33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	410,7555	4941,24	1052,44	2029642	432294	1542399	159454	2364224
						133,78	225,67	54949	92693		175128	
15	34	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	136,9185	3117,38	1017,15	426827	139267	269243	51798	516914
						133,78	216,51	18316	29644		38290	
16	35	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	2738,37	404,55	36,67	1107819	100412	2690	1127949	2414630
						366,9	14,49	1004716	39681		178861	
17	36	С прайс	Плитка тротуарная из природного камня	м2	2738,37	12500		34229625		34229625		36967995
											2738370	
			Итого по разделу: 2. Покрытие проездов и площадок									82177599
			ИТОГО:					70136156	1588304	62836410	5954215	82177599,07
								5711436	356035		6087228	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			12 %		9861311,89				92 038 910,96
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Эр-Ли

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз
(наименование, адрес)

Объект: Спортзал, медпункт и офисные помещения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 12

за ноябрь 2020 года

на Спортзал, медпункт и офисные помещения

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1. Наружные стены									
1	1	E11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,19	8269,11	2634,28	84262	26843	16859	42950	137389
						3980,4	551,76	40560	5622		10177	
2	2	C121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	10,706	19923		213296		213296		230359
											17064	
3	3	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,51	64852,71	2192,31	33075	1118	0	30041	68165
						62660,4	677,16	31957	345		5049	
4	4	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51	287262		146504		146504		158224
											11720	
5	5	E11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	361,5	1157,1	30,27	418293	10944	130371	228864	698930
						766,19	25,18	276979	9101		51773	
6	6	E11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	146,6199996	8269,11	2634,28	1212417	386238	242573	617990	1976840
						3980,4	551,76	583606	80899		146433	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С121-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	126,8904	19923		2528037		2528037	202243	2730280
8	8	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,96917	64852,71 62660,4	2192,31 677,16	192559 186049	6509 2011	0	174896 29396	396851
9	9	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,96917	287262		852930		852930	68234	921164
			Итого по разделу: 1. Наружные стены									7318203
			ИТОГО:					5681373	431653	4130570	1094741	7318201,59
								1119151	97978		542089	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		878184,19				
			Итого с НДС									8 196 385,78

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Эр-Ли"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз
(наименование, адрес)

Объект: Общежитие № 1. Отопления, вентиляция, канализация, электромонтаж
(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 13

за ноябрь 2020 года

на Общежитие № 1. Отопления, вентиляция, канализация, электромонтаж

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2390	100,48	3,96	240147	9464	105925	164248	404396
						52,2	1,49	124758	3561		0	
2	2	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	675	113,48	3,96	76599	2673	38691	46388	122987
						52,2	1,49	35235	1006		0	
3	3	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	40	135,48	3,96	5419	158	3173	2749	8168
						52,2	1,49	2088	60		0	
4	4	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	25	157,48	3,96	3937	99	2533	1718	5655
						52,2	1,49	1305	37		0	
5	5	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	155	178,48	3,96	27664	614	18960	10652	38316
						52,2	1,49	8091	231		0	
6	6	E0116-6-5	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	11	178,48	3,96	1963	44	1346	756	2719
						52,2	1,49	574	16		0	
7	7	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	3296	10,99	0	36223	0	989	45100	81323
						10,69	0	35234	0		0	
8	8	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1секц	28,285	5491,44	35,77	155325	1012	151154	4529	159855
						111,7	13,4	3160	379		0	
9	9	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	160	28,81	0	4609	0	901	4746	9355
						23,18	0	3708	0		0	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	СПРАЙС лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "WATTs" Германия	шт	160	100,44		16071		16071		16071
11	11	СПРАЙС лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	99	300,44		29743		29743		29743
12	12	СПРАЙС лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	21	456,88		9594		9594		9594
13	13	СПРАЙС лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	6	1654,19		9925		9925		9925
14	14	СПРАЙС лист	Балансировочный клапан Д15 USV-I "DAnfOss" Дания	шт	19	3376,81		64159		64159		64159
15	15	СПРАЙС лист	Балансировочный клапан Д20 USV-I "DAnfOss" Дания	шт	21	4622,12		97065		97065		97065
16	16	СПРАЙС лист	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"DAnfOss" Дания	шт	11	5502,1		60523		60523		60523
17	17	СПРАЙС лист	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"DAnfOss" Дания	шт	4	8204,26		32817		32817		32817
18	18	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	172	193,78	0	33330	0	5079	25426	58756
						164,25	0	28251	0		0	
19	19	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	3	266,57	0	800	0	138	595	1395
						220,5	0	662	0		0	
20	20	СПРАЙС лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "DAnfOss" Дания	шт	12	15021,89		180263		180263		180263
21	21	СПРАЙС лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "DAnfOss" Дания	шт	3	19377,35		58132		58132		58132
22	22	СПРАЙС лист	Термостатический элемент RA2990 "DAnfOss" Дания	шт	160	1207,97		193276		193276		193276
23	23	СПРАЙС лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "DAnfOss" Дания	шт	160	1159,97		185596		185596		185596
24	24	СПРАЙС лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "DAnfOss" Дания	шт	160	720,87		115340		115340		115340
25	25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	235	200		47000		47000		47000
26	26	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	м2	480	140,64	0,07	67505	34	15631	54442	121947
						108	0,02	51840	10		0	
27	27	Е0126-35-1ФИм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-ФЕХ	м	470	72,96	16,85	34293	7920	8236	20172	54465
						38,59	4,33	18137	2035		0	
28	28	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-ФЕХ, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Du 15 мм	м	132	42		5544		5544		5544

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FLEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 20 мм	м	143	46		6578		6578		6578
30	30	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FLEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 25 мм	м	44	60		2640		2640		2640
31	31	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FLEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn 35 мм	м	27,5	73		2008		2008		2008
32	32	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FLEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dn 42 мм	м	170,5	106		18073		18073		18073
33	33	С11031-544	Самоклеящаяся лента	м	705	16,94		11943		11943		11943
34	34	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	135	100,48	3,96	13565	535	5983	9278	22842
						52,2	1,49	7047	201		0	
35	35	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	35	113,48	3,96	3972	139	2006	2405	6377
						52,2	1,49	1827	52		0	
36	36	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	170	10,99	0	1868	0	51	2326	4194
						10,69	0	1817	0		0	
37	37	СПРАЙС лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	2	456,88		914		914		914
38	38	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	3	28,81	0	86	0	17	89	175
						23,18	0	70	0		0	
39	39	СПРАЙС лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "WATTs" Германия	шт	3	100,44		301		301		301
40	40	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1секц	8,16	5491,44	35,77	44810	292	43607	1307	46117
						111,7	13,4	912	109		0	
41	41	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	200		2000		2000		2000
42	42	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	м2	13	140,64	0,07	1828	1	423	1474	3303
						108	0,02	1404	0		0	
43	43	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	м	170	72,96	16,85	12404	2865	2979	7296	19700
						38,59	4,33	6560	736		0	
44	44	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FLEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dn15 мм	м	148,5	42		6237		6237		6237

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FLEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	38,5	46		1771		1771		1771
46	46	С11031-544	Самоклеящаяся лента	м	255	16,94		4320		4320		4320
			ИТОГО:					1928180	25846	1569655	405696	2333880,2
								332680	8433			
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			НДС			12 %		280065,62				2 613 945,82
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Эр-Ли

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Товариществo с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз
(наименование, адрес)

Объект: Общежитие № 2. Отопления, вентиляция, канализация, электромонтаж
(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 14

за ноябрь 2020 года

на Общежитие № 2. Отопления, вентиляция, канализация, электромонтаж

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	490	1439,87 460,35	19,23 8,21	705537 225571	9423 4025	470542	225005 74443	1004985
2	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	475	1571,23 460,35	19,23 8,21	746335 218666	9135 3902	518533	218117 77156	1041608
3	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	40	1334,7 460,35	19,23 8,21	53388 18414	769 329	34205	18368 5740	77496
4	4	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	25	1884,54 460,35	19,23 8,21	47113 11509	481 205	35124	11480 4687	63281
5	5	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	155	2011,73 460,35	19,23 8,21	311817 71354	2981 1273	237482	71175 30639	413632
6	6	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	11	2011,73 460,35	19,23 8,21	22129 5064	212 90	16854	5051 2174	29355

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	344,63	100,1 98,3	1,07 0	34498 33876	367 0	255	33198 5416	73112
8	9	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов воздушных	комплект	50	316,32 206,41	0 0	15816 10321	0 0	5496	10114 2074	28005
9	10	СПРАЙС лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "WATTs" Германия	шт	50	300		15000		15000	1200	16200
10	11	СПРАЙС лист	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	9	718		6462		6462	517	6979
11	12	СПРАЙС лист	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	21	1092		22932		22932	1835	24767
12	13	СПРАЙС лист	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	6	3954		23724		23724	1898	25622
13	14	СПРАЙС лист	Балансировочный клапан Д15 USV-I "DAnfOss" Дания	шт	19	8071		153349		153349	12268	165617
14	15	СПРАЙС лист	Балансировочный клапан Д20 USV-I "DAnfOss" Дания	шт	10,9999999	11047		121517		121517	9721	131238
15	16	СПРАЙС лист	Автоматический балансировочный клапан Ду 20мм ASV-I"DAnfOss" Дания	шт	11	13150		144650		144650	11572	156222
16	17	СПРАЙС лист	Автоматический балансировочный клапан Ду 25мм ASV-I"DAnfOss" Дания	шт	4	19608		78432		78432	6275	84707
17	18	Ц13-110203-0102	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	12	1391,55 1348	0 0	16699 16176	0 0	523	12132 2306	31137
18	19	Ц13-110203-0103	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	3	1584,89 1348	0 0	4755 4044	0 0	711	3033 623	8411
19	20	С123-051207-0512	Регулятор перепада давления автоматический типа HErz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 12678-80	шт.	12	32524		390288		390288	31223	421511
20	21	С123-051207-0513	Регулятор перепада давления автоматический типа HErz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 12678-80	шт.	3	47300		141900		141900	11352	153252
21	22	СПРАЙС лист	Термостатический элемент RA2990 "DAnfOss" Дания	шт	50	2887		144350		144350	11548	155898
22	23	СПРАЙС лист	Регулирующий клапан Ду 15мм RA-N "DAnfOss" Дания	шт	50	2772		138600		138600	11088	149688
23	24	СПРАЙС лист	Клапан запорный Ду 15мм RLV "DAnfOss" Дания	шт	50	1723		86150		86150	6892	93042
24	25	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35	538		18830		18830	1506	20336
			ИТОГО:					3444271	23367	2805909	607673	4376098,88

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								614996	9824		324153	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		525131,87				
			Итого с НДС									4 901 230,74

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

ТОО "Эр-Ли"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 556

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз
(наименование, адрес)

Объект: Ограждение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 15

за ноябрь 2020 года
на Ограждение
Составлен (а) в текущих ценах 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел:									
1	51	У86-010602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м									
				секции	55	126695	585	6994356	32296	5804937	1060116	8698828
						20960	142	1157123	7839		644358	
2	52	У86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками									
				шт.	2	162692	1361	325384	2722	270346	48365	403649
						26158	416	52316	832		29900	
3	53	У86-010605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками									
				шт.	1	70608	156	70608	156	60084	9482	86497
						10368	52	10368	52		6407	
			Итого по разделу:									91889744,36
			ИТОГО:					7390348	35173	6135367	1117963	91889744,36
								1219807	8723		680665	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		1102676,92				10 291 651,28
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или иностранный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или иностранный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Эр-Ли

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз
(наименование, адрес)

Объект: Озеленение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № EPC-01-2018 от 27.12.2018 года

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 16

за ноябрь 2020 года

на Озеленение

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Озеленение									
1	1	Е11-470101-0103	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	500,8	82,33	0	41228	0	0	36281	83710
						82,33	0	41228	0		6201	
2	2	Е11-470112-0104	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	500,8	511,28	14,48	256050	7253	66106	162206	451716
						364,8	3,26	182692	1633		33460	
3	3	Е11-470112-0105	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать дополнительно 20 см	м2	500,8	94,03	0,15	47093	74	22035	21985	74604
						49,89	0	24983	0		5526	
4	4	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	500,8	337,15	152,62	168846	76431	65334	38973	224445
						54,08	34,36	27081	17207		16626	
5	5	Е11-470113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	78,97	615,03	0	48569	0	0	42741	98614
						615,03	0	48569	0		7305	
6	6	Е11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	78,97	601,9	0	47532	0	13899	29598	83300
						425,9	0	33634	0		6170	
7	7	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	78,97	1883,34	457,3	148727	36113	4611	102198	270999
						1367,65	102,95	108003	8130		20074	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	E11-470118-0401	Цветники из многолетников. Уход	м2	74,64	1073,18	300,78	80102	22450	487	54753	145643
						765,87	67,72	57165	5054		10788	
			Итого по разделу: 1. Озеленение									1433032
			ИТОГО:					838147	142321	172472	488735	1433032,46
								523355	32024		106150	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		171963,89				
			Итого с НДС									1 604 996,35

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Эр-Ли

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "New Camp Construction Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Quality Design & Technology Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Производственная база ТОО "NCCC", Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз**
(наименование, адрес)

Объект: **Контрольно-пропускной пункт (КПП)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ EPC-01-2018 от 27.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 17

за ноябрь 2020 года
на Контрольно-пропускной пункт (КПП)

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	E11-010104-0703	**Площадк. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л.с)**		200	1,5	1,5	300	300	0	54	383
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,38	0	75		28	
2	2	E11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		60	146,97	139,09	8818	8345	0	1852	11524
			м3 грунта			7,88	34,98	473	2099		854	
3	3	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**		52,3904	27064,31	2107,2	1417910	110397	1014479	315671	187226
			м3 кладки			5593,28	885,6	293034	46397		138686	
4	5	E11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**		1,7	85595,93	24994,49	145513	42491	14529	72405	23535
			т конструкций			52055	9671,17	88494	16441		17433	
5	6	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ № 14	**Площадка с настилом и ограждением**		1,7	145212		246860		246860		2666
			т								19749	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									2386133
			ИТОГО:					1819401	161533	1275868	389982	2386133
								382001	65012		176750	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		286336,06				2 672 469,87
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Quality Design & Technology Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "New Camp Construction Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Smart Technical Solutions"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Эр-Ли"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №