Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)
Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Генеральный подрядчик: ТОО «АсарСтройСервис»
Договор: №14 от 02.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки, расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Внеплощадочные тепловые сети и котельная.

А К Т №14
приемки выполненных работ
за Июль 2018 года

на 2-2-2 Тепломеханическая часть и газоснабжение
по акту корректировки

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Котельная модульная. Дымовые трубы. Тепломеханическая часть и газоснабжение								
2	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Агропромэнергоснаб-1"	Модульная котельная с общей мощностью 20 МВт в комплекте	1*0,21702974%= 0,21702974	84536810,05		18346999				
		компл								
		Отпускная цена		84536810		18346999				
		Сметная стоимость оборудования				*18346999*				
		Итого по разделу: Котельная модульная. Дымовые трубы. Тепломеханическая часть и газоснабжение				18346999				
		ИТОГО:				18 346 999	-			-
						-	-			-
		Всего прямые затраты:				18 346 999				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				-				
		- оборудования				18 346 999				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				-				
		Итого с накладными				18 346 999				
		- заработная плата				-				
		- трудоемкость				-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18 346 999				
		Итого с временными, 2,635 %				18 346 999				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				18 346 999				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18 346 999				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18 346 999				
		ИТОГО:				18 346 999				
		Сметная заработная плата				-				
		Нормативная трудоемкость				-				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				56 934 881				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 138 698				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				58 073 579				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				6 968 829				
		Итого с НДС				65 042 408				
		Всего:				65 042 411				
		тендерная скидка 19%				12 358 058				
		ИТОГО к оплате:				52 684 353				

Заказчик:

Главный специалист отдела КГУ"Управление Строительства" г.Алматы

Мырзатай Д.Ш.

СДО КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы
ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор

Технадзор
экспертТОО"СейсмоСтрой защита"
Ибрагимов Е.

Инженер-сметчик ТОО "Сейсмо-Строй Защита"

Кожакова Г.К
(за применение

Генеральный подрядчик

Генеральный Директор ТОО "АсарСтройСервис"

Бекмухамбет С.