Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)
Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Генеральный подрядчик: ТОО «АсарСтройСервис»
Договор: №14 от 02.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки, расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Внеплощадочные тепловые сети и котельная.

А К Т №20
приемки выполненных работ
за Июль 2018 года

на 2-3-1 Котельная модульная. Дымовые трубы. Общестроительные работы.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	563,7	9,24	9,24	5211	5211	1641	0	0		
		м3		0	3	0	1692	97	0,01	6		
2	Е0101-24-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	563,7	31,64	31,64	17836	17836	5617	0	0		
		м3		0	10,27	0	5791	97	0,04	22		
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	580,351	27,84	26,18	16154	15191	4988	0,01	7		
		м3		1,66	7,2	963	4179	97	0,03	15		
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,949	218,93	0	3930	0	4440	1,54	28		
		м3		218,93	0	3930	0	113	0	0		
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	598,3	9,24	9,24	5531	5531	1742	0	0		
		м3		0	3	0	1796	97	0,01	7		
6	Е0101-24-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	598,3	31,64	31,64	18931	18931	5962	0	0		
		м3		0	10,27	0	6146	97	0,04	24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-35-2	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	152,29	12,61	12,61	1921	1921	646	0	0
		м3		0	4,38	0	666	97	0,01	2
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,71	122,18	0	575	0	650	0,89	4
		м3		122,18	0	575	0	113	0	0
9	Е0101-134-1К=6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	157	129,28	27,1	20296	4254	15561	0,65	102
		м3		102,18	0	16042	0	97	0	0
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	157	14,12	12	2216	1884	665	0,01	2
		м3		1,62	2,75	254	431	97	0,01	2
11	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	13,26	14,12	3,88	187	51	142	0,07	1
		м2		10,24	0,78	136	10	97	0	0
12	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	180,7498	5,55	5,55	1004	1004	316	0	0
		м3		0	1,8	0	326	97	0,01	1
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,5902	122,18	0	683	0	772	0,89	5
		м3		122,18	0	683	0	113	0	0
14	Е0101-134-1К=6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	186,34	129,28	27,1	24089	5049	18469	0,65	121
		м3		102,18	0	19040	0	97	0	0
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	186,34	14,12	12	2631	2236	789	0,01	2
		м3		1,62	2,75	302	512	97	0,01	2
16	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	753,35	9,24	9,24	6965	6965	2193	0	0
		м3		0	3	0	2261	97	0,01	9
17	Е0101-24-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	753,35	31,64	31,64	23837	23837	7507	0	0
		м3		0	10,27	0	7739	97	0,04	30
18	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	485,1843	27,84	26,18	13505	12700	4170	0,01	6
		м3		1,66	7,2	805	3493	97	0,03	12
19	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15,0057	218,93	0	3285	0	3712	1,54	23
		м3		218,93	0	3285	0	113	0	0
20	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	43,4	218,93	0	9502	0	10737	1,54	67
		м3		218,93	0	9502	0	113	0	0
21	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	500,19	9,24	9,24	4624	4624	1456	0	0
		м3		0	3	0	1501	97	0,01	6
22	Е0101-24-10К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	500,19	31,64	31,64	15827	15827	4984	0	0
		м3		0	10,27	0	5138	97	0,04	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	193,709	32,23	30,77	6242	5960	1835	0,01	2
		м3		1,42	8,34	275	1616	97	0,03	6
24	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	5,991	99,84	0	598	0	676	0,62	4
		м3		99,84	0	598	0	113	0	0
26	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	199,7	3,76	3,24	751	648	310	0	1
		м3		0,48	1,12	96	224	97	0	1
27	Е0101-35-2	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	1905,371	12,61	12,61	24032	24032	8087	0	0
		м3		0	4,38	0	8338	97	0,01	27
28	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	58,929	122,18	0	7200	0	8136	0,89	52
		м3		122,18	0	7200	0	113	0	0
29	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8,4	122,18	0	1026	0	1160	0,89	7
		м3		122,18	0	1026	0	113	0	0
30	Е0101-134-1К=6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1964,3	129,28	27,1	253937	53225	194691	0,65	1273
		м3		102,18	0	200712	0	97	0	0
31	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1964,3	14,12	12	27731	23567	8317	0,01	24
		м3		1,62	2,75	3182	5392	97	0,01	24
32	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	267	14,12	3,88	3770	1036	2853	0,07	19
		м2		10,24	0,78	2734	208	97	0	1
33	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	261,3568	5,55	5,55	1452	1452	457	0	0
		м3		0	1,8	0	471	97	0,01	2
34	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8,0832	122,18	0	988	0	1116	0,89	7
		м3		122,18	0	988	0	113	0	0
35	Е0101-134-1К=6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	269,44	129,28	27,1	34832	7301	26705	0,65	175
		м3		102,18	0	27531	0	97	0	0
36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	269,44	14,12	12	3804	3233	1141	0,01	3
		м3		1,62	2,75	436	740	97	0,01	3
37	С143008-109 Изм. и доп. вып. 29	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 65 до 75 %	283,65	436		123671				
		м3								
38	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	378,2	89	88,73	33661	33559	9120	0	1
		м3		0,25	24,61	95	9308	97	0,08	32
		Итого по разделу: Земляные работы				722437				
		Раздел: Фундаменты под котельную								
39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	73,8	3870,37	66,01	285633	4872	17100	1,35	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	14446	1840	105	0,12	9
40	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	290,16	4825,25	196,62	1400093	57051	105574	1,79	519
		м3		272,25	74,27	78996	21550	105	0,36	105
41	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	18,156	51575		936408				
		т								
42	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1397	70437,87	304,24	9842	43	1436	58	8
		1т		9675	114,75	1352	16	105	0,56	0
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	775,24	245,44	3,82	190275	2961	35484	0,21	164
		м2		37,35	1,44	28955	1116	118	0,01	5
44	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5,051	71100		359108				
		т								
		Итого по разделу: Фундаменты под котельную				3181359				
		Раздел: Фундаменты под дымовые трубы								
45	Е0105-24-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе безростверковых железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	42	7002,76	4849,51	294116	203679	87505	5,05	212
		м3		886,5	925,2	37233	38858	115	2,99	126
46	С143014-9 Изм. и доп. вып. 29	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	471,24	2248		1059348				
		м								
47	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	42	240		10080				
		м3								
48	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	42	129		5418				
		м3								
49	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	42	129		5418				
		м3								
50	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	42	400,95	187,2	16840	7862	13693	1,21	51
		1свая		213,75	69,75	8978	2929	115	0,34	14
51	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	554,4	245,44	3,82	136072	2118	25376	0,21	118
		м2		37,35	1,44	20707	798	118	0,01	4
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	17,43	3870,37	66,01	67461	1151	4039	1,35	24
		м3		195,75	24,93	3412	435	105	0,12	2
53	Е0106-2-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом более 200 м3 под фабрично-заводские трубы	210,022	4697,3	175,56	986537	36871	79626	1,94	407
		м3		294,75	66,33	61904	13931	105	0,32	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фундаменты под дымовые трубы				2 581 289				
		ИТОГО:				6 485 084	613 667			3 537
						556 373	149 451			586
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				731 599				
		Всего накладных расходов:				731 599				
		Итого с накладными				7 216 683				
		- заработная плата				109 740				
		- трудоемкость				366				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				433 001				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 649 684				
		Итого с временными, 2,635 %				7 851 253				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				8 034 972				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8 066 377				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8 144 890				
		ИТОГО:				8 144 890				
		Сметная заработная плата				815 564				
		Нормативная трудоемкость				4 489				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				23 846 136				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				476 923				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24 323 059				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 918 767				
		Итого с НДС				27 241 826				
		Всего:				27 241 822				
		тендерная скидка 19%				5 175 946				
		ИТОГО к оплате:				22 065 877				

Заказчик:

Главный специалист отдела КГУ"Управление Строительства" г.Алматы

Мырзатай Д.Ш. _____

СДО КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____

Технический надзор

Технадзор
экспертТОО"СейсмоСтройЗащита"

Ибрагимов Е. _____

Инженер-сметчик ТОО "Сейсмо-СтройЗащита"

Кожакова Г.К _____

(за применение)

Генеральный подрядчик

Генеральный Директор ТОО "АсарСтройСервис"

Бекмухамбет С. _____

Пронумеровано и
прошнуровано
18 стр.