Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Генеральный подрядчик: ТОО «АсарСтройСервис»
Договор: №14 от 02.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки, расположенного севернее ул. Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Внеплощадочные тепловые сети и котельная.

А К Т №25
приемки выполненных работ
за Август 2018 года

на 2-3-1 Котельная модульная. Дымовые трубы. Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дренажный водопровод								
79	С130806-344 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/толщина изоляции ППМ 33,5 мм, 76х4	8,406	2130		17905				
		м								
		Итого по разделу: Дренажный водопровод				17905				
		Раздел: Заземление								
80	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали	46	61,9	3,3	2847	152	1023	0,14	6
		м		23	0,4	1058	18	95	0	0
81	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	7	247,7	20,7	1734	145	749	0,7	5
		шт		111	1,6	777	11	95	0,01	0
82	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,1	24,1	5282	386	1801	0,7	11
		шт		116	2,5	1856	40	95	0,01	0
83	Е0113-16-10К=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-783 за 2 раза	18,937404	27,01	0,04	511	1	150	0,04	1
		м2		8,78	0	166	0	90	0	0
		Итого по разделу: Заземление				10374				
		Раздел: Дымовые трубы (5 шт.)								
84	Е0109-3-3 прим.	Монтаж дымовых трубс учетом веса изояции	9,835	15567,25	7633,54	153104	75076	56249	26	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		4905	1449,74	48241	14258	90	5,3	52
85	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	42,5875	27935,09	9375,11	1189686	399262	708596	91	3875
		т		16380	2107,33	697583	89746	90	7,36	313
86	Е0109-34-5#т.ч. п-1.6#прилож.1, п-2, гр.9#К=1,1к=1,1	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа из марок стали С345, С345К, С345Т1	16,8435	11648,28	2616,28	196198	44067	62921	20,93	353
		т		3648,15	502,53	61448	8464	90	1,89	32
87	С12021-239 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	16,843	119192		2007610				
		т								
88	ССН РК 8.02-04-2002 Кн.2 Тех.часть Тб.3 п.3.8	Надбавка на марку стали С345	16,843	20107		338672				
		т								
89	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	25,744	9626,68	2162,21	247829	55664	79479	17,3	445
		т		3015	415,31	77618	10692	90	1,56	40
90	С12021-239 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	25,744	119192		3068479				
		т								
91	ССН РК 8.02-04-2002 Кн.2 Тех.часть Тб.3п.3.3	Надбавка на марку стали С255	25,744	3385		87143				
		т								
92	Е0113-44-5	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	893,815	225,27	162,54	201346	145281	90499	0,26	232
		м2		51,75	60,75	46255	54299	90	0,3	268
93	Е0113-27-2К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза	893,815	11,19	0,1	10001	89	6693	0,04	38
		м2		8,28	0,04	7401	36	90	0	0
94	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	893,815	16,58	0,02	14818	18	3346	0,02	19
		м2		4,16	0	3718	0	90	0	0
95	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	893,815	20,57	0,05	18388	45	4690	0,03	26
		м2		5,81	0,02	5193	18	90	0	0
		Итого по разделу: Дымовые трубы (5 шт.)				7 533 275				
		ИТОГО:				7 561 553	720 185			5 268
						951 314	177 582			706
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				3 573				
		На общестроительные работы				105 378				
		На металломонтажные работы				907 245				
		Всего накладных расходов:				1 016 195				
		Итого с накладными				8 577 749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				152 429				
		- трудоемкость				508				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				514 665				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9 092 414				
		Итого с временными, 2,635 %				9 331 999				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				9 550 368				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9 587 696				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9 681 016				
		ИТОГО:				9 681 016				
		Сметная заработная плата				1 281 325				
		Нормативная трудоемкость				6 482				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				30 042 379				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				600 848				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				30 643 227				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 677 187				
		Итого с НДС				34 320 414				
		Всего:				34 320 413				
		тендерная скидка 19%				6 520 878				
		ИТОГО к оплате:				27 799 535				

Заказчик:

Главный специалист отдела КГУ"Управление Строительства" г.Алматы

Мырзатай Д.Ш._____

СДО КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

расписан соотв.

Технический надзор

Технадзор экспертТОО"СейсмоСтрой защита"

Ибрагимов Е._____

Инженер-сметчик ТОО "Сейсмо-Строй Защита"

Кожакова Г.К._____

(за применение)

Генеральный подрядчик

Генеральный Директор ТОО "АсарСтройСервис"

Бекмухамбет С._____